Форма № КС-3

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Шалхар Бастау"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз. Участок 44, пятно 3**

наименование, адрес

Объект **Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз. Участок 44, пятно 3**

Наименование объекта, Наименование марки чертежей

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 года

Договор	номер	**№272 от**
	дата	**30.09.2022**
Д/с	номер	**№272/3 от**
	дата	**10.04.2023**

Номер п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Оплата выполненных работ за текущий месяц		
		с начала строительства по отчетный месяц	из гр.5				удержание в счет погашения аванса	удержание по договору 10% до сдачи объекта Гос.комиссии	Всего к оплате за отчетный месяц (гр.4 - гр.10 - гр11)
			в отчетном месяце	строительно-монтажных работ	стоимость оборудования	прочие затраты			
	1	3	4	5	6	7	9	10	11
	Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз. Участок 44, пятно 3	**45 183 626,88**	**1 353 258,88**	**1 107 806,00**	-		-	-	**1 353 258,88**
1	Удержания 5%	2 259 181,34	1 353 258,88	1 107 806,00					67 662,94
	в том числе НДС 12%	271 101,76	162 391,07	132 936,72	-		-	-	162 391,07
	Итого с к оплате НДС:	**44 912 525,12**	**1 190 867,81**	**974 869,28**	-		-	-	**1 285 595,86**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Врио
Садуакасов.Д.Е.

Авторский надзор
ТОО"Табыс Жоба"
Директор
Нурысбек Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
Егембердиев Т.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
Мылтыкбай Ж.С.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"
Наименование и местонахождение объекта строительства: Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз. Участок 44, пятно 3
Договор №272 от 30.09.2022г.
Доп.согл 272/3 от 10.04.2023г.

Акт №3
выполненных работ за июнь 2023 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге	Выполнение, тенге									
							с начала строительства					за отчетный период				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		%	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Итого	%	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства																
1	04-01	Кабельные сети 0,4 кВ	1 288 833			1 288 833	100%	1 288 833			1 288 833	2%	29 656			29 656
		Всего по главе	**1 288 833**	-	-	**1 288 833**	100%	**1 288 833**	-	-	**1 288 833**	2%	**29 656**	-	-	**29 656**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи																
2	05-01	Телефонизация	8 238 036	94 243		8 332 279	100%	8 332 279			8 332 279	7%	561 909			561 909
		Всего по главе	**8 238 036**	**94 243**	-	**8 332 279**	100%	**8 332 279**	-	-	**8 332 279**	7%	**561 909**	-	-	**561 909**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения																
1	06-01	Тепловые сети	11 162 262			11 162 262	100%	11 162 262			11 162 262	0%				-
2	06-02	Газоснабжение	925 758			925 758	100%	925 758			925 758	0%				-
3	06-03	Канализационные сети	1 586 267			1 586 267	100%	1 586 267			1 586 267	0%				-
4	06-04	Водопроводные сети	2 172 309			2 172 309	100%	2 172 309			2 172 309	0%				-
		Всего по главе	**15 846 596**	-	-	**15 846 596**	100%	**15 846 596**	-	-	**15 846 596**	0%	-	-	-	-
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории																
1	07-01	Благоустройство	11 398 140			11 398 140	100%	11 394 359			11 394 359	4%	512 460			512 460
		Всего по главе	**11 398 140**	-	-	**11 398 140**	100%	**11 394 359**	-	-	**11 394 359**	4%	**512 460**	-	-	**512 460**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**36 771 605**	**94 243**	-	**36 865 848**	100%	**36 862 067**	-	-	**36 862 067**	3%	**1 104 025**	-	-	**1 104 025**
Глава 8. Временные здания и сооружения																
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	367 716			367 716	100%	368 621			368 621	3%	11 040			11 040
		Всего по главе	**367 716**			**367 716**	100%	**368 621**			**368 621**	3%	**11 040**			**11 040**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**37 139 321**	**94 243**		**37 233 564**	100%	**37 230 688**	-		**37 230 688**	3%	**1 115 066**	-		**1 115 066**
Глава 9. Прочие работы и затраты																
	НДЗ РК 8.04-06-	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)	434 530			434 530	100%	435 599			435 599	3%	13 046			13 046
		Всего по главе	**434 530**			**434 530**	100%	**435 599**			**435 599**	3%	**13 046**			**13 046**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**37 573 851**	**94 243**		**37 668 094**	100%	**37 666 287**	-		**37 666 287**	3%	**1 128 112**	-		**1 128 112**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	751 477			751 477	100%	753 326			753 326	3%	22 562			22 562
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**38 325 328**	**94 243**		**38 419 571**	100%	**38 419 613**	-		**38 419 613**	3%	**1 150 674**	-		**1 150 674**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	40 243 564	98 960	-	40 342 524	100%	40 342 568	-	-	40 342 568	3%	1 208 267	-	-	1 208 267
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			4 841 102,88	4 841 102,88	1,00			4 841 108,17	4 841 108,17	0,03			144 992,02	144 992,02
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**40 243 564,01**	**98 959,99**	**4 841 102,88**	**45 183 626,88**	1,00	**40 342 568,09**	-	**4 841 108,17**	**45 183 676,26**	0,03	**1 208 266,86**	-	**144 992,02**	**1 353 258,88**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Врио
Салуакасов Д.Е.

Авторский надзор
ТОО"Табыс Жоба"
Директор
Турыбек Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
Мыктыкбай Ж.С.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
Егембердиев Т.

Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шалхар Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз. Участок 44, пятно 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз. Участок 44, пятно 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№272 от 30.09.2022г**

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год) на 07-01-01 Благоустройство работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.01.2023

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы оборудование по мебель	Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Озеленение									
1	**32**	**Е11-470112-0103**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**		**641,5**	**429,68**	**11,19**	**275640**	**7178**	**82754**	**165015**	**472126**
				м2		**289,49**	**2,82**	**185708**	**1809**		**35252**	
	32.1	211-101-0102	Земля растительная	м3	96,225	860				82753,5		
2	**33**	**Е11-470112-0201**	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**		**0,06415**	**579658,19**	**4781,45**	**37185**	**307**	**36822**	**161**	**40334**
				га		**876,74**	**1976,38**	**56**	**127**		**2988**	
	33.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	12,83	2870				36822,1		
			Итого по разделу: 3. Озеленение									**512460,00**
			ИТОГО:					**9447688**	**1186657**	**7279705**	**1106179**	**512460,00**
								892805	**277017**		**844273**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**5125**				
			Итого с временными									**517584,60**

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих	машин и механизмов	зарплата рабочих	машин и механизмов	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**6056**				
			Итого с зимними удорожаниями									**523640,34**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**10473**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**534113,15**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**560846,27**
			НДС			**12 %**		**67302**				
			Итого с НДС									**628147,88**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Врио
_____Садуакасов.Д.Е.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
_____Мылтыкбай Ж.С.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
_____Егембердиев Т.

Авторский надзор
ТОО "Табыс Жоба"
Директор
_____Турысбек Н.Н.

инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шалхар Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз. Участок 44, пятно 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз. Участок 44, пятно 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№272 от 30.09.2022г**

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год) на 04-01-01 кабельные сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26	С1247-203-0203	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP32**	**шт.**	1	26776		26776		26776	2880	29656
			ИТОГО:					972454	113429	631261	193449	29656
								227269	38849		93274	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		297				
			Итого с временными									29953
			Зимние удорожания			1,17 %		350				
			Итого с зимними удорожаниями									30303
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		606				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30909
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									32456
			НДС			12 %		3895				
			Итого с НДС									36351

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Врио
Садуакасов.Д.Е.

Авторский надзор
ТОО "Табыс-Жоба"
Директор
Турысбек Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
Егембердиев Т.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
Мылтыкбай Ж.С.

развития

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шалхар Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24-х крупнопанельных 5-этажных жилых домов в конце ул.Сулейманова г.Тараз.Участок №44 пятно 3**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24-х крупнопанельных 5-этажных жилых домов в конце ул.Сулейманова г.Тараз.Участок №44 пятно 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№272 от 30.09.2022г**

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год) на 07-01-01 Благоустройство работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18	С1241-207-0405	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	80	6744		539520		539520	22389	561909
			ИТОГО:					6976200	910021	5390494	745776	561909
								581445	363232	93125	610221	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							94243		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		5619				
			Итого с временными									567528
			Зимние удорожания			1,17 %		6640				
			Итого с зимними удорожаниями									574168
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11483				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									585652
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									614964
			НДС			12 %		73796				
			Итого с НДС									688760

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Врио
Садуакасов.Д.Е.

Авторский надзор
ТОО "Табыс-Жоба"
Директор
Нурысбек Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
Егембердиев Т.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
Мыктыкбай Ж.С.