Форма 2

Наименование стройки - **Строительство техническое водоснабжения из реки Малый Узень села Караоба Казталовского района ЗКО**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО" БИН 110140003842 РК,ЗКО,Казталовский р/н,с.Казталовка,ул.Жамбыл Жабаева 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» БИН 050540007330 ЗКО, г.Уральск, пр.Назарбаева, 198 тел: 8-705-387-60-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство техническое водоснабжение села Караоба из реки М.Узень Казталовского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Водовод**

( наименование)

Договор подряда (контракт) Договор № 25 от 27.06.2023 г

# Акт выполненных работ №1.

**от 29 августа 2023 г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 22013,76 | | 222,68 | 222,68 | 4902024 | 4902024 | -- | 589300 | 5930629 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 37,18 | 0 | 818472 | | 439306 | |
| 2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 669,5 | | 2171,40 | -- | 1453752 | -- | -- | 1046702 | 2700490 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2171,40 | -- | 1453752 | -- | | 200036 | |
| 3 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2820 | | 944,78 | -- | 2664280 | -- | -- | 1918281 | 4949166 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 944,78 | -- | 2664280 | -- | | 366605 | |
| 4 | Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10480 | | 38,23 | 38,23 | 400650 | 400651 | -- | 95603 | 535953 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 12,67 | -- | 132782 | | 39700 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 10480 | | 18,42 | 18,42 | 193042 | 193042 | -- | 46104 | 258277 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 6,11 | -- | 64033 | | 19132 | |
| 6 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 23,5 | | 944,78 | -- | 22202 | -- | -- | 15986 | 41243 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 944,78 | -- | 22202 | -- | | 3055 | |
| 7 | Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 469500 | | 6,94 | 6,94 | 3258330 | 3258330 | -- | 696362 | 4271068 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 2,06 | -- | 967170 | | 316375 | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** | км трубопровода | 8,049 | | 610823,46 | 198847,12 | 4916518 | 1600521 | 185258 | 3594318 | 9191703 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 388960,00 | 62105,30 | 3130739 | 499886 | | 680867 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 249131 С | **Вода питьевая ГОСТ 2874-82** | м3 | 74 | 595,626 | 300,00 | | | | 178688 | | |
| 8.2 | 295991 С | **Трубы полиэтиленовые напорные** | м | 1010 | 8129,49 | -- | | | | -- | | |
| 9 | С1241-201-0915 241-201-0915 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х7,7 мм** | м | 8129,49 | | 3420,00 | -- | 27802856 | -- | 27802856 | -- | 30027084 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2224228 | |
| 10 | Е11-220701-0206 1122-0701-0206 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции** | км трубопровода | 8,049 | | 63959,90 | -- | 514813 | -- | 272861 | 239533 | 814693 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 30059,90 | -- | 241952 | -- | | 60348 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 249131 С | **Вода питьевая ГОСТ 2874-82** | м3 | 113 | 909,537 | 300,00 | | | | 272861 | | |
| 11 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | **Лента сигнальная. Прокладка в траншее** | км кабеля | 8,05 | | 30880,70 | 21191,30 | 248590 | 170590 | -- | 70981 | 345137 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 9689,40 | 4765,61 | 78000 | 38363 | | 25566 | |
| 12 | С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2015 | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная** | м | 8050 | | 64,00 | -- | 515200 | -- | 515200 | -- | 556416 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 41216 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 59621861 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 7590925 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 10525158 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 2520706 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 28776176 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 8313170 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 4416434 | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,90% | | 1729034 | | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 61350895 | |
| | | **Зимние удорожания** | | | 2,07% | | 1269964 | | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 62620858 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **63873276** | |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 года, 40%** | | | **40%** | | | | | | **25549310** | |
| | | **Итого в текущих ценах 2022 года, 60%** | | | **60%** | | | | | | **38323965** | |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,00** | | | **1** | | | | | | **25549310** | |
| | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05** | | | **1,05** | | | | | | **40240164** | |
| | | **НДС** | | | **12 %** | | **3065917** | | | | **28615227** | |
| | | **НДС** | | | **12 %** | | **4828820** | | | | **45068983** | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **73684211** | |
| | | **Итого с учетом понижающего 5% с НДС согласно договора** | | | **5%** | | **3684211** | | | | **70000000** | |

**Сдал (Подрядчик)**

*ТОО «КҰРЫЛЫСГАЗ»*

*БИН 050540007330*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Жакупов К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

*Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ALKHARU GROUP".*

**ИИН 861108301036 Аттестат №KZ87VJE00030835**

Место печати (при наличии)

***Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Уралводпроект»***

ИИН 511029301124 Приказ № 32 от 30 июня 2023 г.

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**Руководитель**

*ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"*

**Шарипов Р К**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

***Гл.специалист***

*ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"*

**Габбасов С Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Калиев А. К**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Окашев К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный