Форма 4

Наименование стройки - Строительство техническое водоснабжения из реки Малый Узень села Караоба Каратальского района ЗКО

Форма по применению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратальского района ЗКО" БИН 110140003842 РК, ЗКО, Каратальский р/н, с.Караталовка, ул.Жамбыл Жабаева 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «КУРЫЛЫСГАЗ» БИН 050540007330 ЗКО, г.Уральск, пр.Назарбаева, 198 тел.: 8-705-387-60-15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство техническое водоснабжение села Караоба из реки М.Узень Каратальского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Водозабор с. Караоба

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 28.11.2023г. к Договору №25 от 27.06.2023г.

Акт выполненных работ №3 от 28.11.2023г.

за ноябрь 2023г.

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-1-1 На строительство водозабора из р.М.Узень										
			Земляные работы										
1		Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	90		242,75	233,38	21848	21065	133	3459	27331
			МР - 729%, СП - 8%				7,89	45,49	710	4094		2024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1		100004 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012	0,0108	12298,00				133		
2		Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на откосе**	м3 грунта	98		21,91	18,04	1972	1624	44	713	2980
			МР - 729%, СП - 8%				3,38	7,62	304	685		215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1		100004 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00004	0,0036	12298,00				44		
3		Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	476		337,12	337,12	160469	160469	--	21142	196140
			МР - 729%, СП - 8%				--	61,69	--	29364		14529	
4		Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	**Канавы (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	476		34,78	34,78	16555	16555	--	3266	21407
			МР - 729%, СП - 8%				--	9,53	--	4536		1586	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		Е11-010102-0340 1101-0102-0340 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	924	557,33 --	557,33 101,58	514973 --	514973 94336	--	67846 46626	639445
6		Е11-010107-1309 1101-0107-1309 РСНБ РК 2015	Канавы (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	924	37,28 --	37,28 10,22	34447 --	34446 9443	--	6799 3380	44546
7		С232-050101-0301 3205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Насос центробежный, 25 м3/ч, напор 150 м. Откачка воды во время строительства дна и откосов *СП - 8%*	маш.-ч	46,08	462,00 --	462,00 204,00	21289 --	21289 9400	--	-- 1703	22992
8		Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы в полотне насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	650	49,64 27,59	22,05 5,19	32266 17934	14333 3374	--	15342 3809	51417
9		Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	200	156,99 156,99	-- --	31398 31398	-- --	--	22607 4320	58325
			Подраздел Разборка перемычки									
10		Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	476	337,12 --	337,12 61,69	160469 --	160469 29364	--	23142 14529	196140
11		Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Канавы (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	476	34,78 --	34,78 9,53	16555 --	16555 4536	--	3266 1586	21407
			Бетонные работы									
12		Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, грания или песка в конструкции	110	15933,33 1194,83	318,63 141,91	1752666 131431	35049 15610	1586186	133807 150918	2037391
12.1	100414 С		В ТОМ ЧИСЛЕ: Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,05 115,5	13046,00				1506813		
13		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	110	170,89 92,82	78,07 38,17	18710 10122	8588 4199	--	10311 2322	31433
14		Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	Арматура, масса до 0,1 т. Установка *НР - 68%; СП - 8%*	т арматуры	5,1	13288,61 11646,69	1561,92 681,28	67564 59398	7966 3475	--	42753 8809	118927
15		С1214-483-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	5,1	408331,00 --	-- --	2082488 --	-- --	2082488	-- 166599	2249087
16		Е11-410104-0205 1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок *НР - 79%; СП - 8%*	м	120	4049,46 2492,05	634,05 440,68	488935 299046	76086 52882	110803	278323 61117	825875
16.1	145198 С		В ТОМ ЧИСЛЕ: Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0028 0,336	233942,00				78605		
16.2	395730 С		Мастики асфальтовые горячие марки АМ-3	т	0,0055 0,66	14904,00				9837		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.3	295819 С	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,0001	0,012	--				--		
16.4	295820 С	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,0003	0,036	--				--		
17	Е11-410105-0103 1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т		0,036	116070,92	9991,83	4179	345	3385	455	5005
		ЗП - 79%; СП - 8%				12460,37	3517,82	449	127		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
17.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,74	0,02664	103155,00				2748		
18	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т		0,012	88262,58	7525,83	1059	90	889	99	1251
		ЗП - 79%; СП - 8%				6656,31	3785,56	80	45		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
18.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,32	0,00384	103155,00				396		
18.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,72	0,00864	57042,00				493		
19	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		8,3	69663,00	--	20899	--	20899	--	22571
		СП - 8%				--	--	--	--		1672	
20	Е11-420102-0602 1142-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы. Укладка бетона вручную при увлажнении поверхности подэй	м3 бетона или железобетона в конструкции		102	44852,63	558,23	4574968	56939	4010118	366659	5336957
		ЗП - 68%; СП - 8%				4979,52	306,79	507911	31293		395330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
20.1	131500 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0051	0,5202	60737,00				31585		
20.2	279468 С	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	104,04	37799,00				3932808		
20.3	295746 С	Мастика разная Мастика нарезостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,5	153	223,00				34119		
21	Е11-420102-0602 1142-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы. Укладка бетона вручную при увлажнении поверхности подэй	м3 бетона или железобетона в конструкции		4,2	44852,63	558,23	188381	2345	165122	15098	219757
		ЗП - 68%; СП - 8%				4979,52	306,79	20914	1289		16278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
21.1	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0051	0,02142	60737,00				1301		
21.2	279468 С	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	4,284	37799,00				161931		
21.3	295746 С	Мастика разная Мастика нарезостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,5	6,3	223,00				1405		
22	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,006	584727,12	195767,12	3508	1175	--	2680	6683
		ЗП - 99%; СП - 8%				358960,00	62105,30	2334	373		495	
23	С1241-201-0915 241-201-0915 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х7,7 мм	м		6	3420,80	--	20520	--	20520	--	22162
		СП - 8%				--	--	--	--		1642	
24	Е11-420102-0501 1142-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Каналы. Бетонирование пертисальных стенок	м3 бетона в конструкции		0,15	78716,79	4064,74	11808	610	9765	1115	13957

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 65%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ				9551,49	1373,35	1433	206		1034	
24.1	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0264	0,00396	1056174,00				4182		
24.2	279410 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	0,15225	34133,00				5197		
24.3	295549 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	0,0019	0,000285	--				--		
25	Е11-270501-0105 1127-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Ограждения тросовые из железобетонных столбиков. Устройство	м	22		5565,29	367,33	122436	8081	87802	32382	167117
		НР - 108%; СП - 8%				1206,95	152,56	26953	3356		12379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	128560 С	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 в менее ГОСТ 3241-91 диаметром 22,5 мм	10 м	0,214	4,708	15693,00				73883		
26	Е11-400701-0101 1140-0701-0101 РСНБ РК 2015	Насадки, прогоны, схватки деревянные гидротехнических сооружений. Установка	м3 древесины в конструкции	1,23		241241,57	136382,61	296727	167751	91993	91588	419812
		НР - 90%; СП - 8%				30867,70	53029,57	36983	65226		31897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	131502 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,42	0,5166	46556,00				24051		
26.2	131524 С	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м ГОСТ 9463-2016	м3	0,63	0,7749	41693,00				32308		
26.3	249209 С	Паста антисептическая	т	0,03	0,0369	605496,00				22343		
27	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	14		816,30	3,88	11428	54	2639	7889	19912
		НР - 80%; СП - 8%				623,91	1,84	8735	26		1475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	148395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	1,624	568,00				922		
27.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,35	3,5	483,00				1691		
27.3	295962 С	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,54	7,56	--				--		
		Материалы										
28	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007		1234746,14	538197,72	8643	3767	678	5434	15203
		НР - 99%; СП - 8%				559720,00	184416,37	4198	1291		1126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с нанесенной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,35	874,00				306		
28.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00091	233214,00				152		
28.3	249133 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,4396	300,00				132		
28.4	295990 С	Трубы стальные	м	1004	7,028	--				--		
29	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	7,028		9013,00	--	63343	--	63343	--	68410
		СП - 8%				--	--	--	--		5067	
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1488,70	927,68	5923	3710	--	3282	9941
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	2212	1103		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	296033 С	Фасонные части	шт.	1	4	--				--		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31		С1241-210-0249 241-210-0249 РСНБ РК 2015	Перезда полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х200 мм *СП - 8%*	шт.	3		35345,00	--	106035	--	106035	--	114518
							--	--	--	--		8483	
32		С1241-214-0113 241-214-0113 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	1		4488,00	--	4488	--	4488	--	4847
							--	--	--	--		359	
33		Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка *НР - 95%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	5		2825,80	217,96	14129	1090	612	12374	38634
							2485,34	14,54	12427	73		2120	
33.1		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,0029	211214,00				613		
33.2		396026 С	Фланцы стальные	шт.	1	5	--				--		
34		С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	5		6195,00	--	30975	--	30975	--	33453
							--	--	--	--		2478	
35		С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	1		6195,00	--	6195	--	6195	--	6691
							--	--	--	--		496	
36		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	16,2		95,29	2,68	1544	44	711	548	2259
							48,70	0,29	789	5		167	
36.1		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001458	439993,00				642		
37		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	16,2		81,42	1,89	1319	31	827	321	1772
							28,46	0,29	461	5		131	
37.1		287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,001458	508438,00				741		
			Пожарный щит										
38		С290-000-0000 СТ290-000-0000	Пожарный щит	шт.	1		21402,80	--	21402	--	--	--	23114
							--	--	--	--		1712	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10939350	1335441	8406685	1169835	13877889
Стоимость общестроительных работ	Тенге			1175833	369611	--	963824	
Материалы	Тенге			10686356				
Всего заработная плата	Тенге			6071707				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1545433			
Накладные расходы	Тенге			2103387				
Сметная прибыль	Тенге			1169835				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			948496				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			12804687				
Сметная заработная плата	Тенге							1080
Стоимость сантехнических работ	Тенге				1545433			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			231592				
Сметная прибыль	Тенге			231592				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			18528				
Стоимость прочих работ	Тенге			250120				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			21402				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге			21402				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21402				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			13076289				
Сметная заработная плата	Тенге							1080
					1545433			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.СМЕТА 2-2-4 Пересечение водопровода с существующими коммуникациями													
Прокладка футляра диаметром 460 методом ГНБ													
39		Е11-221401-1305	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм**	м		230	47072,98	16889,52	10826785	3884590	6448816	1035735	12811522
			НР - 99%; СП - 8%				2145,13	2463,55	493380	552817		949002	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1		293039 С	**Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ**	кг	40,006	9201,38	378,00				3478122		
39.2		293040 С	**Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ**	кг	3,179	731,17	4004,00				2927605		
39.3		296009 С	**Трубы полимерные**	м	1,02	234,6	--				--		
39.4		296048 С	**Заглушки полиэтиленовые для труб**	10 шт.	0,001	0,23	--				--		
40		С1241-201-0625	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17**	м		113,1974	25779,00	--	2918116	--	2918116	--	3151565
			СП - 8%				--	--	--	--		233449	
41		Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре		230	1590,49	9,62	365813	2213	63291	298001	716919
			НР - 99%; СП - 8%				1305,69	3,05	300305	702		53105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1		142623 С	**Ремни ленточно вулканизованные цветные**	кг	0,402	92,46	621,00				57418		
42		Е11-290172-0102 1129-0172-0102 РСНБ РК 2015	**Пространство между тоннелем и трубопроводом. Заполнение бетоном**	м3 заполнения		0,08	29427,22	248,10	2354	20	2220	125	3677
			НР - 110%; СП - 8%				1424,92	--	114	--		198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1		100775 С	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,0816	27210,00				2220		
43		Е11-290172-0102 1129-0172-0102 РСНБ РК 2015	**Пространство между тоннелем и трубопроводом. Заполнение бетоном**	м3 заполнения		0,013	1673,01	248,89	22	3	--	20	46
			НР - 110%; СП - 8%				1424,92	--	19	--		3	
44		С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.		1	1732,00	--	1712	--	1712	--	1849
			СП - 8%				--	--	--	--		137	
Оборудование полиэтиленового футляра деревянные опоры 60шт													
45		Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. к доп. вып. 19 К=60	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	м3 древесины в конструкции		0,3	93426,10	1224,70	28028	367	20575	6526	37318
			НР - 90%; СП - 8%				23617,50	552,52	7085	166		2764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1		131502 С	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2**	м3	0,33	0,099	46556,00				4609		
45.2		248314 С	**Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88**	м3	0,72	0,216	44041,00				9623		-
45.3		286119 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	18,5	5,55	985,00				5667		
46		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. к доп. вып. 19	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		0,3	8215,33	45,23	2465	14	1738	647	3361
			НР - 90%; СП - 8%				2378,20	19,94	713	6		249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1		272117 С	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 терморасширяющаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	кг	9,8	2,94	591,00				1738		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47		Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0264		63136,18	2748,55	1667	73	97	1043	2926
			НР - 89%; СП - 8%				56731,20	525,50	1497	14		217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1		144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000087	647579,00				56		
47.2		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,0396	295,00				12		
47.3		272305 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000016	651547,00				10		
47.4		295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,0264	--				--		
48		С1214-108-0101 214-108-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т		0,0264	541715,00	--	14301	--	14301	--	15445
			СП - 8%				--	--	--	--		1144	
49		С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,006	647579,00	--	3885	--	3885	--	4196
			СП - 8%				--	--	--	--		311	
			Информационно указательный знак 7шт										
50		Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2		5198,56	823,47	10397	1647	962	9437	20989
			НР - 168%; СП - 8%				3894,48	289,27	7789	579		1555	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1		144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00096	647579,00				622		
50.2		149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000387	523700,00				203		
50.3		295892 С	Щетки металлические	шт.	1	2	--				--		
51		С1241-108-0229 241-108-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм	м	6		12283,00	--	73698	--	73698	--	79594
			СП - 8%				--	--	--	--		5896	
52		С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный одностороний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со светоотражающей пленкой типа 1	м2	0,96		25284,00	--	24273	--	24273	--	26215
			СП - 8%				--	--	--	--		1942	
53		С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	6		416,00	--	2496	--	2496	--	2696
			СП - 8%				--	--	--	--		200	
54		Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-стаканы бетонные. Устройство	м3	0,94		41923,10	1154,15	39408	1123	32680	5351	48340
			НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	5606	274		3581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1		100819 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,9588	32485,00				31147		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге					14315427	3890830	9608885	1356478	16925659
									816512	554552	--	1253753	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					11317074				
Материалы				Тенге					6568089				
Всего заработная плата				Тенге						1365420			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					44171				
			Накладные расходы	Тенге					1355290				
			Сметная прибыль	Тенге					1013790				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ				Тенге					13686154				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881
			Сметная заработная плата	Тенге					1369420			
		Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				1667				
		Материалы		Тенге				97				
		Всего заработная плата		Тенге					1511			
			Накладные расходы	Тенге				1043				
			Сметная прибыль	Тенге				217				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				2927				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1511			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2994310				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2994310				
			Сметная прибыль	Тенге				239545				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3233855				
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				2376				
		Материалы		Тенге				2220				
		Всего заработная плата		Тенге					133			
			Накладные расходы	Тенге				145				
			Сметная прибыль	Тенге				201				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				2722				
			Сметная заработная плата	Тенге					133			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16925658				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								882
			Сметная заработная плата	Тенге					1371064			

РАЗДЕЛ 3.СМЕТА 2-1-2 На приобретение плавучей насосной станции

Монтаж оборудования

55		С580-000-0000 СТ580-000-0000	Приобретение ПНС в оборудование (насосная станция укомплектована рыбозащитным прибором типа РОП шкальными сваями для крепления и монтажа на месте эксплуатации трапом сходней, пляжным рукавом - 1шт L=4,0, шаровым соединением д.300мм (2шт+1шт)	шт.	1	6325000,00	--	6325000	--	--	--	6325000
						--	--	--	--		--	
56		Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный ловастый центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, винтовой, героторной, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,864 т. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 85%*	шт.	1	40392,92	1024,84	40393	1024	1353	23254	68739
						38016,00	105,93	38016	106		5092	
57		С580-000-0000 СТ580-000-0000	Стоимость насосной станции повышения давления АКВА Е1 NB40-200/219 в комплекте со шкафом управления	шт.	1	3158886,00	--	3158886	--	--	--	3158886
						--	--	--	--		--	--
58		С580-000-0000 СТ580-000-0000	Стоимость консольно-моноблочный насос NB40-200/219AF2ABAQE №97964034 храниться на складе	шт.	1	1196690,00	--	1196690	--	--	--	1196690
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10720969	1024	1353	23254	10749315
								38016	106	--	5092	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				40393				
		Материалы		Тенге				1353				
		Всего заработная плата		Тенге					38122			
			Накладные расходы	Тенге				23254				
			Сметная прибыль	Тенге				5092				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				68739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					38122			
		Стоимость прочих работ		Тенге				10680576				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10680576				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				10680576				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10749315				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									27
			Сметная заработная плата	Тенге						38122			
			РАЗДЕЛ 4.СМЕТА 2-1-3 Будка для оператора										
			Фундамент. Полы										
59		E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,9		170,09	78,07	153	70	--	84	256
			НР - 72%, СП - 8%				93,02	38,17	83	34		19	
60		E11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,8		18425,78	1792,80	14741	1434	9958	3688	19817
			НР - 94%, СП - 8%				4186,68	611,64	3349	489		1468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1		100299 С	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м3	1,1	0,88	11315,00				9957		
61		E11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,8		29274,56	1336,25	23420	981	21495	1075	26455
			НР - 91%, СП - 8%				1180,49	256,83	944	237		1960	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1		100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,816	26065,00				21269		
62		E11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	8		1820,82	184,57	14567	837	10674	3168	19155
			НР - 94%, СП - 8%				381,94	39,33	3056	315		1419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1		100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0306	0,2448	30921,00				7569		
63		E11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	8		2427,45	65,65	19419	525	17662	1402	22488
			НР - 94%, СП - 8%				154,00	32,37	1232	259		1666	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1		100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0714	0,5712	30921,00				17662		
64		E11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железные поверхности**	м2 поверхности	8		445,57	0,93	3565	8	195	3062	7158
			НР - 91%, СП - 8%				420,31	0,44	3362	4		530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1		144476 С	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	0,0007	0,0056	27765,00				155		
65		E11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со скобами из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,00133		393472,33	1459,90	523	2	311	191	752
			НР - 91%, СП - 8%				157648,80	461,45	210	1		57	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1		145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,00133	233942,00				311		
65.2		295813 С	**Кондуктор инвентарный металлический**	шт.	0,01	0,000013	--				--		
			Металлический каркас										
66		E11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,285		113282,61	7295,63	32286	2079	2182	19427	55850
			НР - 69%, СП - 8%				98329,60	461,11	28024	131		4137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1		144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,005	0,001425	647579,00				923		
66.2		147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,014	0,00399	239538,00				876		
66.3		295605 С	**Конструкции стальные**	т	1	0,285	--				--		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67		С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,285		564279,00	--	160820	--	160820	--	173686
			СП - 8%				--	--	--	--		12866	
68		Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	60		2447,57	951,82	146854	57109	14395	63954	227673
			НР - 69%, СП - 8%				1255,84	288,94	75350	17337		16865	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1		131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	0,0114	812316,00				9260		
68.2		144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00007	0,0042	647579,00				2720		
68.3		279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,001782	524262,00				934		
68.4		295592 С	Конструкции стальные вацельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,000578	0,03468	--				--		
69		С1224-102-0207 224-102-0207 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	60		3287,00	--	197220	--	197220	--	212998
			СП - 8%				--	--	--	--		15778	
70		Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	60		933,79	13,29	56027	797	--	42260	106150
			НР - 76%, СП - 8%				920,50	6,25	55230	375		7863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1		295717 С	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3	0,103	6,18	--				--		
71		С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	6		16838,00	--	101028	--	101028	--	109110
			СП - 8%				--	--	--	--		8082	
72		С1217-106-0104 217-106-0104 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	11		1101,00	--	12111	--	12111	--	13080
			СП - 8%				--	--	--	--		969	
					Кровля								
73		Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,044		95803,19	21900,86	4180	964	72	2362	7865
			НР - 69%, СП - 8%				71472,50	6322,90	3145	278		523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1		144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000019	647579,00				13		
73.2		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0528	295,00				16		
73.3		147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1863700,00				8		
73.4		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000014	439993,00				6		
73.5		272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000026	651547,00				17		
73.6		295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,044	--				--		
74		С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,044		564279,00	--	24828	--	24828	--	26814
			СП - 8%				--	--	--	--		1986	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75		Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	15,6		840,58	22,25	13112	347	1166	10796	25819
			НР - 92%; СП - 8%				743,55	8,66	11599	135		1913	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1		249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,312	1090,00				340		
75.2		290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,66456	1015,00				675		
75.3		295697 С	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	17,94	--				--		
76		С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	17,94		3369,00	--	60440	--	60440	--	65275
			СП - 8%				--	--	--	--		4835	
77		Е11-340108-0404 1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	15,6		987,23	13,29	15401	208	--	11621	29184
			НР - 76%; СП - 8%				973,94	6,25	15193	98		2162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1		295717 С	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3	0,103	1,6068	--				--		
78		С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,8		16838,00	--	13470	--	13470	--	14548
			СП - 8%				--	--	--	--		1078	
			Проемы										
79		Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтейнеров и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,056		107108,58	5066,25	5998	284	119	3941	10734
			НР - 83%; СП - 8%				99915,70	2079,15	5595	116		795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1		147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1863700,00				10		
79.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000039	219538,00				9		
79.3		149239 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000017	439993,00				8		
79.4		272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000034	651547,00				22		
79.5		279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000109	524262,00				57		
79.6		295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,056	--				--		
80		С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,048		579033,00	--	27794	--	27794	--	30018
			СП - 8%				--	--	--	--		2224	
81		С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0076		423573,00	--	3219	--	3219	--	3477
			СП - 8%				--	--	--	--		258	
82		Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,76		4303,87	493,42	3271	375	1259	1570	5228
			НР - 90%; СП - 8%				2153,32	140,23	1637	107		387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1		135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,18	0,8968	238,00				213		
82.2		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,682	0,52583	1712,00				900		
82.3		295687 С	Блоки оконные	м2	1	0,76	--				--		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83		С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый клеевой конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,76	26995,00	--	20516	--	20516	--	22157
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
			Окраска металлоконструкций									
84		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,7739	95,29	2,68	1694	47	781	601	2478
			НР - 65%; СП - 8%			48,70	0,39	866	5		184	
84.1		149239 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,0016	439993,00				704		
85		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,7739	81,42	1,89	1447	33	908	353	1944
			НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	506	5		144	
85.1		287782 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009 0,0016	508438,00				813		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				978120	66098	702641	169474	1239400
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				209381	19925	--	91809	
			Материалы	Тенге				788786				
			Всего заработная плата	Тенге				64407				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					99331			
			Накладные расходы	Тенге				621446				
			Сметная прибыль	Тенге				79790				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				938064				
			Сметная заработная плата	Тенге								73
			Стоимость металлостроительных работ	Тенге					99331			
			Материалы	Тенге				189334				
			Всего заработная плата	Тенге				16784				
			Накладные расходы	Тенге					129975			
			Сметная прибыль	Тенге				89684				
			ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				22321				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				301339				
			Сметная заработная плата	Тенге								93
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					129975			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1239403				
			Сметная заработная плата	Тенге								166
									229306			
			РАЗДЕЛ 5.СМЕТА 2-1-4 Электротехническая часть									
			Электросиловое оборудование									
86		Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17222,78	1012,23	17223	1012	13191	2429	21224
			НР - 72%; СП - 8%			3020,00	353,10	3020	353		1572	
87		Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3072,27	36,43	9217	79	4842	3693	13295
			НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	4296	--		985	
88		Ц13-080306-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	11	937,12	27,55	10308	303	3191	4977	16908
			НР - 72%; СП - 8%			619,52	8,83	6815	97		1323	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89		Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провежник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	533,24 335,28	23,01 6,71	3199 1352	138 40	1700	1002 336	4537
90		Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	557,73 543,60	4,33 1,41	558 544	4 1	10	392 76	1026
			Оборудование									
91		С1247-201-0110 247-201-0110 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	5706,00 --	-- --	5706 --	-- --	5706	-- 456	6162
92		С1247-204-0615 247-204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	622,00 --	-- --	622 --	-- --	622	-- 50	672
93		С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	2	622,00 --	-- --	1244 --	-- --	1244	-- 100	1344
94		С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,002	149500,00 --	-- --	299 --	-- --	299	-- 24	323
95		С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,005	220596,00 --	-- --	1103 --	-- --	1103	-- 88	1191
96		С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,004	341689,00 --	-- --	1367 --	-- --	1367	-- 109	1476
97		С1247-214-0101 247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	1	309,00 --	-- --	309 --	-- --	309	-- 25	334
			Электроосвещение									
98		Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампочный. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2098,75 1132,50	831,66 564,03	4198 2265	1663 1128	278	2463 531	7172 -
99		С1247-102-0312 247-102-0312 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 *СП - 8%*	шт.	2	8015,00 --	-- --	16030 --	-- --	16030	-- 1282	17312
100		С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44 *СП - 8%*	шт.	2	330,00 --	-- --	660 --	-- --	660	-- 53	713
101		Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	511,57 498,30	3,47 1,86	1023 997	7 2	19	719 139	1881

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102		С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однополюсный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	286,00	--	572	--	572	--	618
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				74605	3206	52110	15855	96832
								19289	1621	--	7172	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				74605				
		Материалы		Тенге				24200				
		Всего заработная плата		Тенге					20910			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27912				
			Накладные расходы	Тенге				15855				
			Сметная прибыль	Тенге				7172				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				96832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					20910			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				96832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					20910			
РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 2-2-1 На строительство водовода												
Земляные работы												
103		Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,5	944,78	--	6141	--	--	4422	11408
			НР - 72%, СП - 8%			944,78	--	6141	--		845	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6141	--	--	4422	11408
								6141	--	--	845	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6141				
		Всего заработная плата		Тенге					6141			
			Накладные расходы	Тенге				4422				
			Сметная прибыль	Тенге				845				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					6141			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					6141			
РАЗДЕЛ 7.СМЕТА 2-2-2 Устройство опоражнивающих гидрантов												
Трубопроводы												
104		С1241-209-0431 241-209-0431 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200x110x200 мм	шт.	8	-1376,00	--	-11008	--	-11008	--	-11889
			СП - 8%			--	--	--	--		-881	
105		С1241-209-0431 241-209-0431 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200x110x200 мм	шт.	8	13260,00	--	106080	--	106080	--	114566
			СП - 8%			--	--	--	--		8486	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				95072	--	95072	--	102677
								--	--	--	7605	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				95072				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95072				
			Сметная прибыль	Тенге				7605				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				102677				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				102677				
РАЗДЕЛ 8.СМЕТА 2-2-3 Пересечение водопровода с распределительным газопроводом на Кашанкол												
Информационно указательный знак 7шт												
106		Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. вьн. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	5198,66	823,47	10397	1647	962	9037	20989

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 168%; СП - 8%				3894,40	289,27	7789	579		1555	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1		144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 3759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00056	647579,00				622		
106.2		149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000387	523700,00				203		
106.3		295892 С	Щитки металлические	шт.	1	2	--				--		
107		С1241-108-0229 241-108-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм	м	6		13283,00	--	73698	--	73698	--	79594
			СП - 8%				--	--	--	--		5896	
108		С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный одностоечный индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со светоотражающей каймой типа 1	м2	0,96		25284,00	--	24273	--	24273	--	26215
			СП - 8%				--	--	--	--		1942	
109		С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	6		416,00	--	2496	--	2496	--	2696
			СП - 8%				--	--	--	--		200	
110		Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройства	м3	0,94		41923,10	1194,15	39408	1123	32680	5351	48340
			НР - 91%; СП - 8%				5563,30	291,85	5606	274		3581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1		100819 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,9588	32485,00				31147		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					150177	2770	134112	14387	177838
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					13395	853	--	13174	
			Материалы	Тенге					74083				
			Всего заработная плата	Тенге					33646				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						14248			
			Накладные расходы	Тенге					24273				
			Сметная прибыль	Тенге					14387				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					95548				
			Сметная заработная плата	Тенге									11
			Стоимость сантехнических работ	Тенге						14248			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					76194				
			Сметная прибыль	Тенге					76194				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					6896				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					83250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					177838				
			Сметная заработная плата	Тенге									11
										14248			

РАЗДЕЛ 9.СМЕТА 2-3-1 Водопадающая труба на накопитель

Земляные работы

111		Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15		62,67	62,67	940	940	--	225	1258
			НР - 72%; СП - 8%				--	38,77	--	312		93	
112		Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15		34,78	34,78	522	522	--	103	675
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,55	--	143		50	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113		Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	50		242,75	233,38	12138	11669	74	1922	15185
			НР - 72%, СП - 8%				7,89	45,49	395	2275		1125	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1		100004 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,006	12398,00				74		
114		Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи в низовая часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов скальных катками массой до 16 т	м3 грунта	50		209,99	183,60	10500	9180	–	3897	14685
			НР - 72%, СП - 8%				26,39	59,61	1320	2981		1088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1		295447 С	Грунт	м3	1,025	51,25	–				–		
114.2		295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,1	5	–				–		
115		Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	35		222,68	222,68	7794	7793	–	937	9429
			НР - 72%, СП - 8%				–	37,18	–	1301		698	
116		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8		1809,50	–	14476	–	–	10423	26891
			НР - 72%, СП - 8%				1809,50	–	14476	–		1992	
117		Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35		38,23	38,23	1338	1338	–	319	1790
			НР - 72%, СП - 8%				–	12,67	–	443		133	
118		Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	35		18,42	18,42	645	645	–	154	863
			НР - 72%, СП - 8%				–	6,11	–	214		64	
119		Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8		34,78	34,78	278	278	–	55	360
			НР - 72%, СП - 8%				–	9,53	–	76		27	
120		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15		170,09	78,07	2551	1171	–	1486	4274
			НР - 72%, СП - 8%				92,02	38,17	1380	573		317	
			Монтаж труб										
121		Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,031		1213266,14	535557,72	37611	16602	2418	24865	66610
			НР - 99%, СП - 8%				599720,80	184416,37	18591	5717		4934	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	1,55	874,00				1355		
121.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00403	211234,00				851		
121.3		295990 С	Трубы стальные	м	1004	31,124	–				–		
122		С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	31,124		9015,00	–	280521	–	280521	–	302963
			СП - 8%				–	–	–	–		22442	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123		Е11-220701-0206 1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,031		63959,90	--	1983	--	1051	923	3138
			НР - 99%; СП - 85%				30059,90	--	932	--		232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	113	3,503	300,00				1051		
124		Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Навесные усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,031		2262587,83	171421,58	70140	5314	55965	9774	86307
			НР - 99%; СП - 85%				285824,80	32660,85	8861	1012		6393	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4350	136,09	363,00				35792		
124.2		136328 С	Холст стеклохолокнистый ВВ-Г	10 м2	81	2,511	4018,00				10092		
125		Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,088		1862371,30	518898,70	8499	4151	--	5997	15224
			НР - 99%; СП - 85%				543472,60	163271,44	4348	1306		1128	
126		С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	1		11494,00	--	11494	--	11494	--	12414
			СП - 8%				--	--	--	--		920	
			Монтаж колодца - гасителя										
127		Е11-370401-0208 1137-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. вып. 16	Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	6,78		25521,99	5750,85	19907	4486	7497	8767	30968
			НР - 91%; СП - 8%				10159,20	2193,93	7924	1710		2254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1		130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке	т	0,0071	0,005538	892474,00				4943		
127.2		131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0579	0,045162	34153,00				1542		
127.3		295549 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,78	--				--		
128		С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1		42141,00	--	42141	--	42141	--	45512
			СП - 8%				--	--	--	--		3371	
129		С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1		36199,00	--	36199	--	36199	--	39095
			СП - 8%				--	--	--	--		2896	
130		Е11-370401-0103 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. вып. 19	Бычки, устои щитовых водорезных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,01		37951,53	1142,36	379	11	311	56	470
			НР - 91%; СП - 8%				5654,55	450,18	57	5		35	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,01015	26065,00				265		
130.2		102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	0,000266	14706,00				4		
130.3		131611 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	0,000257	51175,00				13		
130.4		275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	0,0123	764,00				9		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130.5	286119 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,73	0,0073	985,00				7		
130.6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	0,0132	392,00				5		
131	Е11-410103-0107 1141-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	10		696,30	1,12	6963	11	3	5490	13449
		НР - 79%; СП - 8%				694,91	--	6949	--		996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,03	90,00				3		
131.2	295819 С	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,0002	0,002	--				--		
131.3	295821 С	Битум горячий	т	0,0021	0,021	--				--		
132	Е11-410105-0101 1141-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум горячий. Приготовление	т	0,002		131869,88	9009,03	264	18	213	28	315
		НР - 79%; СП - 8%				16611,20	1412,41	33	3		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,03	0,00206	103155,00				212		
133	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,002		88262,58	7525,83	177	15	149	16	209
		НР - 79%; СП - 8%				6656,91	3785,56	13	8		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,32	0,00064	103155,00				66		
133.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,72	0,00144	57042,00				82		
134	Е11-370103-0104 1137-0103-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,4		15933,33	318,63	38240	765	34608	2920	44453
		НР - 91%; СП - 8%				1194,83	141,91	2868	341		3293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	2,52	13046,00				32876		
134.2	131611 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0141	0,03384	51175,00				1732		
135	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основания плитные из монолитного бетона на просительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	3		35190,06	647,55	105570	1943	96303	7444	122055
		НР - 91%; СП - 8%				2441,45	285,21	7324	856		9041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0069	0,0207	14706,00				304		
135.2	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0532	0,1596	6931,00				1106		
135.3	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	0,561	764,00				429		
135.4	279210 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	3,045	30859,00				93966		
136	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на просительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,18		31516,67	10424,33	5673	1877	133	3928	10369
		НР - 91%; СП - 8%				20356,00	3627,08	3664	653		768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	120064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5	0,81	112,00				91		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
136.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	0,000198	211214,00				42		
136.3		295570 С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,18	--				--		
137		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,18		408331,00	--	73500	--	73500	--	79380
			СП - 8%				--	--	--	--		5880	
138		Е11-270502-0101 1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Подзоры и отмостки мощенье. Устройство	м2 подзоров и отмосток	15		1326,95	256,20	19904	3843	3771	15075	37777
			НР - 168%; СП - 8%				819,31	111,23	12290	1668		2798	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1		100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,02	0,3	12572,00				3772		
139		С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,3		12481,00	--	16225	--	16225	--	17523
			СП - 8%				--	--	--	--		1298	
			Водоотводная канава 1200м										
140		Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	1200		80,50	13,70	96600	16440	--	61785	171056
			НР - 72%; СП - 8%				66,80	4,71	80160	5652		12671	
141		Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	720		62,67	62,67	45122	45122	--	10767	60360
			НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	14954		4471	
142		Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	720		34,78	34,78	25042	25042	--	4941	32382
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,53	--	6862		2399	
143		Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	252		222,68	222,68	56115	56115	--	6746	67890
			НР - 72%; СП - 8%				--	37,18	--	9369		5029	
144		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	28		2171,40	--	60799	--	--	43775	112940
			НР - 72%; СП - 8%				2171,40	--	60799	--		8366	
145		Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	280		38,23	38,23	10704	10704	--	2555	14320
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,67	--	3548		1061	
146		Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	280		18,42	18,42	5158	5158	--	1232	6901
			НР - 72%; СП - 8%				--	6,11	--	1711		511	
147		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	280		170,09	78,07	47625	21860	--	26247	79782
			НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	25766	10688		5910	
			Трубчатые переезды и водоотводные трубы										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148		Е11-228301-0186 1122-0301-0186 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,064		1213266,14	535557,72	77649	34276	4991	49683	137519
			НР - 99%; СП - 8%				559710,00	184416,37	38382	11803		10187	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	3,2	874,00				2797		
148.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00832	211214,00				1757		
148.3		295950 С	Трубы стальные	м	1004	64,256	--				--		
149		С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	64,256		9813,00	--	5791,39	--	579139	--	625470
			СП - 8%				--	--	--	--		46331	
150		Е11-220701-0206 1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,064		63959,50	--	4093	--	2170	1905	6478
			НР - 99%; СП - 8%				30059,50	--	1924	--		480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	113	7,232	300,00				2170		
151		Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,064		2262587,03	171421,58	144806	10971	115542	28179	178184
			НР - 99%; СП - 8%				285824,00	32660,85	18293	3090		13199	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	280,96	263,00				73892		
151.2		136328 С	Холст стеклохолокнистый ВВ-Г	10 м2	81	5,184	4019,00				20834		
152		Е11-220301-0188 1122-0301-0188 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014		1685920,51	714287,58	22483	10000	1229	14584	49032
			НР - 99%; СП - 8%				503880,00	248380,71	11254	3477		2965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,84	874,00				734		
152.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00182	211214,00				384		
152.3		295990 С	Трубы стальные	м	1004	14,056	--				--		
153		С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	14,056		16654,00	--	234889	--	234889	--	252816
			СП - 8%				--	--	--	--		18727	
154		Е11-220601-0208 1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014		3283385,95	223336,57	45967	3127	37656	5724	55826
			НР - 99%; СП - 8%				370304,00	42715,62	5184	598		4135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6580	92,12	263,00				24228		
154.2		136328 С	Холст стеклохолокнистый ВВ-Г	10 м2	120	1,68	4019,00				6752		
155		Е11-220701-0205 1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,014		49499,96	--	693	--	272	417	1198
			НР - 99%; СП - 8%				30059,96	--	421	--		89	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	64,8	0,0072	300,00				272		
156	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Оголовки входные и выпускные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции		8,2	79011,69	2223,03	647896	18229	567844	63503	768311
		НР - 91%; СП - 8%				7539,48	970,88	61823	7961		56912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	125892 С	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3пс ГОСТ 6009-74	т	0,0174	0,14268	276567,00				39481		
156.2	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01745	0,14309	892474,00				127704		
156.3	131536 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0695	0,5699	71209,00				40582		
156.4	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,111	0,9102	60737,00				55283		
156.5	279210 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	8,323	30859,00				256839		
157	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры		0,49	31516,67	10424,33	15443	5108	361	10693	28227
		НР - 91%; СП - 8%				20356,00	3627,88	9974	1777		2891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	128064 С	Проволока из нелегированной светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5	2,205	112,00				247		
157.2	147333 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	0,000539	211214,00				114		
157.3	295570 С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,49	--				--		
158	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,49	408331,00	--	200082	--	200082	--	216889
		СП - 8%				--	--	--	--		16007	
		Перемычка №1										
159	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		2200	242,75	233,38	534050	5134368	3256	84554	668892
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	17358	100078		49488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,264	12298,00				3247		
160	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и кавр. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта		2200	209,99	183,60	461978	403942	--	136224	646058
		НР - 72%; СП - 8%				26,39	59,61	58058	131142		47856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	295447 С	Грунт	м3	1,035	2275	--				--		
160.2	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,1	220	--				--		
161	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		780	242,75	233,38	189345	182036	1154	25978	236869
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	6154	35482		17546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,0936	12298,00				1151		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	780	34,78 --	34,78 9,53	27128 --	27128 7433	--	5352 2598	35078
163	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	2720	49,64 27,59	22,05 5,19	135021 75045	59976 14117	--	64196 15937	215155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4494029 562019	1521285 390337	2410726 --	747761 419344	5661136
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3388786				
		Материалы	Тенге				937337				
		Всего заработная плата	Тенге					952356			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				273582				
		Местные материалы	Тенге				94565				
		Накладные расходы	Тенге				747761				
		Сметная прибыль	Тенге				330934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4467471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					952356			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1105243				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1105243				
		Сметная прибыль	Тенге				88420				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1193663				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5661134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					952356			

РАЗДЕЛ 10.СМЕТА 2-3-2 Водопропускная труба на прудоконань

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5750	242,76 7,89	233,38 45,49	1395813 45368	1341935 261568	8510	220994 129345	1746152
164.1	100094 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм	м3	0,00012 0,69	12298,00				8486		
165	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение вакуум из грунтов связных катками массой до 16 т НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5750	209,99 26,39	183,60 59,61	1207443 151743	1055700 342758	--	356041 125079	1688563
165.1	295447 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Грунт	м3	1,025 5893,75	--				--		
165.2	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,1 575	--				--		
166	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	180	242,75 7,89	233,38 45,49	43695 1420	42008 8188	266	6918 4049	54662
166.1	100094 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм	м3	0,00012 0,0216	12298,00				266		
167	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	180	34,78 --	34,78 9,53	6260 --	6260 1715	--	1235 600	8095

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
168		Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Отсевы в колотая насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м2 спланированной площади	6900		49,64 27,59	22,05 5,19	342516 190371	152145 35811	--	162851 48429	545756
			Водопропускная труба										
169		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	7		1809,50 1809,50	-- --	12667 12667	-- --	--	9120 1743	23530
170		Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 *НР - 72%, СП - 8%*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	30		242,76 7,89	233,39 45,69	7283 237	7002 1365	44	1153 675	9111
170.1	100094 С		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 ОТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,0036	12298,00				44		
171		Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 *НР - 72%, СП - 8%*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30		38,23 --	38,23 12,67	1147 --	1147 380	--	274 114	1535
172		Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015 *НР - 72%, СП - 8%*	Канавы (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30		34,78 --	34,78 9,53	1043 --	1044 286	--	206 100	1349
173		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 *НР - 72%, СП - 8%*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30		170,09 92,82	78,07 38,17	5103 2761	2342 1145	--	2812 633	8568
174		Е11-370103-0104 1137-0103-0104 РСНБ РК 2015 *НР - 91%, СП - 8%*	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона, грунта или песка в конструкции	4		15435,63 1194,83	318,63 141,91	61743 4779	1275 568	55689	4866 5329	71938
174.1	100328 С		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,05	4,2	12572,00				52802		
174.2	131611 С		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0141	0,0564	51175,00				2886		
175		Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 *НР - 99%, СП - 8%*	Трубы полиэтиленовые стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,053		1213266,14 599720,80	535557,72 184416,37	64303 31785	28384 9774	4136	41144 8436	113882
175.1	122966 С		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	2,65	874,00				2316		
175.2	147337 С		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00689	211214,00				1455		
175.3	295990 С		Трубы стальные	м	1004	53,212	--				--		
176		С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	53,212		9013,00 --	-- --	479600 --	-- --	479600	-- 38368	517968
177		Е11-220701-0206 1122-0701-0206 РСНБ РК 2015 *НР - 99%, СП - 8%*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,053		63959,90 30859,90	-- --	3390 1593	-- --	1797	1577 387	5364

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	113	5,989	300,00				1797		
178	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,053		2262587,03	171421,58	119917	9085	95683	16711	147558
		НР - 99%; СП - 8%				285824,00	32660,85	15149	1731		10930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	232,67	263,00				61192		
178.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	81	4,293	4019,00				17254		
179	Е11-370401-0103 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бычки, устои щитовых водорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	1,8		44452,83	1142,36	80015	2056	67781	10065	97286
		НР - 91%; СП - 8%				5654,55	490,19	10178	882		7206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	0,04788	14706,00				704		
179.2	131611 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	0,04626	51175,00				2367		
179.3	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	2,214	764,00				1691		
179.4	279230 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	1,827	32481,00				59343		
179.5	286119 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,73	1,314	985,00				1294		
179.6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	2,376	392,00				931		
180	Е11-390101-0101 1139-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т конструкций	0,098		527184,05	122507,03	51664	12006	26487	10934	67606
		НР - 69%; СП - 8%				134405,82	27287,50	13172	2674		5008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,24	0,02352	813350,00				19130		
180.2	279806 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0414	0,004057	468393,00				1900		
180.3	279829 С	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,0276	0,002705	520417,00				1408		
180.4	295587 С	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1	0,098	--				--		
181	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,098		390313,00	--	38251	--	38251	--	41311
		СП - 8%				--	--	--	--		3060	
182	Е11-410103-0107 1141-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	2,4		696,30	1,12	1671	3	--	1318	3228
		НР - 79%; СП - 8%				694,91	--	1668	--		239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,0072	90,00				1		
182.2	295819 С	Битум разжижонный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,0002	0,00048	--				--		
182.3	295821 С	Битум горячий	т	0,0021	0,00504	--				--		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183		Е11-410305-0101 1141-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум горячий. Приготовление	т		0,0051	131869,88	9009,03	673	46	542	73	806
			НР - 75%; СП - 8%				16611,20	1412,41	85	7		60	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1		144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,03	0,005253	103155,00				542		
184		Е11-410305-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т		0,0005	88262,58	7525,83	44	4	37	4	52
			НР - 75%; СП - 8%				6656,91	5785,56	3	2		4	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1		144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,32	0,00016	103155,00				17		
184.2		149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,72	0,00036	57042,00				21		
			Монтаж отстойного колодца										
185		Е11-370401-0208 1137-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций		1,86	25521,98	5750,85	47471	10697	17878	28987	73848
			НР - 91%; СП - 8%				10159,20	2193,93	18896	4079		5470	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1		130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке	т	0,0071	0,013206	892474,00				11796		
185.2		131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0579	0,107694	34153,00				3678		
185.3		295549 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	1,86	--				--		
186		С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.		1	42141,00	--	42141	--	42141	--	46512
			СП - 8%				--	--	--	--		3371	
187		С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		3	36199,00	--	108597	--	108597	--	117285
			СП - 8%				--	--	--	--		8688	
188		С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3		0,21	75924,00	--	15944	--	15944	--	17220
			СП - 8%				--	--	--	--		1276	
189		С1212-103-0204 212-103-0204 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3		0,21	-981,00	--	-206	--	-206	--	-232
			СП - 8%				--	--	--	--		-16	
190		С1212-103-0205 212-103-0205 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3		0,21	-833,00	--	-175	--	-175	--	-189
			СП - 8%				--	--	--	--		-14	
191		С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		1	5205,00	--	5205	--	5205	--	5621
			СП - 8%				--	--	--	--		416	
192		С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	4202,00	--	4202	--	4202	--	4538
			СП - 8%				--	--	--	--		336	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
193	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1		4896,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%				--	--	--	--		392	
194	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и амб. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6		944,78	--	3401	--	--	2449	6318
		НР - 72%, СП - 8%				944,78	--	3401	--		468	
195	Е11-410103-0107 1141-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасечная горячим битумом в два слоя	м2	50		696,30	1,12	34815	56	13	27449	67245
		НР - 79%, СП - 8%				694,91	--	34746	--		4981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
195.1	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,15	90,00				14		
195.2	295819 С	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,0002	0,01	--				--		
195.3	295821 С	Битум горячий	т	0,0021	0,105	--				--		
196	Е11-410105-0101 1141-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум горячий. Приготовление	т	0,105		131869,88	9009,03	13846	946	11156	1495	16568
		НР - 79%, СП - 8%				16611,20	1412,41	1744	148		1237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
196.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,03	0,10815	103155,00				11156		
197	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,01		88262,58	7525,83	883	75	741	82	1043
		НР - 79%, СП - 8%				6656,91	3785,56	67	38		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
197.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,32	0,0032	103155,00				330		
197.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,72	0,0072	57042,00				411		
198	Е11-370103-0101 1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3 бетона, грани или неска в конструкции	0,2		34325,06	70,70	6865	14	6431	387	7832
		НР - 91%, СП - 8%				2100,80	24,90	420	5		580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
198.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,203	29385,00				5965		
198.2	131611 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,025	0,005	51175,00				256		
198.3	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0728	0,01456	6931,00				101		
198.4	268274 С	Щиты настила	м2	0,126	0,0252	3305,00				83		
199	Е11-370401-0103 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бычки, устои цветных подпорных и других стенок из мелкозернистого бетона из просеянных и осушенных смесей	м3 конструкции	0,01		37940,59	1142,36	379	11	311	56	470
		НР - 91%, СП - 8%				5654,55	490,18	57	5		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
199.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,01015	26065,00				265		
199.2	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	0,000266	14706,00				4		
199.3	131611 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	0,000257	51175,00				13		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199.4		275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	0,0123	764,00				9		
199.5		286119 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,73	0,0073	985,00				7		
199.6		286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	0,0132	392,00				5		
200		Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. в дан. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей		0,019	1059523,32	458102,20	20131	8552	6702	7347	29676
			ЗР - 99%, СП - 0%				256702,60	133875,82	4877	2544		2198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
200.1		251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,019	340239,00				6468		
201		С1261-201-0607 261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пасли пропитанные ГОСТ 12385-77	кг		0,6	575,00	--	345	--	345	--	373
			СП - 8%				--	--	--	--		28	
202		Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец		2	2825,80	217,96	5652	436	245	4950	11450
			ЗР - 99%, СП - 8%				2485,34	14,54	4971	29		848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
202.1		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,00116	211214,00				245		
202.2		296026 С	Фланцы стальные	шт.	1	2	--				--		
203		С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.		2	6195,00	--	12390	--	12390	--	13381
			СП - 8%				--	--	--	--		991	
204		С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,0009	647579,00	--	583	--	583	--	630
			СП - 8%				--	--	--	--		47	
205		Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан		1	6735,61	2098,61	6736	2099	503	4765	12421
			ЗР - 99%, СП - 8%				4134,40	679,19	4134	679		920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
205.1		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,2	446,00				89		
205.2		293020 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0025	0,0025	165361,00				413		
205.3		296313 С	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--				--		
206		С1242-101-1108 242-101-1108 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.		1	377058,00	--	377058	--	377058	--	407223
			СП - 8%				--	--	--	--		30165	
207		С1242-108-0103 242-108-0103 РСНБ РК 2015	Штурвал чугунный для задвижек DN 200	шт.		1	17670,00	--	17670	--	17670	--	19084
			СП - 8%				--	--	--	--		1414	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					4653221	2685446	1411486	918181	6017114
									556290	676381	--	445713	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3761607				
		Материалы		Тенге					304595				
		Всего заработная плата		Тенге						1232671			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					38798				
		Местные материалы		Тенге					176889				
			Накладные расходы	Тенге					918181				
			Сметная прибыль	Тенге					374383				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5854171				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									851
			Сметная заработная плата	Тенге						1232671			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					891614				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					891614				
		Сметная прибыль	Тенге					71330				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					962944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					6017115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									851
		Сметная заработная плата	Тенге						1232671			
		РАЗДЕЛ 11.СМЕТА 2-3-3 Уровнемерная рейка 4шт										
208	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,9		1809,50 1809,50	-- --	7057 7057	-- --	--	5081 971	13109
209	E11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,9		50,88 --	50,88 19,99	198 --	198 78	--	56 20	274
210	E11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,9		37,00 --	37,00 14,54	144 --	145 57	--	41 15	200
211	E11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,1		15933,33 1194,83	318,63 141,91	1593 119	32 14	1442	121 137	1851
211.1	100414 С	В ТОМ ЧИСЛЕ Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	0,105	13046,00				1370		
212	E11-370103-0101 1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,1		37467,50 2100,80	70,70 24,90	3747 210	7 2	3530	193 315	4256
212.1	131611 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,025	0,0025	51175,00				128		
212.2	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0728	0,00728	6931,00				50		
212.3	268274 С	Щиты настила	м2	0,126	0,0126	3305,00				42		
212.4	279230 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	0,1015	32481,00				3297		
213	E11-390401-0104 1139-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных невыходных мостиков. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0576		139347,68 41787,46	38477,96 6687,94	8026 2407	2216 385	3403	1926 796	10748
213.1	128015 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	5	0,288	454,00				131		
213.2	131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,05	0,00288	813350,00				2342		
213.3	279806 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0197	0,001135	468393,00				531		
213.4	295587 С	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1	0,0576	--				--		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
214		С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0534		548308,00	--	28852	--	28851	--	31160
			СП - 8%				--	--	--	--		2308	
215		С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Проект сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0003		475816,00	--	143	--	143	--	154
			СП - 8%				--	--	--	--		11	
216		С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0039		429474,00	--	1675	--	1675	--	1889
			СП - 8%				--	--	--	--		134	
217		Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,45		40842,55	647,55	19700	311	18217	1191	22562
			ЗР - 91%, СП - 8%				2441,45	285,21	1172	137		1671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1		102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0069	0,003312	14706,00				49		
217.2		147049 С	Тюль мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0533	0,025536	6931,00				177		
217.3		275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	0,08976	764,00				69		
217.4		279269 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	0,4872	36625,00				17844		
218		Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, вызуб котлованов и ямы. Засыпки вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2		944,78	--	1890	--	--	1361	3511
			ЗР - 72%, СП - 8%				944,78	--	1890	--		260	
219		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5		95,28	2,67	143	4	66	58	208
			ЗР - 69%, СП - 8%				68,70	0,30	73	--		15	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000135	439993,00				59		
220		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5		161,84	3,80	244	6	153	59	327
			ЗР - 69%, СП - 8%				56,91	0,58	85	1		24	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1		287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00027	508438,00				137		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					73413	2919	57482	10082	90173
									13013	674	--	6677	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					73413				
			Материалы	Тенге					26813				
			Всего заработная плата	Тенге						13687			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					30670				
			Накладные расходы	Тенге					10082				
			Сметная прибыль	Тенге					6677				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					90172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						13687			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					90172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						13687			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									56149441
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3405878				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9588219			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2014060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33582534		
		- Накладные расходы	Тенге							4428525	
		- Сметная прибыль	Тенге							3218268	

Временные здания и сооружения		2,90%		1570334				
Итого с временными								55719775
Зимние удорожания		2,07%		1153199				
Итого с зимними удорожаниями								56873174
Непредвиденные работы и затраты		2 %		1137463				
Итого с непредвиденными работами и затратами								58010638
Итого в текущих ценах 2021 года, 40%		40%						23204255
Итого в текущих ценах 2022 года, 60%		60%						34806383
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,00		1						23204255
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05		1,05						36546702
НДС		12 %		2784511				25988766
НДС		12 %		4385604				40932306
Итого с НДС								66921072
Итого с учетом повышающего 5% с НДС согласно договора		5%		3346054				63575018,8

Сдал (Подрядчик)

Директор
ТОО "Карьяныс"
БИН 050740000730

Жаскеев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО

Шарипов Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи, квалификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технической работы: ТОО "ALKHARU GROUP"
ИИН 061108301036 Аттестат №KZ25VDE00010835
Место печати (при наличии)

Калиев А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) актуализации: ТОО "Уралводпроект"

ИИН 511029301124 Приказ №32 от 30 июля 2023г.
Место печати (при наличии)

Оскашев К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма КС-3

Наименование объекта: Строительство технического водоснабжение села Карасба из реке Малый Узень Каратобинского района ЗКО"

Программа: 058 Развитие системы водоснабжения и водоведения в сельских населенных пунктах

Подпрограмма программа 028 за счет трансфертов из областного бюджета

Специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылысгаз»**

Адрес: РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск,пр Назарбаева 198

БИН: 050540007330

ИИК: KZ268560000000017664

БИК: KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость 242 081 452,37 тенге

Лимит финансирования на 2023 год 242 081 452,37 тенге

Лимит финансирования на 2024 год

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 143 724 560,9 тенге

б) за отчетный месяц 63 575 018 тенге

НДС облагается

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	27.06.2023г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранее зактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь 2023г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство технического водоснабжение села Карасба на реке М. Узень Каратобинского района ЗКО	тенге	98 356 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 396 267,10	63 575 018,00
2	Гарантийный взнос 5%				3 178 750,9						
	ИТОГО:		98 356 891,47	**0,00**	3 178 750,90	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 396 267,10**	**63 575 018,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства и градостроительства Каратобинского района ЗКО

Шарипов Р.Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Подрядчик:
Директор ТОО "Курылысгаз"

Жакупов Е.К

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ALKHARU GROUP"

Калиев А.К