Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

«11» декабря» 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Курылысгаз»***
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Кабенова Даурена Каримуллиновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Строительство техническое водоснабжение села Караоба из реки М.Узень Казталовского района ЗКО»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО» руковадитель Шарипов Радж Болакаевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:***»Строй Альфа-М»***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО «Уралводпроект» проект 20,032***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)приказом **К** ***ГУ «Аппарат акима Караобинского сельского округа Казталовского района ЗКО» решение № 21/1 от 01.09.2021г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
1.Система водоснабжения		Водопой скота		Водопой скота	
2.Колличество водопотребляемых животных	животных	Согласно письма № 27 от 15 02 2021г.		Согласно письма № 27 от 15 02 2021г.	
3.Головной водозабор из реки М.Узень НС подземного типа	шт.	1		1	
4.Будка оператора -рыбозащита -самотечный водопровод ПЭ ф 150	шт шт м	1 1 36		1 1 36	
5,Подводящий водовод ПЭ ф200х7,7мм от насосной станции до прудокопони	м	16098		16340	
6,Насосы станции PENTAX CM50-200B 400/690-50 15, Q=15 м/с, H=50м, H=15 кВт	шт	2		2	
7,Металлическое ограждение водозабора	м	44		44	
8,Глубина заложения труб	м	1,4-1,6		1,7-1,8	
9,Пересечение водовода с существующими коммуникациями методом ГНБ -труба футляр ПЭ 100 SDR 17-450х26,7 -труба водовода ПЭ 100 SDR 17 200х11,9	шт м м	1 230 230		1 230 230 1	
10,Ограда накопителя проволокой	м	1224		1224	
11,Электроснабжение -ВЛ-10кВ -КТПН-25/10/0,4 кВт -Воздушная линия ВЛ -0,4 кВ -Кабельная линия ВЛ-0,23 кВ -Потребность в электроэнергии: -Объем водопотребление -Мощность насосной станции -Потребляемая эл.энергия на м3 -Объем потребления эл.энергии в год	км шт м м тыс.м3/год кВт кВт/м3 тыс. кВт/год	4,,96 1 15 5 130,83 15 0,278 36,338		4,96 1 15 5 130,83 15 0,278 36,338	

5. Талона о приема уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действии : уведомление от 07 августа 2023 года № 1530 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской обдасти»

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Строительство техническое водоснабжение села Караоба из реки М.Узень Казталовского района ЗКО», выполненным проектной организацией ТОО «Уралводпроект» г.Уральск, по заданию на проектирование от Заказчика КГУ «Аппарат акима Караобинского сельского округа Казталовского района ЗКО»».

Целью настоящего Проекта является обеспечение технической водой для скота население с. Караоба согласно нормам и требованиям СНиП РК.

Источником водоснабжения является вода с реки М.Узень Западно-Казахстанской области.

Насосная станция подземного исполнения подает техническую воду из реки М.Уень через полиэтиленовую водопроводную трубу ф 200 мм на водонакопитель возле села Караоба.

Сети энергообеспечения объекта выполнены согласно требований ПУЭ РК, РДС РК 4,04-191-2002, РДС 4,04-185-2003 ВЛ- 10 кВ, трансформатор КТПН -10/0,4кВ-25 кВт с прокладкой ВЛ-0,4 кВ, кабельных линий КЛ-0,4/0,23кВ и ВЛ-0,23кВ, на оснований технических условий Западно-Казахстанской распределительной электросетевой компаний на электроснабжение №

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***02 августа 2023 года***
месяц, год
окончание работ ***11 декабря 2023 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***10*** месяц;
фактически, месяц **4 месяцев 9 дней**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10, Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);
11. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.
12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячеводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Начальник **Казталовской РЭС**

Сарсенбиев Д. С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата

Место печати(при наличии)

13. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается) – **не требуется;**

14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – **не требуется, не предусмотрено проектом**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство техническое водоснабжение села Караоба из реки М.Узень Казталовского района ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО « Курылысгаз»

Директор **Кабенов Даурен Каримуллинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

»Строй Альфа-М»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

Кубалиев Максртбек Максотович