505

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"
Договор №369 от 30.09.2022г. доп согл 369/3 от 16.05.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60 -ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз.Участок 41 пятно 2

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	в том числе:			За отчетный месяц всего, тенге	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60 -ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз.Участок 41 пятно 2**	36 506 853,50	36 586 214,70	32 666 263,13	3919951,58	-	3 170 676,10	2 830 960,80	339715,30	
	в т.ч. НДС 12%	3 911 448,59	3 919 951,58	-			339 715,30			
	Удержание гарантии 5% согласно Договора	1 668 808,88	1 668 808,88				158 533,81			
	Всего к оплате	34 838 044,63	34 917 405,83				3 012 142,30			
	в т.ч. НДС 12%	3 732 647,64	3 741 150,62				361 457,08			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Бөлім
_____ Садуакасов.Д.Е..

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
_____ Мытыбаев Ж.С.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
_____ Егембердиев Т.

Авторский надзор:
ТОО «ТаразТауЖоба»
Директор
_____ Турустаев О.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"
Наименование и местонахождение объекта строительства: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60 -ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз.Участок 41 пятно 2
Договор №369 от 30.09.2022г. Доп согл 369/3 от 16.05.2023 г.

Акт №3
выполненных работ за июнь 2023 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге	Выполнение, тенге									
							с начала строительства					за отчетный период				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		%	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Итого	%	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Глава 2. Основные объекты строительства																
1	2-1	Основной объект строительства														
1	02-01	Благоустройство территории	18088268			18 088 268	100%	18 026 784			18 026 784	14%	2 586 723			2 586 723
2	02-07	Газоснабжение	1510589			1 510 589	100%	1 509 138			1 509 138	0%				-
3	02-06	Наружная канализация	2257982			2 257 982	100%	2 257 982			2 257 982	0%				-
4	02-05	Наружный водопровод	362331			362 331	100%	362 331			362 331	0%				-
5	02-03	Телефонизация	466769			466 769	100%	466 769			466 769	0%				-
6	02-04	Теплотрасса	5523375			5 523 375	100%	5 523 375			5 523 375	0%				-
7	02-02	Электроснабжение	3064661			3 064 661	100%	3 064 661			3 064 661					-
		Всего по главе 2	**31 273 975**	-		**31 273 975**	100%	**31 211 040**	-		**31 211 040**	**8%**	**2 586 723**	-		**2 586 723**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**31 273 975**	-	-	**31 273 975**	100%	**31 211 040**	-	-	**31 211 040**	8%	**2 586 723**	-	-	**2 586 723**
Глава 8. Временные здания и сооружения																
	НДЗ РК 8 04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	312 740			312 740	100%	312 110			312 110	8%	25 867			25 867
		Всего по главе	**312 740**			**312 740**	100%	**312 110**			**312 110**	8%	**25 867**			**25 867**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**31 586 715**	-		**31 586 715**	100%	**31 523 150**	-		**31 523 150**	8%	**2 612 590**	-		**2 612 590**
Глава 9. Прочие работы и затраты																
	НДЗ РК 8 04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	369 565			369 565	100%	368 821			368 821	8%	30 567			30 567
		Всего по главе	**369 565**			**369 565**	100%	**368 821**			**368 821**	8%	**30 567**			**30 567**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**31 956 279**	-		**31 956 279**	100%	**31 891 971**	-		**31 891 971**	8%	**2 643 158**	-		**2 643 158**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	639 126			639 126	100%	637 839			637 839	8%	52 863			52 863
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**32 595 405,0**	-		**32 595 405,0**	100%	**32 529 810,6**	-		**32 529 810,6**	9%	**2 830 961,1**	-		**2 830 961,1**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			3 911 448,6	3 911 448,6	100%			3 903 577,3	3 903 577,3	9%			339 715,0	339 715,0
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**32 595 405,0**	-	**3 911 448,6**	**36 506 853,6**	100%	**32 529 810,6**		**3 903 577,3**	**36 433 387,9**	9%	**2 830 961,1**	-	**339 715,0**	**3 170 676,10**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Врио
Садуакасов.Д.Е.

Авторский надзор:
ТОО «ТаразТауЖоба»
Директор
Турустаев О.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
Мылтыкбай Ж.С.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
Директор
Егембердиев Т.