ЭКЗ ЮКО

Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62
БИН 150340019378 ИИК KZ200705034831501001 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО

Договор № 108 от 11.04.2017 года

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО**	**605 111 935,68**	**20 574 363,25**	-	**20 574 363,25**	-	**584 537 572,43**	**20 574 363,25**
	ИТОГО:		**20 574 363,25**	-	**20 574 363,25**	-		**20 574 363,25**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Б. У. Мустафаев

Технадзор:
ТОО "Восток Инжиниринг"

В. В. Бурмистров

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮКО"

М. А. Шакиров

Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз Г. А., г. Аягоз, Б Момышулы, 62

БИН 150340019378 ИИК KZ200705034831501001 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ЮКО"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ988210839812184499 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Реконструкция водопроводной сети с. Мамырсу Аягозского района ВКО

Договор № 108 от 11.04.2017 года

АКТ № 1 от 15.05.2017 года

приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-8-1

Наружние сети водоснабжения

Раздел 2 Монтаж трубопровода

10	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	4596	468		2150928	
		м					
50	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) К=1,1	41,89	7733		323935	
		м					
51	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	32,93	7030		231498	
		м					

54	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=1,1	15,76	9900		156024				
		м								

Локальная смета № 2-6-1

Внутриплощадочные сети

0.1 Землянные работы.

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	6170	24,68	23,4	152276	144378	42912	0,00888	55
		м3 грунта		1,28	5,89	7898	36341	97	0,02046	126
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	185	262,72	–	48603	0	54921	1,848	342
		м3 грунта		262,72	–	48603	0	113	–	0
3	Е1-166-2	Засыпка вручную мягким грунтом с подбивкой пазух Н=0,3м над верхом трубы	352	134,1	–	47203	0	53339	0,972	342
		м3 грунта		134,1	–	47203	0	113	–	0
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	5883	3,35	3,35	19708	19708	6619	–	0
		м3 грунта		–	1,16	0	6824	97	0,0038	22

0.2 Подводящий трубопровод ПД

5	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89х4,5 мм с гидравлическим испытанием	0,372	575285,36	8122,48	214006	3022	23682	254	94
		км трубопровода		45900	3069	17075	1142	130	14,99	6
6	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 89х4,5	0,372	213990,47	29727,34	79604	11059	22623	204	76
		км трубопровода		35550	11229,75	13225	4177	130	54,85	20

7	E22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 89мм *км трубопровода*	0,372	8170,63 8032,5	– –	3039 2988	0 0	3884 130	51,5 –	19 0
8	E22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм *задвижка или клапан*	6	405,4 227,25	16,15 6,75	2432 1364	97 41	1827 130	1,36 0,03	8 0
9	9-2-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	6	11886		71316				
10	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,007	247994,13 62775	49389,75 18657	1736 439	346 131	741 130	312,7 91,12	2 1
11	E16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм примен.: *сальник*	6	770,63 301,5	– –	4624 1809	0 0	2316 128	1,8 –	11 0
12	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт*	12	272		3264				
13	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	4,24	15419,92 1435,5	1879,87 538,43	65380 6087	7971 2283	10881 130	8,86 2,061	38 9
14	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,06-0,59м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=1,25 *м*	1,44	4063		5851				
15	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) К=1,1 *м*	2,36	7733		18250				

16	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	7030	12513
		м			
0.4 Водовод ВО					
27	9-3-84	Клапан обратный межфланцевый (нержавеющая сталь), DN 50 мм ГОСТ 11823-91	2	3842	7684
		шт			
29	9-2-68	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	5	20463	102315
		шт			
31	9-2-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	11886	23772
		шт			
34	8-9-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	12	656	7872
		шт			
35	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272	544
		шт			
36	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202	404
		шт			
37	8-4-3382	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	800	1600
		шт			
39	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,07-0,59м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=1,25	1,44	4063	5851
		м			

40	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=1,1	1,18	4796	5659
		м			
41	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	4360	3880
		м			
42	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,36	9900	23364
		м			
43	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	9000	16020
		м			
	0.6 Спускной трубопровод СП Ду=100				
54	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	15504	93024
		шт			
57	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384	1152
		шт			
59	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,07-0,29м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=1,25	1,72	4063	6988
		м			
60	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	5,34	4360	23282
		м			

61	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=1,1	2,36	9900	23364
		м			
62	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	7030	12513
		м			
63	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)к=1,1	2,36	7733	18250
		м			
0.8 Канализация КО					
77	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,07-0,29м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=1,25	1,44	4063	5851
		м			
78	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=1,1	2,36	4796	11319
		м			
79	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	3,56	4360	15522
		м			
Локальная смета № 2-8-6					
		Водовод			
8	8-4-948	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2092,72	763	1596745
		м			

30	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,07-0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=1,25	1,44	4063	5851		
		м					
31	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) К=1,1	2,36	7733	18250		
		м					
32	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	7030	12513		
		м					
		Всего прямые затраты			**5655779**	**186581**	**987**
					146691	**50939**	**184**
		Стоимость: материалов, тенге			5322507		
		Накладные расходы, тенге			**223745**		
		- заработная плата, тенге			33562		
		- трудоемкость, чел-ч			112		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			352771		
		Всего по акту			**6232296**		
		Сметная заработная плата, тенге			231192		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			1283		
		Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80			169 518		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			211 260		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			64 018		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			25 607		
		Командировочные расходы			187 201		
		Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную защиту			17 276		

Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6 907 176**
2015 г. - 72%	4 973 167
2016 г. - 28%	1 934 009
- в текущих ценах	**18 009 771,75**
2015 г. - МРП=1982 тенге (Имрп = 2,557)	12 716 388,04
2016 г. - МРП=2121 тенге (Имрп = 2,737)	5 293 383,71
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**360 195,44**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**18 369 967,19**
Налог на добавленную стоимость	**2 204 396,06**
Стоимость строительства	**20 574 363,25**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

_____ **Б. У. Мустафаев**

Технадзор:

ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **В. В. Бурмистров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮКО"

_____ **М. А. Шакиров**