Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Объект: Строительства водозабора в н.п Карауылтобе сельского округа Қарауылтобе Кызылординской области.
Договор: №75 от 04 июля 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начало года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
	в рыночных ценах	в базисных	в рыночных	в рыночных	в базисных	в рыночных	в базисных	в рыночных	в базисных
Строительства водозабора в н.п Карауылтобе сельского округа Қарауылтобе Кызылординской области. **за 2019 год**	231 392 410	203 350 880	49 230 000,00	49 230 000,00	48 751 246	49 230 000,00	48 751 246	26 141 001	25 826 303
за 2020 год			156 781 249,92						
Итого:	**231 392 410,00**	**203 350 880**	**206 011 249,92**	**49 230 000,00**	**48 751 246**	**49 230 000,00**	**48 751 246**	**26 141 001**	**25 826 303**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Уткельбаев М.

Авторский надзор:
ТОО "PSE Group"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: Строительства водозабора в н.п Карауылтобе сельского округа Қарауылтобе Кызылординской области.
Договор: №75 от 04 июля 2019 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-2	Насосная 1подъем			--	0,00
2	2-3	Насосная 2подъем			--	0,00
3	2-4	Резервуар НА 500 м3-1 шт			--	0,00
4	2-5	Водонапорная башня 50м3			--	0,00
		Всего по главе	**0**	**0,00**	**--**	**0,00**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
5	3-1	Проходная			--	
		Всего по главе	**0**	**0,00**	**--**	**0**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
6	4-1	НАРУЖНЫЕ СЕТИ 10/0,4кв			--	
		Всего по главе	**0**	**0,00**	**--**	**0**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
7	6-1	НВК		--	--	
8	6-2	Выгреб 6м3		--	--	
		Всего по главе	**0**	--	--	**0**

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	7-1	Благоустройство территории	5221,921	--	--	
		Всего по главе	**5221,921**	**--**	**--**	**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**5221,921**	**0,00**	**--**	**5221,92**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	67,88	--	--	67,88
		Всего по главе	**67,88**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**5289,81**	**0,00**	**--**	**5289,81**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	71,41	--	--	71,41
12	Государственный норматив по	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		0
		Всего по главе	**71,41**	**--**	**0**	**71,41**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**5361,22**	**0,00**	**0**	**5361,22**
13	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	107,22	0,00	0,00	107,22
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5468,44**	**0,00**	**0,00**	**5468,44**
		ИТОГО с понижающим коэффицентом 90%	**4921,598**	**0,000**	**0,000**	**4921,598**
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	590,592	590,592
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**4921,598**	**0,000**	**590,592**	**5512,190**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

_____

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ **Уткельбаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "PSE Group"

_____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: Строительства водозабора в н.п Карауылтобе сельского округа Қарауылтобе Кызылординской области.
Договор: №75 от 04 июля 2019 года

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ограждения					
1	21-040104-0101 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**48,0000**		**52791,00**	**2533968**
		НР второго уровня	%	4,24		2238,34	107440
		Накладные расходы	%	--		2238,34	107440
		Сметная прибыль	%	8		4402,35	211313
		Сметная стоимость:				**59431,69**	**2852721**
2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**4,281381**		**491541,00**	**2104474**
		НР второго уровня	%	4,24		20841,34	89230
		Накладные расходы	%	--		20841,34	89230
		Сметная прибыль	%	8		40990,59	175496
		Сметная стоимость:				**553372,93**	**2369200**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4638442**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4638442**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				4638442
		Накладные расходы II уровня	Тенге				196670
		ИТОГО:	Тенге				4835112
		Сметная прибыль	Тенге				386809
		ИТОГО по смете:	Тенге				5221921

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Строитехнопроект KZ A и K"

Уткельбаев М.

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Авторский надзор:
ТОО "PSE Group"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: Строительства водозабора в н.п Карауылтобе сельского округа Қарауылтобе Кызылординской области.
Договор: №75 от 04 июля 2019 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	42737	Бурение разведочно-эксплуатационной скважины №6653 и резервной скважины №6654 для хозяйственно-питьевых нужд н.п.Карауылтобе в городе Кызылорда	18222,593	352,968	--	18575,561
		Всего по главе	**18222,593**	**352,968**	--	**18575,561**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**18222,593**	**352,97**	--	**18575,561**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	437,342	--	--	437,342
		Всего по главе	**437,342**	--	--	**437,342**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**18659,935**	**352,968**	--	**19012,903**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

5	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	1452,180	1452,180
		Всего по главе	--	--	**1452,180**	**1452,180**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**18659,935**	**352,968**	**1452,180**	**20465,083**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**18659,935**	**352,968**	**1452,180**	**20465,083**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2017 г.	**18659,935**	**352,968**	**1452,180**	**20465,083**
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол №	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1	18659,935	352,968	1452,180	20465,083
		Итого с понижающим коэфицентом (90%)	**16793,942**	**317,671**	**1306,962**	**18418,635**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			**2210,236**	**2210,236**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**16793,942**	**317,671**	**3517,198**	**20628,811**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Уткельбаев М.

Авторский надзор:
ТОО "PSE Group"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: Строительства водозабора в н.п Карауылтобе сельского округа Қарауылтобе Кызылординской области.
Договор: №75 от 04 июля 2019 года

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4,8000**		**26,75**	**128**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,047232	953,89	45
		Итого оплата труда:				**9,39**	**45**
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,047232	2718,66	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,047232	953,89	45
		Итого эксплуатация машин:				**26,75**	**128**
		НР первого уровня	%	59,1		5,55	27
		НР второго уровня	%	4		1,29	6
		Накладные расходы	%	--		6,84	33
		Сметная прибыль	%	8		2,69	13
		Сметная стоимость:				**36,28**	**174**
2	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка буровых отходов самосвалами.Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**8,4000**		**696,87**	**5854**
		НР второго уровня	%	4		27,87	234
		Накладные расходы	%	--		27,87	234
		Сметная прибыль	%	8		57,98	487
		Сметная стоимость:				**782,72**	**6575**
3	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4,8000**		**18,79**	**90**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,033168	953,89	32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6,59**	**32**
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,033168	2718,66	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,033168	953,89	32
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**90**
		НР первого уровня	%	59,1		3,90	19
		НР второго уровня	%	4		0,91	4
		Накладные расходы	%	--		4,80	23
		Сметная прибыль	%	8		1,89	9
		Сметная стоимость:				**25,48**	**122**
4	**11-010104-0407 РСНБ РК 2015**	**Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4,8000**		**10,52**	**51**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00387	0,018576	953,89	18
		Итого оплата труда:				**3,69**	**18**
4. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00387	0,018576	2718,66	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00387	0,018576	953,89	18
		Итого эксплуатация машин:				**10,52**	**51**
		НР первого уровня	%	59,1		2,18	10
		НР второго уровня	%	4		0,51	2
		Накладные расходы	%	--		2,69	13
		Сметная прибыль	%	8		1,06	5
		Сметная стоимость:				**14,27**	**68**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**6123**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**269**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**94**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**5854**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**56**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**6179**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**247**
		ИТОГО:	Тенге				**6426**
		Сметная прибыль	Тенге				**514**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**6940**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-040101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы без отбора керна**	**м бурения**	**17,0000**		**4203,60**	**71461**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,066	18,122	828,31	15011
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,91	15,47	987,74	15280
		Итого оплата труда:				**1781,83**	**30291**
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	0,2754	3547,40	977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,2754	1111,02	306
1. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,1712	2,91	1226,46	3569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1712	2,91	828,31	2410
1. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0219	0,3723	3114,94	1160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0219	0,3723	1111,02	414
1. 6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,321	5,457	8911,91	48632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,642	10,914	1032,45	11268
1. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0259	0,4403	2558,72	1127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,4403	953,89	420
1. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0328	0,5576	1767,51	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0328	0,5576	828,31	462
		Итого эксплуатация машин:				**3320,62**	**56451**
		НР первого уровня	%	67,1		1195,60	20325
		НР второго уровня	%	4		215,97	3671
		Накладные расходы	%	--		1411,57	23997
		Сметная прибыль	%	8		449,21	7637
		Сметная стоимость:				**6064,39**	**103095**
2	**11-040101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы без отбора керна**	**м бурения**	**3,0000**		**6896,67**	**20690**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,77	5,31	828,31	4398
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,506	4,518	983,32	4443
		Итого оплата труда:				**2947,09**	**8841**
2. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	0,0486	3547,40	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,0486	1111,02	54
2. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,3224	0,9672	1226,46	1186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3224	0,9672	828,31	801
2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0304	0,0912	3114,94	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0304	0,0912	1111,02	101

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,5296	1,589	8911,91	14159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1,0592	3,178	1032,45	3281
2. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0323	0,0969	2558,72	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0323	0,0969	953,89	92
2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0456	0,1368	1767,51	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0456	0,1368	828,31	113
		Итого эксплуатация машин:				**5430,57**	**16292**
		НР первого уровня	%	67,1		1977,50	5932
		НР второго уровня	%	4		354,97	1065
		Накладные расходы	%	--		2332,46	6997
		Сметная прибыль	%	8		738,33	2215
		Сметная стоимость:				**9967,47**	**29902**
3	**24-030101-0188 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 395 С-ЦВ**	**шт.**	**0,1000**		**655896,12**	**65590**
		НР второго уровня	%	4		26235,84	2624
		Накладные расходы	%	--		26235,84	2624
		Сметная прибыль	%	8		54570,56	5457
		Сметная стоимость:				**736702,52**	**73670**
4	**21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**2,9200**		**27813,80**	**81216**
		НР второго уровня	%	4		1112,55	3249
		Накладные расходы	%	--		1112,55	3249
		Сметная прибыль	%	8		2314,11	6757
		Сметная стоимость:				**31240,46**	**91222**
5	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**2,3400**		**28,00**	**66**
		НР второго уровня	%	4		1,12	3
		Накладные расходы	%	--		1,12	3
		Сметная прибыль	%	8		2,33	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31,45**	**74**
6	**11-040201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м закрепленной скважины**	**20,0000**		**3240,07**	**64801**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,428	28,56	828,31	23657
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,289	5,78	1310,92	7577
		Итого оплата труда:				**1561,68**	**31234**
6. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1032	2,064	446,13	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0156	0,312	3114,94	972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,312	1111,02	347
6. 5	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,3084	6,168	6151,23	37941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3084	6,168	1111,02	6853
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0228	0,456	1767,51	806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0228	0,456	828,31	378
		Итого эксплуатация машин:				**2031,97**	**40639**
6. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00002	0,0004	205870,68	82
6. 8	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,0018	235025,34	423
		Итого материалов:				**25,27**	**505**
		НР первого уровня	%	67,1		1047,89	20958
		НР второго уровня	%	4		171,52	3430
		Накладные расходы	%	--		1219,41	24388
		Сметная прибыль	%	8		356,76	7135
		Сметная стоимость:				**4816,23**	**96325**
7	**23-010303-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм**	**м**	**20,0000**		**23503,73**	**470075**
		НР второго уровня	%	4		940,15	18803
		Накладные расходы	%	--		940,15	18803
		Сметная прибыль	%	8		1955,51	39110
		Сметная стоимость:				**26399,39**	**527988**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-040301-0102 РСНБ РК 2015**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	**колонна**	**1,0000**		**342280,19**	**342280**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	147	147	828,31	121762
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,3	51,3	1030,96	52888
		Итого оплата труда:				**174649,62**	**174650**
8. 3	33-050101-0201	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	2	2	3225,50	6451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	2	953,89	1908
8. 4	33-050101-0101	Автоцистерна	маш.-ч	0,8	0,8	2635,35	2108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	828,31	663
8. 5	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	25,8	25,8	6151,23	158702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,8	25,8	1111,02	28664
8. 6	31-030305-0302	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	22,7	22,7	2346,15	53258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,7	22,7	953,89	21653
		Итого эксплуатация машин:				**220518,62**	**220519**
		НР первого уровня	%	67,1		117189,89	117190
		НР второго уровня	%	4		18378,80	18379
		Накладные расходы	%	--		135568,70	135569
		Сметная прибыль	%	8		38227,91	38228
		Сметная стоимость:				**516076,80**	**516077**
9	**21-130101-1505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96**	**т**	**0,5500**		**22904,24**	**12597**
		НР второго уровня	%	4		916,17	504
		Накладные расходы	%	--		916,17	504
		Сметная прибыль	%	8		1905,63	1048
		Сметная стоимость:				**25726,04**	**14149**
10	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**0,2500**		**28,00**	**7**
		НР второго уровня	%	4		1,12	--
		Накладные расходы	%	--		1,12	--
		Сметная прибыль	%	8		2,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31,45**	**8**
11	**11-040101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы без отбора керна**	**м бурения**	**46,0000**		**4203,60**	**193366**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,066	49,036	828,31	40617
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,91	41,86	987,74	41347
		Итого оплата труда:				**1781,83**	**81964**
11. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	0,7452	3547,40	2644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,7452	1111,02	828
11. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,1712	7,875	1226,46	9659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1712	7,875	828,31	6523
11. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0219	1,007	3114,94	3138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0219	1,007	1111,02	1119
11. 6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,321	14,766	8911,91	131593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,642	29,532	1032,45	30490
11. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0259	1,191	2558,72	3048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	1,191	953,89	1136
11. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0328	1,509	1767,51	2667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0328	1,509	828,31	1250
		Итого эксплуатация машин:				**3320,62**	**152749**
		НР первого уровня	%	67,1		1195,60	54998
		НР второго уровня	%	4		215,97	9935
		Накладные расходы	%	--		1411,57	64932
		Сметная прибыль	%	8		449,21	20664
		Сметная стоимость:				**6064,39**	**278962**
12	**11-040101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы без отбора керна**	**м бурения**	**26,0000**		**6896,67**	**179314**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,77	46,02	828,31	38119
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,506	39,159	983,32	38505
		Итого оплата труда:				**2947,09**	**76624**
12. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	0,4212	3547,40	1494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,4212	1111,02	468
12. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,3224	8,382	1226,46	10281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3224	8,382	828,31	6943
12. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0304	0,7904	3114,94	2462

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0304	0,7904	1111,02	878
12. 6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,5296	13,77	8911,91	122713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1,0592	27,54	1032,45	28434
12. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0323	0,8398	2558,72	2149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0323	0,8398	953,89	801
12. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0456	1,186	1767,51	2096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0456	1,186	828,31	982
		Итого эксплуатация машин:				**5430,57**	**141195**
		НР первого уровня	%	67,1		1977,50	51415
		НР второго уровня	%	4		354,97	9229
		Накладные расходы	%	--		2332,46	60644
		Сметная прибыль	%	8		738,33	19197
		Сметная стоимость:				**9967,47**	**259154**
13	**11-040101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы без отбора керна**	**м бурения**	**78,0000**		**13831,22**	**1078835**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	3,53	275,34	828,31	228067
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,899	226,161	991,80	224306
		Итого оплата труда:				**5799,65**	**452373**
13. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	1,264	3547,40	4482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	1,264	1111,02	1404
13. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,5136	40,061	1226,46	49133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5136	40,061	828,31	33183
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0518	4,04	3114,94	12586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0518	4,04	1111,02	4489
13. 6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	1,104	86,112	8911,91	767422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	2,208	172,224	1032,45	177814
13. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0323	2,519	2558,72	6446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0323	2,519	953,89	2403
13. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0776	6,053	1767,51	10698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0776	6,053	828,31	5014
		Итого эксплуатация машин:				**10907,29**	**850768**
		НР первого уровня	%	67,1		3891,57	303542
		НР второго уровня	%	4		708,91	55295
		Накладные расходы	%	--		4600,48	358837

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1474,54	115014
		Сметная стоимость:				**19906,23**	**1552686**
14	**24-030101-0185 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 295 С-ЦГВ**	**шт.**	**1,0000**		**364408,70**	**364409**
		НР второго уровня	%	4		14576,35	14576
		Накладные расходы	%	--		14576,35	14576
		Сметная прибыль	%	8		30318,80	30319
		Сметная стоимость:				**409303,85**	**409304**
15	**21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**12,3900**		**27813,80**	**344613**
		НР второго уровня	%	4		1112,55	13785
		Накладные расходы	%	--		1112,55	13785
		Сметная прибыль	%	8		2314,11	28672
		Сметная стоимость:				**31240,46**	**387069**
16	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**15,4800**		**28,00**	**433**
		НР второго уровня	%	4		1,12	17
		Накладные расходы	%	--		1,12	17
		Сметная прибыль	%	8		2,33	36
		Сметная стоимость:				**31,45**	**487**
17	**11-040201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0**	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	**м закрепленной скважины**	**150,0000**		**2207,68**	**331152**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,01	151,5	828,31	125489
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,234	35,1	1083,23	38021
		Итого оплата труда:				**1090,07**	**163510**
17. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,11	16,5	446,13	7361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,016	2,4	3114,94	7476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	2,4	1111,02	2666
17. 5	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,195	29,25	6151,23	179923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,195	29,25	1111,02	32497
17. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023	3,45	1767,51	6098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,45	828,31	2858
		Итого эксплуатация машин:				**1339,06**	**200858**
17. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,0045	205870,68	926
17. 8	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,0165	235025,34	3878
		Итого материалов:				**32,03**	**4804**
		НР первого уровня	%	67,1		731,44	109715
		НР второго уровня	%	4		117,56	17635
		Накладные расходы	%	--		849,00	127350
		Сметная прибыль	%	8		244,53	36680
		Сметная стоимость:				**3301,21**	**495182**
18	**23-010303-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм**	**м**	**170,0000**		**12838,14**	**2182484**
		НР второго уровня	%	4		513,53	87299
		Накладные расходы	%	--		513,53	87299
		Сметная прибыль	%	8		1068,13	181583
		Сметная стоимость:				**14419,80**	**2451366**
19	**11-040301-0102 РСНБ РК 2015**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	**колонна**	**1,0000**		**342280,19**	**342280**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	147	147	828,31	121762
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,3	51,3	1030,96	52888
		Итого оплата труда:				**174649,62**	**174650**
19. 3	33-050101-0201	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	2	2	3225,50	6451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	2	953,89	1908
19. 4	33-050101-0101	Автоцистерна	маш.-ч	0,8	0,8	2635,35	2108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	828,31	663
19. 5	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	25,8	25,8	6151,23	158702

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,8	25,8	1111,02	28664
19. 6	31-030305-0302	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	22,7	22,7	2346,15	53258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,7	22,7	953,89	21653
		Итого эксплуатация машин:				**220518,62**	**220519**
		НР первого уровня	%	67,1		117189,89	117190
		НР второго уровня	%	4		18378,80	18379
		Накладные расходы	%	--		135568,70	135569
		Сметная прибыль	%	8		38227,91	38228
		Сметная стоимость:				**516076,80**	**516077**
20	**21-130101-1505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96**	**т**	**3,8000**		**22904,24**	**87036**
		НР второго уровня	%	4		916,17	3481
		Накладные расходы	%	--		916,17	3481
		Сметная прибыль	%	8		1905,63	7241
		Сметная стоимость:				**25726,04**	**97759**
21	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**0,5000**		**28,00**	**14**
		НР второго уровня	%	4		1,12	1
		Накладные расходы	%	--		1,12	1
		Сметная прибыль	%	8		2,33	1
		Сметная стоимость:				**31,45**	**16**
22	**11-040201-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.60 Кзтр=1,4, Кэм=1,4**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т. В трубах диаметром свыше 250 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4**	**м спуска или подъема труб**	**170,0000**		**2001,88**	**340320**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,6244	106,148	828,31	87923
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,227	38,59	1437,79	55484
		Итого оплата труда:				**843,57**	**143408**
22. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1652	28,084	446,13	12529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	1,19	3114,94	3707

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	1,19	1111,02	1322
22. 5	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1498	25,466	8911,91	226951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,2996	50,932	1032,45	52585
22. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0112	1,904	1767,51	3365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	1,904	828,31	1577
		Итого эксплуатация машин:				**1450,31**	**246552**
22. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,0051	205870,68	1050
22. 8	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,0204	235025,34	4795
		Итого материалов:				**34,38**	**5844**
		НР первого уровня	%	67,1		566,04	96227
		НР второго уровня	%	4		102,72	17462
		Накладные расходы	%	--		668,76	113688
		Сметная прибыль	%	8		213,65	36321
		Сметная стоимость:				**2884,29**	**490329**
23	**11-040101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы без отбора керна**	**м бурения**	**87,0000**		**4203,60**	**365713**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,066	92,742	828,31	76819
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,91	79,17	987,74	78200
		Итого оплата труда:				**1781,83**	**155019**
23. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	1,409	3547,40	5000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	1,409	1111,02	1565
23. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,1712	14,894	1226,46	18267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1712	14,894	828,31	12337
23. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0219	1,905	3114,94	5935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0219	1,905	1111,02	2116
23. 6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,321	27,927	8911,91	248883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,642	55,854	1032,45	57667
23. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0259	2,253	2558,72	5766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	2,253	953,89	2149
23. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0328	2,854	1767,51	5044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0328	2,854	828,31	2364
		Итого эксплуатация машин:				**3320,62**	**288894**
		НР первого уровня	%	67,1		1195,60	104018
		НР второго уровня	%	4		215,97	18789

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1411,57	122807
		Сметная прибыль	%	8		449,21	39082
		Сметная стоимость:				**6064,39**	**527602**
24	**11-040101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы без отбора керна**	**м бурения**	**93,0000**		**6896,67**	**641391**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,77	164,61	828,31	136348
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,506	140,067	983,32	137731
		Итого оплата труда:				**2947,09**	**274079**
24. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	1,507	3547,40	5345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	1,507	1111,02	1674
24. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,3224	29,983	1226,46	36773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3224	29,983	828,31	24835
24. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0304	2,827	3114,94	8807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0304	2,827	1111,02	3141
24. 6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,5296	49,253	8911,91	438937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1,0592	98,506	1032,45	101703
24. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0323	3,004	2558,72	7686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0323	3,004	953,89	2865
24. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0456	4,241	1767,51	7496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0456	4,241	828,31	3513
		Итого эксплуатация машин:				**5430,57**	**505043**
		НР первого уровня	%	67,1		1977,50	183907
		НР второго уровня	%	4		354,97	33012
		Накладные расходы	%	--		2332,46	216919
		Сметная прибыль	%	8		738,33	68665
		Сметная стоимость:				**9967,47**	**926974**
25	**11-040101-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы без отбора керна**	**м бурения**	**20,0000**		**10286,91**	**205738**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	2,63	52,6	828,31	43569
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,271	45,426	980,56	44543
		Итого оплата труда:				**4405,60**	**88112**
25. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	0,324	3547,40	1149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,324	1111,02	360
25. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,5136	10,272	1226,46	12598

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5136	10,272	828,31	8508
25. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0517	1,034	3114,94	3221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0517	1,034	1111,02	1149
25. 6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,79	15,8	8911,91	140808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1,58	31,6	1032,45	32626
25. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0323	0,646	2558,72	1653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0323	0,646	953,89	616
25. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0775	1,55	1767,51	2740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0775	1,55	828,31	1284
		Итого эксплуатация машин:				**8108,46**	**162169**
		НР первого уровня	%	67,1		2956,16	59123
		НР второго уровня	%	4		529,72	10594
		Накладные расходы	%	--		3485,88	69718
		Сметная прибыль	%	8		1101,82	22036
		Сметная стоимость:				**14874,61**	**297492**
26	**11-040101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы без отбора керна**	**м бурения**	**50,0000**		**13831,22**	**691561**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	3,53	176,5	828,31	146197
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,899	144,975	991,80	143786
		Итого оплата труда:				**5799,65**	**289983**
26. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	0,81	3547,40	2873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,81	1111,02	900
26. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,5136	25,68	1226,46	31495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5136	25,68	828,31	21271
26. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0518	2,59	3114,94	8068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0518	2,59	1111,02	2878
26. 6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	1,104	55,2	8911,91	491937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	2,208	110,4	1032,45	113983
26. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0323	1,615	2558,72	4132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0323	1,615	953,89	1541
26. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0776	3,88	1767,51	6858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0776	3,88	828,31	3214
		Итого эксплуатация машин:				**10907,29**	**545364**
		НР первого уровня	%	67,1		3891,57	194578

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		708,91	35446
		Накладные расходы	%	--		4600,48	230024
		Сметная прибыль	%	8		1474,54	73727
		Сметная стоимость:				**19906,23**	**995312**
27	**24-030101-0131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 190 МС3-ГН**	**шт.**	**1,0000**		**167765,52**	**167766**
		НР второго уровня	%	4		6710,62	6711
		Накладные расходы	%	--		6710,62	6711
		Сметная прибыль	%	8		13958,09	13958
		Сметная стоимость:				**188434,23**	**188434**
28	**21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**8,5000**		**27813,80**	**236417**
		НР второго уровня	%	4		1112,55	9457
		Накладные расходы	%	--		1112,55	9457
		Сметная прибыль	%	8		2314,11	19670
		Сметная стоимость:				**31240,46**	**265544**
29	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**6,8000**		**28,00**	**190**
		НР второго уровня	%	4		1,12	8
		Накладные расходы	%	--		1,12	8
		Сметная прибыль	%	8		2,33	16
		Сметная стоимость:				**31,45**	**214**
30	**11-040201-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	**м закрепленной скважины**	**250,0000**		**4090,37**	**1022592**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,323	330,75	828,31	273964
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,745	186,25	925,06	172292
		Итого оплата труда:				**1785,02**	**446255**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1062	26,55	446,13	11845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0144	3,6	3114,94	11214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	3,6	1111,02	4000
30. 5	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,3177	79,425	8911,91	707828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6354	158,85	1032,45	164005
30. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	5,175	1767,51	9147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	5,175	828,31	4287
		Итого эксплуатация машин:				**2960,14**	**740034**
30. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,0075	205870,68	1544
30. 8	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,03	235025,34	7051
		Итого материалов:				**34,38**	**8595**
		НР первого уровня	%	67,1		1197,75	299437
		НР второго уровня	%	4		211,52	52881
		Накладные расходы	%	--		1409,27	352318
		Сметная прибыль	%	8		439,97	109993
		Сметная стоимость:				**5939,61**	**1484903**
31	**123-010303-0122**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 146 толщина стенки 7,3 мм**	**м**	**260,0000**		**5694,75**	**1480635**
		НР второго уровня	%	4		227,79	59225
		Накладные расходы	%	--		227,79	59225
		Сметная прибыль	%	8		473,80	123189
		Сметная стоимость:				**6396,34**	**1663049**
32	**11-040201-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7**	**м спуска или подъема труб**	**250,0000**		**1018,13**	**254533**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,3122	78,05	828,31	64650
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,227	56,75	718,89	40797
		Итого оплата труда:				**421,79**	**105447**
32. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,0826	20,65	446,13	9213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0035	0,875	3114,94	2726

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,875	1111,02	972
32. 5	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,0749	18,725	8911,91	166876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,1498	37,45	1032,45	38665
32. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,4	1767,51	2475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,4	828,31	1160
		Итого эксплуатация машин:				**725,15**	**181288**
32. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,0075	205870,68	1544
32. 8	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,03	235025,34	7051
		Итого материалов:				**34,38**	**8595**
		НР первого уровня	%	67,1		283,02	70755
		НР второго уровня	%	4		52,05	13011
		Накладные расходы	%	--		335,07	83766
		Сметная прибыль	%	8		108,26	27064
		Сметная стоимость:				**1461,45**	**365363**
33	**11-040401-0201 РСНБ РК 2015**	**Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	**м труб**	**15,0000**		**1625,89**	**24388**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,55	8,25	809,14	6675
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	2,85	1099,12	3132
		Итого оплата труда:				**653,86**	**9808**
33. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,07	1,05	446,13	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,075	3114,94	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,075	1111,02	83
33. 5	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,177	2,655	6151,23	16332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,177	2,655	1111,02	2950
33. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,12	1767,51	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,12	828,31	99
		Итого эксплуатация машин:				**1149,71**	**17246**
33. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,0009	205870,68	185
33. 8	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,0012	235025,34	282
		Итого материалов:				**31,15**	**467**
		НР первого уровня	%	67,1		438,74	6581
		НР второго уровня	%	4		82,59	1239
		Накладные расходы	%	--		521,32	7820
		Сметная прибыль	%	8		171,78	2577

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2319,00**	**34785**
34	**24-030101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В**	**шт.**	**3,0000**		**37849,14**	**113547**
		НР второго уровня	%	4		1513,97	4542
		Накладные расходы	%	--		1513,97	4542
		Сметная прибыль	%	8		3149,05	9447
		Сметная стоимость:				**42512,15**	**127536**
35	**11-040501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Разглинизация скважины откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	**сутки откачки**	**1,0000**		**100610,98**	**100611**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=903,78)	чел-ч	42	42	903,78	37959
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,32	15,32	883,64	13537
		Итого оплата труда:				**51496,07**	**51496**
35. 3	32-050101-0302	Насос центробежный погружной, 160 м3/ч, напор 100 м	маш.-ч	24	24	713,88	17133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,33 чел.	чел-ч	7,92	7,92	671,18	5316
35. 4	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	7,4	7,4	6151,23	45519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,4	7,4	1111,02	8222
		Итого эксплуатация машин:				**62652,22**	**62652**
		НР первого уровня	%	67,1		34553,86	34554
		НР второго уровня	%	4		5406,59	5407
		Накладные расходы	%	--		39960,46	39960
		Сметная прибыль	%	8		11245,71	11246
		Сметная стоимость:				**151817,15**	**151817**
36	**11-040501-0102 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**сутки откачки**	**3,0000**		**254847,58**	**764543**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	57,3	171,9	916,15	157486
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,51	142,53	963,98	137396
		Итого оплата труда:				**98294,19**	**294883**
36. 3	32-050103-0201	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	24	72	2509,71	180699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24	72	828,31	59638
36. 4	33-050101-0101	Автоцистерна	маш.-ч	0,71	2,13	2635,35	5613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	2,13	828,31	1764

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 5	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	22,8	68,4	6151,23	420744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,8	68,4	1111,02	75994
		Итого эксплуатация машин:				**202352,18**	**607057**
		НР первого уровня	%	67,1		65955,40	197866
		НР второго уровня	%	4		12832,12	38496
		Накладные расходы	%	--		78787,52	236363
		Сметная прибыль	%	8		26690,81	80072
		Сметная стоимость:				**360325,91**	**1080978**
37	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного оголовка скважины**	**м3**	**0,4300**		**19365,37**	**8327**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	0,5805	671,19	390
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,077959	5,94	0
		Итого оплата труда:				**907,18**	**390**
37. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000559	1767,51	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000559	828,31	0
		Итого эксплуатация машин:				**2,30**	**1**
37. 4	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4386	18095,01	7936
37. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00086	28,00	0
		Итого материалов:				**18456,97**	**7936**
		НР первого уровня	%	48,5		439,98	189
		НР второго уровня	%	4		792,21	341
		Накладные расходы	%	--		1232,20	530
		Сметная прибыль	%	8		1647,81	709
		Сметная стоимость:				**22245,37**	**9566**
38	**21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные для крышки оголовки скважины**	**т**	**0,1060**		**129916,38**	**13771**
		НР второго уровня	%	4		5196,66	551
		Накладные расходы	%	--		5196,66	551
		Сметная прибыль	%	8		10809,04	1146
		Сметная стоимость:				**145922,08**	**15468**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**12664762**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1750860**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5256289**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1302156**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5657614**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2048501**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**14713263**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**588531**
	ИТОГО:		Тенге				**15301794**
	Сметная прибыль		Тенге				**1224143**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**16525937**
		Монтаж водоподъемного насоса ЭЦВ8-25-100					
1	**13-070403-0410 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**121148,04**	**121148**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=866,05)	чел-ч	64	64	866,05	55427
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,35	16,35	1111,02	18165
		Итого оплата труда:				**73592,38**	**73592**
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	16,35	16,35	3298,90	53937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,35	16,35	1111,02	18165
		Итого эксплуатация машин:				**53937,01**	**53937**
1. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,01	381819,66	3818
1. 5	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,006	0,006	51147,90	307
1. 6	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6	6	1191,36	7148
1. 7	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5	0,5	400,04	200
1. 8	22-040201-0301	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,001	0,001	310557,02	311
		Итого материалов:				**11783,82**	**11784**
		НР первого уровня	%	40,6		29878,51	29879
		НР второго уровня	%	4		6041,06	6041
		Накладные расходы	%	--		35919,57	35920
		Сметная прибыль	%	8		12565,41	12565
		Сметная стоимость:				**169633,01**	**169633**
2	**ПРАЙС лист**	**Насос типа ЭЦВ8-25-100(г.Алматы АО"Келет")**	**шт**	**1,0000**		**294732,00**	**294732**
		НР второго уровня	%	4		11789,28	11789
		Накладные расходы	%	--		11789,28	11789
		Сметная прибыль	%	8		24521,70	24522
		Сметная стоимость:				**331042,98**	**331043**
3	**13-080301-0209 РСНБ РК 2015**	**Подготовка насоса к пуске и наладке**	**шт.**	**1,0000**		**60792,61**	**60793**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	32	32	853,68	27318

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,06	11,06	963,67	10658
		Итого оплата труда:				**37976,00**	**37976**
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	3,43	3,43	3298,90	11315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,43	3,43	1111,02	3811
3. 4	31-050201-0106	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 50 т	маш.-ч	4,2	4,2	3037,29	12757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,2	4,2	953,89	4006
3. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,43	3,43	2267,35	7777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,43	3,43	828,31	2841
		Итого эксплуатация машин:				**31848,86**	**31849**
3. 6	21-070204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,079	0,079	16995,80	1343
3. 7	21-130814-2202	Скобы металлические	кг	0,06	0,06	146,57	9
3. 8	24-010102-0304	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,05	0,05	4062,54	203
3. 9	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,005	0,005	14281,24	71
		Итого материалов:				**1626,00**	**1626**
		НР первого уровня	%	42,8		16253,73	16254
		НР второго уровня	%	4		3081,85	3082
		Накладные расходы	%	--		19335,58	19336
		Сметная прибыль	%	8		6410,26	6410
		Сметная стоимость:				**86538,45**	**86538**
4	**13-080303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**3064,67**	**3065**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	2	2	853,68	1707
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	969,66	19
		Итого оплата труда:				**1726,75**	**1727**
4. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	10,77	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	0,01	0,01	3298,90	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1111,02	11
4. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	165,76	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2267,35	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
4. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,13	0,13	27,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**81,18**	**81**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	136531,84	410
4. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00027	381819,66	103
4.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223
4.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,01	428,96	4
4.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	743,06	4
4.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,46	1
4.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1
4.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	620,99	15
4.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
4.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
4.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
4.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
4.20	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,001	0,001	180,74	0
		Итого материалов:				**1276,13**	**1276**
		НР первого уровня	%	42,8		739,05	739
		НР второго уровня	%	4		152,15	152
		Накладные расходы	%	--		891,20	891
		Сметная прибыль	%	8		316,47	316
		Сметная стоимость:				**4272,34**	**4272**
5	**51-080401-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**58236,00**	**58236**
		НР второго уровня	%	4		2329,44	2329
		Накладные расходы	%	--		2329,44	2329
		Сметная прибыль	%	8		4845,24	4845
		Сметная стоимость:				**65410,68**	**65411**
6	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**230,0000**		**543,23**	**124944**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,12	27,6	828,31	22861
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	19,78	865,66	17123
		Итого оплата труда:				**173,84**	**39984**
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	0,0024	0,552	3298,90	1821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,552	1111,02	613
6. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	8,004	2229,52	17845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	8,004	733,67	5872
6. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	8,004	10,95	88

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	10,672	3474,83	37083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	10,672	953,89	10180
6. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,552	2267,35	1252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,552	828,31	457
		Итого эксплуатация машин:				**252,56**	**58089**
6. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,23	307,67	71
6. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00368	281414,94	1036
6.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	57,04	182,65	10418
6.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,05635	1671,43	94
6.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	57,04	270,38	15422
6.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0023	2673,62	6
6.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00115	3979616,27	4577
6.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	23,46	233,58	5480
6.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,04784	361,08	17
6.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	6,624	1037,54	6873
		Итого материалов:				**191,28**	**43994**
		НР первого уровня	%	42,8		74,41	17113
		НР второго уровня	%	4		24,71	5682
		Накладные расходы	%	--		99,11	22795
		Сметная прибыль	%	8		51,39	11819
		Сметная стоимость:				**693,73**	**159558**
7	**23-060147-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2300**		**604283,59**	**138985**
		НР второго уровня	%	4		24171,34	5559
		Накладные расходы	%	--		24171,34	5559
		Сметная прибыль	%	8		50276,39	11564
		Сметная стоимость:				**678731,33**	**156108**
8	**11-160901-0504 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**5843,26**	**5843**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	1,98	1,98	809,14	1602
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	828,31	25
		Итого оплата труда:				**1626,95**	**1627**
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3561,49	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
8. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,54	0,54	165,76	90

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1767,51	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	828,31	17
		Итого эксплуатация машин:				**160,48**	**160**
8. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	179494,64	503
8. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	0,00054	195385,08	106
8. 8	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42
8. 9	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2	1715,08	3430
		Итого материалов:				**4080,68**	**4081**
		НР первого уровня	%	60,4		982,68	983
		НР второго уровня	%	4		273,04	273
		Накладные расходы	%	--		1255,71	1256
		Сметная прибыль	%	8		567,92	568
		Сметная стоимость:				**7666,89**	**7667**
9	**23-030301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**315825,75**	**315826**
		НР второго уровня	%	4		12633,03	12633
		Накладные расходы	%	--		12633,03	12633
		Сметная прибыль	%	8		26276,70	26277
		Сметная стоимость:				**354735,48**	**354735**
10	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1507,75**	**1508**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	1,47	781,30	1149
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**1157**
10. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	165,76	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1767,51	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**76**
10. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	178004,42	196
10. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60
		Итого материалов:				**283,55**	**284**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	699
		НР второго уровня	%	4		88,26	88
		Накладные расходы	%	--		786,96	787
		Сметная прибыль	%	8		183,58	184
		Сметная стоимость:				**2478,29**	**2478**
11	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1525,43**	**1525**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	1,47	781,30	1149
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	828,31	17
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**1165**
11. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	165,76	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1767,51	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	828,31	17
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**93**
11. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	178004,42	196
11. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27
11. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60
		Итого материалов:				**283,55**	**284**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	704
		НР второго уровня	%	4		89,17	89
		Накладные расходы	%	--		792,87	793
		Сметная прибыль	%	8		185,46	185
		Сметная стоимость:				**2503,76**	**2504**
12	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2734,34**	**10937**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	2,6	10,4	781,30	8126
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16	898,99	144
		Итого оплата труда:				**2067,34**	**8269**
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	3561,49	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	828,31	33
12. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	3114,94	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1111,02	44
12. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	2,52	165,76	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1767,51	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	828,31	66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**206,54**	**826**
12. 7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	179494,64	1486
12. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	195385,08	258
12. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	242
		Итого материалов:				**496,42**	**1986**
		НР первого уровня	%	60,4		1248,67	4995
		НР второго уровня	%	4		159,32	637
		Накладные расходы	%	--		1407,99	5632
		Сметная прибыль	%	8		331,39	1326
		Сметная стоимость:				**4473,73**	**17895**
13	**23-040601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**15223,38**	**15223**
		НР второго уровня	%	4		608,94	609
		Накладные расходы	%	--		608,94	609
		Сметная прибыль	%	8		1266,59	1267
		Сметная стоимость:				**17098,90**	**17099**
14	**23-040601-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**31889,76**	**31890**
		НР второго уровня	%	4		1275,59	1276
		Накладные расходы	%	--		1275,59	1276
		Сметная прибыль	%	8		2653,23	2653
		Сметная стоимость:				**35818,58**	**35819**
15	**23-040601-0907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**55069,20**	**55069**
		НР второго уровня	%	4		2202,77	2203
		Накладные расходы	%	--		2202,77	2203
		Сметная прибыль	%	8		4581,76	4582
		Сметная стоимость:				**61853,73**	**61854**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**23-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**27512,33**	**27512**
		НР второго уровня	%	4		1100,49	1100
		Накладные расходы	%	--		1100,49	1100
		Сметная прибыль	%	8		2289,03	2289
		Сметная стоимость:				**30901,85**	**30902**
17	**23-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762- 2002**	**шт.**	**1,0000**		**35331,76**	**35332**
		НР второго уровня	%	4		1413,27	1413
		Накладные расходы	%	--		1413,27	1413
		Сметная прибыль	%	8		2939,60	2940
		Сметная стоимость:				**39684,63**	**39685**
18	**23-041001-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**46802,40**	**46802**
		НР второго уровня	%	4		1872,10	1872
		Накладные расходы	%	--		1872,10	1872
		Сметная прибыль	%	8		3893,96	3894
		Сметная стоимость:				**52568,46**	**52568**
19	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2278,81**	**2279**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,2266	0,2266	853,68	193
		Итого оплата труда:				**193,44**	**193**
19. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3
19. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,48	4
19. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,04	5
19. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2073,66	2074
		Итого материалов:				**2085,36**	**2085**
		НР первого уровня	%	60,4		116,84	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		95,83	96
		Накладные расходы	%	--		212,67	213
		Сметная прибыль	%	8		199,32	199
		Сметная стоимость:				**2690,79**	**2691**
20	**23-020103-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**702,59**	**1405**
		НР второго уровня	%	4		28,10	56
		Накладные расходы	%	--		28,10	56
		Сметная прибыль	%	8		58,46	117
		Сметная стоимость:				**789,15**	**1578**
21	**23-020103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1541,12**	**3082**
		НР второго уровня	%	4		61,64	123
		Накладные расходы	%	--		61,64	123
		Сметная прибыль	%	8		128,22	256
		Сметная стоимость:				**1730,99**	**3462**
22	**23-020103-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**2152,30**	**12914**
		НР второго уровня	%	4		86,09	517
		Накладные расходы	%	--		86,09	517
		Сметная прибыль	%	8		179,07	1074
		Сметная стоимость:				**2417,46**	**14505**
23	**23-020103-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**3146,36**	**6293**
		НР второго уровня	%	4		125,85	252
		Накладные расходы	%	--		125,85	252
		Сметная прибыль	%	8		261,78	524

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3533,99**	**7068**
24	**23-020101-0181 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1568,65**	**1569**
		НР второго уровня	%	4		62,75	63
		Накладные расходы	%	--		62,75	63
		Сметная прибыль	%	8		130,51	131
		Сметная стоимость:				**1761,91**	**1762**
25	**23-020101-0615 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1090,37**	**1090**
		НР второго уровня	%	4		43,61	44
		Накладные расходы	%	--		43,61	44
		Сметная прибыль	%	8		90,72	91
		Сметная стоимость:				**1224,70**	**1225**
26	**23-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**555,90**	**556**
		НР второго уровня	%	4		22,24	22
		Накладные расходы	%	--		22,24	22
		Сметная прибыль	%	8		46,25	46
		Сметная стоимость:				**624,39**	**624**
27	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Монтаж водоподъемных труб стальные, диаметр 89 мм.**	**км трубопровода**	**0,1100**		**322359,71**	**35460**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	270	29,7	891,41	26475
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	3,041	908,46	2763
		Итого оплата труда:				**265799,50**	**29238**
		Итого эксплуатация машин:				**66933,81**	**7363**
27.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0198	24437,72	484
27.11	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0044	200244,36	881
27.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	1,727	148,83	257

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**14745,19**	**1622**
		НР первого уровня	%	62,1		165061,49	18157
		НР второго уровня	%	4		19496,85	2145
		Накладные расходы	%	--		184558,34	20301
		Сметная прибыль	%	8		40553,44	4461
		Сметная стоимость:				**547471,49**	**60222**
28	**23-010301-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**110,0000**		**2863,39**	**314973**
		НР второго уровня	%	4		114,54	12599
		Накладные расходы	%	--		114,54	12599
		Сметная прибыль	%	8		238,23	26206
		Сметная стоимость:				**3216,16**	**353778**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1728991**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**146007**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**152474**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**48922**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**1077542**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**352968**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**89638**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1818629**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**72745**
ИТОГО:			Тенге				**1891374**
Сметная прибыль			Тенге				**151310**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2042684**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14399876**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1896867**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5409032**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1351172**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6741010**
		- перевозка грузов	Тенге				**5854**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**352968**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2138195**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**16538071**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**661523**
	ИТОГО:		Тенге				**17199594**
	Сметная прибыль		Тенге				**1375967**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**18575561**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

_____

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
_____ **Уткельбаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "PSE Group"

_____