Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Заводская ул., дом № 110** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Build",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Заводская ул., дом № 110** — **990940001034**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 335-D/1 от 22.02.2019 г

Номер документа	Дата составления
16	30.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы на объекте: "Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г. Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1,88/2, 88/3, 89. 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 91"			усл	1	3 180 229,00	3 180 229,00
				Итого	1	x	3 180 229,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Нутпұ / Нургалиев Б.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2019

М.П.

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Субподрядчик: ТОО "DK Build"'
Договор № 335-DK/1 от 22.02.2019 г
Наименование объекта:
"Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 91"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за март - ноябрь 2019 года

Наименование объекта: **"Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 91"**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**3 180 229,00**									
Акт выполненных работ № 1	**3 180 229,00**	340 738,82	2 839 490,18	2 839 491,11	0,00	0,00			340 738,82	
Погашение аванса	0,00									
Всего к оплате:	3 180 229,00									**3 180 229,00**

Подрядчик:

ТОО "DK Proekt"

Директор ТОО "DK Proekt"

_____Шакиров М. А.

Субподрядчик:

ТОО "DK Build"

Директор ТОО "DK Build"

_____Нургалиев Б.Т.

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Субподрядчик: ТОО "DK Build"

Договор № 335-DK/1 от 22.02.2019 г

Наименование объекта:
"Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 91"

А К Т № 1

приёмки выполненных работ за март - ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Монолитный фундамент ФЛм1

21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,998	18299,24 412,13	834,47 79,05	36562 823	1667 158	34072 0	893 2996	40451
22	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,877	21894,56 1004,33	1329,51 119,99	150569 6907	9144 825	134518 0	7036 12608	170213

2.2 Блоки ФБС

24	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28,385	997,48	539,73	28315	15321	7865	9501	40841

				180,61	102,93	5129	2923	0	3025		
26 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	26,279	1416,3	756,68	37219	19885	10675	12355	53540	
				253,47	144,96	6659	3811	0	3966		
29 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9,768	2151,73	1194,02	21019	11663	5755	6920	30174	
				368,69	231,72	3601	2263	0	2235		
31 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8,847	3078,18	1773,42	27232	15689	7434	8567	38663	
				464,3	356,23	4109	3151	0	2864		
33 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,988	21420,44	1014,85	64004	3032	57835	3125	72499	
				1049,72	99,3	3137	297	0	5370		
34 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	58,614	1779,04	29,95	104276	1760	90739	11081	124586	
				201	2,4	11777	138	0	9229		
35 1112-0101-1301	Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой. прим 1 лист 45 АР НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	11,94	1079,76	39,04	12893	466	11617	792	14780	
				67,9	4,18	810	51	0	1095		
36 2111-0401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,194	27163		32433		32433	0	35028	
				0		0		0	2595		

37 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Изоляция обмазочная изоллом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,923	107,41 91,06	3,33 0,85	99 84	3 1	12 0	79 14	192
2.3 Монолитный фундамент ФЛм4										
39 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,0546	19330,77 411,54	838,46 76,92	1055 22	46 4	987 0	24 86	1165
40 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,022	22693,48 1391,3	1495,65 139,13	499 31	33 3	435 0	31 42	572
42 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	0,147	679,23 90,94	14,55 0,99	100 13	2 0	85 0	12 9	121
Раздел 3 Стены и перегородки										
3.1 Стены кирпичные										
43 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	49,157	7421,29 1573,93	1836,14 174,38	364812 77367	90263 8576	197182 0	79927 35579	480318
45 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=0,750;	т металлических изделий	0,091	292429,4 21786,05	1574,17 235,3	26611 1983	143 21	24485 0	1864 2278	30753

46 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	38,883	7365,82 1518,46	1836,14 174,38	286408 59041	71398 6783	155969 0	61216 27810	375434
3.2 Перегородки										
48 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	34,683	1064,17 522,01	190,5 18,4	36911 18103	6610 636	12198 0	17427 4347	58685
50 1108-0301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	18,921	17352,89 1866,67	362,91 38,36	328334 35318	6867 728	286149 0	33523 28949	390806
3.5 Перемычки										
90 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	6,446	291,38 56,16	192,14 18,75	1878 362	1239 121	277 0	570 196	2644
92 1107-0507-0113	Блоки перемычечные и подбалконные массой до 1 т. Установка НР = 118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	3,253	1804,62 595,76	683,73 65,44	5870 1938	2224 213	1708 0	2538 673	9081
3.6 Усиление газобетонных и кирпичных перегородок										
94 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными обоймами НР = 84 % К=4,000;	т	0,185	436401,77 88663,09	25575,28 4187,28	80734 16403	4731 775	59600 0	14430 7613	102777

Раздел 4 Перекрытия и покрытие

4.1 Перекрытия сборные

95 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2720,27 722,24	739,96 70,63	27203 7222	7400 706	12581 0	9355 2925	39483
96 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18,139	4065,03 1142,42	982,49 96	73736 20722	17821 1741	35193 0	26506 8019	108261
98 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	0,465	2720,25 722,25	740 70,67	1265 336	344 33	585 0	435 136	1836

4.2 Монолитный антисейсмический пояс МП-1

100 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,289	26571,25 3246,21	3551,4 316,82	34250 4184	4578 408	25488 0	4179 3074	41503
103 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0003	243709,47 79377,43	907,91 259,4	73 24	0 0	49 0	22 8	103

4.3 Монолитный антисейсмический пояс МП-2

104 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,578	26571,31 3246,21	3551,44 316,8	68501 8369	9156 817	50976 0	8359 6149	83009
107 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,001	243514,92	778,21	244	1	164	72	341

				79312,58	129,7	79	0	0	25	
4.4 Монолитный антисейсмический пояс МП-3										
108 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,382	26571,34	3551,48	36722	4908	27328	4481	44499
				3246,22	316,82	4486	438	0	3296	
4.5 Монолитный антисейсмический пояс МП-4										
112 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,734	26571,34	3551,46	72646	9710	54061	8864	88031
				3246,21	316,8	8875	866	0	6521	
4.6 Монолитный антисейсмический пояс МП-5										
116 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,607	26571,29	3551,44	69271	9259	51549	8453	83942
				3246,22	316,8	8463	826	0	6218	
120 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,003	187510,54	814,84	563	2	491	65	678
				23236,86	196,68	70	1	0	50	
4.7 Монолитный антисейсмический пояс МП-6										
121 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	5,215	26571,28	3551,44	138569	18521	103119	16909	167916
				3246,21	316,82	16929	1652	0	12438	
125 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,006	187503,51	814,84	1125	5	981	127	1352
				23236,86	182,64	139	1	0	100	
4.8 Монолитный антисейсмический пояс МП-7										
126 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,303	26571,27	3551,46	34622	4628	25764	4225	41955
				3246,22	316,82	4230	413	0	3108	
130 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,001	187524,59	842,93	188	1	164	21	226

				23236,86	168,59	23	0	0	17	
4.9 Монолитный антисейсмический пояс МП-8										
131 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,607	26571,29	3551,44	69271	9259	51549	8453	83942
				3246,22	316,8	8463	826	0	6218	
135 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,003	187510,54	814,84	563	2	491	65	678
				23236,86	196,68	70	1	0	50	
4.10 Монолитный антисейсмический пояс МП-9										
136 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,351	26571,25	3551,39	9327	1247	6941	1138	11302
				3246,25	316,81	1139	111	0	837	
139 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,006	187516,09	820,46	1125	5	981	127	1352
				23238,42	185,01	139	1	0	100	
4.11 Монолитный участок МУ-1										
140 1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,035	27577,78	2172,22	965	76	738	144	1198
				4318,06	193,06	151	7	0	89	
143 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,001	187509,94	795,54	188	1	164	21	226
				23229,91	159,11	23	0	0	17	
144 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка заклодного Мн1, Мн2, Мн3 НР = 91 %	т	0,051	187512,69	818,58	9563	42	8336	1087	11502
				23239,73	184,2	1185	9	0	852	

145	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	5,383	58,81 14,6	1,85 0,09	317 79	10 0	228 0	55 30	402

Раздел 5 Лестница Л-1

5.1 Площадка лестничная ЛП1

150	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 % К=16,000;	т конструкций	0,078	23530,47 15302,09	4765,59 465,47	1835 1194	372 36	269 0	849 215	2899
152	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=16,000;	м3	0,312	28796,88 3000,31	1381,25 137,66	8985 936	431 43	7618 0	891 790	10666

5.2 Площадка лестничная ЛП2

155	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 % К=12,000;	т конструкций	0,047	23531,17 15301,8	4766,76 465,25	1106 719	224 22	163 0	511 129	1746
157	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=12,000;	м3	0,281	28796,88 3000,17	1381,25 137,67	8092 843	388 39	6861 0	803 712	9607
160	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=12,000;	т	0,004	243616,31 79333,78	824,42 178,25	974 317	3 1	654 0	289 101	1364

5.3 Площадка лестничная ЛП2.1

161 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,068	23523,96 15300,77	4764,7 463,19	1600 1040	324 31	236 0	739 187	2526
163 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=4,000;	м3	0,089	28796,74 3000	1380,98 137,5	2563 267	123 12	2173 0	254 225	3042
166 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,001	243649,73 79344,92	835,56 200,53	244 79	1 0	164 0	72 25	341

5.4 Лестничный марш ЛМ1

167 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=28,000;	т конструкций	0,393	38287,82 12203,87	17273,2 2745,37	15047 4796	6788 1079	3463 0	4054 1528	20629
169 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 % К=28,000;	м3 бетона	0,601	26981,49 2737,01	6179,63 545,37	16216 1645	3714 328	10857 0	1795 1441	19452
171 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=28,000;	т	0,004	243601,19 79335,32	813,49 178,57	974 317	3 1	654 0	289 101	1364
172 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 % К=28,000;	т	0,002	255968,05 47274,44	892,86 140,98	512 95	2 0	415 0	86 48	646

5.5 Лестничный марш ЛМ2

173	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,082	38287,94 12204,01	17272,38 2745,15	3140 1001	1416 225	723 0	846 319	4305
175	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3 бетона	0,111	26981,14 2736,84 0	6179,39 545,61	2995 304 0	686 61	2005 0 0	332 266 0	3593
177	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,001	243611,11 79305,56	833,33 277,78	244 79	1 0	164 0	72 25	341

Итого по разделу 5	**82521**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13632
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14476
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1878
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36419
Накладные расходы, тенге	11882
Сметная прибыль (8 %), тенге	6112

Итого по смете	**2969581**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	362649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	373638
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42213
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1626370
Накладные расходы, тенге	386956
Сметная прибыль (8 %), тенге	214308
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 726
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	41 948

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**59 428**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	**3 097 683**
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	2 787 914,69
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 63 % (МРП = 2405 тенге)	1 756 386,25
2019 г. - 37 % (МРП = 2525 тенге)	1 031 528,44
- в текущих и прогнозных ценах	**2 839 490,18**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 63 % (Иинф = 1,000)	1 756 386,25
2019 г. - 37 % (Иинф = 1,050)	1 083 104,86
Налог на добавленную стоимость	**340 738,82**
Всего по акту	**3 180 229,00**

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

Директор ТОО "DK Proekt"
_____Шакиров М. А.

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"

Директор ТОО "DK Build"
_____Нургалиев Б.Т.