Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Арыстанбекова Раушан Жаришевна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "НС и К сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство специализированного магазина по адресу: г. Кызылорда, ул.Н.Абуов, №25**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство специализированного магазина по адресу: г. Кызылорда, ул.Н.Абуов, №25**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№60/5** от 30.09.2021 г.

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0102-0251 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		760	250,14	250,14	190106,00	190107,00		29855,00	237558,00
				м3 грунта		0,00	54,56	0,00	41466,00		17597,00	
2	2	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		190	615,38	615,38	116922,00	116923,00		26353,00	154737,00
				м3 уплотненного грунта		0,00	192,64	0,00	36602,00		11462,00	
3	3	1101-0205-0103 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		380	4905,92	0,00	1864250,00	0,00		1342260,00	3463031,00
				м3 грунта		4905,92	0,00	1864250,00	0,00		256521,00	
4	4	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		76	65,20	65,20	4955,00	4956,00		1125,00	6566,00
				м3 грунта		0,00	20,56	0,00	1563,00		486,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2176233,00	311986,00	0,00	1399593,00	3861892,00
								1864250,00	79631,00	0,00	286066,00	
			Раздел 2: Фундамент									
5	5	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство		98,563	33511,49	703,38	3302993,00	69328,00	2800565,00	413684,00	4014011,00
				м3		4394,15	218,10	433101,00	21497,00		297334,00	
6	6	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		35,9	26318,25	1265,86	944825,00	45444,00	13786,00	822189,00	1908375,00
				т		24668,39	498,87	885595,00	17909,00		141361,00	
7	7	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		35,9	369145,00		13252306,00		13252306,00		14312490,00
				т							1060184,00	
			Итого по разделу 2: Фундамент					17500124,00	114772,00	16066657,00	1235873,00	20234876,00
								1318696,00	39406,00	0,00	1498879,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Кладка стен									
8	8	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		144	14969,49	4444,30	2155607,00	639979,00	196,00	1566027,00	4019365,00
				м3 кладки		10523,83	1169,92	1515432,00	168468,00		297731,00	
9	9	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25		34,56	15732,00		543698,00		543698,00		587194,00
				м3							43496,00	
10	10	261-101-0304 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический или силикатный рядовой		54,72	55000,00		3009600,00		3009600,00		3250368,00
				1000 шт.							240768,00	
			Итого по разделу 3: Кладка стен					5708905,00	639979,00	3553494,00	1566027,00	7856927,00
								1515432,00	168468,00	0,00	581995,00	
			Раздел 4: Полы									
11	11	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		20	23726,66	2149,06	474533,00	42981,00	310486,00	130426,00	604959,00
				м3 изоляции		6053,30	884,24	121066,00	17685,00			
12	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		400	992,40	36,56	396961,00	14624,00	164636,00	213043,00	610004,00
				м2 стяжки		544,25	22,35	217701,00	8940,00			
13	13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		400	462,33	24,90	184930,00	9960,00	164204,00	15677,00	200607,00
				м2 стяжки		26,92	14,78	10766,00	5912,00			
14	14	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		400	2734,68	199,55	1093872,00	79820,00	344696,00	664678,00	1758550,00
				м2 покрытия		1673,39	94,37	669356,00	37748,00			
15	15	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм		408	3370,00		1374960,00		1374960,00		1484957,00
				м2							109997,00	
16	16	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство		411,11	2476,47	17,55	1018102,00	7215,00	831519,00	171353,00	1189455,00
				м		436,30	7,11	179368,00	2923,00			
17	17	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		20	23726,66	2149,06	474533,00	42981,00	310486,00	130426,00	604959,00
				м3 изоляции		6053,30	884,24	121066,00	17685,00			
18	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		400	992,40	36,56	396961,00	14624,00	164636,00	213043,00	610004,00
				м2 стяжки		544,25	22,35	217701,00	8940,00			
19	19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		400	462,33	24,90	184930,00	9960,00	164204,00	15677,00	200607,00
				м2 стяжки		26,92	14,78	10766,00	5912,00			
20	20	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом		400	3473,64	88,74	1389456,00	35496,00	1164264,00	193903,00	1583359,00
				м2 покрытия		474,24	41,46	189696,00	16584,00			
21	21	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		415,94	314,22	3,11	130698,00	1294,00	73022,00	53535,00	184233,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м плинтусов		135,55	1,37	56382,00	570,00			
			Итого по разделу 4: Полы					7119936,00	258955,00	5067113,00	1801761,00	9031694,00
								1793868,00	122899,00	0,00	109997,00	
			Раздел 5: Потолки									
22	22	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		800	1186,08	6,17	948863,00	4936,00	276688,00	535334,00	1484197,00
				м2 отделываемой поверхности		834,05	2,41	667239,00	1928,00			
23	23	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		800	482,54	4,18	386029,00	3344,00	148976,00	188292,00	574321,00
				м2 окрашиваемой поверхности		292,14	2,07	233709,00	1656,00			
			Итого по разделу 5: Потолки					1334892,00	8280,00	425664,00	723626,00	2058518,00
								900948,00	3584,00	0,00	0,00	
			Раздел 6: Отделка помещений									
24	24	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		910	1822,62	24,18	1658580,00	22004,00	670406,00	779699,00	2438279,00
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1061,73	9,29	966170,00	8454,00			
25	25	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		910	1006,08	7,05	915537,00	6415,00	235890,00	541133,00	1573204,00
				м2 окрашиваемой поверхности		739,81	3,50	673231,00	3185,00		116534,00	
			Итого по разделу 6:					2574117,00	28419,00	906296,00	1320832,00	4011483,00
								1639401,00	11639,00	0,00	116534,00	
			Раздел 7: Окна, двери									
26	26	1110-0106-0204 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)		50,4	5687,39	661,51	286644,00	33340,00	97324,00	149197,00	435841,00
				м2		3094,85	194,32	155980,00	9794,00			
27	27	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м		35,5	1558,76	7,89	55336,00	280,00	41310,00	12499,00	67835,00
				м		387,21	4,00	13746,00	142,00			
28	28	223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		504	41125,00		20727000,00		20727000,00		22385160,00
				м2							1658160,00	
29	29	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм		35,5	1238,00		43949,00		43949,00		47465,00
				м							3516,00	
30	30	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		20	4049,33	827,19	80987,00	16544,00	27723,00	37217,00	118204,00
				м2		1836,01	231,58	36720,00	4632,00			
31	31	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		20	55181,00		1103620,00		1103620,00		1191910,00
				м2							88290,00	
			Итого по разделу 7: Окна, двери					22297536,00	50164,00	22040926,00	198913,00	24246415,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								206446,00	14568,00	0,00	1749966,00	
			Раздел 8: Фасад									
32	32	1115-0202-0101 РСНБ РК 2022	Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой		910	1201,38	39,77	1093256,00	36191,00	463199,00	486872,00	1706538,00
				м2 отделываемой поверхности		652,60	16,18	593866,00	14724,00		126410,00	
			Итого по разделу 8: Фасад					1093256,00	36191,00	463199,00	486872,00	1706538,00
								593866,00	14724,00	0,00	126410,00	
			Раздел 9: Кровля									
33	33	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой		400	6170,96	1545,27	2468384,00	618108,00	541240,00	1100472,00	3854364,00
				м2		3272,59	714,63	1309036,00	285852,00		285508,00	
34	34	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		400	1480,02	77,45	592007,00	30980,00	214576,00	326091,00	991546,00
				м2 утепляемого покрытия		866,13	19,99	346451,00	7996,00		73448,00	
35	35	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		61,8	43327,00		2677609,00		2677609,00		2891818,00
				м3							214209,00	
36	36	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		400	903,33	147,74	361331,00	59096,00	153588,00	152336,00	554760,00
				м2 стяжки		371,62	42,34	148647,00	16936,00		41093,00	
37	37	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		400	325,89	32,89	130358,00	13156,00	108972,00	11185,00	152866,00
				м2 стяжки		20,57	9,82	8230,00	3928,00		11323,00	
			Итого по разделу 9: Кровля					6229689,00	721340,00	3695985,00	1590084,00	8445354,00
								1812364,00	314712,00	0,00	625581,00	
			Раздел 10: Водопровод и канализация									
38	38	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		190	1850,54	2,69	351603,00	511,00	2219,00	341953,00	749040,00
				м трубопровода		1836,17	0,31	348873,00	59,00		55484,00	
39	39	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		190	261,00		49590,00		49590,00		53557,00
				м							3967,00	
40	40	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		145	1846,94	2,35	267807,00	341,00	1710,00	260507,00	570579,00
				м трубопровода		1832,80	0,46	265756,00	67,00		42265,00	
41	41	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм		145	443,00		64235,00		64235,00		69374,00
				м							5139,00	
42	42	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		30	1803,76	12,90	54113,00	387,00	394,00	52286,00	114911,00
				м трубопровода		1777,73	0,71	53332,00	21,00		8512,00	
43	43	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм		30	724,00		21720,00		21720,00		23458,00
				м							1738,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		48	3304,75	162,10	158628,00	7781,00	14576,00	135523,00	317683,00
				шт.		2838,98	42,04	136271,00	2018,00		23532,00	
45	45	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		5	6850,00		34250,00		34250,00		36990,00
				шт.							2740,00	
46	46	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		13	5675,00		73775,00		73775,00		79677,00
				шт.							5902,00	
47	47	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		20	3644,00		72880,00		72880,00		78710,00
				шт.							5830,00	
48	48	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		10	2849,00		28490,00		28490,00		30769,00
				шт.							2279,00	
49	49	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм		4	58,00		232,00		232,00		251,00
				шт.							19,00	
50	50	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм		6	44,00		264,00		264,00		285,00
				шт.							21,00	
51	51	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		113	19,00		2147,00		2147,00		2319,00
				шт.							172,00	
52	52	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм		6	96,00		576,00		576,00		622,00
				шт.							46,00	
53	53	241-209-2007 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x25 мм		8	158,00		1264,00		1264,00		1365,00
				шт.							101,00	
54	54	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм		3	99,00		297,00		297,00		321,00
				шт.							24,00	
55	55	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм		30	99,00		2970,00		2970,00		3208,00
				шт.							238,00	
56	56	241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм		3	45,00		135,00		135,00		146,00
				шт.							11,00	
57	57	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм		3	23,00		69,00		69,00		75,00
				шт.							6,00	
58	58	241-211-1403 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x3/4"		445	218,00		97010,00		97010,00		104771,00
				шт.							7761,00	
			Итого по разделу 10: Водопровод и канализация					1282055,00	9020,00	468803,00	790269,00	2238111,00
								804232,00	2165,00	0,00	165787,00	
			Раздел 11: Электроснабжение									
59	59	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп. Установка отдельно на штырях		70	3678,72	1208,49	257510,00	84595,00	18728,00	156370,00	446990,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2202,69	899,88	154188,00	62992,00		33110,00	
60	60	247-101-0110 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65		70	20624,00		1443680,00		1443680,00		1559174,00
				шт.							115494,00	
61	61	247-204-2236 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"		1	19445,00		19445,00		19445,00		21001,00
				шт.							1556,00	
62	62	247-204-4236 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "С" 3Р 63А 10 кА		3	7746,00		23238,00		23238,00		25097,00
				шт.							1859,00	
63	63	247-204-4234 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "С" 3Р 40А 10 кА		2	7591,00		15182,00		15182,00		16397,00
				шт.							1215,00	
64	64	247-204-4232 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "С" 3Р 25А 10 кА		1	7282,00		7282,00		7282,00		7865,00
				шт.							583,00	
65	65	247-214-0105 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		25	482,00		12050,00		12050,00		13014,00
				шт.							964,00	
66	66	247-214-0101 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		25	364,00		9100,00		9100,00		9828,00
				шт.							728,00	
67	67	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44		10	1219,00		12190,00		12190,00		13165,00
				шт.							975,00	
68	68	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		0,1	356760,00		35676,00		35676,00		38530,00
				км							2854,00	
69	69	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66		0,07	556800,00		38976,00		38976,00		42094,00
				км							3118,00	
70	70	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66		0,02	617027,00		12341,00		12341,00		13328,00
				км							987,00	
71	71	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66		0,012	915274,00		10983,00		10983,00		11862,00
				км							879,00	
72	72	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66		0,014	2050206,00		28703,00		28703,00		30999,00
				км							2296,00	
73	73	С Прайс	Оборудование для магазина(вывески,надпись)		1	1323348,20	0,00	1323348,00	0,00	1323348,00		1323348,00
				кт		0,00	0,00	0,00	0,00			
			Итого по разделу 11: Электроснабжение					3249704,00	84595,00	3010922,00	156370,00	3572692,00
								154188,00	62992,00	0,00	166618,00	
			Раздел 12: Отопление									
74	74	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		45,2	1063,16	20,40	48055,00	922,00		46568,00	94623,00
				кВт		1042,76	8,54	47133,00	386,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	75	245-102-0103 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт		150	2031,00		304650,00		304650,00		329022,00
				секция							24372,00	
76	76	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		140	1546,54	11,36	216516,00	1590,00	2706,00	208072,00	424588,00
				м трубопровода		1515,85	0,71	212219,00	99,00			
77	77	241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм		140	1175,00		164500,00		164500,00		177660,00
				м							13160,00	
78	78	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		20	1546,54	11,36	30931,00	227,00	387,00	29725,00	60656,00
				м трубопровода		1515,85	0,71	30317,00	14,00			
79	79	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм		20	724,00		14480,00		14480,00		15638,00
				м							1158,00	
80	80	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		50	1575,18	2,35	78759,00	117,00	590,00	76514,00	155273,00
				м трубопровода		1561,04	0,46	78052,00	23,00			
81	81	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм		50	443,00		22150,00		22150,00		23922,00
				м							1772,00	
82	82	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		20	1577,08	2,69	31542,00	54,00	234,00	30635,00	62177,00
				м трубопровода		1562,71	0,31	31254,00	6,00			
83	83	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		20	261,00		5220,00		5220,00		5638,00
				м							418,00	
84	84	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		6	3261,38	118,73	19568,00	712,00	1822,00	16817,00	36385,00
				шт.		2838,98	21,02	17034,00	126,00			
85	85	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	5796,00		5796,00		5796,00		6260,00
				шт.							464,00	
86	86	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		5	5996,00		29980,00		29980,00		32378,00
				шт.							2398,00	
87	87	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		7	3304,75	162,10	23133,00	1134,00	2126,00	19764,00	42897,00
				шт.		2838,98	42,04	19873,00	294,00			
88	88	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		5	6242,00		31210,00		31210,00		33707,00
				шт.							2497,00	
89	89	242-202-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40		1	8084,00		8084,00		8084,00		8731,00
				шт.							647,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	90	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50		1	8828,00		8828,00		8828,00		9534,00
				шт.							706,00	
91	91	245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32		12	26828,00		321936,00		321936,00		347691,00
				шт.							25755,00	
92	92	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		12	3304,75	162,10	39657,00	1945,00	3644,00	33881,00	73538,00
				шт.		2838,98	42,04	34068,00	504,00			
93	93	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		12	6242,00		74904,00		74904,00		80896,00
				шт.							5992,00	
			Итого по разделу 12: Отопление					1479899,00	6701,00	1003247,00	461976,00	2021214,00
								469950,00	1452,00	0,00	79339,00	
			ИТОГО по акту					72046346,00	2270402,00	56702306,00	11732196,00	89 285 714,29
								13073641,00	836240,00	0,00	5507172,00	
			НДС	12%								10 714 285,71
			Итого к оплате с учетом НДС									100 000 000,00

Заказчик: _____
Арыстанбекова Раушан Жаришевна

Генподрядчик: _____
ТОО "НС и К сервис"

Технадзор: _____
ТОО "OrdaStroyEnergy"

Авторский надзор: _____
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"