Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» октября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "ГидроСтройМонтаж", БИН 131040023265, ОБЛАСТЬ АБАЙ, РАЙОН ЖАҢАСЕМЕЙ, ШУЛЬБИНСКАЯ П.А., П.ШУЛЬБИНСК, МИКРОРАЙОН 2 МИКРОРАЙОН, 3Д, КВ 340.*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Биктимировой Дианы Геннадьевны*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей к двум 9-ти этажным 72-х квартирным жилым домам в жилом районе Қарағайлы г. Семей ВКО поз.1, 5»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является *ГУ «Отдел строительства города Семей область Абай», область Абай, г. Семей, ул. Достоевского 110*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации *ТОО «ВК-Регион строй», ТОО «ТАҢБА»; ТОО «ТехСтрой-Регион»; ТОО «СанТехЭлектроМонтаж»*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *Директоров Мустафина А.А., Ауттинова А.Е., Нурпеисовой М. М., Баев А.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
ПК «СемейПроект» ГСЛ №17001834 от 03.02.2017г., №57

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства города Семей область Абай» приказ №62/1 н/к от 15.06.2019г.*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Ед. изм.*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в т.ч. пускового комплекса или очереди*
Протяженность сетей канализация	*м*	*364,4*		*364,4*	
Протяженность сетей водопровода	*м*	*34,5*		*34,5*	

Протяженность теплосети в двухтрубном исполнении	*м*	*90,3*		*90,3*	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Ед. изм.*		
		По проекту	*Фактически*
Общая площадь здания	*кв. м*		
Число этажей	*этаж*		
Общий строительный объем	*куб.м*		
В том числе подземной части	*куб.м*		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	*кв. м*		

Показатели	*По проекту*			*Фактически*	
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м²*
		общая	*жилая*	*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий №4-2/06-18/Л от 24 августа 2018г., выданных Восточной РДТ- филиалом АО «Казахтелеком» и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РК. Проектом предусмотрено строительство о одноотверстной телефонной канализации, с использованием полиэтиленовых труб ф100мм, от существующего телефонного колодца№6 до жилых домов поз1,5. При строительстве применены колодцы ККСу-2. Колодцы оснащены запорными устройствами, кронштейнами, ершами и консолями. Проектом предусмотрена прокладка бронированного оптического кабеля ОКБ-24 от существующей оптической муфты FOSC A16 частично в существующей телефонной канализации, частично- в проектируемой телефонной канализации до муфты, установленной в подвале жилого дома поз.1. далее до жилого дома поз. 5 проложен кабель ОКБ-8. В существующую сплиттерную муфту FOSC A16 установлены сплиттеры 1:2; 1:4 в необходимом количестве. Существующие смотровые устройства дооборудованы кронштейнами и консолями в необходимом количестве. Протяженность наружных сетей связи -0,880км. Система оперативного дистанционного контроля Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РК. Проектом предусмотрено устройство системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) для контроля состояния пенополиуретанового теплоизоляционного слоя предварительно изолированных трубопроводов и обнаружения участков с повышенной влажностью изоляции, которая способствует коррозии трубопровода. Система ОДК включает: сигнальные проводники в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплосети; терминалы «КТ-14», «КТ-15», «КТ-15/Ш», для подключения приборов в точках контроля и коммуникации сигнальных проводников; кабели для соединения сигнальных проводников с терминалами в точках контроля; труба для защиты сигнальных и соединительных кабелей; ковра для установки в них терминалов и защиты элементов СОДК от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа; переносной детектор «Пиккон»; импульсный рефлектор*

«Рейс-105-М»; стационарный детектор «Пиккон ДПС-2АМ/RS232», установлен в здании жилого дома, подключен к сети переменного тока напряжением 220В кабелем ВВГнг 3х1,5мм2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020г.;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2022г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,0**;

фактически, месяц: **16 (в связи с заключением доп. соглашения);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

Подрядчик считает объект:

«Строительство инженерных сетей к двум 9-ти этажным 72-х квартирным жилым домам в жилом районе Қарағайлы г. Семей ВКО поз.1, 5»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

ТОО " ГидроСтройМонтаж " директор Биктимирова Д.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.