Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Генподрядчик**: ТОО "КазЕвроСтрой"

**Субподрядчик** ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
**Наименование строительства и его адрес** Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.
**Договор подряда (контракт)** **№** 41-14-1 от 17.06.2022 года

# С П Р А В К А № 1

**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: Наименование | Источник финансирования: Код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 41-14-1 | 17.06.2022 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них: в отчетном месяце. | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты: на приобретение | дополнительные затраты: другие дополнительные | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.** | **1 540 834,79** | 1 375 745,35 | | | | | | | 165 089,44 | **1 540 834,79** |
| **Итого к оплате:** | | 1 375 745,35 | | | | | | | 165 089,44 | **1 540 834,79** |

**Итого к оплате: Один миллион пятьсот сорок тысяч восемьсот тридцать четыре тенге 79 тиын**

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "Каз Евро Строй"**
***БИН/ИИН 050940013378***
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Субподрядчик:**
**ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**
***БИН 111040019283***
(индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Жуман М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
индустрии и
инфраструктурного
развития

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, пр.Назарбаева, д. 13, кв. 86**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 41-14-1 от 17.06.2022 года

# Акт выполненных работ № 1
## за декабрь месяц от 25.12.2023 г.
## на Строительство инженерных сетей и благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 66,055 | | 78,23 | 78,23 | 5167 | 5167 | -- | 1103 | 6772 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 23,20 | -- | 1532 | | 502 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 1,98165 | | 3079,94 | -- | 6103 | -- | -- | 4394 | 11337 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3079,94 | -- | 6103 | -- | | 840 | | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 62,75 | | 268,09 | 257,16 | 16823 | 16137 | -- | 3344 | 21781 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,93 | 63,09 | 686 | 3959 | | 1613 | | |
| 4 | 4 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 47,0625 | | 47,01 | 47,01 | 2212 | 2212 | -- | 472 | 2899 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 13,94 | -- | 656 | | 215 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 15,6875 | 1192,41 | -- | 18706 | -- | -- | 13468 | 34748 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1192,41 | -- | 18706 | -- | | 2574 | | |
| 6 | 6 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 3,1375 | 244,50 | 116,89 | 767 | 367 | -- | 408 | 1269 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 127,61 | 52,95 | 400 | 166 | | 94 | | |
| | | | **Водоснабжения В1** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,00943 | 847264,24 | 532037,46 | 7990 | 5017 | -- | 4256 | 13226 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 315226,78 | 140703,71 | 2973 | 1327 | | 980 | | |
| 8 | 11 | 1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим. | Гильзы из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,02 | 2086,11 | -- | 42 | -- | -- | 41 | 89 | |
| | | | НР - 95%; СП - 8% | | | 2086,11 | -- | 42 | -- | | 7 | | |
| 9 | 20 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 4758,40 | 197,22 | 9517 | 395 | -- | 8993 | 19991 | |
| | | | НР - 95%; СП - 8% | | | 4561,18 | 27,26 | 9122 | 55 | | 1481 | | |
| | | | **КОЛОДЕЦ Ду 1500** | | | | | | | | | | |
| 10 | 25 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,531 | 28940,53 | 13400,80 | 15367 | 7116 | -- | 11157 | 28645 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 15539,73 | 5682,90 | 8252 | 3018 | | 2122 | | |
| | | | **КОЛОДЕЦ Ду 2000** | | | | | | | | | | |
| 11 | 34 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,942 | 28940,53 | 13400,80 | 27262 | 12623 | -- | 19792 | 50818 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 15539,73 | 5682,90 | 14638 | 5353 | | 3764 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | **109956** | **49034** | -- | **67428** | **191575** | |
| | | | | | | | | **60922** | **16066** | -- | **14192** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **100397** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **67769** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | **58394** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | **12704** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **171495** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **44** | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **67769** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | **9559** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **9219** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | **9034** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | **1488** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | **20081** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6** | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **9219** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | **191576** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **50** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 76988 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая** | | | | | | | | | | |
| | | | **Канализация. К1** | | | | | | | | | | |
| 12 | 49 | 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим. | **Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 125 мм. Укладка** | м трубопровода | 0,95 | 122,11 | 20,18 | 116 | 19 | -- | 104 | 237 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 101,93 | 8,40 | 97 | 8 | | 18 | | |
| 13 | 50 | 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка** | м трубопровода | 15,8145 | 156,55 | 25,87 | 2476 | 409 | -- | 2215 | 5066 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 130,68 | 10,77 | 2067 | 170 | | 375 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | 2592 | 428 | -- | 2319 | 5303 | |
| | | | | | | | | 2164 | 178 | -- | 393 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 2592 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 2342 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 2319 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 393 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 5304 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2342 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 5304 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2342 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Наружные сети связи** | | | | | | | | | | |
| | | | **Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 14 | 10 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,0135 | 847264,24 | 532037,46 | 11438 | 7183 | -- | 6094 | 18934 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 315226,78 | 140703,71 | 4256 | 1900 | | 1403 | | |
| 15 | 12 | 1308-0502-1404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Кронштейн металлический кабельный. Монтаж** | шт. | 1 | 671,92 | 82,99 | 672 | 83 | -- | 445 | 1206 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 588,93 | 28,60 | 589 | 29 | | 89 | | |
| 16 | 14 | 1310-0902-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Консоль двухместная. Установка в коллекторе** | шт. | 1 | 605,88 | 153,64 | 606 | 153 | -- | 336 | 1017 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 452,24 | 98,15 | 452 | 98 | | 75 | | |
| 17 | 15 | 1310-0902-0417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим. | **Манжета герметизирующая. Монтаж** | шт. | 2 | 11351,81 | 1536,36 | 22704 | 3073 | -- | 13172 | 38746 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 9815,45 | 981,54 | 19631 | 1963 | | 2870 | | |
| 18 | 17 | 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр** | м трубы, уложенной в футляре | 0,3 | 1809,36 | -- | 543 | -- | -- | 537 | 1167 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1809,36 | -- | 543 | -- | | 86 | | |
| 19 | 19 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | м | 0,25 | 615,50 | 64,22 | 154 | 16 | -- | 101 | 276 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 551,28 | 10,49 | 138 | 3 | | 20 | | |
| 20 | 21 | 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной** | м кабеля | 13 | 7,85 | 0,87 | 102 | 11 | -- | 69 | 185 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,98 | 0,39 | 91 | 5 | | 14 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 1310-0205-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Кассеты. Установка** | кассета | 1 | 137,42 | -- | 137 | -- | -- | 84 | 239 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 137,42 | -- | 137 | -- | | 18 | | |
| | | | **Кабели** | | | | | | | | | | |
| 22 | 25 | 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее** | км | 0,06353 | 75703,36 | 28800,66 | 4809 | 1829 | -- | 2382 | 7766 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 46902,70 | 14566,13 | 2980 | 925 | | 575 | | |
| 23 | 29 | 1310-0902-0417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим. | **Муфта оптическая. Монтаж** | шт. | 1 | 11351,81 | 1536,36 | 11352 | 1537 | -- | 6586 | 19373 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 9815,45 | 981,54 | 9815 | 982 | | 1435 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | тенге | | | | 52517 | 13885 | -- | 29806 | 88909 | |
| | | | | | | | | 38632 | 5905 | -- | 6585 | | |
| | | | Стоимость монтажных работ | тенге | | | | 40536 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 37838 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 23175 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 5096 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | тенге | | | | 68807 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 37838 | | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 11981 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 6699 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 6631 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1489 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 20101 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 6699 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 88908 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 44537 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Тепловые сети** | | | | | | | | | | |
| | | | **Бесканальная прокладка тепловых сетей** | | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | 1124-0108-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная** | км труб | 0,04172 | 1699648,74 | 613242,41 | 70909 | 25584 | -- | 52753 | 133556 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1086406,33 | 190831,24 | 45325 | 7961 | | 9893 | | |
| 25 | 13 | 1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка** | шт. | 1 | 25780,42 | 2167,14 | 25780 | 2168 | -- | 24070 | 53838 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 23613,28 | 699,54 | 23613 | 700 | | 3988 | | |
| 26 | 14 | 1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка** | шт. | 1 | 22159,89 | 1687,03 | 22160 | 1687 | -- | 20901 | 46506 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 20472,86 | 639,02 | 20473 | 639 | | 3445 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25 | 1124-0108-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка** | шт. | 5 | 25780,42 | 2167,14 | 128902 | 10836 | -- | 120348 | 269191 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 23613,28 | 699,54 | 118066 | 3498 | | 19940 | | |
| 28 | 34 | 1126-0101-1201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов 133/250 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов** | шт. арматуры и фланцевых соединений | 2 | 11827,88 | 596,16 | 23656 | 1193 | -- | 17219 | 44145 | |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 11231,72 | 96,82 | 22463 | 194 | | 3270 | | |
| 29 | 45 | 1116-0401-0305<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | **Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка** | м трубопровода | 0,3 | 2213,96 | 127,85 | 664 | 38 | -- | 630 | 1398 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2086,11 | 57,35 | 626 | 17 | | 104 | | |
| 30 | 50 | 1124-0108-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка** | шт. | 2 | 22159,89 | 1687,03 | 44320 | 3374 | -- | 41802 | 93011 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 20472,86 | 639,02 | 40946 | 1278 | | 6890 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **тенге** | | | | **316391** | **44880** | -- | **277723** | **641645** | |
| | | | | | | | | **271512** | **14287** | -- | **47530** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **315727** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **285156** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | **277093** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | **47426** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **640246** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **141** | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **285156** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | **664** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **643** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | **630** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | **104** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | **1398** | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **643** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | **641644** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **142** | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **285799** | | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Система оперативно-дистанционного контроля, СОДК (ТС)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 1124-0108-0504<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля** | терминал | 1 | 1037,29 | 0,89 | 1037 | -- | -- | 1026 | 2229 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1036,40 | 0,40 | 1036 | -- | | 165 | | |
| 32 | 5 | 1124-0108-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж** | ковер | 1 | 4168,88 | -- | 4169 | -- | -- | 4127 | 8960 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4168,88 | -- | 4169 | -- | | 664 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 1,5 | 196,31 | -- | 294 | -- | -- | 212 | 547 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 196,31 | -- | 294 | -- | | 41 | | |
| 34 | 10 | 1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка | м | 1,5 | 53,93 | 0,43 | 81 | -- | -- | 58 | 150 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 53,50 | 0,20 | 80 | -- | | 11 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | 5581 | -- | -- | 5423 | 11886 | |
| | | | | | | | | 5579 | -- | -- | 881 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 375 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 374 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 270 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 52 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 697 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 374 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 5206 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 5205 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 5153 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 829 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 11188 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 5205 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | 11885 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 5579 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Асфальтовое покрытие подъездов, тратуаров** | | | | | | | | | | |
| | | | ТИП 1. ПРОЕЗД | | | | | | | | | | |
| 35 | 5 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 27,574 | 11,27 | 11,27 | 311 | 311 | -- | 57 | 397 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 2,85 | -- | 79 | | 29 | | |
| 36 | 6 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 4,1361 | 1695,89 | 1480,74 | 7014 | 6124 | -- | 2582 | 10364 | |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 215,15 | 362,97 | 890 | 1501 | | 768 | | |
| 37 | 7 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 2,7574 | 2561,27 | 2232,74 | 7062 | 6156 | -- | 2583 | 10417 | |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 328,53 | 538,96 | 906 | 1486 | | 772 | | |
| 38 | 9 | 1127-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (общ. толщ 6 см). Устройство | м2 покрытия | 27,574 | 233,12 | 52,39 | 6428 | 1445 | -- | 5921 | 13337 | |
| | | | НР - 108%, СП - 8% | | | 180,73 | 18,09 | 4984 | 499 | | 988 | | |
| 39 | 10 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0103 | м2 покрытия | 27,574 | 133,59 | -- | 3684 | -- | -- | 3978 | 8275 | |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 133,59 | -- | 3684 | -- | | 613 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11 | 1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (общ. толщ 4 см). Устройство**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 27,574 | 280,67<br>276,44 | 4,23<br>1,58 | 7739<br>7623 | 117<br>44 | -- | 8279<br>1281 | 17300 | |
| 41 | 12 | 1127-0701-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>К=2 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 27,574 | 89,06<br>89,06 | --<br>-- | 2456<br>2456 | --<br>-- | -- | 2652<br>409 | 5517 | |
| 42 | 17 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм (общ. толщ. 40мм). Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 4,281 | 529,20<br>494,34 | 34,86<br>20,29 | 2266<br>2116 | 149<br>87 | -- | 2071<br>347 | 4684 | |
| 43 | 18 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>К=4 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 4,281 | 48,27<br>24,42 | 23,85<br>13,42 | 207<br>105 | 102<br>57 | -- | 152<br>29 | 388 | |
| 44 | 19 | 1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Дорожки и площадки из тратуарных плит. Устройство с подготовкой**<br>*НР - 88%; СП - 8%* | м2 | 4,281 | 2705,17<br>2457,00 | 248,17<br>101,05 | 11581<br>10518 | 1063<br>433 | -- | 9637<br>1697 | 22915 | |
| | | | **ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ** | | | | | | | | | | |
| 45 | 21 | 1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Дорожки и площадки из тактильных плит. Устройство с подготовкой**<br>*НР - 88%; СП - 8%* | м2 | 0,05227 | 2705,17<br>2457,00 | 248,17<br>101,05 | 141<br>128 | 13<br>5 | -- | 118<br>21 | 279 | |
| | | | **БОРДЮРЫ** | | | | | | | | | | |
| 46 | 23 | 1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м бортового камня | 18,43 | 1201,11<br>1157,00 | 44,11<br>18,38 | 22137<br>21324 | 813<br>339 | -- | 23395<br>3643 | 49175 | |
| 47 | 25 | 1107-0108-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>прим. | **Бордюрные пандусы. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 0,03 | 11201,56<br>5314,40 | 5887,16<br>1241,54 | 336<br>159 | 176<br>37 | -- | 232<br>45 | 614 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **тенге** | | | | 71362<br>54893 | 16469<br>4567 | --<br>-- | 61657<br>10642 | 143662 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 71362 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 59460 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 61657 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 10642 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 143661 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 37 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 59460 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 143661 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 37 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 59460 | | | | |

## РАЗДЕЛ 7.МАФы

**Детская площадка**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 41 | 1127-1301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 27,574 | 1026,40<br>991,24 | 35,16<br>12,30 | 28302<br>27333 | 969<br>339 | -- | 29885<br>4655 | 62842 | |
| 49 | | 1127-0602-0303<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 11,5533 | 275,72<br>33,95 | 241,77<br>36,65 | 3185<br>392 | 2793<br>423 | -- | 881<br>325 | 4391 | |
| | | | **МАФы** | | | | | | | | | | |
| 50 | 42 | 8601-0302-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 2914,00<br>2727,00 | 187,00<br>50,00 | 5828<br>5454 | 374<br>100 | -- | --<br>466 | 6294 | |
| 51 | 43 | 8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 171,00<br>138,00 | 33,00<br>9,00 | 342<br>276 | 66<br>18 | -- | --<br>27 | 369 | |
| 52 | 44 | 8601-0109-0301<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная<br>*СП - 8%* | комплект | 1 | 4972,00<br>4752,00 | 220,00<br>58,00 | 4972<br>4752 | 220<br>58 | -- | --<br>398 | 5370 | |
| 53 | 45 | 8601-0104-0407<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой<br>*СП - 8%* | комплект | 1 | 27987,00<br>27460,00 | 527,00<br>135,00 | 27987<br>27460 | 527<br>135 | -- | --<br>2239 | 30226 | |
| 54 | 46 | 8601-0113-0107<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)<br>*СП - 8%* | комплект | 1 | 99048,00<br>96424,00 | 2624,00<br>874,00 | 99048<br>96424 | 2624<br>874 | -- | --<br>7924 | 106972 | |
| 55 | 47 | 8601-0216-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"<br>*СП - 8%* | комплект | 1 | 15108,00<br>12535,00 | 2573,00<br>843,00 | 15108<br>12535 | 2573<br>843 | -- | --<br>1209 | 16317 | |
| 56 | 48 | 8601-0104-0514<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Утка"<br>*СП - 8%* | комплект | 1 | 8139,00<br>7803,00 | 336,00<br>95,00 | 8139<br>7803 | 336<br>95 | -- | --<br>651 | 8790 | |
| 57 | 49 | 8601-0106-0304<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 18738,00<br>14311,00 | 4427,00<br>1493,00 | 18738<br>14311 | 4427<br>1493 | -- | --<br>1499 | 20237 | |
| 58 | 50 | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"<br>*СП - 8%* | комплект | 1 | 10549,00<br>9282,00 | 1267,00<br>398,00 | 10549<br>9282 | 1267<br>398 | -- | --<br>844 | 11393 | |
| 59 | 51 | 8601-0101-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная<br>*СП - 8%* | комплект | 1 | 17500,00<br>13001,00 | 4499,00<br>1516,00 | 17500<br>13001 | 4499<br>1516 | -- | --<br>1400 | 18900 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 52 | 8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом** | **секция** | 7 | 1740,00 | 85,00 | 12180 | 595 | -- | -- | 13154 | |
| | | | *СП - 5%* | | | 1655,00 | 39,00 | 11585 | 273 | | 974 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **тенге** | | | | **251878** | **21270** | -- | **30766** | **305255** | |
| | | | | | | | | **230608** | **6565** | -- | **22611** | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **251878** | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | **237173** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | **30766** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | **22611** | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **305255** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **151** | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **237173** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | тенге | | | | **305255** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **151** | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **237173** | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕНОС КАБЕЛЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10кВ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБЕЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 61 | 5 | 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж существующего кабеля. Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2** | м кабеля | 9,5 | 35,34 | -- | 336 | -- | -- | 242 | 624 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 35,34 | -- | 336 | -- | | 46 | | |
| | | | **ПРОКЛАДКА НОВОГО КАБЕЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 62 | 6 | 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений** | м кабеля | 9,5 | 117,79 | -- | 1119 | -- | -- | 806 | 2079 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 117,79 | -- | 1119 | -- | | 154 | | |
| 63 | 7 | 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Трубопровод полиэтиленовый для каб ельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях** | м | 9,5 | 400,32 | 226,42 | 3803 | 2151 | -- | 1661 | 5901 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 173,90 | 68,97 | 1652 | 655 | | 437 | | |
| | | | **ТРАНШЕЯ** | | | | | | | | | | |
| 64 | 8 | 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Кабель проложенный в тран шее. Покрытие кирпичом. Один кабель** | м кабеля | 9,5 | 314,03 | 196,24 | 2983 | 1864 | -- | 1370 | 4701 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 117,79 | 82,46 | 1119 | 783 | | 348 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **тенге** | | | | **8241** | **4015** | -- | **4079** | **13305** | |
| | | | | | | | | **4226** | **1438** | -- | **985** | | |
| | | | Стоимость монтажных работ | тенге | | | | **8241** | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | **5664** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | **4079** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | **985** | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | тенге | | | | **13305** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3** | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **5664** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | тенге | | | | **13305** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3** | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **5664** | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **1401538** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 668536 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 149981 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 49006 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 479201 | | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 103819 | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | 1 401 538 | |
| | | | Затраты на временные здания и сооружения 1,3% | | | | | | | | | 18 220 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 1 419 758 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 28 395 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 1 448 153 | |
| | | | договорная скидка 4,99999984% | | | | | | | | | 72 407,65 | |
| | | | итого с договорной скидкой | | | | | | | | | 1 375 745,35 | |
| | | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | | | | | | | 165 089,44 | |
| | | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | | | 1 540 834,79 | |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)