Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000025	24.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова			работа	1	5 964 500,88	5 964 500,88
				Итого	1	х	5 964 500,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Пирзезасанов М — должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) директор / [подпись] / Кисметов А. Ж — должность, подпись, расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Ж.Шахшабасова,Н.Есетова. ПГБ-1 (2-1-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за август 2018г. № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	**Пункт газораспределительный блочный, масса 3,8 т. Установка**	**т блока**	**3,800**	**33147,34**	**125960**
			Накладные расходы			*9693,69*	*36836*
			Сметная прибыль			*2455,36*	*9330*
2	2		**Пункт газораспределительный блочный ПГБ-13-2НУ1, регулятор давления РДГ-П-50Н**	**компл**	**1,000**	**4347491,76**	**4347492**
			Накладные расходы			*163736,86*	*163737*
			Сметная прибыль			*322036,43*	*322036*
3	3	13-121101-0112 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**15877,07**	**15877**
			Накладные расходы			*3856,65*	*3857*
			Сметная прибыль			*1176,08*	*1176*
4	4	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**64162,70**	**64163**
			Накладные расходы			*2416,52*	*2417*
			Сметная прибыль			*4752,79*	*4753*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**13-121101-0111 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**15772,26**	**15772**
			Накладные расходы			*3842,28*	*3842*
			Сметная прибыль			*1168,32*	*1168*
6	**6**	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**31309,23**	**31309**
			Накладные расходы			*1179,18*	*1179*
			Сметная прибыль			*2319,20*	*2319*
7	**7**	**13-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**6,000**	**3394,18**	**20365**
			Накладные расходы			*791,55*	*4749*
			Сметная прибыль			*251,42*	*1509*
8	**8**	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,000**	**3382,58**	**20295**
			Накладные расходы			*127,40*	*764*
			Сметная прибыль			*250,56*	*1503*
9	**9**	**23-020101-0234 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**3081,97**	**6164**
			Накладные расходы			*116,07*	*232*
			Сметная прибыль			*228,29*	*457*
10	**10**	**23-020101-1057 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**1580,90**	**1581**
			Накладные расходы			*59,54*	*60*
			Сметная прибыль			*117,10*	*117*
11	**11**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,001**	**272743,69**	**360**
			Накладные расходы			*10272,18*	*14*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*27*
12	**12**	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**3759,67**	**7519**
			Накладные расходы			*141,60*	*283*
			Сметная прибыль			*278,49*	*557*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**13-120101-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**8,000**	**2907,79**	**23262**
			Накладные расходы			*684,34*	*5475*
			Сметная прибыль			*215,39*	*1723*
14	**14**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,000**	**2750,47**	**22004**
			Накладные расходы			*103,59*	*829*
			Сметная прибыль			*203,74*	*1630*
15	**15**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**1386,96**	**2774**
			Накладные расходы			*52,24*	*104*
			Сметная прибыль			*102,74*	*205*
16	**16**	**23-020101-0622 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,000**	**2894,48**	**2894**
			Накладные расходы			*109,01*	*109*
			Сметная прибыль			*214,41*	*214*
17	**17**	**23-020101-1037 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**677,19**	**677**
			Накладные расходы			*25,50*	*26*
			Сметная прибыль			*50,16*	*50*
18	**18**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,001**	**272743,69**	**305**
			Накладные расходы			*10272,18*	*12*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*23*
19	**19**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**2229,19**	**4458**
			Накладные расходы			*83,96*	*168*
			Сметная прибыль			*165,13*	*330*
20	**20**	**13-120101-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**2,000**	**2523,43**	**5047**
			Накладные расходы			*593,28*	*1187*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*186,92*	*374*
21	**21**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,000**	**998,27**	**1997**
			Накладные расходы			*37,60*	*75*
			Сметная прибыль			*73,95*	*148*
22	**22**	**23-020101-0154 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**492,77**	**986**
			Накладные расходы			*18,56*	*37*
			Сметная прибыль			*36,50*	*73*
23	**23**	**13-120101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**2,000**	**2285,20**	**4570**
			Накладные расходы			*534,84*	*1070*
			Сметная прибыль			*169,27*	*339*
24	**24**	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,000**	**434,53**	**869**
			Накладные расходы			*16,37*	*33*
			Сметная прибыль			*32,19*	*64*
25	**25**	**13-120101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**8,000**	**2237,03**	**17896**
			Накладные расходы			*522,13*	*4177*
			Сметная прибыль			*165,71*	*1326*
26	**26**	**23-010201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,000**	**238,38**	**1907**
			Накладные расходы			*8,98*	*72*
			Сметная прибыль			*17,66*	*141*
27	**27**	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1,000**	**21386,14**	**21386**
			Накладные расходы			*3987,68*	*3988*
			Сметная прибыль			*1584,16*	*1584*
28	**28**	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**7,800**	**341,06**	**2660**
			Накладные расходы			*12,85*	*100*
			Сметная прибыль			*25,26*	*197*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**29**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1,000**	**16500,91**	**16501**
			Накладные расходы			*3069,06*	*3069*
			Сметная прибыль			*1222,29*	*1222*
30	**30**	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**5,500**	**341,06**	**1876**
			Накладные расходы			*12,85*	*71*
			Сметная прибыль			*25,26*	*139*
31	**31**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**7,000**	**223,09**	**1562**
			Накладные расходы			*47,41*	*332*
			Сметная прибыль			*16,52*	*116*
32	**32**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,000**	**1241,88**	**8693**
			Накладные расходы			*404,02*	*2828*
			Сметная прибыль			*91,99*	*644*
			ИТОГО:				**4799183**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**241729**
			Сметная прибыль				**355495**
			Итого с временными		**1,3 %**	**5872,00**	**4805055**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**2642,00**	**4807697**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**5143170,392**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**68100,72**	**5211271,112**
			Итого с НДС		**12 %**	**625352,533**	**5836623,645**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.
ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица 4-й квартал (дополнительные работы)(2-3)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за август 2018г. № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #_ВРЕЗКА в существующую сеть				
1	**1**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**4,000**	**2240,66**	**8963**
			Накладные расходы			*679,57*	*2718*
			Сметная прибыль			*104,74*	*419*
2	**2**	**23-020302-5173 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 280x110x280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**23107,82**	**46216**
			Накладные расходы			*895,98*	*1792*
			Сметная прибыль			*1080,19*	*2160*
3	**3**	**23-020302-5179 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x110x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**18634,19**	**37268**
			Накладные расходы			*722,52*	*1445*
			Сметная прибыль			*871,07*	*1742*
4	**5**	**23-020304-2220 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**5462,12**	**10924**
			Накладные расходы			*211,79*	*424*
			Сметная прибыль			*255,33*	*511*
			Раздел: #ТРУБОПРОВОДЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**15**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,0120**	**1206,28**	**14**
			Накладные расходы			***404,02***	***5***
			Сметная прибыль			***56,39***	***1***
			ИТОГО:				**103385**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6384**
			Сметная прибыль				**4833**
			Итого с временными		**1,3 %**	**1344,00**	**104729**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**605,00**	**105334**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**112684,07**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**1492,03**	**114176,10**
			Итого с НДС		**12 %**	**13701,13**	**127877,23**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000016	20.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова			работа	1	42 729 246,17	42 729 246,17
				Итого	1	х	42 729 246,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Мурзегасанов М. — должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) директор / [подпись] / Кисметов А.Ж. — должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Начальник ОКС [подпись] Конакбаев А.Н. Ведущий специалист ОКС [подпись] Малзанов И.Ш.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**
(наименование, адрес)

Объект **Улица Шахшабасова, улица Есетова.(Газопровод низкого давления, вертикальные компенсаторы 2-1-3).**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #2ТРУБОПРОВОДЫ, факт ГП ДУ 150-1528,66м, ДУ100-1683,9м				
1	**7**	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка отпайки**	**м трубопровода**	**110,000**	**1163,63**	**127999**
			Накладные расходы			***421,84***	***46402***
			Сметная прибыль			***86,19***	***9481***
2	**8**	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**110,000**	**434,53**	**47799**
			Накладные расходы			***16,37***	***1800***
			Сметная прибыль			***32,19***	***3541***
3	**20**	**23-021104-1802 РСНБ РК 2015**	**Колпачки-заглушки 1"**	**шт.**	**110,000**	**160,76**	**17684**
			Накладные расходы			***6,05***	***666***
			Сметная прибыль			***11,91***	***1310***
4	**21**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,460**	**147564,91**	**67802**
			Накладные расходы			***52110,67***	***23944***
			Сметная прибыль			***10930,73***	***5022***
5	**22**	**21-060510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0719**	**272743,69**	**19603**
			Накладные расходы			***10272,18***	***738***
			Сметная прибыль			***20203,24***	***1452***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**23**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,3876**	**272743,69**	**105715**
			Накладные расходы			*10272,18*	*3981*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*7831*
7	**32**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**988,846**	**223,09**	**220598**
			Накладные расходы			*47,41*	*46884*
			Сметная прибыль			*16,52*	*16341*
8	**33**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**988,846**	**1241,88**	**1228028**
			Накладные расходы			*404,02*	*399516*
			Сметная прибыль			*91,99*	*90965*
			Раздел: #2Ду 80 /29-3 шт/				
			Раздел: #2Ду 100 /59-15 шт/				
			ИТОГО:				**1835229**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**523932**
			Сметная прибыль				**135943**
			Итого с временными		**1,3 %**	**23858,00**	**1859087**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**10736,00**	**1869823**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**2000296,26**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**26485,92**	**2026782,18**
			Итого с НДС		**12 %**	**243213,86**	**2269996,04**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.Г. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.
ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Шахшабасова, улица Есетова. Переход через автодорогу /15 шт/ (2-1-4).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18-R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**3**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**18,000**	**1903,95**	**34271**
			Накладные расходы			*684,65*	*12324*
			Сметная прибыль			*141,03*	*2539*
2	**4**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**178,200**	**20,25**	**3608**
			Накладные расходы			*4,06*	*724*
			Сметная прибыль			*1,50*	*267*
3	**5**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19,800**	**1510,89**	**29916**
			Накладные расходы			*555,44*	*10998*
			Сметная прибыль			*111,92*	*2216*
4	**6**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы п/эт диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**15,000**	**1867,33**	**28010**
			Накладные расходы			*646,06*	*9691*
			Сметная прибыль			*138,32*	*2075*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**8**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**15,000**	**781,86**	**11728**
			Накладные расходы			*287,48*	*4312*
			Сметная прибыль			*57,92*	*869*
6	**9**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,000**	**1568,26**	**3137**
			Накладные расходы			*461,57*	*923*
			Сметная прибыль			*116,17*	*232*
7	**11**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,006**	**1032487,56**	**6195**
			Накладные расходы			*351004,86*	*2106*
			Сметная прибыль			*76480,56*	*459*
8	**13**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные диаметром 100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,006**	**1178556,58**	**7543**
			Накладные расходы			*363244,19*	*2325*
			Сметная прибыль			*87300,49*	*559*
9	**15**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,001**	**147564,91**	**165**
			Накладные расходы			*52110,67*	*58*
			Сметная прибыль			*10930,73*	*12*
10	**16**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,001**	**272743,69**	**305**
			Накладные расходы			*10272,18*	*12*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*23*
11	**17**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**165,000**	**2033,37**	**335505**
			Накладные расходы			*688,53*	*113608*
			Сметная прибыль			*150,62*	*24852*
12	**19**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**165,000**	**781,86**	**129006**
			Накладные расходы			*287,48*	*47435*
			Сметная прибыль			*57,92*	*9556*
13	**20**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**22,000**	**1568,26**	**34502**
			Накладные расходы			*461,57*	*10155*
			Сметная прибыль			*116,17*	*2556*
14	**22**	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,066**	**1364011,07**	**90025**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*451232,00*	*29781*
			Сметная прибыль			*101037,86*	*6668*
15	**24**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные диаметром 100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,154**	**1178556,58**	**181498**
			Накладные расходы			*363244,19*	*55940*
			Сметная прибыль			*87300,49*	*13444*
16	**26**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,029**	**147564,91**	**4285**
			Накладные расходы			*52110,67*	*1513*
			Сметная прибыль			*10930,73*	*317*
			ИТОГО:				**899699**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**301904**
			Сметная прибыль				**66644**
			Итого с временными		**1,3 %**	**11696,00**	**911395**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**5263,00**	**916658**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**980620,93**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**12984,40**	**993605,33**
			Итого с НДС		**12 %**	**119232,640**	**1112837,97**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Шахшабасова, улица Есетова. Кожух защитный /15 шт/ (2-1-5)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-280 на трубу Ду 100 L 10м /2 шт/ФАКТ 1шт				
1	**1**	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,010**	**754646,26**	**7546**
			Накладные расходы			***255060,91***	***2551***
			Сметная прибыль			***55899,72***	***559***
2	**3**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы п/эт диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**10,000**	**1867,33**	**18673**
			Накладные расходы			***646,06***	***6461***
			Сметная прибыль			***138,32***	***1383***
3	**5**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 280 мм. Заделка уплотнителем и мастикой**	**футляр**	**1,000**	**7522,35**	**7522**
			Накладные расходы			***915,76***	***916***
			Сметная прибыль			***557,21***	***557***
4	**6**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,281**	**1571,19**	**441**
			Накладные расходы			***215,59***	***61***
			Сметная прибыль			***116,38***	***33***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	7949,17	7949
			Накладные расходы			*2506,39*	*2506*
			Сметная прибыль			*588,83*	*589*
6	8	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0,015	19301,77	290
			Накладные расходы			*726,95*	*11*
			Сметная прибыль			*1429,76*	*21*
7	15	11-130301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	0,467	268,60	125
			Накладные расходы			*69,21*	*32*
			Сметная прибыль			*19,90*	*9*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-355 на трубу Ду 160 L 10м /13 шт/Факт 11шт.				
8	16	11-220501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,110	1056578,54	116224
			Накладные расходы			*356719,34*	*39239*
			Сметная прибыль			*78265,08*	*8609*
9	18	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	110,000	2033,37	223670
			Накладные расходы			*688,53*	*75739*
			Сметная прибыль			*150,62*	*16568*
10	20	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 355 мм. Заделка уплотнителем и мастикой	футляр	11,000	10046,16	110508
			Накладные расходы			*1374,05*	*15115*
			Сметная прибыль			*744,16*	*8186*
11	21	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,090	1571,19	4855
			Накладные расходы			*215,59*	*666*
			Сметная прибыль			*116,38*	*360*
12	22	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	11,000	7949,17	87441
			Накладные расходы			*2506,39*	*27570*
			Сметная прибыль			*588,83*	*6477*
13	23	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0,165	19301,77	3185
			Накладные расходы			*726,95*	*120*
			Сметная прибыль			*1429,76*	*236*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**30**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	**м2**	**5,135**	**268,60**	**1379**
			Накладные расходы			***69,21***	***355***
			Сметная прибыль			***19,90***	***102***
			ИТОГО:				**589809**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**171341**
			Сметная прибыль				**43690**
			Итого с временными		**1,3 %**	**7668,00**	**597477**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**3450,00**	**600927**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**642858,72**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**8512,09**	**651370,82**
			Итого с НДС		**12 %**	**78164,50**	**729535,32**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Шахшабасова, улица Есетова.Вход-выход п/эт газопровода из земли /30 шт/ (2-1-6)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г.№ 4

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #2ВХОД-ВЫХОД Д 110 /4 шт/Факт 2 шт.				
1	**1**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,002**	**868101,10**	**1736**
			Накладные расходы			***324470,94***	***649***
			Сметная прибыль			***64303,78***	***129***
2	**2**	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**7629,17**	**15319**
			Накладные расходы			***287,33***	***577***
			Сметная прибыль			***565,12***	***1135***
3	**3**	**21-060405-1403 РСНБ РК 2015**	**Пластина с преобладанием стали с отверстиями**	**т**	**0,017**	**390714,38**	**6697**
			Накладные расходы			***14715,23***	***252***
			Сметная прибыль			***28941,81***	***496***
4	**4**	**11-220601-1006 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,002**	**2828386,67**	**5657**
			Накладные расходы			***196531,07***	***393***
			Сметная прибыль			***209510,12***	***419***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**466855,02**	**1027**
			Накладные расходы			*161542,56*	*355*
			Сметная прибыль			*34581,85*	*76*
6	**6**	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,222**	**2688,30**	**5973**
			Накладные расходы			*101,25*	*225*
			Сметная прибыль			*199,13*	*442*
7	**7**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**2,200**	**781,86**	**1720**
			Накладные расходы			*287,48*	*632*
			Сметная прибыль			*57,92*	*127*
8	**8**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**1032487,56**	**2065**
			Накладные расходы			*351004,86*	*702*
			Сметная прибыль			*76480,56*	*153*
9	**9**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,008**	**2750,47**	**5523**
			Накладные расходы			*103,59*	*208*
			Сметная прибыль			*203,74*	*409*
10	**10**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6,000**	**1568,26**	**9410**
			Накладные расходы			*461,57*	*2769*
			Сметная прибыль			*116,17*	*697*
11	**11**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11 d110/DN108 (патрубок-фитинг)**	**шт**	**2,000**	**50313,66**	**100627**
			Накладные расходы			*1894,93*	*3790*
			Сметная прибыль			*3726,94*	*7454*
12	**12**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Муфта с удаляемым упором с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d110**	**шт**	**2,000**	**2854,51**	**5709**
			Накладные расходы			*107,51*	*215*
			Сметная прибыль			*211,45*	*423*
13	**13**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Отвод 90°с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d110**	**шт**	**2,000**	**10130,68**	**20261**
			Накладные расходы			*381,55*	*763*
			Сметная прибыль			*750,42*	*1501*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**2,000**	**3815,10**	**7630**
			Накладные расходы			*143,69*	*287*
			Сметная прибыль			*282,60*	*565*
15	**15**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1,000**	**16500,91**	**16501**
			Накладные расходы			*3069,06*	*3069*
			Сметная прибыль			*1222,29*	*1222*
16	**16**	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**1,650**	**341,06**	**563**
			Накладные расходы			*12,85*	*21*
			Сметная прибыль			*25,26*	*42*
17	**17**	**13-390201-0508 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**1,000**	**1452,36**	**1452**
			Накладные расходы			*403,95*	*404*
			Сметная прибыль			*107,58*	*108*
			Раздел: #2ВХОД-ВЫХОД Д 160 /26 шт/Факт 22шт.				
18	**18**	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм /футляр/. Укладка**	**км трубопровода**	**0,022**	**1247806,19**	**27452**
			Накладные расходы			*454408,93*	*9997*
			Сметная прибыль			*92430,09*	*2033*
19	**19**	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**22,088**	**14795,45**	**326802**
			Накладные расходы			*557,23*	*12308*
			Сметная прибыль			*1095,96*	*24208*
20	**20**	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,011**	**1372671,18**	**15099**
			Накладные расходы			*452964,37*	*4983*
			Сметная прибыль			*101679,35*	*1118*
21	**21**	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,104**	**3382,58**	**3736**
			Накладные расходы			*127,40*	*141*
			Сметная прибыль			*250,56*	*277*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	21-060405-1403 РСНБ РК 2015	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	т	0,189	390714,38	73665
			Накладные расходы			*14715,23*	*2774*
			Сметная прибыль			*28941,81*	*5457*
23	23	11-220601-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,022	4101821,63	90240
			Накладные расходы			*263508,44*	*5797*
			Сметная прибыль			*303838,64*	*6684*
24	24	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	563177,80	13629
			Накладные расходы			*195439,56*	*4730*
			Сметная прибыль			*41716,87*	*1010*
25	25	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 ГОСТ 18599-2001	м	24,442	5628,58	137574
			Накладные расходы			*211,99*	*5181*
			Сметная прибыль			*416,93*	*10191*
26	26	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	24,200	781,86	18921
			Накладные расходы			*287,48*	*6957*
			Сметная прибыль			*57,92*	*1402*
27	27	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	66,000	1568,26	103505
			Накладные расходы			*461,57*	*30464*
			Сметная прибыль			*116,17*	*7667*
28	28	ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ	Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11 d160/DN159 (патрубок-фитинг)	шт	22,000	104480,59	2298573
			Накладные расходы			*3934,99*	*86570*
			Сметная прибыль			*7739,30*	*170265*
29	29	ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ	Отвод 90°с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d160	шт	22,000	33213,22	730691
			Накладные расходы			*1250,89*	*27520*
			Сметная прибыль			*2460,24*	*54125*
30	30	ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ	Муфта с удаляемым упором с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d160	шт	22,000	6420,99	141262
			Накладные расходы			*241,83*	*5320*
			Сметная прибыль			*475,63*	*10464*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**31**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2**	**шт.**	**22,000**	**3815,10**	**83932**
			Накладные расходы			*143,69*	*3161*
			Сметная прибыль			*282,60*	*6217*
32	**32**	**13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**6,000**	**2075,51**	**12453**
			Накладные расходы			*577,10*	*3463*
			Сметная прибыль			*153,74*	*922*
			ИТОГО:				**4285405**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**224678**
			Сметная прибыль				**317437**
			Итого с временными		**1,3 %**	**55710,00**	**4341115**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**25070,00**	**4366185**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**4670850,40**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**61846,73**	**4732697,13**
			Итого с НДС		**12 %**	**567923,66**	**5300620,79**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкри, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Шахшабасова, улица Есетова.Ограждение крановых узлов разм.3х2м/24шт./. (2-1-7)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 5

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции сетчатых панелей. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**2,546**	**223340,44**	**568647**
			Накладные расходы			*75432,66*	*192059*
			Сметная прибыль			*16543,74*	*42122*
2	2	21-050201-0119 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,987**	**181214,34**	**360019**
			Накладные расходы			*6824,96*	*13559*
			Сметная прибыль			*13423,28*	*26668*
3	3	21-050308-0131 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**353,666**	**766,96**	**271247**
			Накладные расходы			*28,89*	*10216*
			Сметная прибыль			*56,81*	*20092*
4	4	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	**шт.**	**46,000**	**482,28**	**22185**
			Накладные расходы			*18,16*	*836*
			Сметная прибыль			*35,72*	*1643*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,400**	**1571,19**	**28910**
			Накладные расходы			*215,59*	*3967*
			Сметная прибыль			*116,38*	*2141*
6	**6**	**11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**207,000**	**3912,00**	**809784**
			Накладные расходы			*1296,18*	*268308*
			Сметная прибыль			*289,78*	*59984*
7	**7**	**21-020101-2601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,200**	**19818,95**	**182334**
			Накладные расходы			*746,43*	*6867*
			Сметная прибыль			*1468,07*	*13506*
8	**8**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,550**	**436339,00**	**1112548**
			Накладные расходы			*16433,56*	*41901*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*82411*
9	**9**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**138,000**	**1008,06**	**139112**
			Накладные расходы			*155,82*	*21503*
			Сметная прибыль			*74,67*	*10305*
10	**10**	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**23,000**	**1331,64**	**30628**
			Накладные расходы			*480,59*	*11053*
			Сметная прибыль			*98,64*	*2269*
11	**11**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**233,293**	**111,54**	**26022**
			Накладные расходы			*23,71*	*5531*
			Сметная прибыль			*8,26*	*1928*
12	**12**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**233,293**	**192,69**	**44953**
			Накладные расходы			*31,37*	*7318*
			Сметная прибыль			*14,27*	*3330*
13	**13**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фр.20-40 М800. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**29,900**	**2783,75**	**83234**
			Накладные расходы			*215,57*	*6446*
			Сметная прибыль			*206,20*	*6165*
			ИТОГО:				**3679625**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**589565**
			Сметная прибыль				**272565**
			Итого с временными		**1,3 %**	**47835,00**	**3727460**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**21526,00**	**3748986**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**4010584,24**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**53104,15**	**4063688,39**
			Итого с НДС		**12 %**	**487642,61**	**4551331,00**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкри, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**
(наименование, адрес)

Объект **Улица Шахшабасова, улица Есетова.Узлы фланцевые, крановые КУ-100,150, ТКУ-1(2-1-2)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-220301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,018**	**976076,69**	**17569**
			Накладные расходы			*333572,95*	*6004*
			Сметная прибыль			*72301,98*	*1301*
2	**2**	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18,072**	**1810,70**	**32723**
			Накладные расходы			*68,20*	*1232*
			Сметная прибыль			*134,13*	*2424*
3	**3**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные. Установка**	**т фасонных частей**	**0,024**	**1178556,58**	**28285**
			Накладные расходы			*363244,19*	*8718*
			Сметная прибыль			*87300,49*	*2095*
4	**4**	**23-020101-0175 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**24,000**	**872,87**	**20949**
			Накладные расходы			*32,87*	*789*
			Сметная прибыль			*64,66*	*1552*
5	**5**	**11-160401-0403 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**6,000**	**3392,91**	**20357**
			Накладные расходы			*1130,73*	*6784*
			Сметная прибыль			*251,33*	*1508*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**23-020103-0309 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,000**	**1772,01**	**21264**
			Накладные расходы			*66,74*	*801*
			Сметная прибыль			*131,26*	*1575*
7	**7**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,006**	**146950,09**	**917**
			Накладные расходы			*52087,52*	*325*
			Сметная прибыль			*10885,19*	*68*
8	**8**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,006**	**272743,69**	**1702**
			Накладные расходы			*10272,18*	*64*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*126*
9	**9**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,024**	**1032487,56**	**24780**
			Накладные расходы			*351004,86*	*8424*
			Сметная прибыль			*76480,56*	*1836*
10	**10**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,096**	**2750,47**	**66275**
			Накладные расходы			*103,59*	*2496*
			Сметная прибыль			*203,74*	*4909*
11	**11**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные. Установка**	**т фасонных частей**	**0,102**	**1178556,58**	**120684**
			Накладные расходы			*363244,19*	*37196*
			Сметная прибыль			*87300,49*	*8940*
12	**12**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**32,000**	**1386,96**	**44383**
			Накладные расходы			*52,24*	*1672*
			Сметная прибыль			*102,74*	*3288*
13	**13**	**11-160401-0404 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100х16 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**8,000**	**8002,91**	**64023**
			Накладные расходы			*1304,35*	*10435*
			Сметная прибыль			*592,81*	*4742*
14	**14**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,009**	**146950,09**	**1317**
			Накладные расходы			*52087,52*	*467*
			Сметная прибыль			*10885,19*	*98*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,009**	**272743,69**	**2444**
			Накладные расходы			*10272,18*	*92*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*181*
16	**16**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**1032487,56**	**3097**
			Накладные расходы			*351004,86*	*1053*
			Сметная прибыль			*76480,56*	*229*
17	**17**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,012**	**2750,47**	**8284**
			Накладные расходы			*103,59*	*312*
			Сметная прибыль			*203,74*	*614*
18	**18**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные. Установка**	**т фасонных частей**	**0,013**	**1178556,58**	**15086**
			Накладные расходы			*363244,19*	*4650*
			Сметная прибыль			*87300,49*	*1117*
19	**19**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**1386,96**	**5548**
			Накладные расходы			*52,24*	*209*
			Сметная прибыль			*102,74*	*411*
20	**20**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**1505,53**	**3011**
			Накладные расходы			*527,09*	*1054*
			Сметная прибыль			*111,52*	*223*
21	**21**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**2229,19**	**4458**
			Накладные расходы			*83,96*	*168*
			Сметная прибыль			*165,13*	*330*
22	**22**	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,000**	**4372,17**	**4372**
			Накладные расходы			*1517,73*	*1518*
			Сметная прибыль			*323,86*	*324*
23	**23**	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**31309,23**	**31309**
			Накладные расходы			*1179,18*	*1179*
			Сметная прибыль			*2319,20*	*2319*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,001**	**146950,09**	**165**
			Накладные расходы			*52087,52*	*58*
			Сметная прибыль			*10885,19*	*12*
25	**25**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,001**	**272743,69**	**305**
			Накладные расходы			*10272,18*	*12*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*23*
26	**26**	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,024**	**1364011,07**	**32463**
			Накладные расходы			*451232,00*	*10739*
			Сметная прибыль			*101037,86*	*2405*
27	**27**	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**23,895**	**3382,58**	**80827**
			Накладные расходы			*127,40*	*3044*
			Сметная прибыль			*250,56*	*5987*
28	**28**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные. Установка**	**т фасонных частей**	**0,196**	**1178556,58**	**230997**
			Накладные расходы			*363244,19*	*71196*
			Сметная прибыль			*87300,49*	*17111*
29	**29**	**23-020101-0234 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**28,000**	**3081,97**	**86295**
			Накладные расходы			*116,07*	*3250*
			Сметная прибыль			*228,29*	*6392*
30	**30**	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**14,000**	**2285,52**	**31997**
			Накладные расходы			*798,47*	*11179*
			Сметная прибыль			*169,30*	*2370*
31	**31**	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**14,000**	**3759,67**	**52635**
			Накладные расходы			*141,60*	*1982*
			Сметная прибыль			*278,49*	*3899*
32	**32**	**11-220901-0203 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**7,000**	**6630,00**	**46410**
			Накладные расходы			*2110,28*	*14772*
			Сметная прибыль			*491,11*	*3438*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	7,000	64162,70	449139
			Накладные расходы			*2416,52*	*16916*
			Сметная прибыль			*4752,79*	*33270*
34	34	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,019	146950,09	2716
			Накладные расходы			*52087,52*	*963*
			Сметная прибыль			*10885,19*	*201*
35	35	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,019	272743,69	5040
			Накладные расходы			*10272,18*	*190*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*373*
36	36	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1364011,07	5456
			Накладные расходы			*451232,00*	*1805*
			Сметная прибыль			*101037,86*	*404*
37	37	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	3382,58	13584
			Накладные расходы			*127,40*	*512*
			Сметная прибыль			*250,56*	*1006*
38	38	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1032487,56	2065
			Накладные расходы			*351004,86*	*702*
			Сметная прибыль			*76480,56*	*153*
39	39	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	2750,47	5523
			Накладные расходы			*103,59*	*208*
			Сметная прибыль			*203,74*	*409*
40	40	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные. Установка	т фасонныхчастей	0,035	1178556,58	41014
			Накладные расходы			*363244,19*	*12641*
			Сметная прибыль			*87300,49*	*3038*
41	41	23-020101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	3081,97	12328
			Накладные расходы			*116,07*	*464*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*228,29*	*913*
42	**42**	**23-020101-0747 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,000**	**3941,96**	**3942**
			Накладные расходы			*148,46*	*148*
			Сметная прибыль			*292,00*	*292*
43	**43**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**1386,96**	**2774**
			Накладные расходы			*52,24*	*104*
			Сметная прибыль			*102,74*	*205*
44	**44**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,003**	**146950,09**	**470**
			Накладные расходы			*52087,52*	*167*
			Сметная прибыль			*10885,19*	*35*
45	**45**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,003**	**272743,69**	**873**
			Накладные расходы			*10272,18*	*33*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*65*
46	**46**	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**4,000**	**2285,52**	**9142**
			Накладные расходы			*798,47*	*3194*
			Сметная прибыль			*169,30*	*677*
47	**47**	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**3759,67**	**15039**
			Накладные расходы			*141,60*	*566*
			Сметная прибыль			*278,49*	*1114*
48	**48**	**11-220901-0203 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,000**	**6630,00**	**13260**
			Накладные расходы			*2110,28*	*4221*
			Сметная прибыль			*491,11*	*982*
49	**49**	**23-040201-1504 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,000**	**64162,70**	**128325**
			Накладные расходы			*2416,52*	*4833*
			Сметная прибыль			*4752,79*	*9506*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	**50**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**1505,53**	**3011**
			Накладные расходы			*527,09*	*1054*
			Сметная прибыль			*111,52*	*223*
51	**51**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**2229,19**	**4458**
			Накладные расходы			*83,96*	*168*
			Сметная прибыль			*165,13*	*330*
52	**52**	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,000**	**4372,17**	**4372**
			Накладные расходы			*1517,73*	*1518*
			Сметная прибыль			*323,86*	*324*
53	**53**	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**31309,23**	**31309**
			Накладные расходы			*1179,18*	*1179*
			Сметная прибыль			*2319,20*	*2319*
			ИТОГО:				**1858776**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**263459**
			Сметная прибыль				**137687**
			Итого с временными		**1,3 %**	**24164,00**	**1882940**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**10874,00**	**1893814**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**2025961,311**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**26825,75**	**2052787,06**
			Итого с НДС		**12 %**	**246334,45**	**2299121,51**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Тумышева (крановые узлы Л.см. 2-2-2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 7

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**24,000**	**2885,15**	**69244**
			Накладные расходы			*683,49*	*16404*
			Сметная прибыль			*213,72*	*5129*
2	2	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,000**	**2750,47**	**66011**
			Накладные расходы			*103,59*	*2486*
			Сметная прибыль			*203,74*	*4890*
3	3	23-020101-0204 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**32,000**	**1386,96**	**44383**
			Накладные расходы			*52,24*	*1672*
			Сметная прибыль			*102,74*	*3288*
4	4	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,000**	**2229,19**	**35667**
			Накладные расходы			*83,96*	*1343*
			Сметная прибыль			*165,13*	*2642*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,009**	**272743,69**	**2444**
			Накладные расходы			*10272,18*	*92*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*181*
6	**6**	**13-121101-0110 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**11159,67**	**89277**
			Накладные расходы			*2805,24*	*22442*
			Сметная прибыль			*826,64*	*6613*
7	**7**	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**8,000**	**31309,23**	**250474**
			Накладные расходы			*1179,18*	*9433*
			Сметная прибыль			*2319,20*	*18554*
8	**8**	**13-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**27,000**	**3369,28**	**90971**
			Накладные расходы			*790,61*	*21347*
			Сметная прибыль			*249,58*	*6739*
9	**9**	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**27,000**	**3382,58**	**91330**
			Накладные расходы			*127,40*	*3440*
			Сметная прибыль			*250,56*	*6765*
10	**10**	**23-020101-0234 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**36,000**	**3081,97**	**110951**
			Накладные расходы			*116,07*	*4179*
			Сметная прибыль			*228,29*	*8219*
11	**11**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,024**	**272743,69**	**6480**
			Накладные расходы			*10272,18*	*244*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*480*
12	**12**	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**18,000**	**3759,67**	**67674**
			Накладные расходы			*141,60*	*2549*
			Сметная прибыль			*278,49*	*5013*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**13-121101-0112 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,000**	**15663,21**	**140969**
			Накладные расходы			*3848,59*	*34637*
			Сметная прибыль			*1160,24*	*10442*
14	**14**	**23-040201-1504 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**9,000**	**64162,70**	**577464**
			Накладные расходы			*2416,52*	*21749*
			Сметная прибыль			*4752,79*	*42775*
15	**15**	**13-120101-0213 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**6,000**	**4094,96**	**24570**
			Накладные расходы			*985,91*	*5915*
			Сметная прибыль			*303,33*	*1820*
16	**16**	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,000**	**5485,65**	**32914**
			Накладные расходы			*206,60*	*1240*
			Сметная прибыль			*406,34*	*2438*
17	**17**	**23-020101-0259 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,000**	**6581,44**	**52651**
			Накладные расходы			*247,87*	*1983*
			Сметная прибыль			*487,51*	*3900*
18	**18**	**23-020103-0313 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**5663,67**	**22655**
			Накладные расходы			*213,31*	*853*
			Сметная прибыль			*419,53*	*1678*
19	**19**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,009**	**272743,69**	**2498**
			Накладные расходы			*10272,18*	*94*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*185*
20	**20**	**13-121101-0113 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**21446,95**	**42894**
			Накладные расходы			*5136,00*	*10272*
			Сметная прибыль			*1588,66*	*3177*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**23-040201-1505 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С,PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,000**	**112908,29**	**225817**
			Накладные расходы			***4252,39***	***8505***
			Сметная прибыль			***8363,58***	***16727***
			ИТОГО:				**2047337**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**170878**
			Сметная прибыль				**151655**
			Итого с временными		**1,3 %**	**26615,00**	**2073952**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**11977,00**	**2085929**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**2231481,79**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**29547,05**	**2261028,84**
			Итого с НДС		**12 %**	**271323,46**	**2532352,30**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Тумышева (ограждение крановых узлов рам. 3х2м/ 21шт./ Л.см. 2-2-3)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции сетчатых панелей. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**2,103**	**223340,44**	**469752**
			Накладные расходы			*75432,66*	*158658*
			Сметная прибыль			*16543,74*	*34796*
2	2	21-050201-0119 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,641**	**181214,34**	**297407**
			Накладные расходы			*6824,96*	*11201*
			Сметная прибыль			*13423,28*	*22030*
3	3	21-050308-0131 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**292,159**	**766,96**	**224074**
			Накладные расходы			*28,89*	*8439*
			Сметная прибыль			*56,81*	*16598*
4	4	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	**шт.**	**38,000**	**482,28**	**18327**
			Накладные расходы			*18,16*	*690*
			Сметная прибыль			*35,72*	*1358*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,200**	**1571,19**	**23882**
			Накладные расходы			*215,59*	*3277*
			Сметная прибыль			*116,38*	*1769*
6	**6**	**11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**171,000**	**3912,00**	**668952**
			Накладные расходы			*1296,18*	*221646*
			Сметная прибыль			*289,78*	*49552*
7	**7**	**21-020101-2601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,600**	**19818,95**	**150624**
			Накладные расходы			*746,43*	*5673*
			Сметная прибыль			*1468,07*	*11157*
8	**8**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,106**	**436339,00**	**919062**
			Накладные расходы			*16433,56*	*34614*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*68079*
9	**9**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**114,000**	**999,23**	**113913**
			Накладные расходы			*155,49*	*17726*
			Сметная прибыль			*74,02*	*8438*
10	**10**	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**19,000**	**1331,64**	**25301**
			Накладные расходы			*480,59*	*9131*
			Сметная прибыль			*98,64*	*1874*
11	**11**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**192,720**	**111,54**	**21497**
			Накладные расходы			*23,71*	*4569*
			Сметная прибыль			*8,26*	*1592*
12	**12**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**192,720**	**192,69**	**37135**
			Накладные расходы			*31,37*	*6046*
			Сметная прибыль			*14,27*	*2751*
13	**13**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фр.20-40 М800. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**24,700**	**2783,75**	**68759**
			Накладные расходы			*215,57*	*5325*
			Сметная прибыль			*206,20*	*5093*
			ИТОГО:				**3038684**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**486994**
			Сметная прибыль				**225088**
			Итого с временными		**1,3 %**	**39503,00**	**3078187**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**17777,00**	**3095964**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**3311995,41**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**43854,13**	**3355849,55**
			Итого с НДС		**12 %**	**402701,94**	**3758551,49**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзаханов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology "

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Тумышева. Переход через автодорогу (2-2-5)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,040**	**563284,41**	**22531**
			Накладные расходы			*195443,58*	*7818*
			Сметная прибыль			*41724,77*	*1669*
2	**2**	**23-010502-0815 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40,400**	**3494,69**	**141186**
			Накладные расходы			*131,62*	*5317*
			Сметная прибыль			*258,87*	*10458*
3	**3**	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,040**	**432888,14**	**17316**
			Накладные расходы			*118658,65*	*4746*
			Сметная прибыль			*32065,79*	*1283*
4	**4**	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,104**	**563284,41**	**58582**
			Накладные расходы			*195443,58*	*20326*
			Сметная прибыль			*41724,77*	*4339*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**105,040**	**5628,58**	**591226**
			Накладные расходы			*211,99*	*22267*
			Сметная прибыль			*416,93*	*43795*
6	**6**	**11-250210-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,104**	**584689,73**	**60808**
			Накладные расходы			*159541,73*	*16592*
			Сметная прибыль			*43310,35*	*4504*
7	**7**	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,048**	**1364011,07**	**65473**
			Накладные расходы			*451232,00*	*21659*
			Сметная прибыль			*101037,86*	*4850*
8	**8**	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**48,192**	**3382,58**	**163013**
			Накладные расходы			*127,40*	*6139*
			Сметная прибыль			*250,56*	*12075*
9	**9**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные диаметром 150 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,112**	**1178556,58**	**131998**
			Накладные расходы			*363244,19*	*40683*
			Сметная прибыль			*87300,49*	*9778*
10	**10**	**23-020101-0234 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**16,000**	**3081,97**	**49311**
			Накладные расходы			*116,07*	*1857*
			Сметная прибыль			*228,29*	*3653*
11	**11**	**11-220601-1005 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,048**	**2002841,59**	**96136**
			Накладные расходы			*139654,31*	*6703*
			Сметная прибыль			*148358,64*	*7121*
12	**12**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,065**	**716481,72**	**46571**
			Накладные расходы			*243399,13*	*15821*
			Сметная прибыль			*53072,72*	*3450*
13	**13**	**23-010502-0820 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**65,650**	**11111,25**	**729454**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*418,48*	*27473*
			Сметная прибыль			*823,06*	*54034*
14	**14**	**11-250210-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 200мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,065**	**661098,00**	**42971**
			Накладные расходы			*180082,60*	*11705*
			Сметная прибыль			*48970,22*	*3183*
15	**15**	**11-220301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,030**	**1698305,42**	**50949**
			Накладные расходы			*526473,37*	*15794*
			Сметная прибыль			*125800,40*	*3774*
16	**16**	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,120**	**5485,65**	**165228**
			Накладные расходы			*206,60*	*6223*
			Сметная прибыль			*406,34*	*12239*
17	**17**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,150**	**1178556,58**	**176783**
			Накладные расходы			*363244,19*	*54487*
			Сметная прибыль			*87300,49*	*13095*
18	**18**	**23-020101-0259 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**10,000**	**6581,44**	**65814**
			Накладные расходы			*247,87*	*2479*
			Сметная прибыль			*487,51*	*4875*
19	**19**	**11-220601-1006 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,030**	**3063601,05**	**91908**
			Накладные расходы			*256411,72*	*7692*
			Сметная прибыль			*226933,41*	*6808*
			ИТОГО:				**2767259**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**295783**
			Сметная прибыль				**204982**
			Итого с временными		**1,3 %**	**35974,00**	**2803233**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**16189,00**	**2819422**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**3016156,76**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**39936,93**	**3056093,69**
			Итого с НДС		**12 %**	**366731,24**	**3422824,93**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Тумышева (кожух защитный Л.см. 2-2-6)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-280 L-10м на трубу Ду 110 /10 шт/ФАКТ 4шт.				
1	**5**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 280 мм. Заделка уплотнителем и мастикой**	**футляр**	**4,000**	**11698,56**	**46794**
			Накладные расходы			***2225,48***	***8902***
			Сметная прибыль			***866,56***	***3466***
2	**6**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,124**	**1571,19**	**1765**
			Накладные расходы			***215,59***	***242***
			Сметная прибыль			***116,38***	***131***
3	**7**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**4,000**	**7949,17**	**31797**
			Накладные расходы			***2506,39***	***10026***
			Сметная прибыль			***588,83***	***2355***
4	**8**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/**	**м3**	**0,060**	**19301,77**	**1158**
			Накладные расходы			***726,95***	***44***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1429,76*	*86*
5	**15**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	**м2**	**1,867**	**174,72**	**326**
			Накладные расходы			*36,37*	*68*
			Сметная прибыль			*12,94*	*24*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-355 L-10м на трубу Ду 160 /8 шт/				
6	**16**	**11-220501-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,080**	**1056921,42**	**84554**
			Накладные расходы			*356817,48*	*28545*
			Сметная прибыль			*78290,48*	*6263*
7	**18**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы п/эт диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**80,000**	**1811,78**	**144943**
			Накладные расходы			*680,19*	*54415*
			Сметная прибыль			*134,21*	*10736*
8	**20**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 355 мм. Заделка уплотнителем и мастикой**	**футляр**	**8,000**	**14706,76**	**117654**
			Накладные расходы			*2797,75*	*22382*
			Сметная прибыль			*1089,39*	*8715*
9	**21**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,247**	**1571,19**	**3531**
			Накладные расходы			*215,59*	*484*
			Сметная прибыль			*116,38*	*262*
10	**22**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**8,000**	**7949,17**	**63593**
			Накладные расходы			*2506,39*	*20051*
			Сметная прибыль			*588,83*	*4711*
11	**23**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/**	**м3**	**0,120**	**19301,77**	**2316**
			Накладные расходы			*726,95*	*87*
			Сметная прибыль			*1429,76*	*172*
12	**30**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	**м2**	**3,734**	**174,72**	**652**
			Накладные расходы			*36,37*	*136*
			Сметная прибыль			*12,94*	*48*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-450 L-10м на трубу Ду 225 /8 шт/ФАКТ 5				
13	**31**	**11-220501-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,050**	**1056921,42**	**52846**
			Накладные расходы			*356817,48*	*17841*
			Сметная прибыль			*78290,48*	*3915*
14	**33**	**11-221401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы п/эт диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	**мтрубы, уложенной в футляре**	**50,000**	**1814,40**	**90720**
			Накладные расходы			*681,10*	*34055*
			Сметная прибыль			*134,40*	*6720*
15	**35**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 450 мм. Заделка уплотнителем и мастикой**	**футляр**	**5,000**	**18717,70**	**93588**
			Накладные расходы			*3560,77*	*17804*
			Сметная прибыль			*1386,50*	*6932*
16	**36**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытиящебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,405**	**1571,19**	**2207**
			Накладные расходы			*215,59*	*303*
			Сметная прибыль			*116,38*	*163*
17	**37**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**5,000**	**7949,17**	**39746**
			Накладные расходы			*2506,39*	*12532*
			Сметная прибыль			*588,83*	*2944*
18	**38**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/**	**м3**	**0,075**	**19301,77**	**1448**
			Накладные расходы			*726,95*	*55*
			Сметная прибыль			*1429,76*	*107*
19	**45**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577за два раза**	**м2**	**2,334**	**174,72**	**408**
			Накладные расходы			*36,37*	*85*
			Сметная прибыль			*12,94*	*30*
			ИТОГО:				**780046**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**228056**
			Сметная прибыль				**57781**
			Итого с временными		**1,3 %**	**10141,00**	**790188**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**4563,00**	**794751**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**850207,45**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**11257,60**	**861465,05**
			Итого с НДС		**12 %**	**103375,81**	**964840,86**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.
ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица С.Тумышева.Вход-выход п/эт газопровода из земли. (2-2-7)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 11

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ФундаментыВХОД-ВЫХОД Ду-125 /20 шт/ ФАКТ 8				
1	**1**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,008**	**927840,94**	**7423**
			Накладные расходы			***337769,70***	***2702***
			Сметная прибыль			***68728,96***	***550***
2	**2**	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,032**	**7629,17**	**61277**
			Накладные расходы			***287,33***	***2308***
			Сметная прибыль			***565,12***	***4539***
3	**3**	**21-060405-1403 РСНБ РК 2015**	**Пластина с преобладанием стали с отверстиями**	**т**	**0,069**	**390714,38**	**26787**
			Накладные расходы			***14715,23***	***1009***
			Сметная прибыль			***28941,81***	***1984***
4	**4**	**11-220601-1006 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,008**	**2828386,67**	**22627**
			Накладные расходы			***196531,07***	***1572***
			Сметная прибыль			***209510,12***	***1676***
5	**5**	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,009**	**563284,41**	**4957**
			Накладные расходы			***195443,58***	***1720***
			Сметная прибыль			***41724,77***	***367***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**23-010502-0815 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,888**	**3494,69**	**31061**
			Накладные расходы			*131,62*	*1170*
			Сметная прибыль			*258,87*	*2301*
7	**7**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**8,800**	**781,86**	**6880**
			Накладные расходы			*287,48*	*2530*
			Сметная прибыль			*57,92*	*510*
8	**8**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,004**	**1032487,56**	**4130**
			Накладные расходы			*351004,86*	*1404*
			Сметная прибыль			*76480,56*	*306*
9	**9**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,016**	**2750,47**	**11046**
			Накладные расходы			*103,59*	*416*
			Сметная прибыль			*203,74*	*818*
10	**10**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**24,000**	**1568,26**	**37638**
			Накладные расходы			*461,57*	*11078*
			Сметная прибыль			*116,17*	*2788*
11	**11**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11 d125/DN108**	**шт**	**8,000**	**51623,15**	**412985**
			Накладные расходы			*1944,25*	*15554*
			Сметная прибыль			*3823,94*	*30591*
12	**12**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Муфта с удаляемым упором с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d125**	**шт**	**8,000**	**5073,35**	**40587**
			Накладные расходы			*191,07*	*1529*
			Сметная прибыль			*375,80*	*3006*
13	**13**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Отвод 90°с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d125**	**шт**	**8,000**	**7749,80**	**61998**
			Накладные расходы			*291,88*	*2335*
			Сметная прибыль			*574,06*	*4592*
14	**14**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**8,000**	**3815,10**	**30521**
			Накладные расходы			*143,69*	*1149*
			Сметная прибыль			*282,60*	*2261*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**11-250211-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**4,000**	**20477,62**	**81910**
			Накладные расходы			*3824,15*	*15297*
			Сметная прибыль			*1516,86*	*6067*
16	**16**	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**7,800**	**341,06**	**2660**
			Накладные расходы			*12,85*	*100*
			Сметная прибыль			*25,26*	*197*
17	**17**	**13-390201-0508 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**5,000**	**1452,36**	**7262**
			Накладные расходы			*403,95*	*2020*
			Сметная прибыль			*107,58*	*538*
			Раздел: ФундаментыВХОД-ВЫХОД Д 150 /16 шт/				
18	**18**	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм /футляр/. Укладка**	**км трубопровода**	**0,016**	**1247806,19**	**19965**
			Накладные расходы			*454408,93*	*7271*
			Сметная прибыль			*92430,09*	*1479*
19	**19**	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,064**	**14795,45**	**237674**
			Накладные расходы			*557,23*	*8951*
			Сметная прибыль			*1095,96*	*17605*
20	**20**	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,008**	**1364011,07**	**10912**
			Накладные расходы			*451232,00*	*3610*
			Сметная прибыль			*101037,86*	*808*
21	**21**	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,803**	**3382,58**	**2717**
			Накладные расходы			*127,40*	*102*
			Сметная прибыль			*250,56*	*201*
22	**22**	**21-060405-1403 РСНБ РК 2015**	**Пластина с преобладанием стали с отверстиями**	**т**	**0,137**	**390714,38**	**53575**
			Накладные расходы			*14715,23*	*2018*
			Сметная прибыль			*28941,81*	*3969*
23	**23**	**11-220601-1008 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,016**	**4101821,63**	**65629**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*263508,44*	*4216*
			Сметная прибыль			*303838,64*	*4861*
24	**24**	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,018**	**563284,41**	**9914**
			Накладные расходы			*195443,58*	*3440*
			Сметная прибыль			*41724,77*	*734*
25	**25**	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**17,776**	**5628,58**	**100054**
			Накладные расходы			*211,99*	*3768*
			Сметная прибыль			*416,93*	*7411*
26	**26**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**17,600**	**781,86**	**13761**
			Накладные расходы			*287,48*	*5060*
			Сметная прибыль			*57,92*	*1019*
27	**27**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**48,000**	**1568,26**	**75277**
			Накладные расходы			*461,57*	*22155*
			Сметная прибыль			*116,17*	*5576*
28	**28**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11 d160/DN159 (патрубок-фитинг)**	**шт**	**16,000**	**104480,59**	**1671689**
			Накладные расходы			*3934,99*	*62960*
			Сметная прибыль			*7739,30*	*123829*
29	**29**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Муфта с удаляемым упором с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d160**	**шт**	**16,000**	**6420,99**	**102736**
			Накладные расходы			*241,83*	*3869*
			Сметная прибыль			*475,63*	*7610*
30	**30**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Отвод 90°с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d160**	**шт**	**16,000**	**33213,22**	**531412**
			Накладные расходы			*1250,89*	*20014*
			Сметная прибыль			*2460,24*	*39364*
31	**31**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2**	**шт.**	**16,000**	**3815,10**	**61042**
			Накладные расходы			*143,69*	*2299*
			Сметная прибыль			*282,60*	*4522*
32	**32**	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**3,000**	**21386,14**	**64158**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3987,68*	*11963*
			Сметная прибыль			*1584,16*	*4752*
33	**33**	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**23,400**	**341,06**	**7981**
			Накладные расходы			*12,85*	*301*
			Сметная прибыль			*25,26*	*591*
34	**34**	**13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**4,000**	**2075,51**	**8302**
			Накладные расходы			*577,10*	*2308*
			Сметная прибыль			*153,74*	*615*
			Раздел: ФундаментыВХОД-ВЫХОД Д 200 /16 шт/факт 10				
35	**35**	**11-220301-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /футляр/. Укладка**	**км трубопровода**	**0,010**	**1693533,60**	**16935**
			Накладные расходы			*609072,91*	*6091*
			Сметная прибыль			*125446,93*	*1254*
36	**36**	**23-010201-0260 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,040**	**24270,95**	**243680**
			Накладные расходы			*914,10*	*9178*
			Сметная прибыль			*1797,85*	*18050*
37	**37**	**11-220601-1010 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,010**	**5901804,45**	**59018**
			Накладные расходы			*446862,85*	*4469*
			Сметная прибыль			*437170,70*	*4372*
38	**38**	**11-220301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводныестальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,010**	**1698305,42**	**16983**
			Накладные расходы			*526473,37*	*5265*
			Сметная прибыль			*125800,40*	*1258*
39	**39**	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,040**	**5485,65**	**55076**
			Накладные расходы			*206,60*	*2074*
			Сметная прибыль			*406,34*	*4080*
40	**40**	**21-060405-1403 РСНБ РК 2015**	**Пластина с преобладанием стали с отверстиями**	**т**	**0,086**	**390714,38**	**33484**
			Накладные расходы			*14715,23*	*1261*
			Сметная прибыль			*28941,81*	*2480*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	716481,72	7881
			Накладные расходы			*243399,13*	*2677*
			Сметная прибыль			*53072,72*	*584*
42	42	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 ГОСТ 18599-2001	м	11,110	11111,25	123446
			Накладные расходы			*418,48*	*4649*
			Сметная прибыль			*823,06*	*9144*
43	43	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	11,000	781,86	8600
			Накладные расходы			*287,48*	*3162*
			Сметная прибыль			*57,92*	*637*
44	44	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30,000	1568,26	47048
			Накладные расходы			*461,57*	*13847*
			Сметная прибыль			*116,17*	*3485*
45	45	ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ	Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11 d225/DN219	шт	10,000	212271,28	2122713
			Накладные расходы			*7994,64*	*79946*
			Сметная прибыль			*15723,80*	*157238*
46	46	ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ	Муфтас удаляемым упором с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d225	шт	10,000	13656,21	136562
			Накладные расходы			*514,33*	*5143*
			Сметная прибыль			*1011,57*	*10116*
47	47	23-020302-2616 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	12078,25	120783
			Накладные расходы			*454,90*	*4549*
			Сметная прибыль			*894,69*	*8947*
48	48	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения ираэветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	10,000	3815,10	38151
			Накладные расходы			*143,69*	*1437*
			Сметная прибыль			*282,60*	*2826*
49	49	11-250211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3,000	22083,99	66252
			Накладные расходы			*4145,17*	*12436*
			Сметная прибыль			*1635,85*	*4908*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	**50**	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**25,500**	**341,06**	**8697**
			Накладные расходы			*12,85*	*328*
			Сметная прибыль			*25,26*	*644*
51	**51**	**13-390201-0516 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**4,000**	**4095,79**	**16383**
			Накладные расходы			*1152,12*	*4608*
			Сметная прибыль			*303,39*	*1214*
			ИТОГО:				**7010240**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**389318**
			Сметная прибыль				**519277**
			Итого с временными		**1,3 %**	**91133,00**	**7101373**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**41010,00**	**7142383**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**7640767,06**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**101171,40**	**7741938,46**
			Итого с НДС		**12 %**	**929032,61**	**8670971,07**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

подряд

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица 4-й квартал (дополнительные работы)(2-3)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 12

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #_ВРЕЗКА в существующую сеть				
1	**6**	**23-020304-2619 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,000**	**23751,45**	**95006**
			Накладные расходы			*920,94*	*3684*
			Сметная прибыль			*1110,28*	*4441*
2	**7**	**23-020304-2618 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**22304,65**	**22305**
			Накладные расходы			*864,84*	*865*
			Сметная прибыль			*1042,65*	*1043*
			Раздел: #ТРУБОПРОВОДЫ				
3	**8**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,570**	**997394,79**	**568296**
			Накладные расходы			*350791,88*	*199874*
			Сметная прибыль			*46623,90*	*26565*
4	**10**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,210**	**143334,44**	**30052**
			Накладные расходы			*52110,67*	*10926*
			Сметная прибыль			*6700,27*	*1405*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,210**	**264924,53**	**55545**
			Накладные расходы			*10272,18*	*2154*
			Сметная прибыль			*12384,08*	*2596*
6	**12**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**4,000**	**16027,85**	**64111**
			Накладные расходы			*3069,06*	*12276*
			Сметная прибыль			*749,23*	*2997*
7	**13**	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**22,000**	**331,28**	**7288**
			Накладные расходы			*12,85*	*283*
			Сметная прибыль			*15,49*	*341*
8	**14**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**113,975**	**216,69**	**24697**
			Накладные расходы			*47,41*	*5404*
			Сметная прибыль			*10,13*	*1154*
9	**15**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**295,205**	**1206,28**	**356099**
			Накладные расходы			*404,02*	*119269*
			Сметная прибыль			*56,39*	*16646*
			Раздел: #ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ				
10	**16**	**11-240105-0104 РСНБ РК 2015**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	**компенсатор**	**32,000**	**11469,14**	**367013**
			Накладные расходы			*3648,49*	*116752*
			Сметная прибыль			*536,13*	*17156*
11	**17**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**96,384**	**2671,62**	**257501**
			Накладные расходы			*103,59*	*9984*
			Сметная прибыль			*124,89*	*12037*
12	**18**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**48,000**	**1347,20**	**64666**
			Накладные расходы			*52,24*	*2507*
			Сметная прибыль			*62,98*	*3023*
13	**19**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,027**	**143334,44**	**3853**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*52110,67*	*1401*
			Сметная прибыль			*6700,27*	*180*
14	**20**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,027**	**264924,53**	**7121**
			Накладные расходы			*10272,18*	*276*
			Сметная прибыль			*12384,08*	*333*
			Раздел: #Общестроительные работы-опоры				
15	**21**	**11-010101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**24,413**	**135,43**	**3306**
			Накладные расходы			*28,57*	*697*
			Сметная прибыль			*6,33*	*155*
16	**22**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,838**	**2148,46**	**3948**
			Накладные расходы			*813,13*	*1494*
			Сметная прибыль			*100,43*	*185*
17	**23**	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**16,650**	**14,02**	**233**
			Накладные расходы			*2,48*	*41*
			Сметная прибыль			*0,66*	*11*
18	**24**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,850**	**935,36**	**1730**
			Накладные расходы			*354,00*	*655*
			Сметная прибыль			*43,72*	*81*
19	**25**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм**	**м2**	**20,250**	**1390,58**	**28159**
			Накладные расходы			*163,41*	*3309*
			Сметная прибыль			*65,00*	*1316*
20	**26**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл. В15**	**м3**	**7,750**	**20838,94**	**161502**
			Накладные расходы			*2906,08*	*22522*
			Сметная прибыль			*974,13*	*7550*
21	**27**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,363**	**19747,68**	**26906**
			Накладные расходы			*6415,07*	*8741*
			Сметная прибыль			*923,12*	*1258*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**28**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,363**	**169794,77**	**231345**
			Накладные расходы			*6583,62*	*8970*
			Сметная прибыль			*7937,17*	*10814*
23	**29**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,015**	**189961,53**	**2849**
			Накладные расходы			*7365,56*	*110*
			Сметная прибыль			*8879,88*	*133*
24	**30**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,181**	**528368,82**	**95635**
			Накладные расходы			*119713,66*	*21668*
			Сметная прибыль			*24698,96*	*4471*
25	**31**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных стоек**	**1т**	**2,423**	**117061,60**	**283582**
			Накладные расходы			*44075,04*	*106772*
			Сметная прибыль			*5472,12*	*13256*
26	**32**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки из трубы и стали листовой**	**т**	**2,423**	**149103,67**	**361204**
			Накладные расходы			*5781,34*	*14005*
			Сметная прибыль			*6969,95*	*16885*
27	**33**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**65,407**	**90,14**	**5896**
			Накладные расходы			*17,15*	*1122*
			Сметная прибыль			*4,21*	*276*
28	**34**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических поверхностей ПФ-115**	**м2**	**65,407**	**82,33**	**5385**
			Накладные расходы			*11,63*	*761*
			Сметная прибыль			*3,85*	*252*
29	**35**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**64,250**	**299,02**	**19212**
			Накладные расходы			*94,09*	*6045*
			Сметная прибыль			*13,98*	*898*
30	**36**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200**	**м2**	**6,250**	**686,58**	**4291**
			Накладные расходы			*163,92*	*1024*
			Сметная прибыль			*32,09*	*201*
31	**37**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм**	**м2**	**6,250**	**458,92**	**2868**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*27,98*	*175*
			Сметная прибыль			*21,45*	*134*
32	**38**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**140,000**	**811,00**	**113540**
			Накладные расходы			*166,36*	*23291*
			Сметная прибыль			*37,91*	*5307*
33	**39**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**50,400**	**1390,58**	**70085**
			Накладные расходы			*163,41*	*8236*
			Сметная прибыль			*65,00*	*3276*
34	**40**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные, В12,5. Устройство**	**м3**	**22,400**	**24171,56**	**541443**
			Накладные расходы			*2561,24*	*57372*
			Сметная прибыль			*1129,92*	*25310*
35	**41**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**5,379**	**117253,45**	**630683**
			Накладные расходы			*44082,47*	*237111*
			Сметная прибыль			*5481,09*	*29482*
36	**42**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки**	**т**	**5,379**	**149103,75**	**801999**
			Накладные расходы			*5781,34*	*31097*
			Сметная прибыль			*6969,96*	*37490*
37	**43**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**179,200**	**299,02**	**53584**
			Накладные расходы			*94,09*	*16861*
			Сметная прибыль			*13,98*	*2505*
38	**44**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**145,228**	**90,14**	**13091**
			Накладные расходы			*17,15*	*2491*
			Сметная прибыль			*4,21*	*612*
39	**45**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**145,228**	**216,66**	**31464**
			Накладные расходы			*41,99*	*6098*
			Сметная прибыль			*10,13*	*1471*
			Раздел: #КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100 в ограждении /5 шт/				
40	**46**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,015**	**735612,64**	**11034**
			Накладные расходы			*247005,87*	*3705*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*34386,72*	*516*
41	**47**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,060**	**2671,62**	**40235**
			Накладные расходы			*103,59*	*1560*
			Сметная прибыль			*124,89*	*1881*
42	**48**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные. Установка**	**т фасонных частей**	**0,064**	**871724,14**	**55790**
			Накладные расходы			*257000,07*	*16448*
			Сметная прибыль			*40749,34*	*2608*
43	**49**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**20,000**	**1347,20**	**26944**
			Накладные расходы			*52,24*	*1045*
			Сметная прибыль			*62,98*	*1260*
44	**50**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**10,000**	**1059,56**	**10596**
			Накладные расходы			*370,36*	*3704*
			Сметная прибыль			*49,53*	*495*
45	**51**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,000**	**2165,28**	**21653**
			Накладные расходы			*83,96*	*840*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1012*
46	**52**	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5,000**	**3088,16**	**15441**
			Накладные расходы			*1066,88*	*5334*
			Сметная прибыль			*144,36*	*722*
47	**53**	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**5,000**	**30411,64**	**152058**
			Накладные расходы			*1179,18*	*5896*
			Сметная прибыль			*1421,61*	*7108*
48	**54**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,006**	**102388,18**	**573**
			Накладные расходы			*36557,12*	*205*
			Сметная прибыль			*4786,21*	*27*
49	**55**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,006**	**264924,53**	**1484**
			Накладные расходы			*10272,18*	*58*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12384,08*	*69*
			ИТОГО:				**5753301**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1105117**
			Сметная прибыль				**268942**
			Итого с временными		**1,3 %**	**74793,00**	**5828094**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**33657,00**	**5861751**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**6270774,84**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**83031,31**	**6353806,15**
			Итого с НДС		**12 %**	**762456,74**	**7116262,89**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор ТОО " Gas Technology" _____ Нестеренко В.М.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0667-2/830-18R " 22 " июня 2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	25.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова			работа	1		224 072 063,94
				Итого	1	х	224 072 063,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Мирзегасанов М.М. Принял (Заказчик) директор / [подпись] / Кисметов А.Ж.

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**
(наименование, адрес)

Объект **Улица Шахшабасова, улица Есетова.(Газопровод низкого давления, вертикальные компенсаторы 2-1-3).**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #2ТРУБОПРОВОДЫ, факт ГП ДУ 150-1528,66м, ДУ100-1683,9м				
1	**1**	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**1,529**	**1364011,07**	**2085109**
			Накладные расходы			*451232,00*	*689780*
			Сметная прибыль			*101037,86*	*154453*
2	**2**	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1534,775**	**3382,58**	**5191494**
			Накладные расходы			*127,40*	*195524*
			Сметная прибыль			*250,56*	*384555*
3	**3**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**1,684**	**1032487,56**	**1738606**
			Накладные расходы			*351004,86*	*591057*
			Сметная прибыль			*76480,56*	*128786*
4	**4**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1690,636**	**2750,47**	**4650038**
			Накладные расходы			*103,59*	*175131*
			Сметная прибыль			*203,74*	*344447*
5	**5**	**11-220301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**1,000**	**976076,69**	**976077**
			Накладные расходы			*333572,95*	*333573*
			Сметная прибыль			*72301,98*	*72302*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1004,000**	**1810,70**	**1817944**
			Накладные расходы			*68,20*	*68468*
			Сметная прибыль			*134,13*	*134663*
7	**9**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные диаметром 80-159 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,527**	**1178556,58**	**621099**
			Накладные расходы			*363244,19*	*191430*
			Сметная прибыль			*87300,49*	*46007*
8	**10**	**23-020101-0234 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**14,000**	**3081,97**	**43148**
			Накладные расходы			*116,07*	*1625*
			Сметная прибыль			*228,29*	*3196*
9	**11**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**16,000**	**1386,96**	**22191**
			Накладные расходы			*52,24*	*836*
			Сметная прибыль			*102,74*	*1644*
10	**12**	**23-020101-0175 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**872,87**	**3491**
			Накладные расходы			*32,87*	*131*
			Сметная прибыль			*64,66*	*259*
11	**13**	**23-020101-1060 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4,000**	**1595,83**	**6383**
			Накладные расходы			*60,10*	*240*
			Сметная прибыль			*118,21*	*473*
12	**14**	**23-020101-1057 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**10,000**	**1580,90**	**15809**
			Накладные расходы			*59,54*	*595*
			Сметная прибыль			*117,10*	*1171*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**15**	**23-020101-1023 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**10,000**	**508,01**	**5080**
			Накладные расходы			*19,13*	*191*
			Сметная прибыль			*37,63*	*376*
14	**16**	**23-020101-0633 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**20,000**	**7059,74**	**141195**
			Накладные расходы			*265,89*	*5318*
			Сметная прибыль			*522,94*	*10459*
15	**17**	**23-020101-0622 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**10,000**	**2894,48**	**28945**
			Накладные расходы			*109,01*	*1090*
			Сметная прибыль			*214,41*	*2144*
16	**18**	**23-020101-0615 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**15,000**	**1164,87**	**17473**
			Накладные расходы			*43,87*	*658*
			Сметная прибыль			*86,29*	*1294*
17	**19**	**23-020101-0751 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**12,000**	**14003,85**	**168046**
			Накладные расходы			*527,42*	*6329*
			Сметная прибыль			*1037,32*	*12448*
18	**24**	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**7,000**	**21386,14**	**149703**
			Накладные расходы			*3987,68*	*27914*
			Сметная прибыль			*1584,16*	*11089*
19	**25**	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**54,600**	**341,06**	**18622**
			Накладные расходы			*12,85*	*701*
			Сметная прибыль			*25,26*	*1379*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**26**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**8,000**	**16500,91**	**132007**
			Накладные расходы			*3069,06*	*24553*
			Сметная прибыль			*1222,29*	*9778*
21	**27**	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**44,000**	**341,06**	**15007**
			Накладные расходы			*12,85*	*565*
			Сметная прибыль			*25,26*	*1112*
22	**28**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 80 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**4,000**	**16500,91**	**66004**
			Накладные расходы			*3069,06*	*12276*
			Сметная прибыль			*1222,29*	*4889*
23	**29**	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**17,600**	**341,06**	**6003**
			Накладные расходы			*12,85*	*226*
			Сметная прибыль			*25,26*	*445*
24	**30**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 80 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1,000**	**16500,91**	**16501**
			Накладные расходы			*3069,06*	*3069*
			Сметная прибыль			*1222,29*	*1222*
25	**31**	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**1,650**	**341,06**	**563**
			Накладные расходы			*12,85*	*21*
			Сметная прибыль			*25,26*	*42*
26	**32**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**988,846**	**223,09**	**220598**
			Накладные расходы			*47,41*	*46884*
			Сметная прибыль			*16,52*	*16341*
27	**33**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**988,846**	**1241,88**	**1228028**
			Накладные расходы			*404,02*	*399516*
			Сметная прибыль			*91,99*	*90965*
			Раздел: #2Ду 80 /29-3 шт/				
28	**34**	**11-240105-0103 РСНБ РК 2015**	**КомпенсаторыП-образные диаметром труб 80 мм. Установка**	**компенсатор**	**26,000**	**8653,21**	**224984**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2966,03*	*77117*
			Сметная прибыль			*640,98*	*16665*
29	**36**	**23-020101-0175 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**104,000**	**872,87**	**90779**
			Накладные расходы			*32,87*	*3419*
			Сметная прибыль			*64,66*	*6724*
30	**37**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,054**	**147564,91**	**7980**
			Накладные расходы			*52110,67*	*2818*
			Сметная прибыль			*10930,73*	*591*
31	**38**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,054**	**272743,69**	**14750**
			Накладные расходы			*10272,18*	*556*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*1093*
			Раздел: #2Ду 100 /59-15 шт/				
32	**39**	**11-240105-0104 РСНБ РК 2015**	**КомпенсаторыП-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	**компенсатор**	**44,000**	**11807,65**	**519536**
			Накладные расходы			*3648,49*	*160534*
			Сметная прибыль			*874,64*	*38484*
33	**41**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**176,000**	**1386,96**	**244106**
			Накладные расходы			*52,24*	*9194*
			Сметная прибыль			*102,74*	*18082*
34	**42**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,099**	**147564,91**	**14544**
			Накладные расходы			*52110,67*	*5136*
			Сметная прибыль			*10930,73*	*1077*
35	**43**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,099**	**272743,69**	**26882**
			Накладные расходы			*10272,18*	*1012*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*1991*
			Раздел: #2Ду 150 /20+2 шт/				
36	**44**	**11-240105-0106 РСНБ РК 2015**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка**	**компенсатор**	**22,000**	**24716,83**	**543770**
			Накладные расходы			*7710,11*	*169622*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1830,88*	*40279*
37	**46**	**23-020101-0234 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**88,000**	**3081,97**	**271213**
			Накладные расходы			*116,07*	*10215*
			Сметная прибыль			*228,29*	*20090*
38	**47**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,116**	**147564,91**	**17141**
			Накладные расходы			*52110,67*	*6053*
			Сметная прибыль			*10930,73*	*1270*
39	**48**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,116**	**272743,69**	**31682**
			Накладные расходы			*10272,18*	*1193*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*2347*
			ИТОГО:				**21392530**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3224572**
			Сметная прибыль				**1584632**
			Итого с временными		**1,3 %**	**278103,00**	**21670633**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**125148,00**	**21795781**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**23316655,72**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**308735,84**	**23625391,56**
			Итого с НДС		**12 %**	**2835046,99**	**26460438,55**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.Г. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.
ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Шахшабасова, улица Есетова. Переход через автодорогу /15 шт/ (2-1-4).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18-R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**200,880**	**169,72**	**34093**
			Накладные расходы			***39,70***	***7975***
			Сметная прибыль			***12,57***	***2525***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**15,120**	**2633,17**	**39814**
			Накладные расходы			***968,01***	***14636***
			Сметная прибыль			***195,05***	***2949***
3	**7**	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**15,150**	**2688,30**	**40728**
			Накладные расходы			***101,25***	***1534***
			Сметная прибыль			***199,13***	***3017***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**10**	**23-020302-2610 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**1647,10**	**3294**
			Накладные расходы			*62,03*	*124*
			Сметная прибыль			*122,01*	*244*
5	**12**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,024**	**2750,47**	**16569**
			Накладные расходы			*103,59*	*624*
			Сметная прибыль			*203,74*	*1227*
6	**14**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**1386,96**	**2774**
			Накладные расходы			*52,24*	*104*
			Сметная прибыль			*102,74*	*205*
7	**18**	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**166,650**	**5628,58**	**938002**
			Накладные расходы			*211,99*	*35327*
			Сметная прибыль			*416,93*	*69482*
8	**21**	**23-020302-2613 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,000**	**4940,83**	**108698**
			Накладные расходы			*186,08*	*4094*
			Сметная прибыль			*365,99*	*8052*
9	**23**	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**66,264**	**3382,58**	**224143**
			Накладные расходы			*127,40*	*8442*
			Сметная прибыль			*250,56*	*16603*
10	**25**	**23-020101-0234 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**22,000**	**3081,97**	**67803**
			Накладные расходы			*116,07*	*2554*
			Сметная прибыль			*228,29*	*5022*
11	**27**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,029**	**272743,69**	**7920**
			Накладные расходы			*10272,18*	*298*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*587*
			ИТОГО:				**1483838**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**75713**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**109914**
			Итого с временными		**1,3 %**	**19290,00**	**1503128**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**8681,00**	**1511809**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**1617300,61**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**21414,674**	**1638715,29**
			Итого с НДС		**12 %**	**196 645,83**	**1835361,12**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Шахшабасова, улица Есетова. Кожух защитный /15 шт/ (2-1-5)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 3

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-280 на трубу Ду 100 L 10м /2 шт/ФАКТ 1шт				
1	**2**	**23-010502-0822 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10,100**	**17152,15**	**173237**
			Накладные расходы			*645,99*	*6525*
			Сметная прибыль			*1270,53*	*12832*
2	**4**	**"DC**	**Спейсер на трубу п/эт d110x10**	**шт**	**5,000**	**6182,61**	**30913**
			Накладные расходы			*232,85*	*1164*
			Сметная прибыль			*457,97*	*2290*
3	**9**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,800**	**1084,61**	**868**
			Накладные расходы			*40,85*	*33*
			Сметная прибыль			*80,34*	*64*
4	**10**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Патрубок-накладка седлового типа с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d250-560/63 SDR11**	**шт**	**1,000**	**56165,65**	**56166**
			Накладные расходы			*2115,33*	*2115*
			Сметная прибыль			*4160,42*	*4160*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d63**	**шт**	**2,000**	**1185,57**	**2371**
			Накладные расходы			*44,65*	*89*
			Сметная прибыль			*87,82*	*176*
6	**12**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11 d63/DN57 (патрубок-фитинг)**	**шт**	**1,000**	**10879,14**	**10879**
			Накладные расходы			*409,73*	*410*
			Сметная прибыль			*805,86*	*806*
7	**13**	**23-021104-1801 РСНБ РК 2015**	**Колпачки 1-50**	**1000 шт.**	**0,001**	**2398,82**	**2**
			Накладные расходы			*90,35*	*0*
			Сметная прибыль			*177,69*	*0*
8	**14**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Ковер**	**т**	**0,017**	**436339,00**	**7543**
			Накладные расходы			*16433,56*	*284*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*559*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-355 на трубу Ду 160 L 10м /13 шт/Факт 11шт.				
9	**17**	**23-010502-0824 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**111,100**	**27581,21**	**3064272**
			Накладные расходы			*1038,77*	*115408*
			Сметная прибыль			*2043,05*	*226983*
10	**19**	**"DC**	**Спейсер на трубу п/эт d160x14,6**	**шт**	**55,000**	**6765,17**	**372084**
			Накладные расходы			*254,79*	*14014*
			Сметная прибыль			*501,12*	*27562*
11	**24**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,800**	**1084,61**	**9545**
			Накладные расходы			*40,85*	*359*
			Сметная прибыль			*80,34*	*707*
12	**25**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Патрубок-накладка седлового типа с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d250-560/63 SDR11**	**шт**	**11,000**	**56165,65**	**617822**
			Накладные расходы			*2115,33*	*23269*
			Сметная прибыль			*4160,42*	*45765*
13	**26**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d63**	**шт**	**22,000**	**1185,57**	**26082**
			Накладные расходы			*44,65*	*982*
			Сметная прибыль			*87,82*	*1932*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**27**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11 d63/DN57 (патрубок-фитинг)**	**шт**	**11,000**	**10879,14**	**119671**
			Накладные расходы			*409,73*	*4507*
			Сметная прибыль			*805,86*	*8864*
15	**28**	**23-021104-1801 РСНБ РК 2015**	**Колпачки 1-50**	**1000 шт.**	**0,011**	**2398,82**	**26**
			Накладные расходы			*90,35*	*1*
			Сметная прибыль			*177,69*	*2*
16	**29**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Ковер**	**т**	**0,190**	**436339,00**	**82978**
			Накладные расходы			*16433,56*	*3125*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*6146*
			ИТОГО:				**4574459**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**172285**
			Сметная прибыль				**338849**
			Итого с временными		**1,3 %**	**59468,00**	**4633927**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**26761,00**	**4660688**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**4985903,352**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**66018,35**	**5051921,70**
			Итого с НДС		**12 %**	**606230,60**	**5658152,30**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**
(наименование, адрес)

Объект **Улица Шахшабасова, улица Есетова.Опоры ОП-1,ОП-2,ОП-3, НО-1,НО-2,НО-3 (2-1-8)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 4

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**119,000**	**1010,17**	**120210**
			Накладные расходы			*230,78*	*27463*
			Сметная прибыль			*74,83*	*8904*
2	**2**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,840**	**1571,19**	**67310**
			Накладные расходы			*215,59*	*9236*
			Сметная прибыль			*116,38*	*4986*
3	**3**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные, В12,5. Устройство**	**м3**	**19,040**	**28358,74**	**539950**
			Накладные расходы			*3388,07*	*64509*
			Сметная прибыль			*2100,65*	*39996*
4	**4**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**3,271**	**171112,22**	**559761**
			Накладные расходы			*62924,62*	*205846*
			Сметная прибыль			*12674,98*	*41464*
5	**5**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки**	**т**	**3,271**	**436339,00**	**1427400**
			Накладные расходы			*16433,56*	*53759*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*105733*
6	**6**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**152,320**	**999,23**	**152203**
			Накладные расходы			*155,49*	*23684*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*74,02*	*11274*
7	7	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	88,325	111,54	9852
			Накладные расходы			*23,71*	*2094*
			Сметная прибыль			*8,26*	*730*
8	8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	88,325	269,16	23774
			Накладные расходы			*58,12*	*5134*
			Сметная прибыль			*19,94*	*1761*
9	9	11-010203-0501 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	17,000	1010,17	17173
			Накладные расходы			*230,78*	*3923*
			Сметная прибыль			*74,83*	*1272*
10	10	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,880	1571,19	17095
			Накладные расходы			*215,59*	*2346*
			Сметная прибыль			*116,38*	*1266*
11	11	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	8,160	29137,85	237765
			Накладные расходы			*3417,41*	*27886*
			Сметная прибыль			*2158,36*	*17612*
12	12	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,573	171112,22	98001
			Накладные расходы			*62924,62*	*36039*
			Сметная прибыль			*12674,98*	*7259*
13	13	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стойки	т	0,573	436339,00	249904
			Накладные расходы			*16433,56*	*9412*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*18511*
14	14	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,680	999,23	34653
			Накладные расходы			*155,49*	*5392*
			Сметная прибыль			*74,02*	*2567*
15	15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,464	111,54	1725
			Накладные расходы			*23,71*	*367*
			Сметная прибыль			*8,26*	*128*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	**16**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**15,464**	**269,16**	**4162**
			Накладные расходы			*58,12*	*899*
			Сметная прибыль			*19,94*	*308*
17	**17**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**205,000**	**1010,17**	**207085**
			Накладные расходы			*230,78*	*47311*
			Сметная прибыль			*74,83*	*15340*
18	**18**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**73,800**	**1571,19**	**115954**
			Накладные расходы			*215,59*	*15911*
			Сметная прибыль			*116,38*	*8589*
19	**19**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные, В12,5. Устройство**	**м3**	**32,800**	**28358,74**	**930167**
			Накладные расходы			*3388,07*	*111129*
			Сметная прибыль			*2100,65*	*68901*
20	**20**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**7,876**	**171112,22**	**1347697**
			Накладные расходы			*62924,62*	*495601*
			Сметная прибыль			*12674,98*	*99829*
21	**21**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки**	**т**	**7,876**	**436339,00**	**3436650**
			Накладные расходы			*16433,56*	*129432*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*254567*
22	**22**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**262,400**	**999,23**	**262199**
			Накладные расходы			*155,49*	*40800*
			Сметная прибыль			*74,02*	*19422*
23	**23**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**212,655**	**111,54**	**23720**
			Накладные расходы			*23,71*	*5041*
			Сметная прибыль			*8,26*	*1757*
24	**24**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**212,655**	**269,16**	**57238**
			Накладные расходы			*58,12*	*12360*
			Сметная прибыль			*19,94*	*4240*
25	**25**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**20,000**	**1010,17**	**20203**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*230,78*	*4616*
			Сметная прибыль			*74,83*	*1497*
26	**26**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,800**	**1571,19**	**20111**
			Накладные расходы			*215,59*	*2760*
			Сметная прибыль			*116,38*	*1490*
27	**27**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство**	**м3**	**9,600**	**29137,85**	**279723**
			Накладные расходы			*3417,41*	*32807*
			Сметная прибыль			*2158,36*	*20720*
28	**28**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,945**	**171112,22**	**161701**
			Накладные расходы			*62924,62*	*59464*
			Сметная прибыль			*12674,98*	*11978*
29	**29**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки**	**т**	**0,945**	**436339,00**	**412340**
			Накладные расходы			*16433,56*	*15530*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*30544*
30	**30**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**40,800**	**999,23**	**40769**
			Накладные расходы			*155,49*	*6344*
			Сметная прибыль			*74,02*	*3020*
31	**31**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**25,515**	**111,54**	**2846**
			Накладные расходы			*23,71*	*605*
			Сметная прибыль			*8,26*	*211*
32	**32**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**25,515**	**269,16**	**6868**
			Накладные расходы			*58,12*	*1483*
			Сметная прибыль			*19,94*	*509*
33	**33**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов1**	**яма**	**198,000**	**1010,17**	**200014**
			Накладные расходы			*230,78*	*45695*
			Сметная прибыль			*74,83*	*14816*
34	**34**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**71,280**	**1571,19**	**111995**
			Накладные расходы			*215,59*	*15367*
			Сметная прибыль			*116,38*	*8296*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные, В12,5. Устройство**	**м3**	**31,680**	**28358,74**	**898405**
			Накладные расходы			*3388,07*	*107334*
			Сметная прибыль			*2100,65*	*66548*
36	**36**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**11,143**	**171112,22**	**1906779**
			Накладные расходы			*62924,62*	*701197*
			Сметная прибыль			*12674,98*	*141243*
37	**37**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки**	**т**	**11,143**	**436339,00**	**4862317**
			Накладные расходы			*16433,56*	*183126*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*360172*
38	**38**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**253,440**	**999,23**	**253246**
			Накладные расходы			*155,49*	*39407*
			Сметная прибыль			*74,02*	*18759*
39	**39**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**300,873**	**111,54**	**33560**
			Накладные расходы			*23,71*	*7133*
			Сметная прибыль			*8,26*	*2486*
40	**40**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за2 раза**	**м2**	**300,873**	**269,16**	**80983**
			Накладные расходы			*58,12*	*17488*
			Сметная прибыль			*19,94*	*5999*
41	**41**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов1**	**яма**	**10,000**	**1010,17**	**10102**
			Накладные расходы			*230,78*	*2308*
			Сметная прибыль			*74,83*	*748*
42	**42**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,400**	**1571,19**	**10056**
			Накладные расходы			*215,59*	*1380*
			Сметная прибыль			*116,38*	*745*
43	**43**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство**	**м3**	**4,800**	**29137,85**	**139862**
			Накладные расходы			*3417,41*	*16404*
			Сметная прибыль			*2158,36*	*10360*
44	**44**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,665**	**171112,22**	**113738**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*62924,62*	*41826*
			Сметная прибыль			*12674,98*	*8425*
45	**45**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки**	**т**	**0,665**	**436339,00**	**290035**
			Накладные расходы			*16433,56*	*10923*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*21484*
46	**46**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**20,400**	**999,23**	**20384**
			Накладные расходы			*155,49*	*3172*
			Сметная прибыль			*74,02*	*1510*
47	**47**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**17,947**	**111,54**	**2002**
			Накладные расходы			*23,71*	*425*
			Сметная прибыль			*8,26*	*148*
48	**48**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**17,947**	**269,16**	**4831**
			Накладные расходы			*58,12*	*1043*
			Сметная прибыль			*19,94*	*358*
			ИТОГО:				**19824518**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2653410**
			Сметная прибыль				**1468483**
			Итого с временными		**1,3 %**	**257719,00**	**20082237**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**115975,00**	**20198212**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**21607610,92**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**286106,38**	**21893717,29**
			Итого с НДС		**12 %**	**2627246,08**	**24520963,37**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Шахшабасова, улица Есетова. Опоры под компенсаторы ОП-4, ОП-5, ОП-6 (2-1-9)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 5

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**50,778**	**169,72**	**8618**
			Накладные расходы			*39,70*	*2016*
			Сметная прибыль			*12,57*	*638*
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,822**	**3159,81**	**12077**
			Накладные расходы			*1161,61*	*4440*
			Сметная прибыль			*234,06*	*895*
3	**3**	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**34,632**	**16,94**	**587**
			Накладные расходы			*3,40*	*118*
			Сметная прибыль			*1,26*	*43*
4	**4**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,848**	**1375,66**	**5294**
			Накладные расходы			*505,72*	*1946*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*101,90*	*392*
5	**5**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм**	**м2**	**42,120**	**1571,19**	**66179**
			Накладные расходы			*215,59*	*9081*
			Сметная прибыль			*116,38*	*4902*
6	**6**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл. В15**	**м3**	**16,120**	**12321,64**	**198625**
			Накладные расходы			*3461,31*	*55796*
			Сметная прибыль			*912,71*	*14713*
7	**7**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,834**	**28676,30**	**81269**
			Накладные расходы			*9150,55*	*25933*
			Сметная прибыль			*2124,17*	*6020*
8	**8**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**2,834**	**174806,20**	**495401**
			Накладные расходы			*6583,62*	*18658*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*36696*
9	**9**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,031**	**195568,18**	**6102**
			Накладные расходы			*7365,56*	*230*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*452*
10	**10**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,377**	**690550,18**	**259978**
			Накладные расходы			*167760,20*	*63158*
			Сметная прибыль			*51151,86*	*19258*
11	**11**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных стоек**	**1т**	**4,307**	**170914,70**	**736068**
			Накладные расходы			*62917,19*	*270962*
			Сметная прибыль			*12660,35*	*54524*
12	**12**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки из трубы и стали листовой**	**т**	**4,307**	**436339,00**	**1879155**
			Накладные расходы			*16433,56*	*70773*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*139197*
13	**13**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**116,279**	**111,54**	**12970**
			Накладные расходы			*23,71*	*2757*
			Сметная прибыль			*8,26*	*961*
14	**14**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических поверхностей ПФ-115**	**м2**	**116,279**	**96,35**	**11203**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,68*	*1824*
			Сметная прибыль			*7,14*	*830*
15	**15**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**133,640**	**999,23**	**133538**
			Накладные расходы			*155,49*	*20779*
			Сметная прибыль			*74,02*	*9892*
16	**16**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200**	**м2**	**13,000**	**881,86**	**11464**
			Накладные расходы			*229,35*	*2982*
			Сметная прибыль			*65,32*	*849*
17	**17**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм**	**м2**	**13,000**	**485,45**	**6311**
			Накладные расходы			*32,83*	*427*
			Сметная прибыль			*35,96*	*467*
18	**18**	**11-010101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**86,909**	**169,72**	**14750**
			Накладные расходы			*39,70*	*3450*
			Сметная прибыль			*12,57*	*1093*
19	**19**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,542**	**3159,81**	**20670**
			Накладные расходы			*1161,61*	*7599*
			Сметная прибыль			*234,06*	*1531*
20	**20**	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**59,274**	**16,94**	**1004**
			Накладные расходы			*3,40*	*202*
			Сметная прибыль			*1,26*	*74*
21	**21**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,586**	**1375,66**	**9060**
			Накладные расходы			*505,72*	*3331*
			Сметная прибыль			*101,90*	*671*
22	**22**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм**	**м2**	**72,090**	**1571,19**	**113267**
			Накладные расходы			*215,59*	*15542*
			Сметная прибыль			*116,38*	*8390*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл. В15**	**м3**	**27,590**	**12321,64**	**339954**
			Накладные расходы			*3461,31*	*95497*
			Сметная прибыль			*912,71*	*25182*
24	**24**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**4,851**	**28676,30**	**139094**
			Накладные расходы			*9150,55*	*44385*
			Сметная прибыль			*2124,17*	*10303*
25	**25**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**4,851**	**174806,20**	**847897**
			Накладные расходы			*6583,62*	*31934*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*62807*
26	**26**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,053**	**195568,18**	**10443**
			Накладные расходы			*7365,56*	*393*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*774*
27	**27**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,644**	**690550,18**	**444963**
			Накладные расходы			*167760,20*	*108098*
			Сметная прибыль			*51151,86*	*32960*
28	**28**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных стоек**	**1т**	**8,624**	**170914,70**	**1473985**
			Накладные расходы			*62917,19*	*542604*
			Сметная прибыль			*12660,35*	*109184*
29	**29**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки из трубы и стали листовой**	**т**	**8,624**	**436339,00**	**3763031**
			Накладные расходы			*16433,56*	*141725*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*278743*
30	**30**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**232,851**	**111,54**	**25973**
			Накладные расходы			*23,71*	*5520*
			Сметная прибыль			*8,26*	*1924*
31	**31**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических поверхностей ПФ-115**	**м2**	**232,851**	**96,35**	**22434**
			Накладные расходы			*15,68*	*3652*
			Сметная прибыль			*7,14*	*1662*
32	**32**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**228,730**	**999,23**	**228555**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*155,49*	*35565*
			Сметная прибыль			*74,02*	*16930*
33	**33**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200**	**м2**	**22,250**	**881,86**	**19621**
			Накладные расходы			*229,35*	*5103*
			Сметная прибыль			*65,32*	*1453*
34	**34**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм**	**м2**	**22,250**	**485,45**	**10801**
			Накладные расходы			*32,83*	*730*
			Сметная прибыль			*35,96*	*800*
35	**35**	**11-010101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**43,943**	**169,72**	**7458**
			Накладные расходы			*39,70*	*1745*
			Сметная прибыль			*12,57*	*552*
36	**36**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,308**	**3159,81**	**10451**
			Накладные расходы			*1161,61*	*3842*
			Сметная прибыль			*234,06*	*774*
37	**37**	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1**	**м3 грунта**	**29,970**	**16,94**	**508**
			Накладные расходы			*3,40*	*102*
			Сметная прибыль			*1,26*	*38*
38	**38**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,330**	**1375,66**	**4581**
			Накладные расходы			*505,72*	*1684*
			Сметная прибыль			*101,90*	*339*
39	**39**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм**	**м2**	**36,450**	**1571,19**	**57270**
			Накладные расходы			*215,59*	*7858*
			Сметная прибыль			*116,38*	*4242*
40	**40**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл. В15**	**м3**	**13,950**	**12321,64**	**171887**
			Накладные расходы			*3461,31*	*48285*
			Сметная прибыль			*912,71*	*12732*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	**41**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,453**	**28676,30**	**70329**
			Накладные расходы			*9150,55*	*22442*
			Сметная прибыль			*2124,17*	*5210*
42	**42**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**2,453**	**174806,20**	**428712**
			Накладные расходы			*6583,62*	*16146*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*31756*
43	**43**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,027**	**195568,18**	**5280**
			Накладные расходы			*7365,56*	*199*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*391*
44	**44**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,326**	**690550,18**	**224981**
			Накладные расходы			*167760,20*	*54656*
			Сметная прибыль			*51151,86*	*16665*
45	**45**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных стоек**	**1т**	**5,283**	**170914,70**	**903019**
			Накладные расходы			*62917,19*	*332420*
			Сметная прибыль			*12660,35*	*66890*
46	**46**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки из трубы и стали листовой**	**т**	**5,283**	**436339,00**	**2305375**
			Накладные расходы			*16433,56*	*86826*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*170769*
47	**47**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**142,653**	**111,54**	**15912**
			Накладные расходы			*23,71*	*3382*
			Сметная прибыль			*8,26*	*1179*
48	**48**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических поверхностей ПФ-115**	**м2**	**142,653**	**96,35**	**13744**
			Накладные расходы			*15,68*	*2238*
			Сметная прибыль			*7,14*	*1018*
49	**49**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**115,650**	**999,23**	**115561**
			Накладные расходы			*155,49*	*17982*
			Сметная прибыль			*74,02*	*8560*
50	**50**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200**	**м2**	**11,250**	**881,86**	**9921**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*229,35*	*2580*
			Сметная прибыль			*65,32*	*735*
51	**51**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм**	**м2**	**11,250**	**485,45**	**5461**
			Накладные расходы			*32,83*	*369*
			Сметная прибыль			*35,96*	*405*
			ИТОГО:				**15760793**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2199965**
			Сметная прибыль				**1167466**
			Итого с временными		**1,3 %**	**204890,00**	**15965683**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**92202,00**	**16057885**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**17178378,52**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**227458,91**	**17405837,43**
			Итого с НДС		**12 %**	**2088700,49**	**19494537,92**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**
(наименование, адрес)

Объект **Улица Тумышева. Вертикальные компенсаторы (2-2-4)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-240105-0104 РСНБ РК 2015**	**КомпенсаторыП-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	**компенсатор**	**23,000**	**11807,65**	**271576**
			Накладные расходы			*3648,49*	*83915*
			Сметная прибыль			*874,64*	*20117*
2	**2**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**96,000**	**2750,47**	**264045**
			Накладные расходы			*103,59*	*9945*
			Сметная прибыль			*203,74*	*19559*
3	**3**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**92,000**	**1386,96**	**127601**
			Накладные расходы			*52,24*	*4806*
			Сметная прибыль			*102,74*	*9452*
4	**4**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,052**	**272743,69**	**14052**
			Накладные расходы			*10272,18*	*529*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*1041*
5	**5**	**11-240105-0106 РСНБ РК 2015**	**КомпенсаторыП-образные диаметром труб 150 мм. Установка**	**компенсатор**	**113,000**	**24716,83**	**2793001**
			Накладные расходы			*7710,11*	*871243*
			Сметная прибыль			*1830,88*	*206889*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**656,000**	**3382,58**	**2218971**
			Накладные расходы			*127,40*	*83572*
			Сметная прибыль			*250,56*	*164368*
7	**7**	**23-020101-0234 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**452,000**	**3081,97**	**1393050**
			Накладные расходы			*116,07*	*52466*
			Сметная прибыль			*228,29*	*103189*
8	**8**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,597**	**272743,69**	**162730**
			Накладные расходы			*10272,18*	*6129*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*12054*
			ИТОГО:				**7245024**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1112603**
			Сметная прибыль				**536668**
			Итого с временными		**1,3 %**	**94185,00**	**7339209**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**42384,00**	**7381593**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**7896668,75**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**104559,79**	**8001228,54**
			Итого с НДС		**12 %**	**960147,42**	**8961375,96**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирасгасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица 4-й квартал (дополнительные работы)(2-3)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 7

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #_ВРЕЗКА в существующую сеть				
			Раздел: #ТРУБОПРОВОДЫ				
1	**8**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,8547**	**997394,79**	**852443**
			Накладные расходы			*350791,88*	*299811*
			Сметная прибыль			*46623,90*	*39848*
2	**9**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1430,148**	**2671,62**	**3820805**
			Накладные расходы			*103,59*	*148148*
			Сметная прибыль			*124,89*	*178606*
3	**10**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3145**	**143334,44**	**45078**
			Накладные расходы			*52110,67*	*16389*
			Сметная прибыль			*6700,27*	*2107*
4	**11**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,3145**	**264924,53**	**83318**
			Накладные расходы			*10272,18*	*3231*
			Сметная прибыль			*12384,08*	*3895*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**12**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**6,000**	**16027,85**	**96167**
			Накладные расходы			*3069,06*	*18414*
			Сметная прибыль			*749,23*	*4495*
6	**13**	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**33,000**	**331,28**	**10932**
			Накладные расходы			*12,85*	*424*
			Сметная прибыль			*15,49*	*511*
7	**14**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**455,8990**	**216,69**	**98789**
			Накладные расходы			*47,41*	*21616*
			Сметная прибыль			*10,13*	*4618*
8	**15**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**272,174**	**1206,28**	**328317**
			Накладные расходы			*404,02*	*109964*
			Сметная прибыль			*56,39*	*15347*
			Раздел: #ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ				
9	**17**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**160,640**	**2671,62**	**429168**
			Накладные расходы			*103,59*	*16641*
			Сметная прибыль			*124,89*	*20062*
10	**18**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**80,000**	**1347,20**	**107776**
			Накладные расходы			*52,24*	*4179*
			Сметная прибыль			*62,98*	*5038*
11	**19**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0448**	**143334,44**	**6421**
			Накладные расходы			*52110,67*	*2335*
			Сметная прибыль			*6700,27*	*300*
12	**20**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0448**	**264924,53**	**11869**
			Накладные расходы			*10272,18*	*460*
			Сметная прибыль			*12384,08*	*555*
			Раздел: #Общестроительные работы-опоры				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	21	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	39,060	135,43	5290
			Накладные расходы			*28,57*	*1116*
			Сметная прибыль			*6,33*	*247*
14	22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,940	2148,46	6316
			Накладные расходы			*813,13*	*2391*
			Сметная прибыль			*100,43*	*295*
15	23	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,640	14,02	373
			Накладные расходы			*2,48*	*66*
			Сметная прибыль			*0,66*	*17*
16	24	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,960	935,36	2769
			Накладные расходы			*354,00*	*1048*
			Сметная прибыль			*43,72*	*129*
17	25	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	32,400	1390,58	45055
			Накладные расходы			*163,41*	*5294*
			Сметная прибыль			*65,00*	*2106*
18	26	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл. В15	м3	12,400	20838,94	258403
			Накладные расходы			*2906,08*	*36035*
			Сметная прибыль			*974,13*	*12079*
19	27	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,180	19747,68	43050
			Накладные расходы			*6415,07*	*13985*
			Сметная прибыль			*923,12*	*2012*
20	28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	2,180	169794,77	370153
			Накладные расходы			*6583,62*	*14352*
			Сметная прибыль			*7937,17*	*17303*
21	29	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,024	189961,53	4559
			Накладные расходы			*7365,56*	*177*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8879,88*	*213*
22	30	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,2896	528368,82	153016
			Накладные расходы			*119713,66*	*34669*
			Сметная прибыль			*24698,96*	*7153*
23	31	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных стоек	1т	3,876	117061,60	453731
			Накладные расходы			*44075,04*	*170835*
			Сметная прибыль			*5472,12*	*21210*
24	32	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стойки из трубы и стали листовой	т	3,876	149103,67	577926
			Накладные расходы			*5781,34*	*22408*
			Сметная прибыль			*6969,95*	*27016*
25	33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	104,652	90,14	9433
			Накладные расходы			*17,15*	*1795*
			Сметная прибыль			*4,21*	*441*
26	34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	м2	104,652	82,33	8616
			Накладные расходы			*11,63*	*1217*
			Сметная прибыль			*3,85*	*403*
27	35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	102,800	299,02	30739
			Накладные расходы			*94,09*	*9673*
			Сметная прибыль			*13,98*	*1437*
28	36	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	м2	10,000	686,58	6866
			Накладные расходы			*163,92*	*1639*
			Сметная прибыль			*32,09*	*321*
29	37	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	м2	10,000	458,92	4589
			Накладные расходы			*27,98*	*280*
			Сметная прибыль			*21,45*	*215*
30	38	11-010203-0501 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	94,000	811,00	76234
			Накладные расходы			*166,36*	*15638*
			Сметная прибыль			*37,91*	*3564*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**39**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,840**	**1390,58**	**47057**
			Накладные расходы			*163,41*	*5530*
			Сметная прибыль			*65,00*	*2200*
32	**40**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные, В12,5. Устройство**	**м3**	**15,040**	**24171,56**	**363540**
			Накладные расходы			*2561,24*	*38521*
			Сметная прибыль			*1129,92*	*16994*
33	**41**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**3,611**	**117253,45**	**423459**
			Накладные расходы			*44082,47*	*159203*
			Сметная прибыль			*5481,09*	*19795*
34	**42**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки**	**т**	**3,611**	**149103,75**	**538485**
			Накладные расходы			*5781,34*	*20879*
			Сметная прибыль			*6969,96*	*25172*
35	**43**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**120,320**	**299,02**	**35978**
			Накладные расходы			*94,09*	*11321*
			Сметная прибыль			*13,98*	*1682*
36	**44**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**97,510**	**90,14**	**8790**
			Накладные расходы			*17,15*	*1672*
			Сметная прибыль			*4,21*	*411*
37	**45**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**97,510**	**216,66**	**21126**
			Накладные расходы			*41,99*	*4095*
			Сметная прибыль			*10,13*	*988*
			Раздел: #КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100 в ограждении /5 шт/				
38	**56**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции сетчатых панелей. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,5535**	**158848,14**	**87922**
			Накладные расходы			*53073,96*	*29376*
			Сметная прибыль			*7425,47*	*4110*
39	**57**	**21-050201-0119 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,4319**	**176019,19**	**76021**
			Накладные расходы			*6824,96*	*2948*
			Сметная прибыль			*8228,14*	*3554*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**58**	**21-050308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**76,884**	**744,97**	**57276**
			Накладные расходы			*28,89*	*2221*
			Сметная прибыль			*34,82*	*2677*
41	**59**	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**10,000**	**468,45**	**4685**
			Накладные расходы			*18,16*	*182*
			Сметная прибыль			*21,90*	*219*
42	**60**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,000**	**1390,58**	**5562**
			Накладные расходы			*163,41*	*654*
			Сметная прибыль			*65,00*	*260*
43	**61**	**11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**45,000**	**2816,07**	**126723**
			Накладные расходы			*913,38*	*41102*
			Сметная прибыль			*131,64*	*5924*
44	**62**	**21-020101-2601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,000**	**19250,77**	**38502**
			Накладные расходы			*746,43*	*1493*
			Сметная прибыль			*899,89*	*1800*
45	**63**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,554**	**149103,33**	**82646**
			Накладные расходы			*5781,33*	*3205*
			Сметная прибыль			*6969,94*	*3863*
46	**64**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**30,000**	**299,02**	**8970**
			Накладные расходы			*94,09*	*2823*
			Сметная прибыль			*13,98*	*419*
47	**65**	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**5,000**	**924,87**	**4624**
			Накладные расходы			*337,16*	*1686*
			Сметная прибыль			*43,23*	*216*
48	**66**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**50,716**	**90,14**	**4572**
			Накладные расходы			*17,15*	*870*
			Сметная прибыль			*4,21*	*214*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	**67**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**50,716**	**164,66**	**8351**
			Накладные расходы			*23,26*	*1180*
			Сметная прибыль			*7,70*	*390*
50	**68**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фр.20-40 М800. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,500**	**2607,38**	**16948**
			Накладные расходы			*178,61*	*1161*
			Сметная прибыль			*121,88*	*792*
			ИТОГО:				**9909439**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1304349**
			Сметная прибыль				**463224**
			Итого с временными		**1,3 %**	**128823,00**	**10038262**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**57971,00**	**10096233**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**10800731,98**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**143012,47**	**10943744,45**
			Итого с НДС		**12 %**	**1313249,34**	**12256993,79**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шанагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Тумышева (кожух защитный Л.см. 2-2-6)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-280 L-10м на трубу Ду 110 /10 шт/ФАКТ 4шт.				
1	**1**	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,040**	**757748,42**	**30310**
			Накладные расходы			***255597,78***	***10224***
			Сметная прибыль			***56129,51***	***2245***
2	**2**	**23-010502-0822 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40,400**	**17152,15**	**692947**
			Накладные расходы			***645,99***	***26098***
			Сметная прибыль			***1270,53***	***51329***
3	**3**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы п/эт диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**40,000**	**1705,13**	**68205**
			Накладные расходы			***639,95***	***25598***
			Сметная прибыль			***126,31***	***5052***
4	**4**	**"DC**	**Спейсер на трубу п/эт d125x10**	**шт**	**20,000**	**6182,61**	**123652**
			Накладные расходы			***232,85***	***4657***
			Сметная прибыль			***457,97***	***9159***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**9**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,200**	**1084,61**	**3471**
			Накладные расходы			*40,85*	*131*
			Сметная прибыль			*80,34*	*257*
6	**10**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Патрубок-накладка седлового типа с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d250-560/63 SDR11**	**шт**	**4,000**	**56165,65**	**224663**
			Накладные расходы			*2115,33*	*8461*
			Сметная прибыль			*4160,42*	*16642*
7	**11**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d63**	**шт**	**8,000**	**1185,57**	**9485**
			Накладные расходы			*44,65*	*357*
			Сметная прибыль			*87,82*	*703*
8	**12**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11 d63/DN57 (патрубок-фитинг)**	**шт**	**4,000**	**10879,14**	**43517**
			Накладные расходы			*409,73*	*1639*
			Сметная прибыль			*805,86*	*3223*
9	**13**	**23-021104-1801 РСНБ РК 2015**	**Колпачки 1-50**	**1000 шт.**	**0,004**	**2398,82**	**10**
			Накладные расходы			*90,35*	*0*
			Сметная прибыль			*177,69*	*1*
10	**14**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Ковер**	**т**	**0,069**	**436339,00**	**30174**
			Накладные расходы			*16433,56*	*1136*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*2235*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-355 L-10м на трубу Ду 160 /8 шт/				
11	**17**	**23-010502-0824 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**80,800**	**27581,21**	**2228561**
			Накладные расходы			*1038,77*	*83933*
			Сметная прибыль			*2043,05*	*165079*
12	**19**	**"DC**	**Спейсер на трубу п/эт d160x14,6**	**шт**	**40,000**	**6765,17**	**270607**
			Накладные расходы			*254,79*	*10192*
			Сметная прибыль			*501,12*	*20045*
13	**24**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6,400**	**1084,61**	**6942**
			Накладные расходы			*40,85*	*261*
			Сметная прибыль			*80,34*	*514*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**25**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Патрубок-накладка седлового типа с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d250-560/63 SDR11**	**шт**	**8,000**	**56165,65**	**449325**
			Накладные расходы			*2115,33*	*16923*
			Сметная прибыль			*4160,42*	*33283*
15	**26**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d63**	**шт**	**16,000**	**1185,57**	**18969**
			Накладные расходы			*44,65*	*714*
			Сметная прибыль			*87,82*	*1405*
16	**27**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11 d63/DN57 (патрубок-фитинг)**	**шт**	**8,000**	**10879,14**	**87033**
			Накладные расходы			*409,73*	*3278*
			Сметная прибыль			*805,86*	*6447*
17	**28**	**23-021104-1801 РСНБ РК 2015**	**Колпачки 1-50**	**1000 шт.**	**0,008**	**2398,82**	**19**
			Накладные расходы			*90,35*	*1*
			Сметная прибыль			*177,69*	*1*
18	**29**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Ковер**	**т**	**0,138**	**436339,00**	**60347**
			Накладные расходы			*16433,56*	*2273*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*4470*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-450 L-10м на трубу Ду 225 /8 шт/ФАКТ 5				
19	**32**	**23-010502-0824 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355x32,2 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**50,500**	**27581,21**	**1392851**
			Накладные расходы			*1038,77*	*52458*
			Сметная прибыль			*2043,05*	*103174*
20	**34**	**"DC**	**Спейсер на трубу п/эт d225x14,6**	**шт**	**25,000**	**7986,66**	**199667**
			Накладные расходы			*300,80*	*7520*
			Сметная прибыль			*591,60*	*14790*
21	**39**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,000**	**1084,61**	**4338**
			Накладные расходы			*40,85*	*163*
			Сметная прибыль			*80,34*	*321*
22	**40**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Патрубок-накладка седлового типа с ЗН элементом HDPE100SDR11 d250-560/63 SDR11**	**шт**	**5,000**	**56165,65**	**280828**
			Накладные расходы			*2115,33*	*10577*
			Сметная прибыль			*4160,42*	*20802*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**41**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Муфта с ЭН элементом HDPE100 SDR11 d63**	**шт**	**10,000**	**1185,57**	**11856**
			Накладные расходы			*44,65*	*447*
			Сметная прибыль			*87,82*	*878*
24	**42**	**ТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ**	**Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11 d63/DN57 (патрубок-фитинг)**	**шт**	**5,000**	**10879,14**	**54396**
			Накладные расходы			*409,73*	*2049*
			Сметная прибыль			*805,86*	*4029*
25	**43**	**23-021104-1801 РСНБ РК 2015**	**Колпачки 1-50**	**1000 шт.**	**0,005**	**2398,82**	**12**
			Накладные расходы			*90,35*	*0*
			Сметная прибыль			*177,69*	*1*
26	**44**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Ковер**	**т**	**0,086**	**436339,00**	**37717**
			Накладные расходы			*16433,56*	*1421*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*2794*
			ИТОГО:				**6329901**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**270511**
			Сметная прибыль				**468882**
			Итого с временными		**1,3 %**	**82289,00**	**6412190**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**37030,00**	**6449220**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**6899236,25**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**91352,79**	**6990589,04**
			Итого с НДС		**12 %**	**838870,68**	**7829459,72**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирасханов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Тумышева (газопровод среднего давления подземный Л.см. 2-2-9)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 9

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**1479,686**	**169,72**	**251126**
			Накладные расходы			*39,70*	*58747*
			Сметная прибыль			*12,57*	*18602*
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**111,374**	**2633,17**	**293268**
			Накладные расходы			*968,01*	*107811*
			Сметная прибыль			*195,05*	*21724*
3	**3**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**100,700**	**1903,95**	**191728**
			Накладные расходы			*684,65*	*68945*
			Сметная прибыль			*141,03*	*14202*
4	**4**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1341,324**	**20,25**	**27159**
			Накладные расходы			*4,06*	*5452*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,50*	*2012*
5	**5**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**149,036**	**1510,89**	**225178**
			Накладные расходы			*555,44*	*82780*
			Сметная прибыль			*111,92*	*16680*
6	**6**	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,007**	**564915,55**	**568870**
			Накладные расходы			*195505,01*	*196874*
			Сметная прибыль			*41845,60*	*42139*
7	**7**	**23-010502-0815 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1017,070**	**3494,69**	**3554349**
			Накладные расходы			*131,62*	*133865*
			Сметная прибыль			*258,87*	*263285*
8	**8**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**8,000**	**1568,26**	**12546**
			Накладные расходы			*461,57*	*3693*
			Сметная прибыль			*116,17*	*929*
9	**9**	**23-020302-2611 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,000**	**3348,38**	**26787**
			Накладные расходы			*126,11*	*1009*
			Сметная прибыль			*248,03*	*1984*
10	**10**	**11-250210-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**1,007**	**380928,89**	**383595**
			Накладные расходы			*111664,55*	*112446*
			Сметная прибыль			*28216,95*	*28414*
11	**11**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**1,044**	**16981,91**	**17729**
			Накладные расходы			*4383,32*	*4576*
			Сметная прибыль			*1257,92*	*1313*
12	**12**	**ИП Ларина г.Алматы 08.04.16**	**Лента сигнальная ЛСГ-200 "Огнеопасно!Газ!"**	**м**	**1044,000**	**10,56**	**11030**
			Накладные расходы			*0,40*	*415*
			Сметная прибыль			*0,78*	*817*
13	**13**	**23-060901-0104 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,044**	**14692,01**	**15338**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*553,34*	*578*
			Сметная прибыль			*1088,30*	*1136*
14	**14**	**13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**6,000**	**2075,51**	**12453**
			Накладные расходы			*577,10*	*3463*
			Сметная прибыль			*153,74*	*922*
			ИТОГО:				**5591157**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**780654**
			Сметная прибыль				**414160**
			Итого с временными		**1,3 %**	**72685,00**	**5663842**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**32709,00**	**5696551**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**6094047,214**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**80691,28**	**6174738,49**
			Итого с НДС		**12 %**	**740968,62**	**6915707,11**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Тумышева.Газопровод низкого давления надземный (2-2-10)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-220301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,460**	**1698305,42**	**781220**
			Накладные расходы			*526473,37*	*242178*
			Сметная прибыль			*125800,40*	*57868*
2	**2**	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**460,000**	**5485,65**	**2523397**
			Накладные расходы			*206,60*	*95037*
			Сметная прибыль			*406,34*	*186918*
3	**3**	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**4,175**	**1364011,07**	**5694064**
			Накладные расходы			*451232,00*	*1883668*
			Сметная прибыль			*101037,86*	*421783*
4	**4**	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4183,378**	**3382,58**	**14150599**
			Накладные расходы			*127,40*	*532945*
			Сметная прибыль			*250,56*	*1048193*
5	**5**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**1,034**	**1032487,56**	**1067231**
			Накладные расходы			*351004,86*	*362816*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*76480,56*	*79054*
6	**6**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1033,650**	**2750,47**	**2843021**
			Накладные расходы			*103,59*	*107075*
			Сметная прибыль			*203,74*	*210594*
7	**7**	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка отпайки**	**м трубопровода**	**135,000**	**1163,63**	**157090**
			Накладные расходы			*421,84*	*56948*
			Сметная прибыль			*86,19*	*11636*
8	**8**	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**135,000**	**434,53**	**58662**
			Накладные расходы			*16,37*	*2209*
			Сметная прибыль			*32,19*	*4345*
9	**9**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные диаметром 80-159 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,793**	**1178556,58**	**934360**
			Накладные расходы			*363244,19*	*287980*
			Сметная прибыль			*87300,49*	*69212*
10	**10**	**23-020101-0259 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**16,000**	**6581,44**	**105303**
			Накладные расходы			*247,87*	*3966*
			Сметная прибыль			*487,51*	*7800*
11	**11**	**23-020101-0234 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**38,000**	**3081,97**	**117115**
			Накладные расходы			*116,07*	*4411*
			Сметная прибыль			*228,29*	*8675*
12	**12**	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,000**	**1386,96**	**11096**
			Накладные расходы			*52,24*	*418*
			Сметная прибыль			*102,74*	*822*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**23-020101-1114 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4,000**	**3203,23**	**12813**
			Накладные расходы			*120,64*	*483*
			Сметная прибыль			*237,28*	*949*
14	**14**	**23-020101-1108 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4,000**	**3314,22**	**13257**
			Накладные расходы			*124,82*	*499*
			Сметная прибыль			*245,50*	*982*
15	**15**	**23-020101-1033 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**6,000**	**1130,71**	**6784**
			Накладные расходы			*42,59*	*256*
			Сметная прибыль			*83,76*	*503*
16	**16**	**23-020101-0636 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**10,000**	**7657,90**	**76579**
			Накладные расходы			*288,41*	*2884*
			Сметная прибыль			*567,25*	*5673*
17	**17**	**23-020101-1060 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4,000**	**1595,83**	**6383**
			Накладные расходы			*60,10*	*240*
			Сметная прибыль			*118,21*	*473*
18	**18**	**23-020101-0633 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**10,000**	**7059,74**	**70597**
			Накладные расходы			*265,89*	*2659*
			Сметная прибыль			*522,94*	*5229*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**19**	**23-020101-0622 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**8,000**	**2894,48**	**23156**
			Накладные расходы			*109,01*	*872*
			Сметная прибыль			*214,41*	*1715*
20	**20**	**23-020101-0609 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**4,000**	**849,15**	**3397**
			Накладные расходы			*31,98*	*128*
			Сметная прибыль			*62,90*	*252*
21	**21**	**23-020101-0751 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**6,000**	**14003,85**	**84023**
			Накладные расходы			*527,42*	*3165*
			Сметная прибыль			*1037,32*	*6224*
22	**22**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,374**	**147564,91**	**55238**
			Накладные расходы			*52110,67*	*19507*
			Сметная прибыль			*10930,73*	*4092*
23	**23**	**21-060510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,066**	**272743,69**	**18048**
			Накладные расходы			*10272,18*	*680*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*1337*
24	**24**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,308**	**272743,69**	**84049**
			Накладные расходы			*10272,18*	*3165*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*6226*
25	**25**	**23-021104-1802 РСНБ РК 2015**	**Колпачки-заглушки 1"**	**шт.**	**135,000**	**160,76**	**21703**
			Накладные расходы			*6,05*	*817*
			Сметная прибыль			*11,91*	*1608*
26	**26**	**11-250211-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**2,000**	**22083,99**	**44168**
			Накладные расходы			*4145,17*	*8290*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1635,85*	*3272*
27	27	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	17,000	341,06	5798
			Накладные расходы			*12,85*	*218*
			Сметная прибыль			*25,26*	*429*
28	28	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до10 МПа (100 кгс/см2)	стык	20,000	21386,14	427723
			Накладные расходы			*3987,68*	*79754*
			Сметная прибыль			*1584,16*	*31683*
29	29	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	156,000	341,06	53205
			Накладные расходы			*12,85*	*2004*
			Сметная прибыль			*25,26*	*3941*
30	30	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6,000	16500,91	99005
			Накладные расходы			*3069,06*	*18414*
			Сметная прибыль			*1222,29*	*7334*
31	31	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	33,000	341,06	11255
			Накладные расходы			*12,85*	*424*
			Сметная прибыль			*25,26*	*834*
32	32	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2856,700	111,54	318645
			Накладные расходы			*23,71*	*67723*
			Сметная прибыль			*8,26*	*23603*
33	33	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2856,700	1241,88	3547678
			Накладные расходы			*404,02*	*1154171*
			Сметная прибыль			*91,99*	*262791*
			ИТОГО:				33426663
			В том числе :				
			Накладные расходы				4946004
			Сметная прибыль				2476049
			Итого с временными		1,3 %	434547,00	33861210
			Итого с зимними удорожаниями		0,5775 %	195548,00	34056758

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**36433184,08**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**482411,79**	**36915595,87**
			Итого с НДС		**12 %**	**4429871,51**	**41345467,38**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ТОО " Gas Technology"

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**

(наименование, адрес)

Объект **Улица Тумышева. Опоры ОП-1,2,3,4, НО-1,2,3,4 (2-2-11)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 11

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ФундаментыОПОРЫ ОП-2 /149 шт/				
1	**1**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**149,000**	**1010,17**	**150516**
			Накладные расходы			***230,78***	***34387***
			Сметная прибыль			***74,83***	***11149***
2	**2**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,640**	**1571,19**	**84279**
			Накладные расходы			***215,59***	***11564***
			Сметная прибыль			***116,38***	***6243***
3	**3**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство**	**м3**	**25,330**	**29967,64**	**759080**
			Накладные расходы			***3574,25***	***90536***
			Сметная прибыль			***2219,83***	***56228***
4	**4**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**5,725**	**171112,22**	**979546**
			Накладные расходы			***62924,62***	***360217***
			Сметная прибыль			***12674,98***	***72559***
5	**5**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки**	**т**	**5,725**	**436339,00**	**2497858**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16433,56*	*94075*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*185026*
6	**6**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**190,720**	**999,23**	**190574**
			Накладные расходы			*155,49*	*29655*
			Сметная прибыль			*74,02*	*14117*
7	**7**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**154,564**	**111,54**	**17241**
			Накладные расходы			*23,71*	*3664*
			Сметная прибыль			*8,26*	*1277*
8	**8**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**154,564**	**192,69**	**29783**
			Накладные расходы			*31,37*	*4849*
			Сметная прибыль			*14,27*	*2206*
			Раздел: ФундаментыОПОРЫ ОП-3 /468 шт/				
9	**9**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**468,000**	**1010,17**	**472760**
			Накладные расходы			*230,78*	*108007*
			Сметная прибыль			*74,83*	*35019*
10	**10**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**168,480**	**1571,19**	**264714**
			Накладные расходы			*215,59*	*36323*
			Сметная прибыль			*116,38*	*19608*
11	**11**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство**	**м3**	**79,560**	**29967,64**	**2384226**
			Накладные расходы			*3574,25*	*284367*
			Сметная прибыль			*2219,83*	*176609*
12	**12**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**26,395**	**171112,22**	**4516541**
			Накладные расходы			*62924,62*	*1660908*
			Сметная прибыль			*12674,98*	*334559*
13	**13**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки**	**т**	**26,395**	**436339,00**	**11517255**
			Накладные расходы			*16433,56*	*433767*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*853130*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**599,040**	**999,23**	**598581**
			Накладные расходы			*155,49*	*93143*
			Сметная прибыль			*74,02*	*44339*
15	**15**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**712,670**	**111,54**	**79494**
			Накладные расходы			*23,71*	*16895*
			Сметная прибыль			*8,26*	*5888*
16	**16**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**712,670**	**192,69**	**137325**
			Накладные расходы			*31,37*	*22356*
			Сметная прибыль			*14,27*	*10172*
			Раздел: ФундаментыОПОРЫ ОП-4 /48 шт/				
17	**17**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**48,000**	**1010,17**	**48488**
			Накладные расходы			*230,78*	*11078*
			Сметная прибыль			*74,83*	*3592*
18	**18**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,280**	**1571,19**	**27150**
			Накладные расходы			*215,59*	*3725*
			Сметная прибыль			*116,38*	*2011*
19	**19**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство**	**м3**	**7,680**	**29967,64**	**230151**
			Накладные расходы			*3574,25*	*27450*
			Сметная прибыль			*2219,83*	*17048*
20	**20**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**2,771**	**171112,22**	**474077**
			Накладные расходы			*62924,62*	*174336*
			Сметная прибыль			*12674,98*	*35117*
21	**21**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки**	**т**	**2,771**	**436339,00**	**1208903**
			Накладные расходы			*16433,56*	*45530*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*89548*
22	**22**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**61,440**	**999,23**	**61393**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*155,49*	*9553*
			Сметная прибыль			*74,02*	*4548*
23	**23**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**74,805**	**111,54**	**8344**
			Накладные расходы			*23,71*	*1773*
			Сметная прибыль			*8,26*	*618*
24	**24**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**74,805**	**192,69**	**14414**
			Накладные расходы			*31,37*	*2347*
			Сметная прибыль			*14,27*	*1068*
25	**25**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**1,000**	**1010,17**	**1010**
			Накладные расходы			*230,78*	*231*
			Сметная прибыль			*74,83*	*75*
26	**26**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,640**	**1571,19**	**1006**
			Накладные расходы			*215,59*	*138*
			Сметная прибыль			*116,38*	*74*
27	**27**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство**	**м3**	**0,490**	**29967,64**	**14684**
			Накладные расходы			*3574,25*	*1751*
			Сметная прибыль			*2219,83*	*1088*
28	**28**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,038**	**171112,22**	**6574**
			Накладные расходы			*62924,62*	*2418*
			Сметная прибыль			*12674,98*	*487*
29	**29**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки**	**т**	**0,038**	**436339,00**	**16764**
			Накладные расходы			*16433,56*	*631*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*1242*
30	**30**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,040**	**999,23**	**2038**
			Накладные расходы			*155,49*	*317*
			Сметная прибыль			*74,02*	*151*
31	**31**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,037**	**111,54**	**116**
			Накладные расходы			*23,71*	*25*
			Сметная прибыль			*8,26*	*9*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**32**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,037**	**192,69**	**200**
			Накладные расходы			*31,37*	*33*
			Сметная прибыль			*14,27*	*15*
33	**33**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**22,000**	**1010,17**	**22224**
			Накладные расходы			*230,78*	*5077*
			Сметная прибыль			*74,83*	*1646*
34	**34**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,080**	**1571,19**	**22122**
			Накладные расходы			*215,59*	*3036*
			Сметная прибыль			*116,38*	*1639*
35	**35**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство**	**м3**	**10,780**	**29967,64**	**323051**
			Накладные расходы			*3574,25*	*38530*
			Сметная прибыль			*2219,83*	*23930*
36	**36**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**1,241**	**171112,22**	**212316**
			Накладные расходы			*62924,62*	*78077*
			Сметная прибыль			*12674,98*	*15727*
37	**37**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки**	**т**	**1,241**	**436339,00**	**541409**
			Накладные расходы			*16433,56*	*20391*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*40104*
38	**38**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**44,880**	**999,23**	**44846**
			Накладные расходы			*155,49*	*6978*
			Сметная прибыль			*74,02*	*3322*
39	**39**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**33,502**	**111,54**	**3737**
			Накладные расходы			*23,71*	*794*
			Сметная прибыль			*8,26*	*277*
40	**40**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**33,502**	**192,69**	**6455**
			Накладные расходы			*31,37*	*1051*
			Сметная прибыль			*14,27*	*478*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	**41**	**11-010203-0501 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1**	**яма**	**1,000**	**1010,17**	**1010**
			Накладные расходы			*230,78*	*231*
			Сметная прибыль			*74,83*	*75*
42	**42**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,640**	**1571,19**	**1006**
			Накладные расходы			*215,59*	*138*
			Сметная прибыль			*116,38*	*74*
43	**43**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство**	**м3**	**0,490**	**29967,64**	**14684**
			Накладные расходы			*3574,25*	*1751*
			Сметная прибыль			*2219,83*	*1088*
44	**44**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,058**	**171112,22**	**9877**
			Накладные расходы			*62924,62*	*3632*
			Сметная прибыль			*12674,98*	*732*
45	**45**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки**	**т**	**0,058**	**436339,00**	**25185**
			Накладные расходы			*16433,56*	*949*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*1866*
46	**46**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,040**	**999,23**	**2038**
			Накладные расходы			*155,49*	*317*
			Сметная прибыль			*74,02*	*151*
47	**47**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,558**	**111,54**	**174**
			Накладные расходы			*23,71*	*37*
			Сметная прибыль			*8,26*	*13*
48	**48**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,558**	**192,69**	**300**
			Накладные расходы			*31,37*	*49*
			Сметная прибыль			*14,27*	*22*
			ИТОГО:				**28025521**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3727088**
			Сметная прибыль				**2075964**
			Итого с временными		**1,3 %**	**364332,00**	**28389853**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**163951,00**	**28553804**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**30546242,76**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**404462,80**	**30950705,56**
			Итого с НДС		**12 %**	**3714084,67**	**34664790,23**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.
ТОО " Gas Technology"

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**
(наименование, адрес)

Объект **Улица Тумышева. Опоры под компенсаторы ОП-5, ОП-6, ОП-7 (2-2-12)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0667-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 12

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ФундаментыОПОРЫ ОП-6 /47 шт/ опор				
1	**1**	**11-010101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**45,895**	**169,72**	**7789**
			Накладные расходы			***39,70***	***1822***
			Сметная прибыль			***12,57***	***577***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,455**	**3159,81**	**10916**
			Накладные расходы			***1161,61***	***4013***
			Сметная прибыль			***234,06***	***809***
3	**3**	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**31,302**	**0,00**	**0**
4	**4**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,478**	**1375,66**	**4785**
			Накладные расходы			***505,72***	***1759***
			Сметная прибыль			***101,90***	***354***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм**	**м2**	**38,070**	**1571,19**	**59815**
			Накладные расходы			*215,59*	*8208*
			Сметная прибыль			*116,38*	*4431*
6	**6**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл. В15**	**м3**	**14,570**	**33343,05**	**485808**
			Накладные расходы			*4469,46*	*65120*
			Сметная прибыль			*2469,86*	*35986*
7	**7**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,562**	**28676,30**	**73454**
			Накладные расходы			*9150,55*	*23439*
			Сметная прибыль			*2124,17*	*5441*
8	**8**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**2,562**	**174806,20**	**447766**
			Накладные расходы			*6583,62*	*16864*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*33168*
9	**9**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,028**	**195568,18**	**5515**
			Накладные расходы			*7365,56*	*208*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*409*
10	**10**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0,340**	**690550,18**	**234980**
			Накладные расходы			*167760,20*	*57085*
			Сметная прибыль			*51151,86*	*17406*
11	**11**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных стоек**	**1т**	**4,554**	**171528,05**	**781190**
			Накладные расходы			*62940,29*	*286649*
			Сметная прибыль			*12705,78*	*57866*
12	**12**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки из трубы и стали листовой**	**т**	**4,554**	**436339,00**	**1987219**
			Накладные расходы			*16433,56*	*74843*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*147201*
13	**13**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**122,966**	**111,54**	**13716**
			Накладные расходы			*23,71*	*2915*
			Сметная прибыль			*8,26*	*1016*
14	**14**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических поверхностей ПФ-115**	**м2**	**122,966**	**96,35**	**11847**
			Накладные расходы			*15,68*	*1929*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,14*	*878*
15	**15**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**120,790**	**999,23**	**120698**
			Накладные расходы			*155,49*	*18781*
			Сметная прибыль			*74,02*	*8941*
16	**16**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200**	**м2**	**11,750**	**881,86**	**10362**
			Накладные расходы			*229,35*	*2695*
			Сметная прибыль			*65,32*	*768*
17	**17**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм**	**м2**	**11,750**	**421,29**	**4950**
			Накладные расходы			*30,41*	*357*
			Сметная прибыль			*31,21*	*367*
			Раздел: ФундаментыОПОРЫ ОП-7 /226 шт/				
18	**18**	**11-010101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**220,689**	**169,72**	**37454**
			Накладные расходы			*39,70*	*8762*
			Сметная прибыль			*12,57*	*2774*
19	**19**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**16,611**	**3159,81**	**52488**
			Накладные расходы			*1161,61*	*19296*
			Сметная прибыль			*234,06*	*3888*
20	**20**	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1**	**м3 грунта**	**150,516**	**0,00**	**0**
21	**21**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**16,724**	**1375,66**	**23007**
			Накладные расходы			*505,72*	*8458*
			Сметная прибыль			*101,90*	*1704*
22	**22**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройствощебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм**	**м2**	**183,060**	**1571,19**	**287622**
			Накладные расходы			*215,59*	*39466*
			Сметная прибыль			*116,38*	*21305*
23	**23**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл.В15**	**м3**	**70,060**	**33343,05**	**2336014**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4469,46*	*313131*
			Сметная прибыль			*2469,86*	*173038*
24	**24**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**12,317**	**28676,30**	**353206**
			Накладные расходы			*9150,55*	*112707*
			Сметная прибыль			*2124,17*	*26163*
25	**25**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**12,317**	**174806,20**	**2153088**
			Накладные расходы			*6583,62*	*81090*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*159488*
26	**26**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,136**	**195568,18**	**26519**
			Накладные расходы			*7365,56*	*999*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*1964*
27	**27**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**1,636**	**690550,18**	**1129906**
			Накладные расходы			*167760,20*	*274496*
			Сметная прибыль			*51151,86*	*83697*
28	**28**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных стоек**	**1т**	**26,532**	**171528,05**	**4551051**
			Накладные расходы			*62940,29*	*1669957*
			Сметная прибыль			*12705,78*	*337115*
29	**29**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойки из трубы и стали листовой**	**т**	**26,535**	**436339,00**	**11578107**
			Накладные расходы			*16433,56*	*436059*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*857638*
30	**30**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**716,375**	**111,54**	**79907**
			Накладные расходы			*23,71*	*16983*
			Сметная прибыль			*8,26*	*5919*
31	**31**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических поверхностей ПФ-115**	**м2**	**716,375**	**96,35**	**69020**
			Накладные расходы			*15,68*	*11236*
			Сметная прибыль			*7,14*	*5113*
32	**32**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**580,820**	**999,23**	**580375**
			Накладные расходы			*155,49*	*90310*
			Сметная прибыль			*74,02*	*42991*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**33**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200**	**м2**	**56,500**	**881,86**	**49825**
			Накладные расходы			*229,35*	*12958*
			Сметная прибыль			*65,32*	*3691*
34	**34**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм**	**м2**	**56,500**	**421,29**	**23803**
			Накладные расходы			*30,41*	*1718*
			Сметная прибыль			*31,21*	*1763*
			ИТОГО:				**27592201**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3664314**
			Сметная прибыль				**2043867**
			Итого с временными		**1,3 %**	**358699,00**	**27950900**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**161416,00**	**28112316**
			Итого с К=1,0697784		**1,0697784**		**30073948,43**
			Итого с затратами на технический надзор		**0,013241**	**398209,15**	**30472157,58**
			Итого с НДС		**12 %**	**3656658,91**	**34128816,49**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.
ТОО " Gas Technology"