Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

«24» декабря 2020 г.

*Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "ГидроСтройМонтаж", БИН 131040023265, ОБЛАСТЬ АБАЙ, РАЙОН ЖАҢАСЕМЕЙ, ШУЛЬБИНСКАЯ П.А., П.ШУЛЬБИНСК, МИКРОРАЙОН 2 МИКРОРАЙОН, 3Д, КВ 340.*

*наименование организации, юридический адрес*

в лице *директора Биктимировой Дианы Геннадьевны*

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам в жилом районе Қарағайлы г. Семей ВКО поз.18-19. Электроснабжение. Корректировка»***

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком, которого является *ГУ «Отдел строительства г. Семей ВКО», ВКО г. Семей, ул. Достоевского 110 кабинет 310*

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации *ТОО «ВК-Регион строй», ТОО «ТАҢБА»; ТОО «ТехСтрой-Регион»; ТОО «СанТехЭлектроМонтаж»*

*наименование организации, № лицензии и дата получения*

в лице *Директоров Мустафина А.А., Ауттинова А.Е., Нурпеисовой М. М., Баев А.А.*

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

3. Проект (проектно-сметная документация)

*ПК «СемейПроект» ГСЛ №17001834 от 03.02.2017г., №61*

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства г. Семей ВКО» приказ №109/2 н/к от 12.12.2019г.*

*наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| *Мощность, производительность и так далее* | *Ед. изм.* | *По проекту* | | *Фактически* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *общая (с учетом ранее принятых)* | *в том числе пускового комплекса или очереди* | *общая (с учетом ранее принятых)* | *в т.ч. пускового комплекса или очереди* |
| *Категория электроснабжения* | | *II* | | *II* | |
| *Напряжение питания* | *кВ* | *0,4* | | *0,4* | |
| *Расчетная мощность в ТП* | *кВт* | *225* | | *225* | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Протяженность кабельной линии 10кВ* | *км* | - | | - | |
| *Протяженность всех кабельных линий 0,4 кВ* | *км* | *565* | | *565* | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| *Показатели* | *Ед. изм.* | | |
|---|---|---|---|
| | | *По проекту* | *Фактически* |
| *Общая площадь здания* | *кв. м* | | |
| *Число этажей* | *этаж* | | |
| *Общий строительный объем* | *куб.м* | | |
| *В том числе подземной части* | *куб.м* | | |
| *Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений* | *кв. м* | | |

| *Показатели* | *По проекту* | | | *Фактически* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *число квартир* | *площадь квартир, м2* | | *число квартир* | *площадь квартир, м²* |
| | | *общая* | *жилая* | *общая* | *жилая* |
| *Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более* | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *согласно технических условий №2-20/1954 от 16.08.2016г., выданных АО «ВК РЭК» и запитываются к жилым домам поз.18.19 от трансформаторной подстанции мощностью 2х1000кВА. Проектов выполнены работы прокладка кабельных линий напряжением 0,4кВ. Кабельные линии прокладываются в земляных траншеях согласно нормативным требованиям типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях». Пересечения с инженерными сетями предусмотрены проектом согласно ПУЭ РК. Потребители электроэнергии жилых домов относятся по надежности электроснабжения ко II категории, за исключением лифтов и противопожарных устройств, относящихся к I категории. Каждое вводно-распределительное устройство подключается от выполненной 2-х трансформаторной подстанции двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями от разных трансформаторов. Требования надежности электроснабжения потребителей I категории обеспечиваются во внутренней сети.*

*Схемы вводно-распределительных устройств и сетей напряжением 0,4кВ обеспечивают возможность в аварийном случае, с учетом допустимой перегрузки, питать всю нагрузку по одному из кабелей. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимой токовой нагрузке в нормальном режиме и проверены по потерям напряжения, допустимым перегрузкам в аварийном режиме и условиям отключения однофазных коротких замыканий.*

*Кабельные линии напряжением 0,4кВ выполнены непосредственно в земляных траншеях с устройством постели из строительного песка и покрытием из керамического кирпича. При пересечении проезжей части территории, выполненные кабельные линии прокладываются в полиэтиленовых трубах. Коммерческий учет потребления электроэнергии согласно ТУ предусмотрено на вводе 0,4кВ трансформатора в РУ-0,4кВ выполнено в ТП. Контрольный учет предусмотрен на вводных панелях вводно-распределительных устройств. Электроосвещение по прилегающей к жилым домам территории предусмотрено светодиодными светильниками, установленных на наружных стенах. Управление наружным освещением выполнено выключателем по месту. В целях электробезопасности выполнено защитное заземление всех нетоковедущих частей электрооборудования.* _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020г.;**

*месяц, год*

окончание работ **декабрь 2020г.;**

*месяц, год*

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,0**;

фактически, месяц: **7,5 (в связи заключением доп. соглашения);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

Подрядчик считает объект:

***«Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам в жилом районе Қарағайлы г. Семей ВКО поз.18-19. Электроснабжение. Корректировка»***

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

*ТОО " ГидроСтройМонтаж " директор Биктимирова Д.Г.*

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П*

«ГидроСтройМонтаж» Товарищество с ограниченной ответственностью. Республика Казахстан, ВКО, город Семей