Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство сетей теплоснабжения в мкр. Кунай города Костанай"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 52 от 03.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

№ 9
за август 2021 года

Основание: 24.3-678/19-АС, ТС.СО, том 3,4 локальная смета №02-01-01

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
			Снятие и возврат ПРС										
1	1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**п.1 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**152,15**		25,99	25,99	3954,00	3954,00	--	1066,45	5422,08
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,73	--	1481,18		401,64	
2	2	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**п.2 Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**152,15**		220,28	212,50	33514,94	32331,40	12,65	6815,16	43556,51
			НР - 72%; СП - 8%				7,70	54,52	1170,89	8294,61		3226,41	
3	3	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**п.3 Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**152,15**		16,63	14,21	2530,37	2162,71	8,44	842,08	3642,25
			НР - 72%; СП - 8%				2,36	5,33	359,22	810,34		269,80	
4	4	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**п.4 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**243,44**		229,00	--	55747,76	--		--	60207,58
			СП - 8%				--	--	--	--		4459,82	
5	5	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**п.5 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**152,15**		25,99	25,99	3954,00	3954,00	--	1066,45	5422,08
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,73	--	1481,18		401,64	
6	6	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**п.6 Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**152,15**		220,28	212,50	33514,94	32331,40	12,65	6815,16	43556,51
			НР - 72%; СП - 8%				7,70	54,52	1170,89	8294,61		3226,41	
7	7	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**п.7 Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**152,15**		16,63	14,21	2530,37	2162,71	8,44	842,08	3642,25
			НР - 72%; СП - 8%				2,36	5,33	359,22	810,34		269,80	
8	8	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**п.8 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**243,44**		229,00	--	55747,76	--		--	60207,58
			СП - 8%				--	--	--	--		4459,82	
			Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**п.9 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**								
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**315,15**	**200,58**	**190,60**	**63213,47**	**60067,59**		**12305,67**	**81560,62**
					9,98	**44,25**	**3145,83**	**13945,39**		**6041,53**	
10	10	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**п.10 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**130,65**	**1543,08**	**--**	**201603,40**	**--**	**--**	**145154,45**	**374498,48**
					1543,08	**--**	**201603,40**	**--**		**27740,63**	
11	11	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**п.11 Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**445,8**	**268,96**	**259,41**	**119902,67**	**115645,78**	**49,43**	**24390,97**	**155837,13**
					9,44	**66,55**	**4207,46**	**29668,88**		**11543,49**	
12	12	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**п.12 Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**								
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**445,8**	**20,31**	**17,32**	**9054,58**	**7720,46**	**49,43**	**3007,73**	**13027,29**
					2,88	**6,49**	**1284,69**	**2892,72**		**964,98**	
13	13	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**п.13 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**								
		СП - 8%	**т**	**802,44**	**229,00**	**--**	**183758,76**	**--**		**--**	**198459,46**
					--	**--**	**--**	**--**		**14700,70**	
14	14	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**п.14 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**337**	**17,95**	**17,95**	**6050,84**	**6050,84**	**--**	**1632,00**	**8297,46**
					--	**6,73**	**--**	**2266,66**		**614,63**	
15	15	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**п.15 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**136,2**	**1543,08**	**--**	**210167,50**	**--**	**--**	**151320,60**	**390407,14**
					1543,08	**--**	**210167,50**	**--**		**28919,05**	
16	16	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**п.16 Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
		СП - 8%	**м3**	**440**	**1474,00**	**--**	**648560,00**	**--**	**648560,00**	**--**	**700444,80**
					--	**--**	**--**	**--**		**51884,80**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1633805,29**	**266380,89**	**648701,04**	**355258,79**	**2148189,21**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**423469,09**	**69945,91**	**--**	**159125,13**	
		Материалы	Тенге				**1633805,29**				
		Всего заработная плата	Тенге				**141,04**				
		Местные материалы	Тенге					**493414,99**			
		Транспортные расходы	Тенге				**648560,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**295254,28**				
		Сметная прибыль	Тенге				**355258,79**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**159125,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2148189,21**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**493414,99**			**465,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2148189,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**465,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**493414,99**			
		Трубопроводы									
17	17	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**п.17 Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**								
		НР - 99%; СП - 8%	**м3 основания**	**176,5**	**2746,16**	**154,74**	**484696,36**	**27310,73**	**286177,10**	**177073,83**	**714711,80**
					970,02	**43,37**	**171208,53**	**7653,92**		**52941,61**	

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	20	Е11-240108-0108 1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	п.20 Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2498	1773226,26	742478,42	442951,92	185471,11	10116,54	292126,38	793884,57
			НР - 99%; СП - 8%			990249,30	191004,33	247364,27	47712,88		58806,26	
19	25	С123-010402-0111 2301-0402-0111 РСНБ РК 2015	п.25 Труба Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	370,6	35191,00	--	13041784,60	--	13041784,60	--	14085127,37
			СП - 8%			--	--	--	--		1043342,77	
		Доборные элементы										
20	39	Е11-240108-0208 1124-0108-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.39 Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	10	35731,33	12453,99	357313,28	124539,89	9579,57	252672,55	658784,70
			НР - 99%; СП - 8%			22319,38	3203,10	223193,82	32030,98		48798,87	
21	45	С123-010402-0111 2301-0402-0111 РСНБ РК 2015	п.45 Труба Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	35,8	35191,00	--	1259837,80	--	1259837,80	--	1360624,82
			СП - 8%			--	--	--	--		100787,02	
		Отводы										
22	50	Е11-240108-0208 1124-0108-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.50 Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	4	35731,33	12453,99	142925,31	49815,96	3831,83	101069,02	263513,88
			НР - 99%; СП - 8%			22319,38	3203,10	89277,53	12812,39		19519,55	
23	62	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан ТОО "Изоплюс Центральная Азия" стр.	п.62 Отвод нестандартный Ст 273х7 - 158-1 ППУ ПЭ	шт	2	156704,79	--	313409,57	--	313409,57	--	338482,34
			СП - 8%			--	--	--	--		25072,77	
24	63	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан ТОО "Изоплюс Центральная Азия" стр.	п.63 Отвод нестандартный Ст 273х7 - 153-1 ППУ ПЭ	шт	2	156704,79	--	313409,57	--	313409,57	--	338482,34
			СП - 8%			--	--	--	--		25072,77	
		Неподвижные диэлектрические опоры										
25	66	Е11-240108-0208 1124-0108-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.66 Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	12	35731,33	12453,99	428775,94	149447,87	11495,48	303207,06	790541,64
			НР - 99%; СП - 8%			22319,38	3203,10	267832,58	38437,18		58558,64	
26	73	С123-020201-4911 2302-0201-4911 РСНБ РК 2015	п.73 Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	176196,00	--	2114352,00	--	2114352,00	--	2283500,16
			СП - 8%			--	--	--	--		169148,16	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сильфонный компенсатор									
27	78	**Е11-240108-0408 1124-0108-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**п.78 Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка**									
			НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	**10**	**47663,07**	**19959,02**	**476630,67**	**199590,25**	**9579,57**	**315348,68**	**855337,70**
						26746,09	5107,32	267460,85	51073,17		63358,35	
28	84	**С123-041012-2310 2304-1012-2310 РСНБ РК 2015**	**п.84 Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86**									
			СП - 8%	**шт.**	**10**	**934214,00**	--	**9342140,00**	--	**9342140,00**	--	**10089511,20**
						--	--	--	--		747371,20	
			Концевая муфта, комплект изоляции стыков									
29	138	**С123-020201-6111 2302-0201-6111 РСНБ РК 2015**	**п.138 Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006**									
			СП - 8%	**комплект**	**68**	**26244,00**	--	**1784592,00**	--	**1784592,00**	--	**1927359,36**
						--	--	--	--		142767,36	
			Защитный экран									
30	141	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**п.141 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**									
			СП - 8%	**т**	**0,1**	**240349,00**	--	**24034,90**	--	**24034,90**	--	**25957,69**
						--	--	--	--		1922,79	
31	142	**Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015**	**п.142 Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**									
			НР - 72%; СП - 8%	**км**	**1,5**	**16844,38**	**7960,18**	**25266,56**	**11940,26**	--	**12573,59**	**40867,37**
						8884,20	2758,01	13326,30	4137,02		3027,21	
32	143	**С121-130809-9901 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015**	**п.143 Лента бутиловая**									
			СП - 8%	**м**	**1500**	**51,00**	--	**76500,00**	--	**76500,00**	--	**82620,00**
						--	--	--	--		6120,00	
33	181	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан ТОО "Изоплюс Центральная Азия" стр.**	**п.181 Полиэтиленовый мат размер IV**									
			СП - 8%	**шт**	**4**	**26520,00**	--	**106080,00**	--	**106080,00**	--	**114566,40**
						--	--	--	--		8486,40	
			Испытание сварных соединений									
34	185	**Е11-250211-0105 1125-0211-0105 РСНБ РК 2015**	**п.185 Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**									
			НР - 91%; СП - 8%	**стык**	**68**	**31154,16**	**29155,92**	**2118482,88**	**1982602,56**	**1077,12**	**481921,44**	**2808436,67**
						1982,40	5805,60	134803,20	394780,80		208032,35	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**32853183,36**	**2730718,63**	**28707997,65**	**1935992,56**	**37572309,99**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1414467,08	588638,35	--	2783134,07	
			Всего заработная плата	Тенге				25266,56				
			Накладные расходы	Тенге					17463,32			
			Сметная прибыль	Тенге				12573,59				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3027,21				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40867,37				
			Сметная заработная плата	Тенге					17463,32			50,13
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4552311,25				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				331857,21				
		Всего заработная плата		Тенге					1985642,11			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100534,90				
			Накладные расходы	Тенге				1923419,00				
			Сметная прибыль	Тенге				518058,42				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6993788,64				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1409,38
			Сметная заработная плата	Тенге					1985642,11			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				28275605,54				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28275605,54				
			Сметная прибыль	Тенге				2262048,44				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30537653,99				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37572309,99				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1459,51
			Сметная заработная плата	Тенге					2003105,43			
			РАЗДЕЛ 6. Теплофикационная камера УТ-4 (тип 7)									
35	317	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**п.317 Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	14,49	240,16	30,49	3479,89	441,81	2049,34	1077,93	4922,44
			НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	988,74	157,99		364,63	
36	318	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**п.318 Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,93	21192,98	1664,31	40902,45	3212,12	34107,80	3895,51	48381,79
			НР - 91%; СП - 8%			1856,23	361,79	3582,52	698,25		3583,84	
37	319	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**п.319 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,17799	260657,00	--	46394,34	--	46394,34	--	50105,89
			СП - 8%			--	--	--	--		3711,55	
38	325	**Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**п.325 Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м3 конструкции	26,125	14727,35	3492,57	384752,15	91243,41	43102,44	328534,81	770349,91
			НР - 118%; СП - 8%			9584,93	1072,27	250406,30	28013,03		57062,96	
39	328	**С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**п.328 Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.6.3-т 1шт**	м3	0,191	25273,00	--	4827,14	--	4827,14	--	5213,31
			СП - 8%			--	--	--	--		386,17	
40	329	**С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**п.329 Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.6.6-т 7шт**	м3	2,051	25273,00	--	51834,92	--	51834,92	--	55981,72
			СП - 8%			--	--	--	--		4146,79	
41	330	**С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**п.330 Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.6.6-т 12шт**	м3	4,776	23705,00	--	113215,08	--	113215,08	--	122272,29
			СП - 8%			--	--	--	--		9057,21	
42	331	**С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**п.331 Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.6.6-т 2шт**	м3	1,63	22575,00	--	36797,25	--	36797,25	--	39741,03
			СП - 8%			--	--	--	--		2943,78	
43	332	**С121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**п.332 Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 /W8/**	м3	0,19	95446,00	--	18134,74	--	18134,74	--	19585,52

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1450,78	
44	333	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	п.333 Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,44	84872,00	--	122215,68	--	122215,68	--	131992,93
			СП - 8%			--	--	--	--		9777,25	
45	334	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	п.334 Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2419,00	--	9676,00	--	9676,00	--	10450,08
			СП - 8%			--	--	--	--		774,08	
46	335	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	п.335 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4349,00	--	17396,00	--	17396,00	--	18787,68
			СП - 8%			--	--	--	--		1391,68	
47	336	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	п.336 Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,205	78207,00	--	16032,43	--	16032,43	--	17315,03
			СП - 8%			--	--	--	--		1282,59	
48	338	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.338 Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,27	32991,56	2145,96	8907,72	579,41	6745,91	1583,63	11330,67
			НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	1582,40	120,43		839,31	
49	339	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.339 Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,20085	29147,97	10039,25	5854,37	2016,38	785,11	2488,70	9010,51
			НР - 69%; СП - 8%			15199,80	2757,93	3052,88	553,93		667,45	
50	340	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	п.340 Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,20085	6954,23	1047,64	1396,76	210,42	185,17	691,15	2254,94
			НР - 69%; СП - 8%			4984,64	2,48	1001,16	0,50		167,03	
51	341	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	п.341 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,20085	440870,00	--	88548,74	--	88548,74	--	95632,64
			СП - 8%			--	--	--	--		7083,90	
52	342	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	п.342 Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,05552	257368,13	12556,37	14289,08	697,13	991,68	14955,16	31583,78
			НР - 118%; СП - 8%			226950,00	1325,73	12600,26	73,60		2339,54	
53	343	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	п.343 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	226007,00	--	650,90	--	650,90	--	702,97
			СП - 8%			--	--	--	--		52,07	
54	344	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	п.344 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02176	213816,00	--	4652,64	--	4652,64	--	5024,85
			СП - 8%			--	--	--	--		372,21	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	345	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	п.345 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03088	220270,00	--	6801,94	--	6801,94	--	7346,09
			СП - 8%			--			--		544,15	
56	351	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	п.351 Скобы ходовые	кг	30,88	347,00	--	10715,36	--	10715,36	--	11572,59
			СП - 8%			--	--	--	--		857,23	
57	352	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.352 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05436	70655,12	25885,45	3840,81	1407,13	548,47	1593,35	5868,90
			НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	1885,20	424,00		434,73	
58	353	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	п.353 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,05436	539957,00	--	29352,06	--	29352,06	--	31700,23
			СП - 8%			--	--	--	--		2348,16	
59	354	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п.354 Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,30084	1009114,32	436891,66	303581,95	131434,49	106340,61	99125,81	434924,38
			НР - 99%; СП - 8%			218743,70	114081,31	65806,85	34320,22		32216,62	
60	355	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	п.355 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,24012	116,64	2,33	261,29	5,22	159,91	66,73	354,26
			НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	96,15	0,56		26,24	
61	356	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	п.356 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,48024	174,20	3,30	780,47	14,78	548,30	151,53	1006,56
			НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	217,39	2,22		74,56	
62	361	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.361 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	46,3	2278,66	42,96	105502,07	1989,01	77077,62	24878,39	140810,90
			НР - 93%; СП - 8%			570,96	6,81	26435,45	315,51		10430,44	
63	362	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.362 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	46,3	1151,56	18,92	53317,13	875,91	39675,38	11952,25	70490,93
			НР - 93%; СП - 8%			275,72	1,86	12765,84	86,05		5221,55	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1504111,36	234127,22	889562,98	490994,94	2154714,81
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				380421,16	64766,29	--	159608,50	
			Материалы	Тенге				1375118,62				
			Всего заработная плата	Тенге				310799,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					438269,77			
			Местные материалы	Тенге				69215,17				
			Накладные расходы	Тенге				390129,25				
			Сметная прибыль	Тенге				486221,74				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				148907,23				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2010247,59				
			Сметная заработная плата	Тенге								350,89
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					438269,77			
			Материалы	Тенге				128992,74				
								1518,76				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге					6917,68			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				117900,80				
			Накладные расходы	Тенге				4773,20				
			Сметная прибыль	Тенге				10701,28				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				144467,21				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,60
			Сметная заработная плата	Тенге					6917,68			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2154714,81				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356,50
			Сметная заработная плата	Тенге					445187,45			
			РАЗДЕЛ 22. Монолитные бетонные опоры Н8-Н15, Н26-Н28 (Н8, Н9, Н10, Н11)									
64	1003	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,604	5849,97	1685,32	15233,32	4388,57	8739,81	3624,76	20366,73
			НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	2104,94	1792,65		1508,65	
65	1004	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	80	47606,83	5312,24	3808546,32	424978,82	1841807,50	1535191,91	5771237,28
			НР - 91%; СП - 8%			19272,00	1815,80	1541760,00	145264,07		427499,06	
66	1005	С121-050309-0303 2105-0309-0303 **РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,857	243838,00		209700,68	--	209700,68	--	226476,73
			СП - 8%			--	--	--	--		16776,05	
67	1006	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	44	852,17	20,79	37495,52	914,65	25200,71	10684,95	52034,90
			НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	11380,16	109,03		3854,44	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4070975,83	430282,04	2085448,69	1549501,61	6070115,64
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1555245,10	147165,75	--	449638,20	
			Материалы	Тенге				4070975,83				
			Всего заработная плата	Тенге				1875748,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1702410,85			
			Накладные расходы	Тенге				209700,68				
			Сметная прибыль	Тенге				1549501,61				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				449638,20				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6070115,64				
			Сметная заработная плата	Тенге								1396,48
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1702410,85			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6070115,64				
			Сметная заработная плата	Тенге								1396,48
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1702410,85			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									47945329,66
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3773602,43				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3661508,78			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					870516,30			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32331710,37		
			- Перевозка грузов	Тенге				295254,28				
			- Накладные расходы	Тенге							4331747,91	
			- Сметная прибыль	Тенге							3551505,90	
			Итого сметная стоимость по акту	Тенге				47945330				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения (1,3%)				623289	48568619				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6%)				1748470	50317089				
			Непредвиденные работы и затраты 2%				1006342	51323431				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах на 2020 год с К=1,049901				53884522	**53884522**				
			Итого по акту в текущих ценах 2020 года с учетом ценовой скидки Подрядчика К=0,9				48496069	**48496070**				
			НДС в текущих ценах (12 %)				5819528	**54315598**				
			Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)					**54315598**				

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ZS ENGINEERING"
БИН 060340012936
Эксперт
технического надзора _____ **Ребиков Д.В.**
№ аттестата KZ30VJE00040301 от 13.08.2018 г.
№ аттестата KZ30VJE00040300 от 13.08.2018 г.
№ аттестата KZ57VJE00040299 от 13.08.2018 г.

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
БИН 060140015369
Инспектор сектора строительства _____ **Аманжолов У.А**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273

ГИП _____ **Едревский С.А.**

Приказ № 10 от "18" апреля 2019 года.