Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство сетей теплоснабжения в мкр. Кунай города Костанай"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 52 от 03.03.2020 г.

**Акт приемки выполненных работ**
**(по ресурсному методу)**
**№ 1**
**за август 2020 года**

Основание: 24.3-678/19-АС, ТС.СО, том 3,4 локальная смета №02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Снятие и возврат ПРС** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 263,8 | | 25,99 | 25,99 | 6855,50 | 6855,50 | -- | 1849,03 | 9400,89 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 9,73 | -- | 2568,09 | | 696,36 | |
| 2 | Е11-010102-0313<br>1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 263,8 | | 220,28 | 212,50 | 58108,72 | 56056,68 | 21,94 | 11816,22 | 75518,94 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 7,70 | 54,52 | 2030,10 | 14381,32 | | 5594,00 | |
| 3 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 263,8 | | 16,63 | 14,21 | 4387,19 | 3749,74 | 14,63 | 1460,02 | 6314,98 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2,36 | 5,33 | 622,82 | 1404,98 | | 467,78 | |
| 4 | С341-020102-1010<br>4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | т | 422,08 | | 229,00 | -- | 96656,32 | -- | | -- | 104388,83 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7732,51 | |
| 5 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 263,8 | | 25,99 | 25,99 | 6855,50 | 6855,50 | -- | 1849,03 | 9400,89 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 9,73 | -- | 2568,09 | | 696,36 | |
| 6 | Е11-010102-0313<br>1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 263,8 | | 220,28 | 212,50 | 58108,72 | 56056,68 | 21,94 | 11816,22 | 75518,94 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 7,70 | 54,52 | 2030,10 | 14381,32 | | 5594,00 | |
| 7 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 263,8 | | 16,63 | 14,21 | 4387,19 | 3749,74 | 14,63 | 1460,02 | 6314,98 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2,36 | 5,33 | 622,82 | 1404,98 | | 467,78 | |
| 8 | С341-020102-1010<br>4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | т | 422,08 | | 229,00 | -- | 96656,32 | -- | | -- | 104388,83 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7732,51 | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1240 | 200,58 | 190,60 | 248721,68 | 236344,00 | – | 48418,33 | 320911,21 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 12377,68 | 54870,00 | | 23771,20 | |
| 10 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 79 | 1543,08 | – | 121903,32 | – | – | 87770,39 | 226447,61 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | – | 121903,32 | – | | 16773,90 | |
| 11 | Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 1319 | 268,96 | 259,41 | 354759,14 | 342164,16 | 146,25 | 72166,18 | 461079,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 12448,72 | 87782,09 | | 34154,03 | |
| 12 | Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1319 | 20,31 | 17,32 | 26790,01 | 22842,72 | 146,25 | 8899,05 | 38544,19 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,88 | 6,49 | 3801,04 | 8558,75 | | 2855,13 | |
| 13 | С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 2374,2 | 229,00 | – | 543691,80 | – | | – | 587187,14 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 43495,34 | |
| 14 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1092,2 | 17,95 | 17,95 | 19610,45 | 19610,45 | – | 5289,22 | 26891,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 6,73 | – | 7346,14 | | 1991,97 | |
| 15 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 385 | 1543,08 | – | 594085,80 | – | – | 427741,78 | 1103573,78 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | – | 594085,80 | – | | 81746,21 | |
| 16 | С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 423,5 | 1474,00 | – | 624239,00 | – | 624239,00 | – | 674178,12 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 49939,12 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **2865816,66** | **754285,19** | **624604,63** | **680535,48** | **3830060,32** |
| | | | | | | | **749922,40** | **195265,77** | – | **283708,17** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2865816,66 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 365,63 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 945188,17 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 624239,00 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 737004,44 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 680535,48 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 283708,17 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3830060,32 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 867,74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 945188,17 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3830060,32 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 867,74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 945188,17 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 79 | 2746,16 | 154,74 | 216946,24 | 12224,07 | 128090,60 | 79256,84 | 319899,33 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 970,02 | 43,37 | 76631,58 | 3425,84 | | 23696,25 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е11-240108-0110 1124-0108-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 | км труб | 0,288 | 2273937,60 | 879605,76 | 654894,03 | 253326,46 | 18064,91 | 448708,16 | 1191890,37 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1331606,48 | 242145,50 | 383502,66 | 69737,91 | | 88288,18 | |
| 19 | С123-010402-0213 2301-0402-0213 РСНБ РК 2015 | Труба Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 288 | 64830,00 | – | 18671040,00 | – | 18671040,00 | – | 20164723,20 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1493683,20 | |
| | | **Доборные элементы** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-240108-0219 1124-0108-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка | шт. | 4 | 46827,64 | 18031,23 | 187310,56 | 72124,94 | 5918,56 | 127960,66 | 340492,91 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 27316,76 | 4996,53 | 109267,06 | 19986,13 | | 25221,70 | |
| 21 | С123-010402-0213 2301-0402-0213 РСНБ РК 2015 | Труба Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 21,8 | 64830,00 | – | 1413294,00 | – | 1413294,00 | – | 1526357,52 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 113063,52 | |
| | | **Отводы** | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-240108-0219 1124-0108-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка | шт. | 2 | 46827,64 | 18031,23 | 93655,28 | 36062,47 | 2959,28 | 63980,33 | 170246,46 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 27316,76 | 4996,53 | 54633,53 | 9993,07 | | 12610,85 | |
| 23 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан ТОО "Изоплюс Центральная Азия" стр. | Отвод нестандартный Ст 426х9 - 136-2 ППУ ПЭ | шт | 2 | 423103,29 | – | 846206,57 | – | 846206,57 | – | 913903,10 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 67696,53 | |
| | | **Неподвижные диэлектрические опоры** | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-240108-0219 1124-0108-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка | шт. | 4 | 46827,64 | 18031,23 | 187310,56 | 72124,94 | 5918,56 | 127960,66 | 340492,91 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 27316,76 | 4996,53 | 109267,06 | 19986,13 | | 25221,70 | |
| 25 | С123-020201-4908 2302-0201-4908 РСНБ РК 2015 | Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 | 56264,00 | – | 225056,00 | – | 225056,00 | – | 243060,48 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 18004,48 | |
| | | **Сильфонный компенсатор** | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-240108-0410 1124-0108-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка | шт. | 4 | 68036,26 | 30978,23 | 272145,02 | 123912,94 | 5918,56 | 173702,27 | 481515,08 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 35578,38 | 8285,83 | 142313,52 | 33143,32 | | 35667,78 | |
| 27 | С123-041012-2313 2304-1012-2313 РСНБ РК 2015 | Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 400 ГОСТ 27036-86 | шт. | 4 | 1628405,00 | – | 6513620,00 | – | 6513620,00 | – | 7034709,60 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 521089,60 | |
| | | **Концевая муфта, комплект изоляции стыков** | | | | | | | | | |
| 28 | С123-020201-6205 2302-0201-6205 РСНБ РК 2015 | Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 630 мм ГОСТ 30732-2006 | комплект | 42 | 46720,00 | – | 1962240,00 | – | 1962240,00 | – | 2119219,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 156979,20 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **31243718,27** | **569775,81** | **29798327,05** | **1021568,92** | **34846510,17** |
| | | | | | | | **875615,41** | **156272,39** | **–** | **2581223,00** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1612261,70** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **166870,48** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **1031887,80** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1021568,92** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **210706,45** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2844537,07** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **749,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1031887,80** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **29631456,57** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **29631456,57** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2370516,53** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **32001973,10** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **34846510,17** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **749,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1031887,80** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Теплофикационная камера УТ-1а** | | | | | | | | | |
| **29** | **Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **41,28** | **240,16** | **30,49** | **9913,73** | **1258,65** | **5838,29** | **3070,86** | **14023,36** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **68,24** | **10,90** | **2816,79** | **450,08** | | **1038,77** | |
| **30** | **Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **4,95** | **19657,91** | **1084,07** | **97306,67** | **5366,15** | **86140,12** | **6290,22** | **111884,65** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1171,80** | **224,63** | **5800,41** | **1111,92** | | **8287,75** | |
| **31** | **Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** | **м3** | **7,56** | **18127,47** | **1170,34** | **137043,66** | **8847,78** | **120591,35** | **8655,57** | **157355,17** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1005,89** | **252,26** | **7604,53** | **1907,09** | | **11655,94** | |
| **32** | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **41,28** | **665,36** | **27,77** | **27466,09** | **1146,16** | **13079,11** | **12957,39** | **43657,36** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **320,76** | **13,17** | **13240,81** | **543,65** | | **3233,88** | |
| **33** | **Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **41,28** | **438,30** | **23,61** | **18093,09** | **974,70** | **16300,13** | **1191,67** | **20827,53** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **19,82** | **10,89** | **818,25** | **449,48** | | **1542,78** | |
| **34** | **Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные. Железнение** | **м2 покрытия** | **41,28** | **139,91** | **3,48** | **5775,34** | **143,71** | **595,47** | **4778,93** | **11398,62** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **122,00** | **1,16** | **5036,16** | **47,81** | | **844,34** | |
| **35** | **С121-130704-3601 2113-0704-3601 РСНБ РК 2015** | **Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74** | **т** | **0,01** | **830668,00** | **–** | **8306,68** | **–** | **8306,68** | **–** | **8971,21** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **664,53** | |
| **36** | **Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство** | **м3 конструкции** | **33,124** | **14727,35** | **3492,57** | **487828,90** | **115687,92** | **54649,77** | **416550,69** | **976729,96** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **9584,93** | **1072,27** | **317491,22** | **35517,84** | | **72350,37** | |
| **37** | **С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.6.6-т 25пт//W8/** | **м3** | **7,325** | **25652,10** | **–** | **187901,60** | **–** | **187901,60** | **–** | **202933,72** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **15032,13** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.6.3-т 20шт//W8/ | м3 | 3,82 | 25652,10 | – | 97991,00 | – | 97991,00 | – | 105830,28 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7839,28 | |
| 39 | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.3.6-т 1шт//W8/ | м3 | 0,146 | 25652,10 | – | 3745,21 | – | 3745,21 | – | 4044,82 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 299,62 | |
| 40 | С121-041201-9907<br>2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 12.6.6-т 18шт//W8/ | м3 | 7,164 | 24060,58 | – | 172369,96 | – | 172369,96 | – | 186159,56 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13789,60 | |
| 41 | С121-041201-9911<br>2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 24.6.6-т 11шт//W8/ | м3 | 8,965 | 22913,63 | – | 205420,65 | – | 205420,65 | – | 221854,30 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16433,65 | |
| 42 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W8/ | шт. | 4 | 2455,28 | – | 9821,14 | – | 9821,14 | – | 10606,83 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 785,69 | |
| 43 | С121-040301-0101<br>2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W8/ | шт. | 4 | 4414,23 | – | 17656,94 | – | 17656,94 | – | 19069,50 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1412,56 | |
| 44 | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84/W8/ | м3 | 0,48 | 79380,10 | – | 38102,45 | – | 38102,45 | – | 41150,65 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3048,20 | |
| 45 | С121-020101-2415<br>2102-0101-2415 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,856 | 15362,00 | – | 43873,87 | – | 43873,87 | – | 47383,78 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3509,91 | |
| 46 | С121-040106-9901<br>2104-0106-9901 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5 | Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 /W8/ | м3 | 1,7 | 96877,69 | – | 164692,07 | – | 164692,07 | – | 177867,44 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13175,37 | |
| 47 | ССЦ<br>СТССЦ РК8.04-08-2018 тб.3 п.7 | Добавка на сульфатостойкость | м3 | 30,324 | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 48 | Е11-080201-0109<br>1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов. Кладка | м3 кладки | 0,44 | 32991,56 | 2145,96 | 14516,29 | 944,22 | 10993,34 | 2580,74 | 18464,79 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 2578,73 | 196,26 | | 1367,76 | |
| 49 | Е11-070107-0101<br>1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Накладки арматурные стыковые. Установка | т стальных элементов | 0,0658 | 257368,13 | 12556,37 | 16934,82 | 826,21 | 1175,30 | 17724,24 | 37431,79 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 226950,00 | 1325,73 | 14933,31 | 87,23 | | 2772,73 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0272 | 213816,00 | – | 5815,80 | – | 5815,80 | – | 6281,06 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 465,26 | |
| 51 | С121-050301-3002<br>2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0386 | 220270,00 | – | 8502,42 | – | 8502,42 | – | 9182,62 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 680,19 | |
| 52 | Е11-130301-0502<br>1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м2 | 0,88816 | 116,64 | 2,33 | 103,60 | 2,07 | 63,40 | 26,46 | 140,46 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,92 | 0,25 | 38,12 | 0,22 | | 10,40 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,88816 | 174,20 | 3,30 | 154,72 | 2,93 | 108,70 | 30,04 | 199,54 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 43,09 | 0,44 | | 14,78 | |
| 54 | С121-130814-2208<br>2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 10 | 595,00 | – | 5950,00 | – | 5950,00 | – | 6426,00 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 476,00 | |
| 55 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,06184 | 70655,12 | 25885,45 | 4369,31 | 1600,76 | 623,95 | 1812,60 | 6676,46 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34680,00 | 7799,87 | 2144,61 | 482,34 | | 494,55 | |
| 56 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /исключить огрунтовку ГФ-021/ | т | 0,06184 | 539957,00 | – | 33390,94 | – | 33390,94 | – | 36062,22 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2671,28 | |
| 57 | Е11-220801-0106<br>1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,56078 | 1009114,32 | 436891,66 | 565891,13 | 245000,11 | 198223,93 | 184775,19 | 810719,63 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 218743,70 | 114081,31 | 122667,09 | 63974,52 | | 60053,31 | |
| 58 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 60,28 | 852,17 | 20,79 | 51368,86 | 1253,07 | 34524,97 | 14638,38 | 71287,82 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 15590,82 | 149,37 | | 5280,58 | |
| 59 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 38,7 | 665,36 | 27,77 | 25749,46 | 1074,53 | 12261,67 | 12147,56 | 40928,77 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 320,76 | 13,17 | 12413,26 | 509,68 | | 3031,76 | |
| 60 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 38,7 | 525,96 | 28,33 | 20354,72 | 1096,54 | 18337,65 | 1340,62 | 23430,97 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 23,79 | 13,07 | 920,53 | 505,66 | | 1735,63 | |
| 61 | Е11-080101-0305<br>1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 38,7 | 2278,66 | 42,96 | 88184,24 | 1662,52 | 64425,57 | 20794,68 | 117697,23 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 570,96 | 6,81 | 22096,15 | 263,72 | | 8718,31 | |
| 62 | Е11-080101-0306<br>1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 | м2 поверхности | 38,7 | 1151,56 | 18,92 | 44565,29 | 732,13 | 33162,79 | 9990,33 | 58920,06 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 275,72 | 1,86 | 10670,36 | 71,92 | | 4364,45 | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | Тенге | | | | 2619160,63 | 387620,15 | 1674636,22 | 719356,18 | 3605598,16 |
| | | | | | | | 556904,26 | 106269,25 | – | 267081,34 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2581400,38 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 670471,55 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 660546,55 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 28574,90 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 941574,89 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 717543,58 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 263915,52 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3562859,48 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 532,83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 660546,55 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 37760,25 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 623,95 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2626,96 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 33390,94 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1812,60 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3165,83 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 42738,68 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2626,96 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3605598,16 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 534,94 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 663173,50 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **42282169,04** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2182442,07 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1711681,15 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 457807,40 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 32097567,90 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 737004,44 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2421460,58 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3132012,49 | |
| | | Итого сметная стоимость по акту | | Тенге | | | 42282169 | | | | |
| | | в том числе оборудование | | | | | 0 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,3%) | | | | 549668 | 42831837 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,6%) | | | | 1541946 | 44373783 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | 887476 | 45261259 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах на 2019 год с К=1,049901 | | | | 47519841 | 47519841 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2019 года с учетом ценовой скидки Подрядчика К=0,9 | | | | 42767857 | 42767857 | | | | |
| | | НДС в текущих ценах (12 %) | | | | 5132143 | 47900000 | | | | |
| | | Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %) | | | | | 47900000 | | | | |

**Сдал: (Подрядчик)**
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ Жайнаков Ж. Т.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"
БИН 860802350262
Эксперт технического надзора _____ Лебиков В.В.
№ аттестата KZ69VJE00023999 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ84VJE00024000 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ84VJE00024000 от 15.03.2017 г.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

**Принял: (Заказчик)**
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Инспектор сектора Строительства _____ Аманжолов У.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
ГИП _____ Порсевский С.А.

Приказ № 10 от "18" апреля 2019 года