Приложение 3к приказу Министрапо инвестициям и развитиюРеспублики Казахстанот 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"22"декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Костанайская область, г.Костанай, ул.Дорожников 2_
наименование организации, юридический адрес
в лице_Жайнакова Жанболата Токболатовича_
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту: «Строительно-монтажные работы «Строительство сетей теплоснабжения в мкр.Кунай г.Костанай», Костанайская обл., г.Костанай мкр.Кунай
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является_ГУ «Отдел строительства акимата г.Костанай» Данильчук Т.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:ТОО«OljaQurylys», ТОО «StroyCompanyInc.»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)_«Строительство сетей теплоснабжения в мкр.Кунай г.Костанай», ТОО «Промстройпроект», заказ № 24.3-678/19
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_приказом № от 28.11.2019г. ГУ«Отдел строительства акимата г.Костанай»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей теплоснабжения, в том числе	м	4920		4963	
Труба Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ	м	340,4		340,4	
Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ	м	334,4		310,4	
Труба Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ	м	1393,4		1460,4	
Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ	м	1793		1793	
Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	м	922		922	
Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ	м	136,8		136,8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными: *Система тплоснабжениядвухтрубная подземная (бесканальная) из стальных труб с тепловой изоляцией изпенополиуритана и устройством теплокамер для обслуживания теплосети.*

Общая протяженность сетей составляет – 4963м. Общий расход тепла 16.09 МВт. Давление в подающем/обратном трубопроводах, бар – 6/2. Параметры теплоносителя 95-70 гр. С.Источником теплоснабжения выступает – блочно-модульнаякотельная (БМК) с температурой теплоносителя 95-70 С° (разработана ТОО "KAZ Design &Development Group LTD").В соответствии с требованиями СП РК 4.02-04-2003 выполнена системаоперативного дистанционного контроля (ОДК) для слежения за влажностьютеплоизоляционного слоя. Фасонные части внутри камер выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной битумно-полимерной антикоррозийной изоляцией. Прокладка трубопровода под автомобильными дорогами выполнено с защитными разгрузочными плитами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _август2020г.; окончание работ _декабрь 2021.;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства, месяц:_6;фактически, месяц:_6
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуюттребованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,98% и фактически применено 75% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительно-монтажные работы по обьекту«Строительство сетей теплоснабжения в мкр.Кунай г.Костанай»готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жайнаков Ж.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)