Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Шанмова Жанар Бахытбековна**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "НС и К сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки складского помещения к существующему магазину по адресу: г. Кызылорда, ул.Толе би, №113**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пристройки складского помещения к существующему магазину по адресу: г. Кызылорда, ул.Толе би, №113**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№60/21 от 20.10.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2023 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: земляные работы									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	10,842	359,0 0,0	359,0 73,0	3 892,2 0,0	3 892,2 791,44			3 892,2
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м³	0,32526	7 328,0 7 328,0	0,0 0,0	2 383,42 2 383,42	0,0 0,0			2 383,42
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	0,32526	3 824,0 3 824,0	0,0 0,0	1 243,84 1 243,84	0,0 0,0			1 243,84
4	4	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2/засыпка пазух ФБС**	м³	3,614	103,0 0,0	103,0 25,0	372,32 0,0	372,32 90,48			372,32
5	5	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2/засыпка грунта внутрь фундамента**	м³	10,634	103,0 0,0	103,0 25,0	1 095,38 0,0	1 095,38 265,98			1 095,38
			Итого по разделу 1: земляные работы					8 987 3 627	5 360 1 148	0 0	0	8 987
			Раздел 2: Фундаменты									
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	1,3	17 658,0 3 718,0	5 192,0 1 576,0	22 955,4 4 833,4	6 749,6 2 048,8	11 372,4		22 955,4
7	7	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м³	1,9396	58 082,0 18 174,0	836,0 112,0	112 655,92 35 250,28	1 621,62 217,36	75 784,02		112 655,92
8	8	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,012293	432 100,0		5 311,8		5 311,8		5 311,8
9	9	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,016817	418 459,0		7 037,16		7 037,16		7 037,16
10	10	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	м² поверхности	7,02	5 687,0 929,0	17,0 3,0	39 922,74 6 521,58	119,34 21,06	33 281,82		39 922,74

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		13	4 168,0	42,0	54 184,0	546,0	38 181,0		54 184,0
				$м^2$ поверхности		1 189,0	6,0	15 457,0	78,0			
12	12	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т		0,52	5 336,0	2 805,0	2 774,72	1 458,6	424,32		2 774,72
				шт.		1 715,0	548,0	891,8	284,96			
13	13	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т		3,38	5 974,0	2 751,0	20 192,12	9 298,38	4 187,82		20 192,12
				шт.		1 984,0	537,0	6 705,92	1 815,06			
14	14	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т		8,84	12 843,0	6 146,0	113 532,12	54 330,64	18 537,48		113 532,12
				шт.		4 600,0	1 200,0	40 664,0	10 608,0			
15	15	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018		7,28208	37 542,0		273 383,76		273 383,76		273 383,76
				$м^3$								
16	16	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство монолитной заделки		0,10972	51 773,0	3 372,0	5 680,48	369,98	3 806,66		5 680,48
				$м^3$		13 707,0	646,0	1 503,84	70,98			
17	17	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,012294	495 069,0	4 145,0	6 086,34	50,96	5 315,44		6 086,34
				т		58 560,0	1 272,0	719,94	15,6			
18	18	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		1,196	17 658,0	5 192,0	21 119,02	6 209,84	10 462,66		21 119,02
				$м^3$		3 718,0	1 576,0	4 446,78	1 885,0			
19	19	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,598	22 039,0	16,0	13 179,4	9,62	4 197,96		13 179,4
				$м^3$		15 003,0	0,0	8 971,82	0,0			
20	20	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4		0,60996	32 330,0		19 719,96		19 719,96		19 719,96
				$м^3$								
			Итого по разделу 2: Фундаменты					717 735	80 765	511 004	0	717 735
								125 966	17 045	0	0	
			Раздел 3: Кладка стен									
21	21	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м		14,243008	47 500,0	3 523,0	676 542,88	50 178,18	62 711,74		676 542,88
				$м^3$ кладки		39 574,0	709,0	563 652,7	10 098,4			
22	22	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500		8,95128	30 822,0		275 896,4		275 896,4		275 896,4
				$м^3$								
23	23	234-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100		1,57741	6 358,0		10 029,24		10 029,24		10 029,24
				$м^3$								
24	24	213-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный		1,2675	165 661,0		209 975,22		209 975,22		209 975,22
				1000 шт.								
25	25	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,055255	723 036,0	6 213,0	39 951,6	343,2	23 875,8		39 951,6
				т		284 723,0	1 531,0	15 732,34	84,5			
26	26	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней		1,8681	28 895,0	6 640,0	53 978,86	12 404,34	7 795,58		53 978,86
				$м^3$		18 082,0	1 248,0	33 778,94	2 331,42			
27	27	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500		1,8681	30 822,0		57 578,56		57 578,56		57 578,56
				$м^3$								
28	28	6105-0101-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 100 мм		11,6688	4 582,0	195,0	53 466,4	2 275,52	7 048,08		53 466,4
				$м^2$		3 783,0	41,0	44 143,06	478,4			
29	29	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500		1,16688	30 822,0		35 965,54		35 965,54		35 965,54
				$м^3$								
			Итого по разделу 3: Кладка стен					1 413 385	65 201	690 876	0	1 413 385

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								657 307	12 993	0	0	
			Раздел 4: Проемы									
30	30	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)		0,6552	9 000,0	534,0	5 896,8	349,96	2 225,08		5 896,8
				м²		5 070,0	177,0	3 321,76	115,96			
31	31	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый однарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		0,6552	42 612,0		27 919,32		27 919,32		27 919,32
				м²								
32	32	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый		2,1112	7 870,0	527,0	16 615,04	1 112,54	6 962,8		16 615,04
				м²		4 045,0	175,0	8 539,7	369,46			
33	33	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый однарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		2,1112	43 802,0		92 474,72		92 474,72		92 474,72
				м²								
34	34	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²		3,6582	6 263,0	239,0	22 911,2	874,38	4 360,46		22 911,2
				м²		4 832,0	73,0	17 676,36	267,02			
35	35	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		1,0374	12 298,0		12 757,94		12 757,94		12 757,94
				м²								
36	36	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		2,6208	14 666,0		38 436,58		38 436,58		38 436,58
				м²								
37	37	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		4	601,0		2 404,0		2 404,0		2 404,0
				шт.								
38	38	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4		2	3 878,0		7 756,0		7 756,0		7 756,0
				шт.								
			Итого по разделу 4: Проемы					227 172	2 337	195 297	0	227 172
								29 538	752	0	0	
			Раздел 5: Перемычки									
39	39	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м		0,029014	107 002,0	25 498,0	3 104,64	739,84	338,08		3 104,64
				т		69 850,0	6 312,0	2 026,56	183,2			
40	40	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,029014	439 147,0		12 741,44		12 741,44		12 741,44
				т								
41	41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,841408	255,0	4,0	214,56	3,36	60,64		214,56
				м²		179,0	0,0	150,56	0,0			
42	42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,841408	603,0	7,0	507,36	5,92	149,76		507,36
				м²		418,0	2,0	351,68	1,76			
43	43	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т		4	1 676,0	602,0	6 704,0	2 408,0	1 368,0		6 704,0
				шт.		732,0	113,0	2 928,0	452,0			
44	44	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		0,04256	127 708,0		5 435,2		5 435,2		5 435,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								657 307	12 993	0	0	
			Раздел 4: Проемы									
30	30	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)		0,6552	9 000,0	534,0	5 896,8	349,96	2 225,08		5 896,8
				м²		5 070,0	177,0	3 321,76	115,96			
31	31	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		0,6552	42 612,0		27 919,32		27 919,32		27 919,32
				м²								
32	32	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый		2,1112	7 870,0	527,0	16 615,04	1 112,54	6 962,8		16 615,04
				м²		4 045,0	175,0	8 539,7	369,46			
33	33	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		2,1112	43 802,0		92 474,72		92 474,72		92 474,72
				м²								
34	34	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²		3,6582	6 263,0	239,0	22 911,2	874,38	4 360,46		22 911,2
				м²		4 832,0	73,0	17 676,36	267,02			
35	35	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		1,0374	12 298,0		12 757,94		12 757,94		12 757,94
				м²								
36	36	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		2,6208	14 666,0		38 436,58		38 436,58		38 436,58
				м²								
37	37	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		4	601,0		2 404,0		2 404,0		2 404,0
				шт.								
38	38	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4		2	3 878,0		7 756,0		7 756,0		7 756,0
				шт.								
			Итого по разделу 4: Проемы					227 172	2 337	195 297	0	227 172
								29 538	752	0	0	
			Раздел 5: Перемычки									
39	39	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м		0,029014	107 002,0	25 498,0	3 104,64	739,84	338,08		3 104,64
				т		69 850,0	6 312,0	2 026,56	183,2			
40	40	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,029014	439 147,0		12 741,44		12 741,44		12 741,44
				т								
41	41	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,841408	255,0	4,0	214,56	3,36	60,64		214,56
				м²		179,0	0,0	150,56	0,0			
42	42	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,841408	603,0	7,0	507,36	5,92	149,76		507,36
				м²		418,0	2,0	351,68	1,76			
43	43	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т		4	1 676,0	602,0	6 704,0	2 408,0	1 368,0		6 704,0
				шт.		732,0	113,0	2 928,0	452,0			
44	44	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		0,04256	127 708,0		5 435,2		5 435,2		5 435,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³								
45	45	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84		0,04352	118 001,0		5 135,36		5 135,36		5 135,36
				м³								
46	46	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84		0,01184	107 812,0		1 276,48		1 276,48		1 276,48
				м³								
47	47	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев		0,01016	233 993,0	3 255,0	2 377,44	33,12	1 291,84		2 377,44
				м³		103 596,0	1 021,0	1 052,48	10,4			
			Итого по разделу 5: Перемычки					37 496	3 190	27 797	0	37 496
								6 509	647	0	0	
			Раздел 6: Покрытие									
48	48	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок		33,9216	7 392,0	422,0	250 748,4	14 314,8	63 399,6		250 748,4
				м²		5 101,0	128,0	173 034,0	4 341,9			
49	49	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		0,399	103 200,0		41 176,8		41 176,8		41 176,8
				м³								
50	50	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2		0,63648	104 329,0		66 403,2		66 403,2		66 403,2
				м³								
51	51	234-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100		5,67	6 358,0		36 049,8		36 049,8		36 049,8
				м³								
52	52	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка досок ходовых		7,5	430,0	15,0	3 225,0	112,5	1 905,0		3 225,0
				м		161,0	4,0	1 207,5	30,0			
53	53	1110-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Подшивка гипсокартонными плитами по деревянным балкам		30	3 361,0	48,0	100 830,0	1 440,0	1 560,0		100 830,0
				м² потолков		3 261,0	15,0	97 830,0	450,0			
54	54	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм		30	688,0		20 640,0		20 640,0		20 640,0
				м²								
55	55	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		31,8	830,0	31,0	26 394,0	985,8	14 564,4		26 394,0
				м² изолируемой поверхности		341,0	6,0	10 843,8	190,8			
			Итого по разделу 6: Покрытие					545 467	16 853	245 699	0	545 467
								282 915	5 013	0	0	
			Раздел 7: Кровля									
56	56	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением		0,7638	255 408,0	2 222,0	195 080,7	1 697,1	115 444,5		195 080,7
				м³		102 041,0	621,0	77 938,8	474,3			
57	57	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного		51,669	5 357,0	61,0	276 790,8	3 151,8	74 300,1		276 790,8
				м²		3 858,0	17,0	199 338,9	878,4			
58	58	224-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		59,41935	2 733,0		162 393,0		162 393,0		162 393,0
				м²								
			Итого по разделу 7: Кровля					634 265	4 849	352 138	0	634 265
								277 278	1 353	0	0	
			Раздел 8: Внутренняя отделка									
59	59	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами		30	2 143,0	4,0	64 290,0	120,0	1 440,0		64 290,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		2 091,0	0,0	62 730,0	0,0			
60	60	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		41,22	76,0		3 132,6		3 132,6		3 132,6
				кг								
61	61	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		30	1 305,0	9,0	39 150,0	270,0	1 290,0		39 150,0
				м²		1 253,0	3,0	37 590,0	90,0			
62	62	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,0207	199 032,0		4 119,9		4 119,9		4 119,9
				т								
63	63	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей		71,07	1 302,0	12,0	92 533,2	852,9	3 411,3		92 533,2
				м²		1 242,0	3,0	88 269,0	213,3			
64	64	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		195,37143	76,0		14 848,2		14 848,2		14 848,2
				кг								
65	65	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)		71,07	1 409,0	12,0	100 137,6	852,9	3 411,3		100 137,6
				м²		1 349,0	3,0	95 873,4	213,3			
66	66	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		195,37143	76,0		14 848,2		14 848,2		14 848,2
				кг								
67	67	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена		71,07	1 989,0	14,0	141 358,2	995,1	6 822,6		141 358,2
				м²		1 879,0	4,0	133 540,5	284,4			
68	68	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,044774	199 032,0		8 911,5		8 911,5		8 911,5
				т								
69	69	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена		17,625	4 623,0	294,0	81 480,3	5 181,9	8 900,4		81 480,3
				м²		3 824,0	125,0	67 398,0	2 203,2			
70	70	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами		17,625	1 590,0	12,0	28 023,6	211,5	846,0		28 023,6
				м²		1 530,0	3,0	26 966,4	52,8			
71	71	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		72,667875	76,0		5 522,7		5 522,7		5 522,7
				кг								
72	72	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)		17,625	1 618,0	12,0	28 517,4	211,5	4 529,7		28 517,4
				м²		1 349,0	3,0	23 776,2	52,8			
73	73	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску		17,625	1 015,0	3,0	17 889,3	53,1	705,0		17 889,3
				м²		972,0	1,0	17 131,5	17,7			
74	74	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ		4,40625	278,0		1 224,9		1 224,9		1 224,9
				кг								
75	75	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена		4,008	3 859,0	280,0	15 466,8	1 122,3	1 563,0		15 466,8
				м²		3 189,0	120,0	12 781,5	480,9			
76	76	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		4,008	10 521,0	44,0	42 168,3	176,4	12 661,2		42 168,3
				м²		7 318,0	14,0	29 330,4	56,1			
77	77	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм		3,411	4 136,0	51,0	14 107,8	174,0	132,9		14 107,8
				м²		4 046,0	13,0	13 800,9	44,4			
78	78	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006		14,3262	78,0		1 117,5		1 117,5		1 117,5
				кг								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей		3,411	1 302,0	12,0	4 441,2	40,8	163,8		4 441,2
				м²		1 242,0	3,0	4 236,6	10,2			
80	80	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		9,376839	76,0		712,5		712,5		712,5
				кг								
81	81	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)		3,411	1 409,0	12,0	4 806,0	40,8	163,8		4 806,0
				м²		1 349,0	3,0	4 601,4	10,2			
82	82	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		9,376839	76,0		712,5		712,5		712,5
				кг								
83	83	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена		3,411	1 989,0	14,0	6 784,5	47,7	327,6		6 784,5
				м²		1 879,0	4,0	6 409,2	13,5			
84	84	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,002149	199 032,0		427,8		427,8		427,8
				т								
			Итого по разделу 8: Внутренняя отделка					736 733	10 351	101 947	0	736 733
								624 435	3 743	0	0	
			Раздел 9: Полы									
85	85	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем		26,25	763,0	87,0	20 028,75	2 283,75	10 027,5		20 028,75
				м²		294,0	23,0	7 717,5	603,75			
86	86	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,385	52 451,0	16,0	20 193,6	6,3	14 411,25		20 193,6
				м³		15 003,0	0,0	5 776,05	0,0			
87	87	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		3,85	1 465,0	81,0	5 640,25	311,85	3,85		5 640,25
				м²		1 383,0	29,0	5 324,55	111,65			
88	88	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		0,07854	33 358,0		2 620,1		2 620,1		2 620,1
				м³								
89	89	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		3,85	185,0	83,0	712,25	319,55			712,25
				м²		102,0	28,0	392,7	107,8			
90	90	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		0,11781	33 358,0		3 929,8		3 929,8		3 929,8
				м³								
91	91	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		3,85	6 913,0	53,0	26 615,05	204,05	1 940,4		26 615,05
				м²		6 356,0	15,0	24 470,6	57,75			
92	92	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		3,927	3 083,0		12 106,85		12 106,85		12 106,85
				м²								
93	93	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		8,225	1 293,0	5,0	10 635,1	41,3	394,8		10 635,1
				м плинтусов		1 240,0	2,0	10 199,0	16,45			
94	94	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		0,66458	3 083,0		2 048,9		2 048,9		2 048,9
				м²								
								104 531	3 167	47 483	0	104 531
			Итого по разделу 9: Полы					53 880	897	0	0	
			Раздел 10: Фасад									
95	95	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена		8,732	3 832,0	123,0	33 461,02	1 074,18	3 903,07		33 461,02
				м²		3 262,0	54,0	28 483,78	471,53			
96	96	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		8,732	579,0	4,0	5 055,69	35,2	1 117,7		5 055,69

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		447,0	1,0	3 903,07	8,87			
			Итого по разделу 10: Фасад					38 517	1 109	5 021	0	38 517
								32 387	480	0	0	
			ИТОГО по акту					4 464 286	193 182	2 177 262	0	4 464 286
								2 093 843	44 071	0	0	
		Итого по акту										4 464 285,71
			НДС									535 714,29
			Всего с НДС									5 000 000,00

Заказчик: _____

Шаимова Жанар Бахытбековна

Генподрядчик: _____

ТОО "НС и К сервис"

Технадзор: _____

ТОО "OrdaStroyEnergy"

Авторский надзор: _____

ТОО "Строй Мат 555"