Товарищество с ограниченной ответственностью

«КазГазСтройЭнерго»

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

080000 Жамбылская область
г. Тараз, ул. проспект Толе би 232
РНН 211500250796
БИН 110940003673
Исх.№51 от «14» апреля 2025 г.

ИИК KZ188560000009763204
АО «Банк ЦентрКредит» г. Тараз
БИК KCJBKZKX Кбе 17
Конт. тел: 8 702 370 47 47
e-mail: bahytzhan_007@mail.ru

АКТ

обследовании и испытании пожарных гидрантов

г.Тараз **«14» апреля 2025г.**

Наименование эксплуатирующей организации: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №15 отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" Жамбылская область, г.Тараз, ГАМАЛЕЯ, 5**

Наименование организации проводящей испытание: **ТОО «КазГазСтройЭнерго»**

На основании:**Договора о государственных закупках услуг №26 от 07.04.2025г.**

Комиссия в составе

Представителя заказчика: зам по АХЧ Кайранбаева Г.Т. тел.:87766230340

Представителя организации проводящей испытание:

Мастер ТОО «КазГазСтройЭнерго» Айдарбек Ж.К.

Произвели испытания производственного гидранта на территории производственного объекта **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №15 отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" Жамбылская область, г.Тараз, ГАМАЛЕЯ, 5**

Результаты испытаний

№ п/п испыт	Номера стояков-пожарных кранов согласно гидравлической схеме	Диаметр выходного отверстия, мм	Давление, МПа		Расход л/с, по справочнику	Расход по факту	Результаты испытаний факт-ий расход, л/с
			Измеренное	требуемое			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПГ1	Низкого давления, 100мм	0,26	0,1	110	110	соответствует

Заключение

Пожарные гидранты обеспечены свободным подъездом и местом для установкипожарного автомобиля, находятся в технически исправном состоянии и пригодны для использования в целях пожаротушения.

Технические параметры:

1. очищенность от грязи, льда, крышки колодца **соответствует**
2. наличие крышки гидранта ее утепленность при эксплуатации в условиях пониженных температур **соответствует**
3. наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток **соответствует**
4. возможность беспрепятственного подъезда к гидранту **соответствует**
5. герметичность и смазка резьбового соединения и стояка **соответствует**
6. герметичность колодца от проникновения грунтовых вод **соответствует**
7. работа сливного устройства **соответствует**

Проверка пожарных кранов на водоотдачу и перекатка пожарных рукавов на новую скатку в соответствии с законодательством РК

№ п/п	Наименование работ	примечание
1	Испытание систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность	проведено
2	Испытание внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу с применением специального оборудования	Проведено
3	Испытание клапанов пожарных кранов на работоспособность	Проведено
4	Проверка элементов системы на наличие грязи, коррозии, течи, пломб и т.д	Проведено
5	Смена воды, промывка трубопроводов	Проведено
6	Перемотка пожарных рукавов	проведено

Результаты испытаний

№ п/п испыт	Номера стояков-пожарных кранов согласно гидравлической схеме	Диаметр выходного отверстия, мм	Давление, МПа		Расход л/с, по справочнику	Расход по факту	Результаты испытаний факт-ий расход, л/с
			Измеренное	требуемое			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПК1	Низкого давления, 50мм	0,24	0,1	110	110	соответствует

2	ПК2	Низкого давления, 50мм	0,24	0,1	110	110	соответствует
3	ПК3	Низкого давления, 50мм	0,2	0,1	110	110	соответствует
4	ПК4	Низкого давления, 50мм	0,2	0,1	110	110	соответствует

Представителя организации проводившей испытание:
Мастер ТОО «КазГазСтройЭнерго» **Айдарбек Ж.К.**

Представителя заказчика: зам по АХЧ **Кайранбаева Г.Т.**

Представителя организации проводящей испытание:

Произвели испытания производственного гидранта на территории производственного объекта **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №15 отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" Жамбылская область, г.Тараз, ГАМАЛЕЯ, 5**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №15 отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" Жамбылская область, г.Тараз, ГАМАЛЕЯ, 5** — **010540001354.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазГазСтройЭнерго",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, Толе би, дом № 232** — **110940003673**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №26 от 2025-04-07

Номер документа	Дата составления
14	14.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по освидетельствованию противопожарного инвентаря			Одна услуга	1	30 000,00	30 000,00
				Итого	1	x	30 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Айтуғанов Б.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услу 14.04.2025

М.П.