Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "А.Мерей и К", БИН 050140010217, Шымкент, Каратауский р-н, 191 квартал, строение 504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ИнвестСтройПодряд" БИН180940000196, г.Шымкент, 16 мкр, д.6, кв.65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство электрофикация нового жилого массива в с/о Коксу Шардаринского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство электрофикация нового жилого массива в с/о Коксу Шардаринского района, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05** от **13.05.2022**

Акт выполненных работ
за июль 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 02-01-02 - Установка КТПН-10/0,4 кВ										
			Раздел: 1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН										
1	1	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		72	5320,71	217,65	383091	15671	276626	68651	487882	
				шт.		1261,03	63,25	90794	4554		36140		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		68,85	2338,34	0	160995	0	0	115916	299064	
				м3 грунта		2338,34	0	160995	0		22153		
3	3	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		459	1026,28	31,98	471063	14678	340619	86636	602314	
				м		252,21	9,94	115764	4562		44615		
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		68,85	1220,13	0	84006	0	0	60484	156049	
				м3 грунта		1220,13	0	84006	0		11559		
			Итого по разделу: 1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									**1545309**	
			Раздел: 2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ										
5	5	Ц13-080101-2501 Кзтр и Кэм=1,03	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**		9	110196,52	53553,89	991769	481985	57760	462270	1570362	
				подстанция		50224,86	21113,04	452024	190017		116323		
6	14	Ц13-080103-3401 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**		1	175087,59	119933,22	175088	119934	3069	68061	262601	
				шт.		52085,04	42443,56	52085	42444		19452		
7	16	Ц13-080103-1607 Кзтр и Кэм=1,03	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**		9	5569,07	1848,71	50122	16638	0	29084	85542	
				шкаф		3720,36	767,99	33483	6912		6336		
8	18	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		652	5873,19	1885,58	3829320	1229398	80229	2154743	6462787	
				шт.		3864,56	725,47	2519693	473006		478724		
9	20	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1304	3646,59	34,18	4755153	44571	2321172	1720380	6993573	
				шт.		1832,37	0	2389410	0		518040		
10	22	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,03	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**		652	802,99	108,75	523549	70905	24294	329625	921425	
				шт.		656,98	45,18	428351	29457		68251		
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									**16296290**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 02-01-03 - ВЛ-0,4 кВ										
			Раздел: 1. УСТАНОВКА ОПОР										
11	**1**	**Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**		**239**	**12617,93**	**5716,65**	**3015685**	**1366279**	**215535**	**1647606**	**5036353**	
				опора		**5999,46**	**2617,73**	**1433871**	**625637**		**373062**		
			Итого по разделу: 1. УСТАНОВКА ОПОР									**5 036 353**	
			ИТОГО:					**14439841**	**3360059**	**3319304**	**6743456**	**22 877 952**	
								7760476	**1376589**		**1694655**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,4**		**549070**					
			Итого с временными									**23 427 021**	
			Зимние удорожания			**0,24**		**56225**					
			Итого с зимними удорожаниями									**23 483 246**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2**		**469665**					
			Итого с непредвиденными работами и									**23 952 911**	
			НДС			**12**		**2874349**					
			Итого с НДС									**26 827 260**	
			Понижающий коэффициент, к=0,95									**25 485 897**	
			Итого к оплате									**25 485 897**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИнвестСтройПодряд" БИН 180940000196

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жума З.Э.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "А.Мерей и К" БИН 050140010217

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Корпорация «Асыл-Береке»

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Батыс Гранд"

(должность, фамилия, имя, отчество)

Приложение 4

к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "А.Мерей и К"

Субподрядчик: ТОО «ИнвестСтройПодряд" Договор № 05 от 13.05.2022 г

Технадзор: ТОО "Корпорация "Асыл-Береке"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство электрофикация нового жилого массива в с/о Коксу Шардаринского района, Туркестанской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022года

Наименование, пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по граффе 1)	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом урове цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Пр.доп затраты и расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на общестроительные работы	25 485 897,00	22 755 265,18	25 485 897,00	25 485 897,00	0,00	0			2 730 631,82	25 485 897,00
К оплате	**25 485 897,00**	**22 755 265,18**	**25 485 897,00**	**25 485 897,00**	**0,00**	**0**			**2 730 631,82**	**25 485 897,00**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "А.Мерей и К"

Директор _____ Иманбеков Д.А

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "Корпорация Асыл -Береке"

Директор _____ Телеуов Е.А

СУБ.ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ИнвестСтройПодряд"

Директор _____ Жума З.Ә.