Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«05» ноябрь 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "ГидроСтройМонтаж", БИН 131040023265, ОБЛАСТЬ АБАЙ, РАЙОН ЖАҢАСЕМЕЙ, ШУЛЬБИНСКАЯ П.А., П.ШУЛЬБИНСК, МИКРОРАЙОН 2 МИКРОРАЙОН, 3Д, КВ 340.

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Биктимировой Дианы Геннадьевны*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция (устройство) чердачной крыши учебного корпуса по адресу: акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон Боровской,76»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является *ГУ «Управление строительства Акмолинской области» г. Кокшетау, ул. Абая 89*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации *ТОО «ВК-Регион строй», ТОО «ТАҢБА»; ТОО «ТехСтрой-Регион»; ТОО «СанТехЭлектроМонтаж»*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *Директоров Мустафина А.А., Ауттинова А.Е., Нурпеисовой М. М., Баев А.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Дизайн Центр» ГСЛ №005962 от 16.07.2001г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Управление строительства Акмолинской области»*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Первый двухэтажный функциональный блок прямоугольной формы размерами 33,320х12,00м с высотой первого этажа 3м, высотой второго этажа 4,15м, в нем находиться спортивный зал выполненный в двух световых уровнях высотой 7,15м и вспомогательными помещениями на первом и втором этаже с личиночной клеткой соединяющих этажи.

Второй двухэтажный функциональный блок прямоугольной формы размерами 31.61х12,00м с высотой первого этажа 3м, высотой второго этажа 4,15м, в нем находиться на первом этаже столовая с вспомогательными помещениями и на втором этаже имеется актовый зал, с учебным балет залом.

Двухэтажный переход прямоугольной формой с размерами 24,0х6,39м, высотой этажей по 3м, является вестибюльной группой с лестницами объединяющие первые и вторые этажи всех трех блоков. Функциональные объемы данных блоков объединены между собой дверными проемами.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Климатические показатели приняты согласно СП РК 2.04-01-2017;
РП-5 разрезы 3-3, 4-4 указаны в плане;
Обоснована конструкция монолитного пояса с консолью 130мм;
На разрезе 4-4 откорректированы размеры по всем разрезам;
Предусмотрены мероприятия, исключающие горизонтальные смещения стойки Ст-9 вдоль осей «В», «Г»;
РП-13 узел 41 размеры свеса кровли откорректированы;
РП-19 Нижнему чертежу присвоена маркировка;
Предусмотрена защита утеплителя по внутреннему периметру наружных стен здания в прикарнизной части чердака;
Представлен дефектной акт на демонтаж существующего утеплителя, предусмотрено устройство нового.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,0**;
фактически, месяц: **4,0;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
Подрядчик считает объект:
«Реконструкция (устройство) чердачной крыши учебного корпуса по адресу: акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон Боровской,76»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:
ТОО " ГидроСтройМонтаж " директор Биктимирова Д.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.