Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"20 " декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой» город Нур-Султан, жилой массив Юго-Восток, пеоеулок Жайдарман, 1 офис 13**

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя **Сарсекеев Ардак Темиртасович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГКП «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза, в лице руководителя Сендецкая Ольга Викторовна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарэнергопроект», № 753-17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» приказ № 234 от 06 ноября 2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Существующее здание с размерами по осям 12х18м, высота - 6,8м
Общая площадь - 251.3 м2
Строительный объем - 1679.6 м3
Архитектурно-строительные решения включают в себя:

Внутренняя отделка помещений - штукатурка, окраска масляная и водной акриловой краской, облицовка керамической плиткой: Наружная отделка-штукатурка по бетону; Кровля - мягкая, 4-х слойная; Отмостка - бетонная; Внутренние окна и двери - пластиковые; Наружные ворота - металлические; Полы маш. зала, щитовой - бетонные, операторская линолеум, сан .узлы - керамическая плитка;
Фундаменты под оборудование - железобетонные.
Технологические решения включают в себя:
Замена технологических трубопроводов диам. 426-32мм
Насосная станция для поддержания давления из 5-ти насосов Q 150м3/час
Насосы циркуляционные Q 26,5 м3/час
Теплообменники пластинчатые XGF МИ2-ТС, XGT №19-10
Гидромагнитная система ГМС-65, Ду 65 мм, Зу 1,6 МПа
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250. типа Belgicasl Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С. PN 16. DN 300. типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010
Клапан универсальный VFG 2. фланцевый. Тмакс 200 °С, PN 16, DN 250, типа Danfoss
Счетчики горячей воды модели WP-Dynamic. DN 80. Qnom 25 м3/ч. Tmax 130 °С. типа Sensus
Водопровод и канализация
Трубопровод из металлополимерньгх труб диам. 50 мм. 20мм Водомерный узел в т.ч.: задвижка чугунная фланцевая с электроприводом диам. 50мм задвижка чугунная фланцевая с ручным приводом, фильтр сетчатый муфтовый диам. 15мм диам. 50мм, счетчик холодной воды диам Л 5мм. манометр р с трехходовым краном диам. 15мм Водонагреватель электрический V-Юл Пожарный кран диам.50мм Поливочный кран диам.25мм
Трубопровод канализационный из полиэтиленовых и чугунных труб диам 100-50мм Умывальник керамический в комплекте Унитаз керамический в комплекте
Отопление и вентиляция
Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам.40-20мм
Регистры из стальных сварных труб диам. 108мм, радиаторы чугунные
Тепловой узел в т.н.; краны шаровые сварные стальные для воды диам.32мм, 20мм и 15м.
грязевики, регулятор перепада давления, клапан балансировочный автоматический
диам.32мм, термометры, манометры
Вентиляторы - осевой и канальный
Воздуховод
Электрооборудование
Пункт распределительный ПР 8505-1024-54УХЛ2
Шкаф автоматического ввода резерва УАВР-ШУ8253-42А2 УХЛ4
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения энергии РУС М 5111- 2474 У1
Устройство (ящик) управления РУСМ М 5411-2074 Пост управления ПКУ 1521.111 -54У 3 Блок электропривода задвижек БЭЗ-0-2-Ш-1Р52-УХЛ4
Датчик - реле температуры ДТКБ-46
Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х25 4х16-1 ГОСТ 16442-80
Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х95+1х50 -1 ГОСТ 16442-80
Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГиг 3х120+1х70 -1 ГОСТ 16442-80

Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2.5 - 0.66 ГОСТ 16442-80
Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 - 0.66 ГОСТ 16442-80
Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 - 0,66 ГОСТ 16442-80
Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 - 0,66 ГОСТ 16442-80
Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 - 0,66 ГОСТ 16442-80
Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 - 0,66 ГОСТ 16442-80
Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х 1,5 ГОСТ 1508-78
Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1.5 ГОСТ 1508-78
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 1,5 мм2 и 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные .Vlсечением 4 мм2 ГОСТ 839-80
Трубы стальные, металлорукава
Система автоматизации
Термопреобразователь сопротивления Метран-2000-(-50-150)С-50М-В-4-1 - А06-250-120- Н10-А1-С-К-У(-55-85)-ГП с гильзой защитной
Термопреобразователь сопротивления Метран-2000-(-50-150) С-50М-В-4-1-А06-160-120-Н10- Al-C-R-У (-55-85)-ГП с гильзой защитной
Регулятор температуры электронный ECL 210В без дисплея и поворотной кнопки. -230В. типа Danfoss
Датчик температуры наружного воздуха ESiM'l HCX Ft 1000
Погружной датчик температуры ESMU L= 100мм
Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss
Измерительные преобразователи избыточного давления PC 28/0-1 OMUa/PD/M
Устройство аварийной сигнализации УАС-16
Блок электропривода задвижек БЭЗ-ЗП-1-С
Шкаф КИП
Сборка задвижек Р ГЗО-88
Кабели КВВ1 нг-0,66 сечением 4* 1мм2, 4* 1,5мм2, 5* 1,5мм2. 7* 1,5мм2
Проводе медной Жилой с ПВХ изоляцией ПВЗ
Трубы стальные, металлорукава, лотки оцинкованные, стойки и полки кабельные
Автоматизация систем отопления и вентиляции
Узел коммерческого учета в т.н.: тепло вычислитель «Взлет 1 СРВ-034», расходомеры- счетчики электромагнитные «Взлет» ЭРСВ 440JIB. источники вторичною питания, адаптер сигналов «Взлет АСДВ-020»
Шкаф коммерческого учета - навесной шкаф размером 600х500х200мм серии С Г Выключатели автоматические ВА47-29-2Р-2А. ВА47-29-2Р-1А
Кабели КВВГЭнг-0,66 сечением 4х1 мм2, 5х1 мм2.
Металлорукава, кабельные стойки и полки *Охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение* Пассивный приемопередатчик HDCV1/NVI/AHD Модуль преобразования МП24/12 Источник бесперебойного питания 12В. 5А. ББП-50 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 Блок контрольный пусковой С2000-КПБ Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ Видео камера
Шкаф настенный 19 дюймов, 9U м/к 570х600х500мм Black SHIP Пульт контроля и управления охранно-пожарный C2Q00V1

Видеорегистратор на 8 каналов для обработки и записи видеосигналов DS-720811GH1- SI1
Специализированный монитор для систем видеонаблюдения DS-D5022QH-B
Шкаф для установки приборов системы ''Орион", 24В, 2А с интерфейсом RS-485. ШПС24
UPS 1000VA, 700W 3X12V/7, 5 Ah. SVC RT-1 K-LCD
Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 6ТЬ
Кабель с медными жилами KCPBnr(A)-FRLS сеч. 4х0,5мм
Кабель-каналы, миниканалы

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2018 года**

Месяц,год

окончание работ **декабрь 2019 года**

месяц,год

при продолжительности строительства месяц;

по норме или по проекту организации строительства **3** месяца;

фактически 1**5** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных
инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным
заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сарсекеев Ардак Темиртасович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)