Форма по приложению 3-1

Заказчик : **КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПУЛЬС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания отделения реабилитации Центральной районной больницы Сырдарьинского района в пос.Теренозек по ул.Токтыбаева Иса 11 Б Сырдарьинского района Кызылординской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания отделения реабилитации Центральной районной больницы Сырдарьинского района в пос.Теренозек по ул.Токтыбаева Иса 11 Б Сырдарьинского района Кызылординской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№116 от 29.05.2024**

Акт выполненных работ№2

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурноее строительство часть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кровли #==========										
1	1	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1863,63	2330,33 185,07	19,45 7,16	4342872,00 344901,00	36248,00 13344,00	3961723,00	257936,00 368065,00	4968873,00	
2	2	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	433,5	1994,90 405,90	21,17 6,83	864791,00 175959,00	9177,00 2961,00	679654,00	128823,00 79489,00	1073103,00	
3	3	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство толщ.25 мм	м2 стяжки	1863,63	869,86 292,86	138,78 36,28	1621095,00 545781,00	258634,00 67612,00	816680,00	441643,00 165019,00	2227757,00	
4	4	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1863,63	209,89 10,81	20,56 5,61	391157,00 20146,00	38316,00 10455,00	332695,00	22033,00 33055,00	446245,00	
5	5	[illegible] РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	260,9082	16239,11 3266,09	2339,30 635,80	4236917,00 852150,00	610342,00 165885,00	2774425,00	732986,00 397592,00	5367495,00	
6	6	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук и др.материалы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	442,2808	5439,35 1399,48	18,30 5,05	2405721,00 618964,00	8094,00 2234,00	1778663,00	447262,00 228239,00	3081222,00	
7	7	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	108	453,28 447,81	5,47 2,06	48954,00 48363,00	590,00 222,00		34982,00 6715,00	90651,00	
8	8	[illegible] РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 100 мм	м	108	852,00		92016,00		92016,00	7361,00	99377,00	
9	9	РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 120 мм	шт.	12	1442,00		17304,00		17304,00	1384,00	18688,00	
10	10	РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	216	436,00		94176,00		94176,00	7534,00	101710,00	
11	11	[illegible] РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 100 мм	шт.	12	811,00		9732,00		9732,00	779,00	10511,00	
12	12	1146-0302-0302 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм, для пропуска слива 150х150	шт.	12	1470,95 858,13	612,82 296,02	17651,00 10298,00	7354,00 3552,00		9972,00 2210,00	29833,00	
			Итого по разделу 1: Кровли #==========					14142386,00 2616562,00	968755,00 266265,00	10557068,00 0,00	2075637,00 1297442,00	17515465,00	
			Раздел 2: Крыльцо Кр-1 с пандусом П-1#==========										
13	13	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(поверхности горизонтальные и боковые)	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,62	1488,63 1051,17	42,79 37,56	29207,00 20624,00	840,00 737,00	7743,00	15380,00 3567,00	48154,00	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Крыльцо и пандус. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами		19,62	8706,19	51,28	170815,00	1006,00	82754,00	62883,00	252394,00	
				м2 поверхности облицовки		4437,08	14,39	87055,00	282,00		18696,00		
15	15	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		41,94	5228,46	186,86	219282,00	7837,00	153988,00	43904,00	284241,00	
				м2 покрытия		1369,97	83,96	57457,00	3521,00		21055,00		
16	16	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка ОГ-1,ОГ-2		28,2	2137,61	5,59	60280,00	158,00	3715,00	40614,00	108966,00	
				м		2000,28	0,00	56408,00	0,00		8072,00		
17	17	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм(стойка)		32,4	5409,00		175252,00		175252,00		189272,00	
				м							14020,00		
18	18	241-116-0106 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм		27	1020,00		27540,00		27540,00		29743,00	
				шт.							2203,00		
19	19	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)		41,9	7783,00		326108,00		326108,00		352197,00	
				м							26089,00		
20	20	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)		61,2	1796,00		109915,00		109915,00		118708,00	
				м							8793,00		
21	21	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(колесоотбойник)		0,04088	478807,00		19574,00		19574,00		21140,00	
				т							1566,00		
22	22	[illegible] РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки декоративные		2	150,00		300,00		300,00		324,00	
				шт.							24,00		
23	23	[illegible] РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм		4	368,00		1472,00		1472,00		1590,00	
				шт.							118,00		
24	24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		6,78	7088,66	28,28	48061,00	192,00	41909,00	4346,00	56600,00	
				м2 кровли		879,18	11,14	5961,00	76,00		4193,00		
			Итого по разделу 2: Крыльцо Кр-1 с пандусом П-1#==========					1187806,00	10033,00	950270,00	167127,00	1463329,00	
								227505,00	4616,00	0,00	108396,00		
			Раздел 3: Крыльцо Кр-2#==========										
25	25	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		12	1488,63	42,79	17864,00	514,00	4736,00	9407,00	29453,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1051,17	37,56	12614,00	451,00		2182,00		
26	26	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами(поверхности горизонтальные и боковые)		12	8706,19	51,28	104474,00	616,00	50614,00	38461,00	154370,00	
				м2 поверхности облицовки		4437,08	14,39	53245,00	173,00		11435,00		
27	27	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		9,95	5228,46	186,86	52023,00	1859,00	36533,00	10416,00	67434,00	
				м2 покрытия		1369,97	83,96	13631,00	835,00		4995,00		
			Итого по разделу 3: Крыльцо Кр-2#==========					174361,00	2989,00	91883,00	58284,00	251257,00	
								79490,00	1459,00	0,00	18612,00		
			Раздел 4: Крыльцо Кр-3 (3шт)#==========										
28	28	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(поверхности горизонтальные и боковые)		16,2	1488,63	42,79	24116,00	693,00	6394,00	12699,00	39760,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1051,17	37,56	17029,00	608,00		2945,00		
29	29	[illegible] РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами		16,2	8706,19	51,28	141040,00	831,00	68329,00	51922,00	208399,00	
				м2 поверхности облицовки		4437,08	14,39	71881,00	233,00		15437,00		
30	30	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		28,35	5228,46	186,86	148227,00	5297,00	104091,00	29678,00	192137,00	
				м2 покрытия		1369,97	83,96	38839,00	2380,00		14232,00		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка ОГ-1,ОГ-2	м	20,4	2137,61	5,59	43607,00	114,00	2687,00	29380,00	78826,00	
						2000,28	0,00	40806,00	0,00		5839,00		
32	32	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм(стойка)	м	18,9	5409,00		102230,00		102230,00		110408,00	
											8178,00		
33	33	241-116-0106 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм	шт.	21	1020,00		21420,00		21420,00		23134,00	
											1714,00		
34	34	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)	м	20,4	7783,00		158773,00		158773,00		171475,00	
											12702,00		
35	35	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)	м	34,95	1796,00		62770,00		62770,00		67792,00	
											5022,00		
36	36	[illegible] РК 2015	Колпачки-заглушки декоративные	шт.	3	150,00		450,00		450,00		486,00	
											36,00		
37	37	[illegible] РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	3	368,00		1104,00		1104,00		1192,00	
											88,00		
			Итого по разделу 4: Крыльцо Кр-3 (3шт)#==========					703737,00	6935,00	528248,00	123679,00	893609,00	
								168555,00	3221,00	0,00	66193,00		
			Раздел 5: Крыльцо Кр-3а с пандусом П-2#==========										
38	38	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(поверхности горизонтальные и боковые)	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,02	1488,63	42,79	13427,00	386,00	3560,00	7071,00	22138,00	
						1051,17	37,56	9482,00	339,00		1640,00		
39	39	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Крыльцо и пандус. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами	м2 поверхности облицовки	9,02	8706,19	51,28	78530,00	463,00	38045,00	28910,00	116035,00	
						4437,08	14,39	40022,00	130,00		8595,00		
40	40	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23,7	5228,46	186,86	123915,00	4429,00	87018,00	24810,00	160623,00	
						1369,97	83,96	32468,00	1990,00		11898,00		
41	41	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка ОГ-1,ОГ-2	м	21,31	2137,61	5,59	45552,00	119,00	2807,00	30691,00	82342,00	
						2000,28	0,00	42626,00	0,00		6099,00		
42	42	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм(стойка)	м	21,6	5409,00		116834,00		116834,00		126181,00	
											9347,00		
43	43	241-116-0106 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм	шт.	21	1020,00		21420,00		21420,00		23134,00	
											1714,00		
44	44	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)	м	28,05	7783,00		218313,00		218313,00		235778,00	
											17465,00		
45	45	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)	м	37,81	1796,00		67907,00		67907,00		73340,00	
											5433,00		
46	46	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(колесоотбойник)	т	0,04077	478807,00		19521,00		19521,00		21083,00	
											1562,00		
47	47	[illegible] РК 2015	Колпачки-заглушки декоративные	шт.	2	150,00		300,00		300,00		324,00	
											24,00		
48	48	[illegible] РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	368,00		736,00		736,00		795,00	
											59,00		
			Итого по разделу 5: Крыльцо Кр-3а с пандусом П-2#==========					706455,00	5397,00	576461,00	91482,00	861773,00	
								124598,00	2459,00	0,00	63836,00		

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Крыльцо Кр-4#==========										
49	49	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(поверхности горизонтальные и боковые)	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,02	1488,63	42,79	8962,00	257,00	2376,00	4719,00	14775,00	
						1051,17	37,56	6328,00	226,00		1094,00		
50	50	[illegible] РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами	м2 поверхности облицовки	6,02	8706,19	51,28	52411,00	309,00	25391,00	19294,00	77441,00	
						4437,08	14,39	26711,00	87,00		5736,00		
51	51	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,28	5228,46	186,86	43292,00	1547,00	30401,00	8668,00	56117,00	
						1369,97	83,96	11343,00	695,00		4157,00		
52	52	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка ОГ-1,ОГ-2	м	5,94	2137,61	5,59	12697,00	33,00	783,00	8555,00	22952,00	
						2000,28	0,00	11882,00	0,00		1700,00		
53	53	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм(стойка)	м	9	5409,00		48681,00		48681,00		52575,00	
											3894,00		
54	54	241-116-0106 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм	шт.	10	1020,00		10200,00		10200,00		11016,00	
											816,00		
55	55	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)	м	11,88	7783,00		92462,00		92462,00		99859,00	
											7397,00		
56	56	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)	м	20,79	1796,00		37339,00		37339,00		40326,00	
											2987,00		
57	57	[illegible] РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки декоративные	шт.	1	150,00		150,00		150,00		162,00	
											12,00		
58	58	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	368,00		368,00		368,00		397,00	
											29,00		
			Итого по разделу 6: Крыльцо Кр-4#==========					306562,00	2146,00	248151,00	41236,00	375620,00	
								56264,00	1008,00	0,00	27822,00		
			Раздел 7: Крыльцо Кр-5#==========										
59	59	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(поверхности горизонтальные и боковые)	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,26	1488,63	42,79	25694,00	738,00	6812,00	13530,00	42362,00	
						1051,17	37,56	18143,00	648,00		3138,00		
60	60	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами	м2 поверхности облицовки	17,26	8706,19	51,28	150269,00	885,00	72800,00	55319,00	222035,00	
						4437,08	14,39	76584,00	248,00		16447,00		
61	61	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	72,05	5228,46	186,86	376711,00	13463,00	264541,00	75424,00	488306,00	
						1369,97	83,96	98706,00	6049,00		36171,00		
62	62	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка ОГ-1,ОГ-2	м	9,65	2137,61	5,59	20628,00	54,00	1271,00	13898,00	37288,00	
						2000,28	0,00	19303,00	0,00		2762,00		
63	63	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм(стойка)	м	13,5	5409,00		73022,00		73022,00		78864,00	
											5842,00		
64	64	241-116-0106 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм	шт.	15	1020,00		15300,00		15300,00		16524,00	
											1224,00		
65	65	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)	м	19,3	7783,00		150212,00		150212,00		162229,00	
											12017,00		
66	66	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)	м	38,25	1796,00		68697,00		68697,00		74193,00	
											5496,00		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	261-301-0233 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки декоративные	шт.	1	150,00		150,00		150,00		162,00	
											12,00		
68	68	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	368,00		368,00		368,00		397,00	
											29,00		
69	69	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,23	7088,66	28,28	51251,00	205,00	44690,00	4635,00	60357,00	
						879,18	11,14	6356,00	81,00		4471,00		
			Итого по разделу 7: Крыльцо Кр-5#==========					932302,00	15345,00	697863,00	162806,00	1182717,00	
								219092,00	7026,00	0,00	87609,00		
			Раздел 8: Крыльцо Кр-6 с пандусом П-3#==========										
70	70	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(поверхности горизонтальные и боковые)	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,42	1488,63	42,79	66125,00	1900,00	17531,00	34820,00	109021,00	
						1051,17	37,56	46693,00	1668,00		8076,00		
71	71	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Крыльцо и пандус. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами	м2 поверхности облицовки	44,42	8706,19	51,28	386729,00	2278,00	187356,00	142369,00	571426,00	
						4437,08	14,39	197095,00	639,00		42328,00		
72	72	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	84,18	5228,46	186,86	440132,00	15730,00	309078,00	88122,00	570514,00	
						1369,97	83,96	115324,00	7068,00		42260,00		
73	73	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка ОГ-1,ОГ-2	м	68,86	2137,61	5,59	147196,00	385,00	9072,00	99172,00	266077,00	
						2000,28	0,00	137739,00	0,00		19709,00		
74	74	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм(стойка)	м	92,4	5409,00		499792,00		499792,00		539775,00	
											39983,00		
75	75	241-116-0106 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм	шт.	84	1020,00		85680,00		85680,00		92534,00	
											6854,00		
76	76	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)	м	138,19	7783,00		1075533,00		1075533,00		1161576,00	
											86043,00		
77	77	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)	м	176,77	1796,00		317479,00		317479,00		342877,00	
											25398,00		
78	78	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(колесоотбойник)	т	0,26738	478807,00		128023,00		128023,00		138265,00	
											10242,00		
79	79	261-301-0233 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки декоративные	шт.	2	150,00		300,00		300,00		324,00	
											24,00		
80	80	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	5	368,00		1840,00		1840,00		1987,00	
											147,00		
81	81	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12,36	7088,66	28,28	87616,00	350,00	76400,00	7923,00	103182,00	
						879,18	11,14	10867,00	138,00		7643,00		
			Итого по разделу 8: Крыльцо Кр-6 с пандусом П-3#==========					3236445,00	20643,00	2708084,00	372406,00	3897558,00	
								507718,00	9513,00	0,00	288707,00		
			Раздел 9: Крыльцо Кр-7#==========										
82	82	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(поверхности горизонтальные и боковые)	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,06	1488,63	42,79	22419,00	645,00	5944,00	11805,00	36962,00	
						1051,17	37,56	15831,00	566,00		2738,00		
83	83	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами	м2 поверхности облицовки	15,06	8706,19	51,28	131115,00	773,00	63521,00	48268,00	193734,00	
						4437,08	14,39	66822,00	217,00		14351,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,76	5228,46	186,86	155599,00	5561,00	109268,00	31154,00	201693,00	
						1369,97	83,96	40770,00	2499,00		14940,00		
85	85	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка ОГ-1,ОГ-2	м	13,65	2137,61	5,59	29178,00	76,00	1798,00	19659,00	52744,00	
						2000,28	0,00	27304,00	0,00		3907,00		
86	86	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм(стойка)	м	15,3	5409,00		82758,00		82758,00		89379,00	
											6621,00		
87	87	241-116-0106 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм	шт.	17	1020,00		17340,00		17340,00		18727,00	
											1387,00		
88	88	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)	м	27,3	7783,00		212476,00		212476,00		229474,00	
											16998,00		
89	89	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)	м	53,8	1796,00		96625,00		96625,00		104355,00	
											7730,00		
90	90	261-301-0233 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки декоративные	шт.	1	150,00		150,00		150,00		162,00	
											12,00		
91	91	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	368,00		368,00		368,00		397,00	
											29,00		
			Итого по разделу 9: Крыльцо Кр-7#==========					748028,00	7055,00	590248,00	110886,00	927627,00	
								150727,00	3282,00	0,00	68713,00		
			Раздел 10: Крыльцо Кр-8#==========										
92	92	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами	м2 поверхности облицовки	32	8706,19	51,28	278598,00	1640,00	134971,00	102562,00	411653,00	
						4437,08	14,39	141987,00	460,00		30493,00		
93	93	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32	5228,46	186,86	167311,00	5980,00	117492,00	33499,00	216875,00	
						1369,97	83,96	43839,00	2687,00		16065,00		
94	94	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка ОГ-1,ОГ-2	м	5,16	2137,61	5,59	11030,00	29,00	680,00	7431,00	19938,00	
						2000,28	0,00	10321,00	0,00		1477,00		
95	95	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм(стойка)	м	9	5409,00		48681,00		48681,00		52575,00	
											3894,00		
96	96	241-116-0106 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм	шт.	10	1020,00		10200,00		10200,00		11016,00	
											816,00		
97	97	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)	м	10,32	7783,00		80321,00		80321,00		86747,00	
											6426,00		
98	98	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)	м	16,16	1796,00		29023,00		29023,00		31345,00	
											2322,00		
99	99	261-301-0233 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки декоративные	шт.	2	150,00		300,00		300,00		324,00	
											24,00		
100	100	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	368,00		736,00		736,00		795,00	
											59,00		
			Итого по разделу 10: Крыльцо Кр-8#==========					626200,00	7649,00	422404,00	143492,00	831268,00	
								196147,00	3147,00	0,00	61576,00		
			Раздел 11: Крыльцо Кр-9#==========										
101	101	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(боковые поверхности крыльца)		2,11	1488,63	42,79	3141,00	90,00	833,00	1654,00	5179,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1051,17	37,56	2218,00	79,00		384,00		
102	102	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами		2,11	8706,19	51,28	18370,00	108,00	8900,00	6763,00	27144,00	
				м2 поверхности облицовки		4437,08	14,39	9362,00	30,00		2011,00		
103	103	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		10,54	5228,46	186,86	55108,00	1970,00	38699,00	11034,00	71433,00	
				м2 покрытия		1369,97	83,96	14440,00	885,00		5291,00		
			Итого по разделу 11: Крыльцо Кр-9#==========					76619,00	2168,00	48432,00	19451,00	103756,00	
								26020,00	994,00	0,00	7686,00		
			Раздел 12: Козырек К-1 (3шт), К3 (3шт)#==========										
104	104	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		13,74	7088,66	28,28	97398,00	389,00	84930,00	8808,00	114702,00	
				м2 кровли		879,18	11,14	12080,00	153,00		8496,00		
105	105	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,2982	133168,22	7737,35	39711,00	2307,00	2699,00	25115,00	70012,00	
				т конструкций		116380,00	593,04	34705,00	177,00		5186,00		
106	106	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,2982	818975,00		244218,00		244218,00		263755,00	
				т							19537,00		
107	107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,6478	104,88	3,33	907,00	29,00	380,00	361,00	1369,00	
				м2		57,64	0,37	498,00	3,00		101,00		
108	108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,6478	174,24	4,74	1507,00	41,00	883,00	424,00	2085,00	
				м2		67,37	0,75	583,00	6,00		154,00		
			Итого по разделу 12: Козырек К-1 (3шт), К3 (3шт)#==========					383741,00	2766,00	333110,00	34708,00	451923,00	
								47866,00	339,00	0,00	33474,00		
			Раздел 13: Козырек К-2#==========										
109	109	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		2,5	7088,66	28,28	17722,00	71,00	15453,00	1603,00	20871,00	
				м2 кровли		879,18	11,14	2198,00	28,00		1546,00		
110	110	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,0497	133168,22	7737,35	6618,00	384,00	450,00	4186,00	11668,00	
				т конструкций		116380,00	593,04	5784,00	29,00		864,00		
111	111	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0497	818975,00		40703,00		40703,00		43959,00	
				т							3256,00		
112	112	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,4413	104,88	3,33	151,00	5,00	63,00	60,00	228,00	
				м2		57,64	0,37	83,00	1,00		17,00		
113	113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,4413	174,24	4,74	251,00	7,00	147,00	71,00	348,00	
				м2		67,37	0,75	97,00	1,00		26,00		
			Итого по разделу 13: Козырек К-2#==========					65445,00	467,00	56816,00	5920,00	77074,00	
								8162,00	59,00	0,00	5709,00		
			Раздел 14: Козырек К-4#==========										
114	114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ. 15 мм		10	896,84	40,04	8968,00	401,00	4114,00	3350,00	13303,00	
				м2 стяжки		445,43	19,88	4454,00	199,00		985,00		
115	115	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		10	114,94	-6,77	-1149,00	-68,00	-1027,00	-63,00	-1309,00	
				м2 стяжки		-5,51	-3,29	-55,00	-33,00		-97,00		
116	116	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015	Фасады.Окраска акриловыми составами подготовленной поверхности		10	345,07	0,83	3451,00	9,00	1472,00	1422,00	5263,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		197,06	0,37	1971,00	4,00		390,00		
			Итого по разделу 14: Козырек К-4#==========					11270,00	342,00	4559,00	4709,00	17257,00	
								6370,00	170,00	0,00	1278,00		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 15: Демонтажные работы #==========										
117	128	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Наружные стены и цоколя. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		1465,84	239,15	0,00	350556,00	0,00		294467,00	696625,00	
				м2		239,15	0,00	350556,00	0,00		51602,00		
118	129	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Боковой поверхности крыльца. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		141,71	239,15	0,00	33890,00	0,00		28468,00	67347,00	
				м2		239,15	0,00	33890,00	0,00		4989,00		
119	130	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Демонтаж		49,06	1112,62	3,13	54585,00	154,00	3232,00	60416,00	124201,00	
				м		1043,62	0,00	51200,00	0,00		9200,00		
120	131	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов(козырька входа и тамбура). Разборка покрытий		1863,63	182,69	0,23	340467,00	429,00		244827,00	632118,00	
				м2 кровли		182,46	0,00	340038,00	0,00		46824,00		
121	132	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Козырьки из листовой стали. Разборка покрытий		35,52	110,01	0,07	3908,00	2,00		2812,00	7258,00	
				м2 кровли		109,94	0,00	3905,00	0,00		538,00		
122	133	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен		2,1	324,13	18,40	681,00	38,00		472,00	1245,00	
				м2 кровли		305,73	6,28	642,00	13,00		92,00		
123	134	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка		19,22	891,00		17125,00				18495,00	
				т							1370,00		
124	135	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		288,3	54,00		15568,00				16813,00	
				т·км							1245,00		
			Итого по разделу 15: Демонтажные работы #==========					816780,00	623,00	3232,00	631462,00	1564102,00	
								780231,00	13,00	0,00	115860,00		
			ИТОГО по акту					24118137,00	1053313,00	17816829,00	4043285,00	30414335,00	
								5215307,00	303571,00	0,00	2252913,00		
			Временные здания и сооружения 1,2%			1,2%		364 972,02					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 1,35%			1,4%		415 520,64				31 194 827,66	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									2 648 315,14	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		623 896,55					
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	К=		1,0500514						36 192 163,46	
			Всего с тендерной скидкой	К=		0,98						35 468 320,19	
			НДС			12 %		4 256 197,42					
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									39 724 517,62	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ПУЛЬС"

БИН 061240005546

Директор_____ Сыдыкова Г.К.

Принял (Заказчик):

КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

БИН 141040022645

Руководитель_____Усенов Ж.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Экспертизочка»

Эксперт_____Нұрадин К.Е.

ИИН 970103300922

№ KZ16VJE00066742 от 28.06.2021 года

№ KZ43VJE00066741 от 28.06.2021 года

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ХТ ПТ "Мекен и компания "

Директор_____Жусупов Б.Б.

Приказ №31 от 22.08.2024 года

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПУЛЬС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания отделения реабилитации Центральной районной больницы Сырдарьинского района в пос.Теренозек по ул.Токтыбаева Иса 11 Б Сырдарьинского района Кызылординской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания отделения реабилитации Центральной районной больницы Сырдарьинского района в пос.Теренозек по ул.Токтыбаева Иса 11 Б Сырдарьинского района Кызылординской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№116 от 29.05.2024**

Акт выполненных работ№3

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-2-1 Архитектурно-строительная часть(Вспомогательные здание)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кровля #==========										
1	1	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1178,51	2330,33 185,07	19,45 7,16	2746317,00 218106,00	22922,00 8438,00	2505288,00	163112,00 232754,00	3142183,00	
2	2	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	204	1994,90 405,90	21,17 6,83	406960,00 82804,00	4318,00 1393,00	319837,00	60622,00 37407,00	504989,00	
3	3	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство толщ.20 мм	м2 стяжки	1178,51	869,86 292,86	138,78 36,28	1025138,00 345137,00	163553,00 42756,00	516447,00	279283,00 104354,00	1408775,00	
4	4	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1178,51	104,94 5,41	10,28 2,80	123679,00 6370,00	12115,00 3300,00	105194,00	6962,00 10451,00	141092,00	
5	5	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	88,38825	16239,11 3266,09	2339,30 635,80	1435347,00 288684,00	206766,00 56197,00	939896,00	248315,00 134693,00	1818355,00	
6	6	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук и др.материалы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	314,706	5439,35 1399,48	18,30 5,05	1711796,00 440425,00	5759,00 1589,00	1265612,00	318250,00 162404,00	2192450,00	
7	7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(парапет)	м3 кладки	32,75	31034,71 8296,53	3724,74 1002,32	1016387,00 271711,00	121985,00 32826,00	622690,00	219267,00 98852,00	1334506,00	
8	8	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	113,02	453,28 447,81	5,47 2,06	51230,00 50611,00	618,00 233,00		36608,00 7027,00	94865,00	
9	9	224-204-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 100 мм	м	113,02	852,00		96293,00		96293,00	7703,00	103996,00	
10	10	224-204-0106 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 120 мм	шт.	26	1442,00		37492,00		37492,00	2999,00	40491,00	
11	11	224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	222	436,00		96792,00		96792,00	7743,00	104535,00	
12	12	224-204-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 100 мм	шт.	26	811,00		21086,00		21086,00	1687,00	22773,00	
13	13	1146-0302-0302 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм, для пропуска слива 150х150	шт.	19	1470,95 858,13	612,82 296,02	27948,00 16304,00	11643,00 5624,00		15789,00 3499,00	47236,00	
			Итого по разделу 1: Кровля #==========					8796465,00 1720152,00	549679,00 152356,00	6526627,00 0,00	1348208,00 811573,00	10956246,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Восстановление облицовки кирпичной стены#==========										
14	14	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	0,8	66270,62 39212,12	1600,25 715,36	53016,00 31370,00	1280,00 572,00	20367,00	22998,00 6081,00	82095,00	
15	15	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление	т	0,03546	336023,05 273399,95	5899,35 2404,15	11915,00 9695,00	209,00 85,00	2011,00	7042,00 1517,00	20474,00	
16	16	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00666	447247,00		2979,00		2979,00	238,00	3217,00	
17	17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм(анкер из арматуры)	т	0,0288	335138,00		9652,00		9652,00	772,00	10424,00	
			Итого по разделу 2: Восстановление облицовки кирпичной стены#==========					77562,00 41065,00	1489,00 657,00	35009,00 0,00	30040,00 8608,00	116210,00	
			Раздел 3: Крыльцо Кр-1,Кр-2,Кр-3,Кр-4#==========										
18	18	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,62	1488,63 1051,17	42,79 37,56	29207,00 20624,00	840,00 737,00	7743,00	15380,00 3567,00	48154,00	
19	19	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами(боковые поверхности)	м2 поверхности облицовки	8,92	8706,19 4437,08	51,28 14,39	77659,00 39579,00	457,00 128,00	37623,00	28589,00 8500,00	114748,00	
			Итого по разделу 3: Крыльцо Кр-1,Кр-2,Кр-3,Кр-4#==========					106866,00 60203,00	1297,00 865,00	45366,00 0,00	43969,00 12067,00	162902,00	
			Раздел 4: Крыльцо Кр-4,5,6#==========										
20	20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство тощ.100 мм	м2 покрытия	9	6132,37 707,13	399,45 142,97	55191,00 6364,00	3595,00 1287,00	45232,00	5509,00 4856,00	65556,00	
21	21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,82	29616,52 2577,24	2178,46 546,04	142752,00 12422,00	10500,00 2632,00	119829,00	10839,00 12287,00	165878,00	
22	22	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01234	441876,00		5453,00		5453,00	436,00	5889,00	
23	23	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,14	3903,90 1585,92	103,49 47,96	59105,00 24011,00	1567,00 726,00	33527,00	17811,00 6153,00	83069,00	
			Итого по разделу 4: Крыльцо Кр-4,5,6#==========					262501,00 42797,00	15662,00 4645,00	204041,00 0,00	34159,00 23732,00	320392,00	
			Раздел 5: Козырек К-1,К-2#==========										
24	24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,79	7088,65 879,17	28,28 11,14	33955,00 4211,00	135,00 53,00	29608,00	3071,00 2962,00	39988,00	
25	25	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,10038	133168,22 116380,00	7737,35 593,04	13367,00 11682,00	777,00 60,00	909,00	8454,00 1746,00	23567,00	
26	26	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10038	818975,00		82209,00		82209,00	6577,00	88786,00	
27	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,91102	104,88 57,64	3,33 0,37	305,00 168,00	10,00 1,00	128,00	122,00 34,00	461,00	
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,91102	174,24 67,37	4,74 0,75	507,00 196,00	14,00 2,00	297,00	143,00 52,00	702,00	
			Итого по разделу 5: Козырек К-1,К-2#==========					130343,00 16257,00	936,00 116,00	113151,00 0,00	11790,00 11371,00	153504,00	
			Раздел 6: Проемы #==========										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	28,8	2991,80	245,12	86164,00	7060,00	35007,00	34176,00	129967,00	
						1531,16	117,00	44097,00	3370,00		9627,00		
30	30	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	48,6	4150,15	248,54	201697,00	12079,00	83203,00	80713,00	305003,00	
						2189,61	117,00	106415,00	5686,00		22593,00		
31	31	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,16	4146,03	244,87	4809,00	284,00	2264,00	1723,00	7055,00	
						1949,48	114,02	2261,00	132,00		523,00		
32	32	223-102-0302 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	77,4	22901,00		1772537,00		1772537,00		1914340,00	
											141803,00		
33	33	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,16	26088,00		30262,00		30262,00		32683,00	
											2421,00		
34	34	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	47	1321,20	7,12	62097,00	334,00	47423,00	10440,00	78340,00	
						305,10	3,43	14339,00	161,00		5803,00		
35	35	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	47	1538,00		72286,00		72286,00		78069,00	
											5783,00		
36	36	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	48,8	1979,55	7,23	96602,00	353,00	67592,00	20689,00	126674,00	
						587,24	1,60	28657,00	78,00		9383,00		
37	37	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,2	1835,65	151,72	13217,00	1093,00	3167,00	6810,00	21629,00	
						1244,01	69,69	8957,00	502,00		1602,00		
38	38	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	14,01	2130,31	108,63	29846,00	1522,00	7880,00	15206,00	48656,00	
						1459,20	48,30	20443,00	677,00		3604,00		
39	39	261-104-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ,ДН 21-8ПЩ СТ РК 943-92	м2	11,13	14743,00		164090,00		164090,00		177217,00	
											13127,00		
40	40	261-104-0206 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	7,2	16047,00		115538,00		115538,00		124781,00	
											9243,00		
41	41	261-104-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12ПЩ, ДН 24-12ПЩ СТ РК 943-92	м2	2,88	15754,00		45372,00		45372,00		49002,00	
											3630,00		
42	42	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	520,00		7280,00		7280,00		7862,00	
											582,00		
43	43	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	5	4148,00		20740,00		20740,00		22399,00	
											1659,00		
44	44	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	5	2347,00		11735,00		11735,00		12674,00	
											939,00		
45	45	1109-0403-0303 РСНБ РК 2015	Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж	м2	8,75	1463,36	5,53	12804,00	48,00		9184,00	23747,00	
						1457,83	0,00	12756,00	0,00		1759,00		
46	46	223-401-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1, размерами 3500х2500	шт.	1	485767,00		485767,00		485767,00		524628,00	
											38861,00		
			Итого по разделу 6: Проемы #==========					3232843,00	22773,00	2972143,00	178941,00	3684726,00	
								237925,00	10606,00	0,00	272942,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: Отделочные работы#==========										
47	47	1115-0402-0103 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, цементная(цементным молоком)	м2 фасада	46,85	148,65	3,63	6964,00	170,00	588,00	4525,00	12408,00	
						132,46	1,68	6206,00	79,00		919,00		
48	48	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	836,21	101,45	0,85	84836,00	710,00	14291,00	50504,00	146167,00	
						83,51	0,37	69834,00	309,00		10827,00		
49	49	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	836,21	1488,63	42,79	1244806,00	35781,00	330027,00	655492,00	2052322,00	
						1051,17	37,56	878998,00	31408,00		152024,00		
50	50	1115-0201-0303 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	251,4	1141,55	1,53	286985,00	385,00	55642,00	166290,00	489537,00	
						918,69	0,00	230958,00	0,00		36262,00		
51	51	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	62,85	101,45	0,85	6376,00	53,00	1074,00	3796,00	10986,00	
						83,51	0,37	5249,00	23,00		814,00		
52	52	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,42	3897,42	62,19	293944,00	4691,00	68174,00	160928,00	491262,00	
						2931,30	32,24	221079,00	2432,00		36390,00		
53	53	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	75,42	129,44	1,09	9762,00	82,00	511,00	6630,00	17703,00	
						121,57	0,53	9169,00	40,00		1311,00		
54	54	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,3	13799,69	2308,24	169736,00	28392,00	88686,00	47022,00	234099,00	
						4281,17	1028,50	52658,00	12651,00		17341,00		
55	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка. Устройство	м3	18,45	23628,26	1412,73	435941,00	26065,00	379858,00	26117,00	499023,00	
						1627,02	339,03	30019,00	6255,00		36965,00		
			Итого по разделу 7:					2539350,00	96329,00	938851,00	1121304,00	3953507,00	
								1504170,00	53197,00	0,00	292853,00		
			Раздел 8: Демонтажные работы #==========										
56	56	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	91,86	2054,17	186,92	188696,00	17170,00		151559,00	367475,00	
						1867,25	96,90	171526,00	8901,00		27220,00		
57	57	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	19,53	1216,00	186,92	23748,00	3650,00		18472,00	45598,00	
						1029,08	96,90	20098,00	1892,00		3378,00		
58	58	1109-0403-0303 РСНБ РК 2015	Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	8,75	763,70	3,09	6682,00	27,00		4592,00	12176,00	
						760,61	0,00	6655,00	0,00		902,00		
59	59	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Наружные стены и цоколя. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	883,06	239,15	0,00	211184,00	0,00		177394,00	419664,00	
						239,15	0,00	211184,00	0,00		31086,00		
60	60	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Боковой поверхности крыльца. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	19,62	239,15	0,00	4692,00	0,00		3941,00	9324,00	
						239,15	0,00	4692,00	0,00		691,00		
61	61	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо бетонные. Разборка	м3	0,59	19761,50	8795,48	11659,00	5190,00		7540,00	20735,00	
						10966,02	4248,64	6470,00	2507,00		1536,00		
62	62	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	1178,51	182,69	0,23	215302,00	271,00		154822,00	399734,00	
						182,46	0,00	215031,00	0,00		29610,00		
63	63	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые(парапеты). Разборка каменной кладки	м3 кладки	27,57	26672,94	5070,84	735373,00	139803,00		476430,00	1308747,00	
						21602,10	2398,92	595570,00	66138,00		96944,00		
64	64	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Козырьки из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	5,76	303,00	1,70	1745,00	10,00		1250,00	3235,00	
						301,30	0,00	1735,00	0,00		240,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	69,1	891,00		61568,00			4925,00	66493,00	
66	66	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1036,5	54,00		55971,00			4478,00	60449,00	
			Итого по разделу 8: Демонтажные работы #==========					1516620,00	166121,00	0,00	996000,00	2713630,00	
								1232961,00	79438,00	0,00	201010,00		
								16662550,00	854286,00	10835188,00	3764411,00	22061117,00	
			ИТОГО по акту					4855530,00	301880,00	0,00	1634156,00		
			Временные здания и сооружения 1,2%			1,2%		264 733					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 1,35%			1,4%		301 399				22 627 249	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1 920 962	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		452 545				26 252 080	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	К=		1,0500514						25 727 039	
			Всего с тендерной скидкой	К=		0,98							
			НДС			12 %		3 087 244				28 814 283	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ПУЛЬС"
БИН 061240005546

Директор_____ **Сыдыкова Г.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Экспертизочка»
Эксперт_____ **Нурадин К.Е.**
ИИН 970103300922
№ KZ16VJE00066742 от 28.06.2021 года
№ KZ43VJE00066741 от 28.06.2021 года

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской
БИН 141040022645

Руководитель_____ **Усенов Ж.Т.**

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ХТ ПТ "Мекен и компания"
Директор_____ **Жусупов Б.Б.**
Приказ №31 от 22.08.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПУЛЬС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания отделения реабилитации Центральной районной больницы Сырдарьинского района в пос.Теренозек по ул.Токтыбаева Иса 11 Б Сырдарьинского района Кызылординской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания отделения реабилитации Центральной районной больницы Сырдарьинского района в пос.Теренозек по ул.Токтыбаева Иса 11 Б Сырдарьинского района Кызылординской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№116 от 29.05.2024**

Акт выполненных работ№4

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **7-1-1 Генеральный план**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(выемка)	м3 грунта	192	225,52	225,52	43300,00	43300,00		5288,00	52475,00	
						0,00	38,25	0,00	7344,00		3887,00		
2	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	192	51,86	51,86	9957,00	9958,00		2842,00	13823,00	
						0,00	20,56	0,00	3948,00		1024,00		
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					53257,00	53258,00	0,00	8130,00	66298,00	
								0,00	11292,00	0,00	4911,00		
			Раздел 2: Покрытие площадку и дорогу (ГП)										
3	3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39	7068,55	1086,75	275673,00	42383,00	227068,00	11734,00	310400,00	
						159,55	258,33	6222,00	10075,00		22993,00		
4	4	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), толщ.13 см	м2 покрытия	260	1375,29	215,43	357575,00	56011,00	286260,00	23437,00	411493,00	
						58,86	66,34	15304,00	17248,00		30481,00		
5	5	1127-0403-1004 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м2 покрытия	260	156,80	-28,51	-40768,00	-7413,00	-33355,00	-1677,00	-45841,00	
						0,00	-8,96	0,00	-2330,00		-3396,00		
6	6	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство толщ.5 см	м2 покрытия	260	1674,90	80,58	435474,00	20950,00	400111,00	12190,00	483477,00	
						55,43	9,69	14412,00	2519,00		35813,00		
7	7	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	260	1024,12	0,02	266271,00	5,00	264529,00	1250,00	288923,00	
						6,68	0,00	1737,00	0,00		21402,00		
8	8	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	260	12376,81	25,89	3217971,00	6732,00	3020155,00	139290,00	3625842,00	
						734,94	9,13	191084,00	2374,00		268581,00		
9	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	66	2322,89	33,13	153311,00	2187,00	94507,00	41412,00	210301,00	
						857,84	13,63	56617,00	900,00		15578,00		
10	10	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,056	60687,00		64085,00		128170,00		69212,00	
											5127,00		
11	11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		15,85	7068,55	1086,75	112037,00	17225,00	92283,00	4769,00	126150,00	

	...ие ...есте	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 материала основания в плотном теле		159,55	258,33	2529,00	4095,00		9344,00		
12	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство,толщ.10 см		31,7	6911,93	1127,93	219108,00	35755,00	178295,00	9787,00	247207,00	
				м3 материала основания в плотном теле		159,55	269,25	5058,00	8535,00		18312,00		
13	13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		15,85	1247,35	1086,75	19770,00	17225,00	17,00	4769,00	26502,00	
				м3 материала основания в плотном теле		159,55	258,33	2529,00	4095,00		1963,00		
14	14	211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010		15,85	3765,00		59675,00		119350,00		64449,00	
				м3							4774,00		
15	15	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		317	2007,93	176,86	636514,00	56064,00	2717,00	433074,00	1155155,00	
				м2		1822,50	74,95	577732,00	23759,00		85567,00		
16	16	255-102-0215 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017		317	2101,00		666017,00		1332034,00		719298,00	
				м2							53281,00		
17	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		350	2322,89	33,13	813012,00	11595,00	501172,00	219610,00	1115232,00	
				м бортового камня		857,84	13,63	300244,00	4770,00		82610,00		
18	18	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		5,6	60687,00		339847,00		679694,00		367035,00	
				м3							27188,00		
19	19	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		70	2007,93	176,86	140555,00	12380,00	600,00	95631,00	255081,00	
				м2		1822,50	74,95	127575,00	5246,00		18895,00		
20	20	255-102-0215 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017		70	2101,00		147070,00		294140,00		158836,00	
				м2							11766,00		
21	21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		46	2322,89	33,13	106853,00	1524,00	65868,00	28863,00	146573,00	
				м бортового камня		857,84	13,63	39461,00	627,00		10857,00		
22	22	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,736	60687,00		44666,00		89332,00		48239,00	
				м3							3573,00		
23	23	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Железобетонная плита. Устройство		0,273	42394,99	2564,54	11574,00	700,00	8036,00	2169,00	14842,00	
				м3		10394,78	637,83	2838,00	174,00		1099,00		
24	24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0012	349485,00		419,00		419,00		453,00	
				т							34,00		
25	25	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,474	441876,00		209449,00		209449,00		226205,00	
				т							16756,00		
26	26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка при других видах покрытий		6	2322,89	33,13	13937,00	199,00	8592,00	3765,00	19118,00	
				м бортового камня		857,84	13,63	5147,00	82,00		1416,00		
27	27	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,72	60687,00		43695,00		87390,00		47191,00	
				м3							3496,00		
			Итого по разделу 2: Покрытие площадку и дорогу (ГП)					8313790,00	273522,00	8056833,00	1030073,00	10091373,00	
								1348489,00	82169,00	0,00	747510,00		
			Раздел 3: МАФы										
28	28	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой		10	91025,00	203,00	910250,00	2030,00	844050,00	56280,00	1043850,00	
				шт.		6417,00	57,00	64170,00	570,00		77320,00		
29	29	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		10	20017,00	0,00	200170,00	0,00	200170,00		216180,00	
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		16010,00		

	...он ...мете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	6	243776,00	0,00	1462656,00	0,00	1462656,00		1579668,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00		117012,00		
31	31	8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	4	125353,00	437,00	501412,00	1748,00	459736,00	30176,00	574116,00	
						9982,00	147,00	39928,00	588,00		42528,00		
32	32	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами","Упражнение для ног",2-х поз."Жми ногами"	комплект	3	196783,00	2464,00	590349,00	7392,00	551709,00	25332,00	664935,00	
						10416,00	768,00	31248,00	2304,00		49254,00		
33	33	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди","Бабочка"	комплект	2	224990,00	2456,00	449980,00	4912,00	423530,00	17504,00	504882,00	
						10769,00	765,00	21538,00	1530,00		37398,00		
34	34	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"(воздушный ход)	комплект	1	219720,00	2697,00	219720,00	2697,00	202160,00	12270,00	250549,00	
						14863,00	813,00	14863,00	813,00		18559,00		
35	35	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя","Подъемник"	комплект	2	210210,00	2375,00	420420,00	4750,00	393730,00	17748,00	473222,00	
						10970,00	739,00	21940,00	1478,00		35054,00		
36	36	8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	1	348657,00	3891,00	348657,00	3891,00	331526,00	10352,00	387730,00	
						13240,00	1248,00	13240,00	1248,00		28721,00		
37	37	8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	209459,00	2235,00	209459,00	2235,00	196790,00	8472,00	235365,00	
						10434,00	693,00	10434,00	693,00		17434,00		
38	38	8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник одинарный	комплект	1	84838,00	1710,00	84838,00	1710,00	78208,00	3910,00	95848,00	
						4920,00	548,00	4920,00	548,00		7100,00		
39	39	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"(лыжник и лыжник эллипс)	комплект	2	229737,00	3356,00	459474,00	6712,00	431448,00	17286,00	514900,00	
						10657,00	1080,00	21314,00	2160,00		38140,00		
40	40	8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"(маятник)	комплект	1	166279,00	1517,00	166279,00	1517,00	156752,00	6572,00	186679,00	
						8010,00	461,00	8010,00	461,00		13828,00		
41	41	8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"	комплект	1	143037,00	1403,00	143037,00	1403,00	136397,00	4197,00	159013,00	
						5237,00	451,00	5237,00	451,00		11779,00		
			Итого по разделу 3: МАФы					6166701,00	40997,00	5868862,00	210099,00	6886937,00	
								256842,00	12844,00	0,00	510137,00		
			Раздел 4: Демонтажные работы										
42	42	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7,38	3147,18	1304,23	23226,00	9626,00		12928,00	39046,00	
						1842,95	590,06	13601,00	4355,00		2892,00		
43	43	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Поребрек. Разборка	м	178	849,84	0,00	151272,00	0,00		108915,00	281002,00	
						849,84	0,00	151272,00	0,00		20815,00		
44	44	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Беседка.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	160	1571,70	675,09	251472,00	108014,00	19378,00	113310,00	393965,00	
						775,50	208,09	124080,00	33294,00		29183,00		
			Итого по разделу 4: Демонтажные работы					425970,00	117640,00	19378,00	235153,00	714013,00	
								288953,00	37649,00	0,00	52890,00		
			ИТОГО по акту					14959718,00	485417,00	13945073,00	1483455,00	17758621,00	
								1894284,00	143954,00	0,00	1315448,00		
			Временные здания и сооружения 1,2%			1,2%		213 103					

	...ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 1,35%			1,4%		242 618				18 214 343	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1 546 324	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		364 287					
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	К=		1,0500514						21 132 236	
			Всего с тендерной скидкой	К=		0,98						20 709 592	
			НДС			12 %		2 485 150					
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									23 194 742	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ПУЛЬС"

БИН 061240005546

Директор_____ **Сыдыкова Г.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Экспертизочка»

Эксперт_____**Нұрадин К.Е.**

ИИН 970103300922

№ KZ16VJE00066742 от 28.06.2021 года

№ KZ43VJE00066741 от 28.06.2021 года

Принял (Заказчик):

КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

БИН 141040022645

Руководитель_____**Усенов Ж.Т.**

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ХТ ПТ "Мекен и компания "

Директор_____**Жусупов Б.Б.**

Приказ №31 от 22.08.2024 года

Заказчик : КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "ПУЛЬС"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания отделения реабилитации Центральной районной больницы Сырдарьинского района в пос.Теренозек по ул.Токтыбаева Иса 11 Б Сырдарьинского района Кызылординской области»

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
141040022645	061240005546			№116	от 29.05.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Капитальный ремонт здания отделения реабилитации Центральной районной больницы Сырдарьинского района в пос.Теренозек по ул.Токтыбаева Иса 11 Б Сырдарьинского района Кызылординской области»	149 857 010,62	149 857 010,62	81 904 948,77				9 828 593,85	91 733 542,62

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ПУЛЬС"

БИН 061240005546

Директор_____ **Сыдыкова Г.К.**

Принял (Заказчик):

КГП на ПХВ "Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

БИН 141040022645

Руководитель_____**Усенов Ж.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Экспертизочка»
Эксперт_____**Нурадин К.Е.**
ИИН 970103300922
№ KZ16VJE00066742 от 28.06.2021 года
№ KZ43VJE00066741 от 28.06.2021 года