«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
ГУ "Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Е.С.Аккусов
«11» февраля 2025 г.

ВЕДОМОСТЬ

источник получения и способов транспортировки основных дорожно-строительных материалов изделий и конструкций по

РП «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по ул.Кожакаева). Корректировка».

п/п	Источник получения материалов			Железнодорожные перевозки		Автомобильные перевозки	
	Наименование материалов	Процент от общей потребности	Наименование поставщика и станций отгрузки	Станция куда прибывает материал	Расстояние перевозки по ж/д путям км.	Средняя дальность автоперевозок	Пункт назначения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Щебень фракционный *(всех фракций)* ГПС *(всех фракций)*	100	АО «Коктас-Актобе» Мугалжарское месторождение	г. Атырау	633 км	30 км	место работы
2	Асфальтобетонная смесь. битум. битумная эмульсия	100	АБЗ г. Атырау			20 км	место работы
3	Песок	100	г. Атырау			28 км	место работы
4	Цемент для строительных нужд	100	г. Атырау			15 км	место работы
5	Сборные ж/б изделия *- Арычные лотки Б-3,* *- Бетонный бортовой камень В30).* *- Плиты перекрытия (1,0х0,8х0,12м (В-30; F200;W8)*	100	г. Атырау мкр. Контейнерная			15 км	место работы
6	Металлические изделия *- Стальные трубы d-426мм*		г. Атырау мкр. Контейнерная			15 км	место работы
7	Карьер грунтовой	100	г. Атырау			30 км	место работы
8	Вода для строительных нужд	100	г. Атырау			5 км	место работы
9	Дорожные знаки и стойки	100	ТОО «АтыраУДорЗнак»			15 км	место работы
10	Прочие дополнительные материалы и изделия *- Тротуарная плитка (Брусчатка ПТ-2 "Кирпичик"* *- Остановочный павильон (автопавильон) Остановочный комплекс 16 (8601-0501-0116) по УСН РК 8.02-03-2024)*	100	г. Атырау			15 км	место работы
11	Вывозка материалов от разборки конструкций непригодных для дальнейшего использования	100	Свалка городская г. Атырау			15 км	Полигон ТБО

Главный специалист ГУ «Горожской отдел пассажирского транспорта и автомомобильных дорог» **С. Мусабаев**

Scanned with ACE Scanner

Номер контракта/лицензии	
Месторождение	**Мугоджарское**
Площадь отвода (км2)	**3,51**
Глубина отвода (м)	**3.513**
Недропользователь	**АО "Коктас"**
Номер контракта	**34731**
Дата выдачи контракта	**сентября 1, 1995**
Срок действия контракта	**сентября 1, 2025**
Контакты	**г.Актобе, ул.Бр.Жубановых 269, 52-18-98, 52-08-82, генеральный директор Каликбергенов Д.К.**
Дополнительная информация	
Отвод	**горный**
Полезные ископаемые	**диабазы**
Область	**Актюбинская**
Срок	
Дата выдачи отвода	**июня 17, 1905**

Мугоджарское

Регион

Западный Казахстан

Вид ископаемого

Строительный камень

Тип месторождений

Магматический

Описание

Месторождение строительного камня (диабазов) Мугоджарское диабазов находится в 5,0 км южнее пос. Мугоджарск. Вблизи данного объекта разрабатываются аналогичные месторождения диабазов (участок 2 Берчогурского I, Берчогурское II, Берчогурское-3, Берчогурское-4). Стратиграфически продуктивная толща на месторождении относится к донгелекскому комплексу среднего девона, хорошо обнаженному на площади участка месторождения. Литологически она представлена по всему разрезу, в т.ч. до горизонта +415м, в основном, диабазами - мелкозернистыми темно-серыми с зеленоватым оттенком крепкими породами. Мощность пород донгелекского комплекса - до 4000 м (по данным ГСР-50). Фактическая мощность продуктивной толщи нижележащих (ниже дна карьера) диабазов незначительно изменчива (колебания её в пределах от 8,11-11,4 до 11,7,0-16,0 м) и контролируется отметкой точки дна карьера, с которой пробурена скважина. Литологически и по качеству камень нижележащих горизонтов идентичен разведанному и разрабатываемому на основной части месторождения. С учетом этого факта и того, что участок месторождения, включая нижележащие горизонты камня, является частью мощного покрова эффузивных пород однородного строения, месторождение в целом отнесено к 1-ой группе (первый тип месторождения) по сложности строения для целей разведки, с чем можно согласиться. В отчете геологическое строение участка месторождения (нижележащих горизонтов) освещено в мере, достаточной для обоснования подсчета запасов. В частности, отмечена трещиноватость диабазов микросколовая (по Северному карьеру) и монолитность породы (по южному карьеру). Нижележащие горизонты разведаны скважинами колонкового бурения, пройденными со дна карьеров. Скважины бурились диаметром 93 мм до отметки +415,0 м, т.е. до глубины, предусмотренной Геолотводом. Их глубины в зависимости от отметки дна карьера составляли от 9м до 16м. Всего пробурено 10 скважин объемом 128,0 п.м. Качество бурения по выходу керна (в среднем - 82,0%) вполне удовлетворительное. Скважины размещены по сети 300-350х450м (Северный карьер) и 250-500х375-425м (Южный карьер), достаточной для классификации разведанных запасов по категории С1 (для 1-ой группы сложности месторождения). Все скважины задокументированы, опробованы, инструментально привязаны, топоплан участка составлен в масштабе 1:5000. Методика разведочных работ в целом возражений не вызывает, качество полевых работ может быть оценено как удовлетворительное, первичные материалы - как достоверные, что подтверждено Актом сличения их с натурой, процедура сличения осуществлялась при участии недропользователя. Продуктивная толща опробована штуфным способом по керну секциями, длина которых не превышала 5 м (высота добычного подуступа). В рядовую секционную пробу отбирались штуфы керна длиной (высотой) 10-20 см. Рядовые пробы (всего их отобрано 30) характеризуют камень по полному его пересечению скважиной. Объем опробования представляется достаточным для оценки качества камня в объеме подсчитанных запасов. Качество камня изучено в соответствии с техзаданием - по ГОСТ 23845-86. По всем отобранным рядовым пробам (30 проб) определены плотность (истинная и средняя), водопоглощение, пористость, прочность (марка породы по дробимости щебня), истираемость (марка по истираемости), морозостойкость, содержание слабых разностей. По объединенным пробам (5 проб) определены содержания вредных примесей (SO_3 и щелочерастворимого кремнезема). Выполнены в нормативном количестве анализы проб внешнего и внутреннего геолконтроля (водопоглощение, средняя плотность) с положительным результатом обоих видов контроля. По результатам анализов и испытаний установлена полная идентичность качества камня из нижележащих горизонтов и камня по разрабатываемой (основной) части месторождения. Выпускаемый из камня Мугоджарского месторождения фракционированный щебень фракций 40-70, 20-40, 10-20, 5-10 (3-10) мм, а также песок из отсевов дробления фракции 0-5 (0-3) мм используются в качестве заполнителей для бетона напряженных железобетонных и мостовых конструкций, железобетонных шпал, для бетона при строительстве

гидротехнических и энергетических сооружений, при строительстве и ремонте автодорог, для укладки балластного слоя ж.д. пути. Выпускается также бутовый камень (100-300 мм) и негабарит (блоки размером 1х1 м по техусловиям заказчика). Камень на Мугоджарском месторождении (нижележащий горизонт, в интервале между отметками +429м и +415 м) радиационно безопасен. Камень нижележащих горизонтов ниже отметок 420,5м (Северный карьер) и 423,8 м (Южный карьер) обводнен. Прогнозные водопритоки подземных вод в каменные карьеры определены по аналогии и составляют (с учетом притока дождевых и талых вод). - по Северному карьеру - 58,1 м3/час, - по Южному карьеру - 94,1 м3/час. В качестве аналога приняты карьеры Донского ГОКа, что не совсем корректно. Следовало полнее использовать фактические данные по обводненности, полученные при достаточно длительной эксплуатации месторождения. Горно-технические и инженерно-геологические условия разработки нижележащего (в интервале от +429м до +415м) камня позволяют вести его разработку открытым карьером, путем реконструкции карьера существующего. При этом в рабочем проекте каменного карьера необходимо пересмотреть систему добычи в связи с обводненностью запасов. Рассмотрены мероприятия по обеспечению воздействия разработки месторождения на окружающую природную среду в пределах норм ПДК. Подсчет запасов нижележащего камня до горизонта +415м выполнен методом геологических блоков. Объективно выделено два подсчетных блока С1-Iн (в границах Северного карьера) и С1-IIн (в границах Южного карьера). Оба блока построены корректно, в контуре разведочных скважин. Запасы в обоих блоках классифицированы по категории С1 - по степени разведанности, что возражений не вызывает. Выполнен также пересчет запасов по блоку С1-У1 ранее отнесенных (протокол ТКЗ от 12.11.2002г. №492) к группе забалансовых в связи с промзастройкой части площади блока (ЛЭП-35, 110 кВт, новая ветка железной дороги). Пересчет выполнен методом разрезов в границах блока вне зоны отчуждения под объектами промзастройки, размеры которой согласованы с Управлением по ЧС по Актюбинской области и энергетиками. Запасы, пересчитанные по блоку С1-У1 в количестве 25370,3 тыс.м3, предлагается авторами перевести в группу балансовых и восстановить на балансе АО «Коктас» и Госбалансе, с чем следует согласиться. Забалансовые запасы по блоку С1-У1 в количестве 25575,9 тыс.м.3 следует списать по причине их промзастройки. Кроме того, по согласованию с ТУ «Запказнедра» выполнен пересчет на 01.01.2007г. остаточных запасов в границах Горного отвода по категориям А, В и С1. По сравнению с данными по Госбалансу на ту же дату (01.01.2007г.) запасы по пересчету уменьшились на 525,84 тыс.м3 по категории А и на 68,1 тыс.м3 по категории С1 и увеличились на 442,36 тыс.м3 по категории В. Остаточные запасы в границах Горного отвода целесообразно переутвердить в цифрах пересчета. Забалансовые запасы по категории В в количестве 1371,6 (протокол ТКЗ от 12.11.2002г. №492) из подсчета следует исключить, как запасы относящиеся к зоне отчуждения промзастройки (ЛЭП-110 кВт). Протокол ТКЗ при ТУ «Запказнедра» от 12.11.2002г. №492 по утверждению запасов строительного камня (диабазы) Мугоджарского месторождения признать утратившим силу в связи с их переутверждением. Отделу Госбаланса и геологических фондов Управления внести соответствующие изменения в баланс запасов за 2007г. по Мугоджарскому месторождению диабазов. * в том числе: 1) - за счет перевода в группу балансовых запасов в объеме 25370,3 тыс. м3, 2) - за счет списания (отнесения в зону промзастройки) забалансовых запасов в объеме 25575,9 тыс.м3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"
наименование органа по подтверждению соответствия
030007,г.Актобе,ул.Кисилева,1б,тел.941-620,acsms@asdc.kz
и его адрес, сайт, электронный адрес

KZ 0 5 0 3 1 7 КСС № 0022647

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

24 ноября 2017 г. №KZ.1510317.01.01.07035

Действителен до 24 ноября 2018 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Щебень из плотных горных пород для строительных работ Мугалжарского месторождения
наименование, тип, марка продукции
диабазов, фракций от 5 до 10мм,св.10 до 20мм, св.20 до 40мм, 2517101000
Код ТН ВЭД ЕАЭС
св.40 до 70мм, смеси фр.:от 5 до20мм. Серийное производство. изготовленная
тип производства, размер партии
в Республике Казахстан, АО "Коктас-Актобе"
страна, наименование предприятия, фирмы
Актюбинская обл., Мугалжарский р-н, пос. Мугалжар (производство)

соответствует требованиям безопасности, установленным в
ГОСТ 8267-93, ГН утв. ПМНЭ РК № 155 от 27.02.2015г.,
нормативно-правовые акты
ТР утв.ПП РК № 1202 от 17.11.2010г,
и/или нормативные документы и их пункты
ТР утв.ПМИР РК № 724 от 15.10.2016г.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) АО "Коктас-Актобе"
(нужное подчеркнуть)
г.Актобе, пр-т Абылхаир хана, 44 "Б", тел.:553-002.
наименование
адрес

3. Сертификат выдан на основании акта анализа состояния производства
результаты анализа состояния производства, лаборатории, протокола № от
№ 508 от 23.11.2017г. АФ АО"НаЦЭкС",рег.№ KZ.O.01.0317, протоколов
наименование аккредитованной лаборатории, протокола № от, дата, орган по аккредитации,
испытаний: № 4309 от 20.11.2017г. ИЦ АФ АО "НаЦЭкС",
протокола сертификации № от, сертификата системы менеджмента качества с приложением, документация
рег.№ KZ.И.05.0075, № 26-29 от 22.11.2017г. ЦИЛ АО "Коктас-Актобе",
рег.№ KZ.И.05.1381. Схема сертификации 3

4. Дополнительная информация
Инспекционный контроль осуществляет Акт.ф-л АО "НаЦЭкС"
один раз в год согласно дог. договору № 10199 от 13.01.2015г.

М.П.

Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия
или полномоченного им лица К.К. Кайбалдин
подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора А.Т. Балманова
подпись инициалы, фамилия

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"
наименование органа по подтверждению соответствия
030007,г.Актобе,ул.Киселева,1б,тел.941-620,acsms@asdc.kz
и его адрес, сайт, электронный адрес

KZ 0 5 0 3 1 7 КСС № 0009648

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

«30» марта 2018 г. № KZ.1510317.01.01.07150

Действителен до «30» марта 2019 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Смесь песчано-гравийная природная для строительных работ Георгиевского месторождения. Серийное производство. **2517108000**

наименование, тип, марка продукции — Код ТН ВЭД ЕАЭС

изготовленная в Республике Казахстан, АО "Коктас-Актобе"

тип производства, размер партии — страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности, установленным в ГОСТ 23735-2014, ГН утв. ПМНЭ РК от 27.02.2015г. № 155, ТР утв.ПМИР РК № 724 от 15.10.2016г.

нормативные документы и/или их пункты

2. Заявитель (изготовитель, продавец) АО "Коктас-Актобе" г.Актобе, пр-т Абылхаир хана, 44 "Б", тел.:553-002.

(нужное подчеркнуть)

наименование

адрес

3. Сертификат выдан на основании акта анализа состояния производства № 117 от 30.03.2018г. АФ АО"НаЦЭкС",рег.№ KZ.O.01.0317, протоколов испытаний: № 1230 от 29.03.2018г. ИЦ АФ АО "НаЦЭкС",рег.№ KZ.И.05.0075, № 43 от 12.03.2018г. ЦИЛ АО "Коктас-Актобе",рег.№ KZ.И.05.1381.

аккредитованной лаборатории, протокол № от; протокол лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации; аттестата аккредитации № от, аттестата системы менеджмента и/или сопроводительная документация

4. Дополнительная информация Схема сертификации 3. Инспекционный контроль осуществляет Акт.ф-л АО "НаЦЭкС" один раз в год согласно действ. договору № 14286 от 03.01.2018г.

М.П.

Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия или уполномоченного им лица К.К. Кайбалдин

подпись, инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора А.Т. Балманова

подпись, инициалы, фамилия