Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» декабря 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Мейір-М»
наименование организации, юридический адрес
Республика Казахстан, г. Астана, ул. 23-15, дом 14, ВП-1, индекс 010000

в лице директора Газезова Жандоса Муратулы

по объекту: «Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Карталы и Окжетпес в г.Астана»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства и жилищной политики города Астаны» - Ахметов Р.А.
наименование организации, фамилия имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Алам НС» ТОО «Акмол ПСБ»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Орда инжиниринг» директор Ордабай С., ГСЛ № 14010893 от 25 июля 2014 года , № заказа 12/56
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление строительства г. Астаны» Лютов В.В.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа на 1200 мест (Блок А, Г, Б, В)	$м^2$	14 279,02		14 279,02	
Трансформаторная подстанция	$м^2$	85,94		85,94	
Котельная	$м^2$	54		54	

Здание школы имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	14 279,02	14 279,02
Число этажей с подземной частью блоков	этаж	подвал+3,4 +тех.этаж	подвал+3,4 +тех.этаж
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	61 069,46	61 069,46
В том числе подземной части	$м^3$	9 023,14	9 023,14
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		
Наружные инженерные сети	**м.п.**	**3 704,9**	**3 704,9**
в том числе:			
сети канализации К1 Ø200х7,7мм – 143 м.п., Ø160х6,2мм – 194 м.п., Ø110х4,2мм – 69,6 м.п.	м.п.	406,6	406,6
сети канализации К2 Ø500мм – 284,6 м.п., Ø200мм – 417,9 м.п., Ø150мм – 20 м.п.	м.п.	722,5	722,5
сети водопровода В1 Ø110х6,6мм	м.п.	512,5	512,5
тепловые сети 2Ø219х6/355мм	м.п.	193,3	193,3
сети телефонизации – Кабель КС-ОКЛ-П-4	м.п.	1 155	1 155
Электроснабжение 10 кВ, 0,4 кВ, в том числе:	**м.п.**	**715**	**715**
кабель АСБ-10кВ сеч.3х185 мм2	м.п.	315	315
кабель АПвБбШв сеч.4х240 мм2	м.п.	250	250
кабель АПвБбШв сеч.4х25 мм2	м.п.	150	150

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Школа на 1200 мест: Блок А-Г – 2, 3 этажные блоки с подвалами и техэтажом, фундаменты свайные и монолитные железобетонные ленточные, каркас – монолитный железобетонный, заполнение стен из газоблоков, перегородки – кирпичные, отделка фасадов из декоративной штукатурки и декоративных элементов из фибробетона, техэтаж – железобетонная плита с утеплением из минплиты и армированной цементно-песчаной стяжкой, кровля - железобетонная плита, газоблочно-керамзитовая крошка по уклону с армированной цементно-песчаной стяжкой и наплавляемым мягким рулонным материалом и плоская из оцинкованного профилированного листа по металлическим стальным конструкциям с утеплением из минплиты, газоблочно-керамзитовой крошка по уклону с армированной цементно-песчаной стяжкой и наплавляемым мягким рулонным материалом, окна

металлопластиковый двухкамерный стеклопакет, витражи с тройным остеклением из алюминиевого профиля. Блок Б – 3-х этажный блок с подвалами и техэтажом, фундаменты свайные и монолитные железобетонные ленточные, каркас – монолитный железобетонный, заполнение стен из газоблоков, перегородки – кирпичные, отделка фасадов из декоративной штукатурки и декоративных элементов из фибробетона, техэтаж – железобетонная плита с утеплением из минплиты и армированной цементно-песчаной стяжкой, кровля - железобетонная плита, газоблочно-керамзитовая крошка по уклону с армированной цементно-песчаной стяжкой и наплавляемым мягким рулонным материалом, окна металлопластиковый двухкамерный стеклопакет, витражи с тройным остеклением из алюминиевого профиля. Блок В – 4-х этажный блок с подвалами и техэтажом, фундаменты свайные и монолитные железобетонные ленточные, каркас – монолитный железобетонный, заполнение стен из газоблоков, перегородки – кирпичные, отделка фасадов из декоративной штукатурки и декоративных элементов из фибробетона, техэтаж – железобетонная плита с утеплением из минплиты и армированной цементно-песчаной стяжкой, кровля - железобетонная плита, газоблочно-керамзитовой крошка по уклону с армированной цементно-песчаной стяжкой и наплавляемым мягким рулонным материалом, окна металлопластиковый двухкамерный стеклопакет, витражи с тройным остеклением из алюминиевого профиля. Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ – фундаменты ленточные железобетонные сборные, наружные стены из керамического рядового кирпича с облицовкой из керамического лицевого кирпича, кровля – четырехскатная металлочерепица на деревянном каркасе. Котельная - фундаменты ленточные железобетонные сборные, каркас – стальной из металлических конструкций, наружные стены и кровельное покрытие – из утепленных трехслойных стеновых панелей, окна металлопластиковый двухкамерный стеклопакет

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - апрель 2017г;
(месяц, год)
окончание работ - ноябрь 2018г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 19 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13,5 месяцев;
фактически, месяц:19 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Председатель Правления АО «Астана-РЭК» Павлов А.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Директор ГКП на ПХВ «Жылу акимата г. Астаны» Шаламбаев С.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Директор ТУМС г. Астана Центральной РДТ – филиал АО «Казахтелеком» Герасько А.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Генеральный директор ГКП «Астана Су Арнасы» Зейнулкабден Т. К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Карталы и Окжетпес в г.Астана» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газезов Жандос Муратулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

"МЕЙІР-М"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. АСТАНА