Приложение № 1
типовая межведомственная Форма № 3-КС
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «KZ Expert»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ынтымак, с/округа Актобе, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»**

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24.10.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**11 986 082**	1 284 223							1 284 223	**11 986 082**
Затраты инжиниринговых услуг	458 613	49 137							23 492	**219 254**
Затраты авторского надзора	117 248	12 562							6 006	**56 054**
Всего по стройке	**12 561 944**	**1 345 923**							**1 313 720**	**12 261 391**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Ж.Борсабаев

Главный специалист _____ Разак Б.

Технический надзор:
ТОО «KZ Expert»

Директор _____ Корабоев У.Т.

Инженер-эксперт _____ Тажиев М.А.

Инженер-эксперт _____ Куралов А.Н.

Инженер-эксперт _____ Алимов Д.Б.

Подрядчик:
ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ Шалхаров А.М.

Начальник участка _____ Камалов А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «KZ Expert»**

Авторский надзор: **ТОО «Арнау Строй Проект»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ынтымак, с/округа Актобе, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»**

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение №1 от 16.08.2024г. к договору № 152 от 13.06.2024г.**

Акт выполненных работ № 2
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Локальная смета № 04-01. Наружные сети электроснабжения				**9123659**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			3613724
			оборудование				
							3330349
		Раздел 1.	**Сети ВЛ-10кВ**	тенге			367432
			оборудование				
							3330349
		Раздел 2.	**Опора анкерная АМБ10-1.2с -1шт**	тенге			367432
			оборудование				
1	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 020	52020
2	2	С1225-204-0309 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	78 452	156904
3	3	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1,0	251 617	251617
4	4	С1252-207-3910	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10,0	1 647	16470
5	5	С1252-207-3925	Крепление подкоса У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	12 290	12290
6	6	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,0	1 647	3294
7	7	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	2 273 701	162
8	8	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1,0	2 674	2674
9	9	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00009	1 510 113	136
10	10	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3,0	2 691	8073
11	11	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3,0	624	1872
12	12	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1,0	18 775	18775
13	13	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,3333333	32 535	10845

1		2	3	4	5	6	7
14	14	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6,0	14 295	85770
15	15	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6,0	36 820	220920
16	16	С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW26	шт.	3,0	10 304	30912
17	17	Прайс-лист	Искровый разрядник SDI10.2	шт.	6,0	9 681	58085
			Опора концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт				
18	18	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 020	52020
19	19	С1225-204-0309 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	78 452	156904
20	20	С1252-207-0535 252-207-0535	Траверс типа ТМ73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14 974	14974
21	21	С1252-207-0555 252-207-0555	Траверс типа ТМс-60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	5 939	5939
22	22	С1252-207-3941	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	3 799	3799
23	23	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2,0	2 243	4486
24	24	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	12 290	12290
25	25	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,0	1 647	3294
26	26	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	2 273 701	162
27	27	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5,0	2 691	13455
28	28	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5,0	624	3120
29	29	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4,0	18 775	75100
30	30	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,8333333	32 535	27112
31	31	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3,0	1 306	3918
32	32	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3,0	14 295	42885
33	33	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3,0	36 820	110460
34	34	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	1,0	46 324	46324
35	35	515-201-0503 515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	183 716	183716
36	36	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	4 435	4435
37	37	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00088	1 510 113	1329
38	38	С1252-206-0505 252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717	10302
39	39	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	21 038	21038
40	40	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	3 927	3927
41	41	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3,0	16 864	50592
42	42	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	3 040	3040
43	43	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3,0	1 800	5400
44	44	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1,0	1 800	1800
45	45	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647	7412
			РЛНД				
46	46	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	1,0	46 324	46324
47	47	515-201-0503 515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	183 716	183716
48	48	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	4 435	4435
49	49	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007292	1 510 113	1101
50	50	С1252-206-0505 252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717	10302
51	51	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	21 038	21038
52	52	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	3 927	3927
53	53	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3,0	16 864	50592

1		2	3	4	5	6	7
54	54	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	3 040	3040
55	55	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3,0	1 800	5400
56	56	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1,0	1 800	1800
57	57	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647	7412
			Опора угловая анкерная УПоБ10-1.2с -1шт				
58	58	Е11-330202-0103 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	80 203	80203
59	59	С1225-204-0309 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	78 452	235356
60	60	С1252-207-0507 252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	156 170	156170
61	61	С1252-207-3910	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10,0	1 647	16470
62	62	С1252-207-3925	Крепление подкоса У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	12 290	12290
63	63	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,0	1 647	3294
64	64	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	2 273 701	162
65	65	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1,0	2 674	2674
66	66	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00009	1 510 113	136
			Арматура				
67	67	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3,0	2 691	8073
68	68	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3,0	624	1872
69	69	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3,0	18 775	56325
70	70	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1,0	32 535	32535
71	71	Прайс-лист	Искровый разрядник SDI20.3	шт.	3,0	9 862	29585
			Опора промежуточная ПоБ10-1.2с-1шт				
72	72	Е11-330202-0103 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	80 203	80203
73	73	С1225-204-0309 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	78 452	78452
74	74	С1252-207-0507 252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	156 170	156170
75	75	С1252-207-3910	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11,0	1 647	18117
76	76	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1,0	2 691	2691
77	77	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1,0	624	624
78	78	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3,0	18 775	56325
79	79	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	1,0	32 972	32972
80	80	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1,0	2 674	2674
81	81	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	1 510 113	30
			Устройство ответвления на концевой и анкерной опоре УОП -1шт				
82	82	Е11-330206-0101 1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	7 747	7747
83	83	С1252-207-0527 252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357	15357
84	84	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1,0	2 243	2243
85	85	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1 647	988
86	86	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3,0	18 775	56325
87	87	С1252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3,0	67	201
88	88	С1252-207-3925	Крепление провода, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,0	12 290	24580
89	89	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6,0	2 972	17832
90	90	С1252-207-3923 252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	2 534	2534

1		2	3	4	5	6	7
							4126009
		Раздел 3.	**КЛ-10кВ**	тенге			3246292
			оборудование				
91	91	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,104	525 914	54695
92	92	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,343	428 735	147056
93	93	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	36 966	36966
94	94	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 048	107048
95	95	515-102-0406 515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836
96	96	515-101-0103 515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1149456
100	100	У6124-0201-0103 6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	2	1 244	2488
101	101	У6124-0201-0604 6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	2	2 688	5376
102	102	С1243-113-0648 243-113-0648 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х50 (мк)-1	км	0,005	3 449 080	17245
			Фундамент под КТПН				
103	103	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	9	5 569	50121
104	104	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	3,69	39 211	144689
			Фундамент под ДЭС				
105	105	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5 569	33414
106	106	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,46	39 211	96459
			Заземление КТПН, ДЭС, зданий				
107	107	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	50	918	45900
108	108	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,031	306 042	9487
109	109	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	7	4 426	30982

1		2	3	4	5	6	7
110	110	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,057512	301 966	17367
111	111	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 070	32100
112	112	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0378	377 792	14281
113	113	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	4 426	22130
114	114	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,03945	301 966	11913
		Раздел 4.	**Заземление опор**				**119068**
115	115	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	40,8	963	39290
116	116	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	5 686	45488
117	117	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0364	306 042	11140
118	118	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,074	312 833	23150
		Раздел 5.	**Сети КЛ-0,4кВ**				**1548233**
			Земляные работы				
119	119	У6101-0102-0101 6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 1	м^3	39,8088	354	14092
120	120	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,2312	6 380	7855
121	121	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	21,888	88	1926
122	122	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	5,472	3 299	18052
123	123	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	21,888	575	12586
124	124	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	185	736	136160
			Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ				
125	125	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	171	1 027	175617
126	126	У6124-0201-0602 6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	8	1 878	15024

1		2	3	4	5	6	7
127	127	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	8	966	7728
128	128	С1243-113-0647 243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	км	0,005	3 272 121	16361
129	129	С1243-113-0642 243-113-0642 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	км	0,096	1 819 580	174680
130	130	С1243-113-1103 243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,087	735 249	63967
131	131	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	13	507	6591
132	132	С1241-207-1304 241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	13	3 346	43498
133	133	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	135	21	2835
134	134	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	135	40	5400
			Опора наружного освещения СТ-6-3 /ЭСН-5/ -4шт				
135	135	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	29 016	116064
136	136	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7	29 093	49458
137	137	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,1	2 739	274
138	138	С1247-306-1001 247-306-1001 *СпрСЦ 10.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 0,8-А, высотой 800 мм, размер фланца 250х250 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	4	24 073	96292
139	139	С1247-306-0409 247-306-0409 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	4	66 036	264144
140	140	С1247-306-0305 247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	10 952	43808
141	141	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	14 978	59912
142	142	С1247-103-0509 247-103-0509 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 50W, мощность 50 Вт, IP67	шт.	4	33 443	133772
143	143	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	40	966	38640
144	144	С1243-111-0501 243-111-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	117 656	4706
145	145	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	8 266	33064
146	146	С1247-204-0809 247-204-0809 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	4	919	3676

1		2	3	4	5	6	7
147	147	С1261-404-0530 261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,16	5 671	907
148	148	С1241-207-0306 241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	8	143	1144

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**9 123 659**
в том числе оборудование	Тенге			**3 613 724**
в том числе СМР	Тенге			**5 509 935**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,00%	275 497
Итого	Тенге			**5 785 432**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	289 272
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	469 958
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**10 158 385**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	10 920 264
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**10 920 264**
Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге		**0,9799999854**	**10 701 858**
НДС (12%)	Тенге		12%	1 284 223
Всего	**Тенге**			**11 986 082**

Технадзор:
ТОО «KZ Expert»

Директор _____ **Корабоев У.Т.**

Инженер-эксперт _____ **Тажиев М.А.**

Инженер-эксперт _____ **Куралов А.Н.**

Инженер-эксперт _____ **Алимов Д.Б.**

Авторский надзор:
ТОО «Арнау Строй Проект»

Директор _____ **Ибрагим Абзал**

Инженер-проектировщик _____ **Сарсенбаев Жалғас**

(Подрядчик)
ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Начальник участка _____ **Камалов А.**