Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО «Алихан ойл 3», БИН 041140007085, Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Маметовой 64**

Субподрядчик : **ТОО «РегионСтройГрупп», БИН 090440002928, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Братьев Жубановых, дом 259В, почтовый индекс 030000**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области" под детский**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Ноябрь 2023 года**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
041140007085	090440002928						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Монтажные работы	**16 003 362**	**16 003 362**					**1 714 646**	**16 003 362**
В том числе:								
Сметная прибыль (5%)								
ИТОГО по справке	**16 003 362**	**16 003 362**					**1 714 646**	**16 003 362**

М.П.

Генподрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3" Кожаев З.И.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп" Ескалиев А.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «Алихан ойл 3», БИН 041140007085, Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «РегионСтройГрупп», БИН 090440002928, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Братьев Жубановых, дом 259В, почтовый индекс 030000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области" под детский**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области" под детский**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на Демонтажные и подготовительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023.5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные и подготовительные работы										
1	1	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**		74,955	464,0	0,0	34 779,5	0,0			34 779,5	
				$м^2$ кровли		464,0	0,0	34 779,5	0,0				
2	3	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**		74,955	754,0	57,0	56 516,45	4 273,1			56 516,45	
				$м^2$ кровли		697,0	14,0	52 243,35	1 049,75				
3	5	1218-0101-2601 *РСНБ РК 2022*	**Заборы деревянные/металлические инвентарные из готовых звеньев. Разборка**		31,92	696,0	0,0	22 216,7	0,0			22 216,7	
				$м^2$ забора		696,0	0,0	22 216,7	0,0				
4	7	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**		1,646616	9 493,0	0,0	15 631,3	0,0			15 631,3	
				т		9 493,0	0,0	15 631,3	0,0				
5	9	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**		1,646616	1 389,0		2 287,6				2 287,6	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	19	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**		0,7581	305 795,0	67 961,0	231 822,8	51 521,35	17 669,05		231 822,8	
				т конструкций		214 526,0	19 838,0	162 632,4	15 039,45				
16	20	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм**		0,7581	325 430,0		246 708,35		246 708,35		246 708,35	
				т									
17	21	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**		17,765	7 846,0	19,0	139 384,0	338,2	32 739,85		139 384,0	
				$м^2$ поверхности облицовки		5 984,0	4,0	106 305,95	71,25				
18	22	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**		19,5415	2 741,0		53 562,9		53 562,9		53 562,9	**Казахстан**
				$м^2$									
19	23	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		17,1	2 118,0	89,0	36 217,8	1 521,9	7 712,1		36 217,8	
				$м^2$ стяжки		1 578,0	33,0	26 983,8	564,3				
20	24	1110-0206-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки дощатые щитовые. Сборка**		56,43	2 226,0	93,0	125 612,8	5 247,8	3 893,1		125 612,8	
				$м^2$ перегородок (без вычета проемов)		2 064,0	31,0	116 471,9	1 748,95				
21	25	215-304-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм**		58,6872	1 326,0		77 819,25		77 819,25		77 819,25	
				$м^2$									
22	26	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		252,415	825,0	32,0	208 241,9	8 077,85	103 742,85		208 241,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	35	1110-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**		84,55	14 798,0	270,0	1 251 170,9	22 828,5	381 405,05		1 251 170,9	
				$м^2$ перегородок		10 017,0	88,0	846 937,35	7 440,4				
31	36	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		225,53	4 080,0	47,0	920 162,4	10 600,1	215 381,15		920 162,4	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3 078,0	14,0	694 181,15	3 157,8				
32	37	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		225,53	1 228,0	3,0	276 950,65	676,4	25 935,95		276 950,65	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1 110,0	1,0	250 338,3	225,15				
33	38	1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**		225,53	630,0	1,0	142 083,9	225,15	10 600,1		142 083,9	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		582,0	0,0	131 258,65	0,0				
34	39	1117-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя**		2,85	14 598,0	401,0	41 604,3	1 142,85	11 790,45		41 604,3	
				комплект		10 060,0	140,0	28 671,0	399,0				
35	40	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**		2,85	21 725,0		61 916,25		61 916,25		61 916,25	
				шт.									
36	41	244-104-0701 *РСНБ РК 2022*	**Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм**		2,85	52 423,0		149 405,55		149 405,55		149 405,55	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект									
37	42	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		31,35	11 497,0	48,0	360 430,95	1 504,8	96 996,9		360 430,95	
				$м^2$ поверхности облицовки		8 355,0	15,0	261 929,25	470,25				
38	43	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**		3,591	8 759,0	1 875,0	31 453,55	6 732,65	5 509,05		31 453,55	
				$м^2$		5 350,0	435,0	19 211,85	1 561,8				
39	44	223-201-0304 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**		3,591	32 470,0		116 600,15		116 600,15		116 600,15	
				$м^2$									
40	45	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**		3,8	543,0		2 063,4		2 063,4		2 063,4	
				шт.									
41	46	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**		1,9	3 410,0		6 479,0		6 479,0		6 479,0	
				шт.									
42	47	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД**		1,9	1 988,0		3 777,2		3 777,2		3 777,2	
				шт.									
43	48	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**		1,9	2 802,0		5 323,8		5 323,8		5 323,8	
				пара									
44	49	223-503-0102 *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88**		9,69	589,0		5 707,6		5 707,6		5 707,6	
				м									
45	50	223-503-0203 *РСНБ РК 2022*	**Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии**		1,596	7 048,0		11 248,95		11 248,95		11 248,95	
				$м^2$									
46	51	1115-0108-1503 *РСНБ РК 2022*	**Стены и колонны. Облицовка панелями и листами**		26,125	3 433,0	44,0	89 687,6	1 149,5	12 435,5		89 687,6	
				$м^2$ стен		2 913,0	14,0	76 102,6	365,75				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	52	215-304-0114 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 28 мм**	$м^2$	**27,43125**	**5 280,0**		**144 837,0**		**144 837,0**		**144 837,0**	
48	53	1115-0212-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм**	$м^2$ отделываемой поверхности	**147,25**	**4 052,0** **2 188,0**	**25,0** **8,0**	**596 657,0** **322 183,0**	**3 681,25** **1 178,0**	**270 792,75**		**596 657,0**	
49	54	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**(ручная). Погрузка**	т	**38**	**1 389,0**		**52 782,0**				**52 782,0**	
50	55	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	**(ручная). Разгрузка**	т	**38**	**953,0**		**36 214,0**				**36 214,0**	
51	56	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	**760**	**75,0**		**57 000,0**				**57 000,0**	
			Итого по разделу 2: Общестроительные работы					**12 079 142** **4 933 143**	**360 367** **86 381**	**6 639 636** **0**	**0** **0**	**12 079 142**	
			ИТОГО по акту					**12 214 613** **5 058 014**	**364 640** **87 430**	**6 639 636** **0**	**0** **0**	**12 214 613**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.			Сметная прибыль (5%)								12214613*5/100	610 731	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141								12825344*1,1141	**14 288 716**	
			НДС (12%)								14288716*12/100	1 714 646	
			Итого с НДС								14288716+1714646	**16 003 362**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «РегионСтройГрупп», БИН 090440002928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Ескалиев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «Алихан ойл 3», БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)