Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Аленушка" коммунального государственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/ помещений. Капитальный ремонт здания (замена оконных блоков на ПВХ)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован	код	наименование	код
				35	21.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений. Капитальный ремонт здания (замена оконных блоков на ПВХ)	6 306 182,06	5 630 519,70	5 630 519,70	5 630 519,70					675 662,36	6 306 182,06

М.П. Заказчик: Л.А. Зайцева

М.П.Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Алёнушка" коммунального государственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Работа по ремонту жилых зданий/сооружений/помещшений Капитальный ремонт здания (замена оконных блоков на ПВХ)

АКТ № 1

выполненных работ и затрат за июль 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-460401-1101РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**149,2800**		**1301,88**	**194345**
1.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,4=721,99)	чел-ч	1,654	246,894	721,99	178255
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0774	11,554	761,14	8794
		Итого оплата труда:				**1253,01**	**187050**
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	11,554	1392,53	16090
		Итого эксплуатация машин:				**107,78**	**16090**
		НР первого уровня	%	50,8		636,53	95021
		НР второго уровня	%	3,6		69,78	10417
		Накладные расходы	%			706,31	105438
		Сметная прибыль	%	8		160,66	23983

		Сметная стоимость				**2168,85**	**323766**
2	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики,желоба,отливы, свесы и тому подобное.Разборка**	**м**	**78,1000**		**63,41**	**4952**
2.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2=696,32)	чел-ч	0,091	7,107	696,32	4949
		Итого оплата труда:				**63,37**	**4949**
2.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,0012	0,09372	34,54	3
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**3**
2.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,1562	0	0
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		НР первого уровня	%	59,1		37,45	2925
		НР второго уровня	%	3,6		3,63	284
		Накладные расходы	%			41,08	3208
		Сметная прибыль	%	8		8,36	653
		Сметная стоимость				**112,85**	**8813**
3	**12-030101-1601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами (подоконная часть)**	**м3**	**7,5000**		**47668,76**	**357516**
3.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,3=715,57)	чел-ч	35,39	265,425	715,57	189930
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,43	3,225	943,22	3042
		Итого оплата труда:				**25729,61**	**192972**
3.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,2	1,5	3161,68	4743
3.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	1,725	1392,53	2402
		Итого эксплуатация машин:				**952,62**	**7145**
3.5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОГСТ 28013-98	м3	0,2277	1,708	20534,99	35069
3.6	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 ммх120 мм х88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт	0,30954	2,322	53961,04	125273
3.7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,23	1,725	0,00	0
3.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	3,3	30,00	99
		Итого материалов:				**21392,12**	**160441**
		НР первого уровня	%	59,1		15206,20	114046
		НР второго уровня	%	3,6		2263,50	16976
		Накладные расходы	%			17469,70	131023
		Сметная прибыль	%	8		5211,08	39083
		Сметная стоимость				**70349,54**	**527622**

4	11-100501-0102 РСНБ РК 2015 изм. и доп. Вып.9	**Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПХВ профилей глухих**	м2 проемов	7,5900		2065,40	15676
4.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=781,03)	чел-ч	1,0740	8,152	781,03	6367
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0659	0,500181	1017,92	509
		Итого оплата труда:				**905,98**	**6876**
4.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,286523	1392,53	399
4.4	34-0303202-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,12025	0,912698	18,64	17
4.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,044625	0,338704	1800,99	610
4.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш-ч	0,18525	1,406	13,62	19
		Итого эксплуатация машин:				**137,70**	**1045**
4.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,66	5,009	982,74	4923
4.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	3	22,77	24,49	558
4.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	3,795	108,14	410
4.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	11,385	80,69	919
4.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	60,72	9,87	599
4.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	17,457	48,98	855
		Итого материалов:				**1088,80**	**8264**
		НР первого уровня	%	59,8		541,78	4112
		НР второго уровня	%	3,6		93,86	712
		Накладные расходы	%			635,64	4824
		Сметная прибыль	%	8		216,08	1640
		Сметная стоимость				**2917,12**	**22141**
5	21-090201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	(позиция 1)м2	7,5900		**14175,74**	**107594**
		НР второго уровня	%	3,6		510,33	3873
		Накладные расходы	%			510,33	3873
		Сметная прибыль	%	8		1174,89	8917
		Сметная стоимость				**15860,95**	**120385**

6	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	141,6900		**2255,61**	**319598**
6.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=781,03)	чел-ч	1,177	166,756	781,03	130242
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,06780	9,607	1016,05	9761
		Итого оплата труда:				**988,09**	**140003**
6.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	5,685	1392,53	7917
6.4	34-0303202-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,165125	23,397	18,64	436
6.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,044625	6,323	1800,99	11388
6.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш-ч	0,254375	36,042	13,62	491
		Итого эксплуатация машин:				**142,79**	**20231**
6.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизщации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,71	100,6	982,74	98864
6.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	4,12	583,763	24,49	14296
6.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	83,597	108,14	9040
6.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	225,287	80,69	18178
6.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	1133,52	9,87	11188
6.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	358,476	48,98	17558
		Итого материалов:				**1193,62**	**169124**
		НР первого уровня	%	59,8		590,88	83722
		НР второго уровня	%	3,6		102,47	14519
		Накладные расходы	%			693,35	98241
		Сметная прибыль	%	8		235,92	33427
		Сметная стоимость				**3184,88**	**451266**
7	21-090201-0605РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлемнтные- с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (позиция 2.3)**	**м2**	**141,6900**		**17229,62**	**2441265**
		НР второго уровня	%	3,6		620,27	87886
		Накладные расходы	%			620,27	87886
		Сметная прибыль	%	8		1427,99	202332
		Сметная стоимость				**19277,88**	**2731482**
8	ТОО "Diamand"	**Москитная сетка**	**м2**	**34,2600**		**2053,57**	**70355**

		НР второго уровня	%	3,6		73,93	2533
		Накладные расходы	%			73,93	2533
		Сметная прибыль	%	8		170,20	5831
		Сметная стоимость				**2297,70**	**78719**
9	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 изм. и доп. Вып.8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	78,1000		**4108,08**	**320841**
9.1	1	Затраты труда рабочих строителей (З=761,14)	чел-ч	0,24587	19,202	761,14	14616
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0037	0,28897	1050,94	304
		Итого оплата труда:				**191,03**	**14919**
9.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,068337	1392,53	95
9.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00375	0,292875	1800,99	527
		Итого эксплуатация машин:				**7,97**	**623**
9.5	21-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99.	м	1,02	79,662	2923,67	232905
9.6	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шти	0,907	70,837	982,74	69614
9.7	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	4	312,4	9,87	3083
		Итого материалов:				**3912,97**	**305603**
		НР первого уровня	%	59,8		114,24	8922
		НР второго уровня	%	3,6		152,00	11871
		Накладные расходы	%			266,24	20793
		Сметная прибыль	%	8		349,95	27331
		Сметная стоимость				**4724,27**	**368965**
10	21-090206-0301РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт	84,0000		**59,24**	**4976**
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	179
		Накладные расходы	%			2,13	179
		Сметная прибыль	%	8		4,91	412
		Сметная стоимость				**66,28**	**5568**

11	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 изм. и доп. Вып.4	**Поверхности, Обивка изоляционным материалом/подоконники/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,3800		45,78	841
11.1	1	Затраты труда рабочих строителей (1,8=685,41)	чел-ч	0,0644	1,184	685,41	811
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0004	0,007352	1074,16	8
		Итого оплата труда:				**44,57**	**819**
11.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0005	0,00919	1800,99	17
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**17**
11.4	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,05514	246,53	14
		Итого материалов:				**0,74**	**14**
		НР первого уровня	%	54,8		24,42	449
		НР второго уровня	%	3,6		2,53	46
		Накладные расходы	%			26,95	495
		Сметная прибыль	%	8		5,82	107
		Сметная стоимость				**78,55**	**1444**
12	21-110401-0103РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистерола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	0,5514		12673,60	6988
		НР второго уровня	%	3,6		456,25	252
		Накладные расходы	%			456,25	252
		Сметная прибыль	%	8		1050,39	579
		Сметная стоимость				**14180,24**	**7819**
13	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом / откосы/**	м2 оштукатуренной поверхности	60,9800		45,78	2792
13.1	1	Затраты труда рабочих строителей (1,8=685,41)	чел-ч	0,0644	3,927	685,41	2692
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0004	0,024392	1074,16	26
		Итого оплата труда:				**44,57**	**2718**
13.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0005	0,03049	1800,99	55
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**55**

13.4	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ШОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,18294	246,53	45
		Итого материалов:				**0,74**	**45**
		НР первого уровня	%	54,8		24,42	1489
		НР второго уровня	%	3,6		2,53	154
		Накладные расходы	%			26,95	1644
		Сметная прибыль	%	8		5,82	355
		Сметная стоимость				**78,55**	**4790**
		Строительные работы					
14	**21-110401-0103РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,8294**		**12673,60**	**23185**
		НР второго уровня	%	3,6		456,25	835
		Накладные расходы	%			456,25	835
		Сметная прибыль	%	8		1050,39	1922
		Сметная стоимость				**14180,24**	**25941**
15	**11-340108-0703 РСНБ РК 2015 изм. и доп. Вып.2**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**	**134,1000**		**723,50**	**97022**
15.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,7=829,81)	чел-ч	0,8556	114,736	829,81	95209
15.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0022	0,29502	1074,16	317
		Итого оплата труда:				**712,35**	**95526**
15.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	41,906	8,96	375
15.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00275	0,368775	1800,99	664
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**1040**
15.5	21-130212-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,003353	230637,96	773
		Итого материалов:				**5,77**	**773**
		НР первого уровня	%	62,1		442,37	59322
		НР второго уровня	%	3,6		41,97	5628
		Накладные расходы	%			484,34	64950
		Сметная прибыль	%	8		96,63	12958
		Сметная стоимость				**1304,47**	**174930**
16	**ТОО "Diamand"**	**Сэндвич панель ПВХ 10 мм**	**м2**	**136,7820**		**1339,29**	**183190**
		НР второго уровня	%	3,6		48,21	6595
		Накладные расходы	%			48,21	6595

		Сметная прибыль	%	8		111,00	15183
		Сметная стоимость				**1498,50**	**204968**
17	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники.Установка и крепление**	м коробок	**243,9000**		**67,86**	**16551**
17.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,5=729,05)	чел-ч	0,08993	21,934	729,05	15991
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0004	0,09756	1074,16	105
		Итого оплата труда:				**65,99**	**16096**
17.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0005	0,12195	1800,99	220
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**220**
17.4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	1,732	196,55	340
		Итого материалов:				**1,40**	**340**
		НР первого уровня	%	59,8		39,46	9625
		НР второго уровня	%	3,6		3,86	942
		Накладные расходы	%			43,33	10568
		Сметная прибыль	%	8		8,89	2169
		Сметная стоимость				**120,08**	**29288**
18	ТОО "Diamand"	**Наличник ПВХ ширина 60 мм**	м.п	**248,7780**		**437,50**	**108840**
		НР второго уровня	%	3,6		15,75	3918
		Накладные расходы	%			15,75	3918
		Сметная прибыль	%	8		36,26	9021
		Сметная стоимость				**489,51**	**121779**
19	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	**78,1000**		**767,77**	**59963**
19.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3=761,14)	чел-ч	0,2612	20,4	761,14	15527
19.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0009	0,07029	793,87	56
		Итого оплата труда:				**199,52**	**15583**
19.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,04686	1392,53	65
19.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0003	0,02343	1800,99	42
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**107**
19.5	21-050307-1001	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества,термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,781	183,22	143
19.6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,562	196,55	307

19.7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,164791	266266,55	43878
		Итого материалов:				**567,59**	**44328**
		НР первого уровня	%	59,1		117,92	9209
		НР второго уровня	%	3,6		31,88	2490
		Накладные расходы	%			149,80	11700
		Сметная прибыль	%	8		73,41	5733
		Сметная стоимость				**990,98**	**77396**
20	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**79,3500**		**2717,74**	**215653**
20.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,7=829,81)	чел-ч	2,059	163,342	829,81	135543
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0206	1,635	951,42	1555
		Итого оплата труда:				**1727,76**	**137098**
20.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	2,043	1392,53	2845
		Итого эксплуатация машин:				**35,86**	**2845**
20.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,07935	22471,95	1783
20.5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	3,412	22122,09	75482
		Итого материалов:				**973,72**	**77265**
		НР первого уровня	%	54,8		946,81	75130
		НР второго уровня	%	3,6		131,92	10468
		Накладные расходы	%			1078,74	85598
		Сметная прибыль	%	8		303,72	24100
		Сметная стоимость				**4100,20**	**325351**
21	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**79,3500**		**304,77**	**24184**
21,1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,4=800,28)	чел-ч	0,26565	21,079	800,28	16869
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0011	0,087285	1063,01	93
		Итого оплата труда:				**213,76**	**16962**
21.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,009918	1392,53	14
21.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00125	0,099188	1800,99	179

		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**192**
21.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,245985	84,66	21
21.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,66654	162,18	108
21.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,049991	133272,26	6662
21.8	22-040301-9901	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,967	83,36	331
		Итого материалов:				**89,75**	**7122**
		НР первого уровня	%	54,8		117,14	9295
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	1205
		Накладные расходы	%			132,33	10501
		Сметная прибыль	%	8		34,97	2775
		Сметная стоимость				**472,07**	**37459**
22	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /подоконная часть/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**23,4000**		**830,37**	**19431**
22.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,6=820,18)	чел-ч	0,4255	9,957	820,18	8166
22.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0187	0,43758	954,05	417
		Итого оплата труда:				**366,83**	**8584**
22.3	31-050501-0101	Автопогрузчики,5 т	маш.-ч	0,0005	0,0117	3406,58	40
22.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные,05 л	маш-ч	0,020875	0,488475	810,87	396
22.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,0468	1392,53	65
		Итого эксплуатация машин:				**21,42**	**501**
22.6	22-050104-0201	Смеси сухие-цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	226,98	47,40	10759
22.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,14742	30,00	4
		Итого материалов:				**459,97**	**10763**
		НР первого уровня	%	54,8		201,02	4704
		НР второго уровня	%	3,6		37,13	869
		Накладные расходы	%			238,15	5573
		Сметная прибыль	%	8		85,48	2000
		Сметная стоимость				**1154,00**	**27004**

23	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /подоконная часть/**	м2 окрашиваемой поверхности	23,4000		304,77	7132
23.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,4=800,28)	чел-ч	0,26565	6,216	800,28	4975
23.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0011	0,02574	1063,00	27
		Итого оплата труда:				**213,76**	**5002**
23.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,002925	1392,53	4
23.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00125	0,02925	1800,99	53
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**57**
23.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,07254	84,66	6
23.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,19656	162,18	32
23.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,014742	133272,26	1965
23.8	22-040301-9901	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,17	83,36	98
		Итого материалов:				**89,75**	**2100**
		НР первого уровня	%	54,8		117,14	2741
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	355
		Накладные расходы	%			132,33	3097
		Сметная прибыль	%	8		34,97	818
		Сметная стоимость				**472,07**	**11047**
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
24	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	1,8812		1492,35	2807
24.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2=696,32)	чел-ч	2,143	4,032	696,32	2807
		Итого оплата труда:				**1492,35**	**2807**
		НР первого уровня	%	59,1		881,98	1659
		НР второго уровня	%	3,6		85,48	161
		Накладные расходы	%			967,46	1820
		Сметная прибыль	%	8		196,78	370
		Сметная стоимость				**2656,59**	**4998**

25	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценахIV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	1,8812		73,00	137
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	5
		Накладные расходы	%			2,63	5
		Сметная прибыль	%	8		6,05	11
		Сметная стоимость				**81,68**	**154**
26	41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценахIV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**1,8812**		**696,97**	**1311**
		НР второго уровня	%	3,6		25,09	47
		Накладные расходы	%			25,09	47
		Сметная прибыль	%	8		57,76	109
		Сметная стоимость				**779,83**	**1467**
		Итого по локальной ресурсной смете:	тенге				
		Итого прямые затраты:					**4607146**
		в том числе:					
		зарплата рабочих-строителей	тенге				**822949**
		затраты на эксплуатацию машин	тенге				**50171**
		в т.ч. зарплата машинистов	тенге				**25014**
		материалов, изделия и конструкции	тенге				**3732577**
		перевозка грузов	тенге				**1448**
		инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	тенге				**482372**
		Итого с накладными расходами I уровня	тенге				**5089518**
		Накладные расходы II уровня	тенге				**183223**
		Итого:	тенге				**5272740**
		Сметная прибыль	тенге				**421819**
		Итого по смете:	тенге				**5694559**
		Временные здания и сооружения			1,20%		**68335**
		Дополнительные затраты при произволстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%			2,42%		**139462**
		Итого в ценах 2017 года					**5902355,78**

		В текщих ценах 2018 год				1,0599383	**6256132,95**
		Итого подоговору со скидкой				0,900000007	**5630519,70**
		НДС			12%		**675662,36**
			К оплате				**6306182,06**

Заказчик: Л.А.Зайцева

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Технический надзор: СМ-Стройгрупп Асамбаев С.М.

Авторский надзор.ТОО "ГорСтройРазвит" Голованова С.Л.