Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс. Участок № 4. Глава №7

АКТ
приемки выполненных работ за "октябрь" 2018г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Срезка растительного грунта механизированным способом с дальнейшим вывозом на поля на расстояние до 1 км с разравниванием	м3	2691,66	794	2 137 178	**510,00**	**510,00**	404 940,00			19%	510,00	404 940,00
2	Выемка грунта под устройство дорожной одежды и кювета механизированным способом	м3	2063	445	918 035	**386,73**	**386,73**	172 094,85	1 676,27	745 940,15	100%	2063,00	918 035,00
3	Разработка грунта в карьере механизированным способом с погрузкой в а/с и транспортировкой в насыпь до 20 км с уплотнением грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов до проектной отметки	м3	25901,72	1970	51 026 388	**17835,34**	**17835,34**	35 135 619,80	8 066,38	15 890 768,60	100%	25901,72	51 026 388,40
4	Планировка земляного полотна автодороги механизированным способом	м2	25190,93	91	2 292 375	**17180,09**	**17180,09**	1 563 388,19	8 010,84	728 986,44	100%	25190,93	2 292 374,63
5	Планировка откосов и кюветов механизированным способом	м2	7709,93	327	2 521 147			-		-	0%	0,00	-
	Устройство дорог и площадок									-			
	Тип 1	м2	**7310**							-			
6	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1462	8443	12 343 666	**1462,00**	**1462,00**	12 343 666,00		-	100%	1462,00	12 343 666,00
7	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	8625,8	256	2 208 205	**8625,80**	**8625,80**	2 208 204,80		-	100%	8625,80	2 208 204,80
8	песок h- 0,1 м	м3	731	5460	3 991 260	**599,32**	**599,32**	3 272 287,20		-	82%	599,32	3 272 287,20
9	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	2259,4	8443	19 076 114	**1198,65**	**1198,65**	10 120 201,95		-	53%	1198,65	10 120 201,95
10	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	13330,46	256	3 412 598	**5993,25**	**5993,25**	1 534 272,00		-	45%	5993,25	1 534 272,00
11	Бутовый камень Н-0,9 м	м3	5335	6010	32 063 350	**5335,00**	**5335,00**	32 063 350,00		-	100%	5335,00	32 063 350,00
	Тип 4	м2	**16932**							-			
12	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	2191,2	8443	18 500 302	**1025,89**	**1025,89**	8 661 589,27	1 012,38	8 547 524,34	93%	2038,27	17 209 113,61
13	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	12928,08	256	3 309 588	**3813,67**	**3813,67**	976 299,52	5 061,90	1 295 846,40	69%	8875,57	2 272 145,92
14	песок h- 0,1 м	м3	498	5460	2 719 080			-	471,87	2 576 410,20	95%	471,87	2 576 410,20
15	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	996	8443	8 409 228			-	939,96	7 936 082,28	94%	939,96	7 936 082,28
16	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	5876,4	256	1 504 358			-	4 699,80	1 203 148,80	80%	4699,80	1 203 148,80

	Тип 3	м2	6655					-		-			
17	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633	**1113,42**	**1113,42**	9 400 605,06		-	84%	1113,42	9 400 605,06
18	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342	**5567,1**	**5567,1**	1 425 177,60		-	71%	5567,10	1 425 177,60
19	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633	**976,2**	**976,2**	8 242 056,60		-	73%	976,20	8 242 056,60
20	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342	**4881**	**4881**	1 249 536,00		-	62%	4881,00	1 249 536,00
21	песок h- 0,1 м	м3	665,5	5460	3 633 630	**488,1**	**488,1**	2 665 026,00		-	73%	488,10	2 665 026,00
22	фракционированный щебень (20-40, 40-70) h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633	**1149,86**	**1149,86**	9 708 267,98		-	86%	1149,86	9 708 267,98
23	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342	**5749,3**	**5749,3**	1 471 820,80		-	73%	5749,30	1 471 820,80
	Устройство водопропускных труб							-		-			
24	звено трубы ЗК 3.200	шт	6	67700	406 200			-		-	0%	0,00	-
25	откосная стенка СТ-4	шт	4	68000	272 000			-		-	0%	0,00	-
26	портальная стенка СТ-10	шт	2	73000	146 000			-		-	0%	0,00	-
27	работа				122 800			-		-	0%	0,00	-
28	прочий материал				68 060			-		-	0%	0,00	-
	Всего с учетом НДС				**210 825 489**			**142 618 404**		**38 924 707**			**181 543 111**

Заказчик:

Директор _____ **Хван С.М.**

Главный инженер _____ **Дёмин И.В.**

Зам.главного инженера _____ **Бенц А.В.**

Начальник ПТО _____ **Черняков А.В.**

Инженер ПТО _____ **Серикбай Ж.Е.**

Подрядчик:

Зам.директора _____ **А.Гюлбудагян**

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс. Участок № 6. Глава №7

АКТ
приемки выполненных работ за "октябрь" 2018г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ. объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Вертикальная планировка												
1	Срезка растительного грунта механизированным способом с дальнейшим вывозом на поля на расстояние до 1 км с разравниванием	м3	967	794	767 798			-			0%	0,00	-
2	Выемка грунта под устройство дорожной одежды и кювета механизированным способом	м3	19829	445	8 823 905	1229,89	1229,89	547 301,05			6%	1229,89	547 301,05
3	Разработка грунта в карьере механизированным способом с погрузкой в а/с и транспортировкой в насыпь до 20 км с уплотнением грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов до проектной отметки	м3	7642,53	1970	15 055 784	2991,81	2991,81	5 893 865,70			39%	2991,81	5 893 865,70
4	Планировка земляного полотна автодороги механизированным способом	м2	10361	91	942 851			-			0%	0,00	-
5	Планировка откосов и кюветов механизированным способом	м2	1067,26	327	348 994			-			0%	0,00	-
	Устройство дорог и площадок				0								
	Тип 4	м2	**3706**		0								
6	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h-0,2 м	м3	479,6	8443	4 049 263			-			0%	0,00	-

7	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	2829,64	256	724 388			-			0%	0,00	-
8	песок h- 0,1 м	м3	109,0	5460	595 140			-			0%	0,00	-
9	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	218	8443	1 840 574			-			0%	0,00	-
10	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	1286,2	256	329 267			-			0%	0,00	-
	Тип 3	м2	**6655**		0			-					-
11	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633			-			0%	0,00	-
12	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342			-			0%	0,00	-
13	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633			-			0%	0,00	-
14	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342			-			0%	0,00	-
15	песок h- 0,1 м	м3	665,5	5460	3 633 630			-			0%	0,00	-
16	фракционированный щебень (20-40, 40-70) h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633			-			0%	0,00	-
17	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342			-			0%	0,00	-
	Всего с учетом НДС				**76 855 520**			**6 441 167**		**-**			**6 441 167**

Заказчик:

Директор _____ **Хван С.М.**

Главный инженер _____ **Дёмин И.В.**

Зам.главного инженера _____ **Бенц А.В.**

Начальник ПТО _____ **Черняков А.В.**

Инженер ПТО _____ **Серикбай Ж.Е.**

Подрядчик:

Зам.директора _____ **А.Гюлбудагян**

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс. Участок № 6. Глава №7

АКТ
приемки выполненных работ за "ноябрь" 2018г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ. объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Вертикальная планировка												
1	Срезка растительного грунта механизированным способом с дальнейшим вывозом на поля на расстояние до 1 км с разравниванием	м3	967	794	767 798			-		0	0%	0,00	-
2	Выемка грунта под устройство дорожной одежды и кювета механизированным способом	м3	19829	445	8 823 905	746,46	746,46	332 174,70	1229,89	547301,05	10%	1976,35	879 475,75
3	Разработка грунта в карьере механизированным способом с погрузкой в а/с и транспортировкой в насыпь до 20 км с уплотнением грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов до проектной отметки	м3	7642,53	1970	15 055 784	3442,32	3442,32	6 781 370,40	2991,81	5893865,7	84%	6434,13	12 675 236,10
4	Планировка земляного полотна автодороги механизированным способом	м2	10361	91	942 851	10361	10361	942 851,00		0	100%	10361,00	942 851,00
5	Планировка откосов и кюветов механизированным способом	м2	1067,26	327	348 994			-		0	0%	0,00	-
	Устройство дорог и площадок				0			-		0			
	Тип 4	м2	**3706**		0			-		0			
6	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h-0,2 м	м3	479,6	8443	4 049 263	479,60	479,60	4 049 262,80		0	100%	479,60	4 049 262,80

7	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	2829,64	256	724 388	2829,64	2829,64	724 387,84		0	100%	2829,64	724 387,84
8	песок h- 0,1 м	м3	109,0	5460	595 140	109,00	109,00	595 140,00		0	100%	109,00	595 140,00
9	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	218	8443	1 840 574	218	218	1 840 574,00		0	100%	218,00	1 840 574,00
10	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	1286,2	256	329 267	1286,2	1286,2	329 267,20		0	100%	1286,20	329 267,20
	Тип 3	м2	**6655**		0			-		0			-
11	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633	1294,77	1294,77	10 931 743,11		0	97%	1294,77	10 931 743,11
12	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342	6042,21	6042,21	1 546 805,76		0	77%	6042,21	1 546 805,76
13	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633	1210,59	1210,59	10 221 011,37		0	91%	1210,59	10 221 011,37
14	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342	5366,10	5366,10	1 373 721,60		0	68%	5366,10	1 373 721,60
15	песок h- 0,1 м	м3	665,5	5460	3 633 630	605,33	605,33	3 305 101,80		0	91%	605,33	3 305 101,80
16	фракционированный щебень (20-40, 40-70) h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633	1193	1193	10 072 499,00		0	90%	1193,00	10 072 499,00
17	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342	7127,15	7127,15	1 824 550,40		0	91%	7127,15	1 824 550,40
	Всего с учетом НДС				**76 855 520**			**54 870 461**		**6 441 167**			**61 311 628**

Заказчик:

Директор _____ **Хван С.М.**

Главный инженер _____ **Дёмин И.В.**

Зам.главного инженера _____ **Бенц А.В.**

Начальник ПТО _____ **Черняков А.В.**

Инженер ПТО _____ **Серикбай Ж.Е.**

Подрядчик:

Зам.директора _____ **А.Гюлбудагян**

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс. Участок № 4. Глава №7

АКТ
приемки выполненных работ за "сентябрь" 2018г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Срезка растительного грунта механизированным способом с дальнейшим вывозом на поля на расстояние до 1 км с разравниванием	м3	2691,66	794	2 137 178			-			0%	0,00	-
2	Выемка грунта под устройство дорожной одежды и кювета механизированным способом	м3	2063	445	918 035	1676,27	1676,27	745 940,15			81%	1676,27	745 940,15
3	Разработка грунта в карьере механизированным способом с погрузкой в а/с и транспортировкой в насыпь до 20 км с уплотнением грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов до проектной отметки	м3	25901,72	1970	51 026 388	8066,38	8066,38	15 890 768,60			31%	8066,38	15 890 768,60
4	Планировка земляного полотна автодороги механизированным способом	м2	25190,93	91	2 292 375	8010,84	8010,84	728 986,44			32%	8010,84	728 986,44
5	Планировка откосов и кюветов механизированным способом	м2	7709,93	327	2 521 147			-			0%	0,00	-
	Устройство дорог и площадок												
	Тип 1	м2	**7310**										
6	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1462	8443	12 343 666			-			0%	0,00	-
7	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	8625,8	256	2 208 205			-			0%	0,00	-
8	песок h- 0,1 м	м3	731	5460	3 991 260			-			0%	0,00	-
9	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	2259,4	8443	19 076 114			-			0%	0,00	-
10	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	13330,46	256	3 412 598			-			0%	0,00	-
11	Бутовый камень Н-0,9 м	м3	5335	6010	32 063 350			-			0%	0,00	-
	Тип 4	м2	**16932**										
12	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	2191,2	8443	18 500 302	1012,38	1012,38	8 547 524,34			46%	1012,38	8 547 524,34
13	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	12928,08	256	3 309 588	5061,90	5061,90	1 295 846,40			39%	5061,90	1 295 846,40
14	песок h- 0,1 м	м3	498	5460	2 719 080	471,87	471,87	2 576 410,20			95%	471,87	2 576 410,20
15	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	996	8443	8 409 228	939,96	939,96	7 936 082,28			94%	939,96	7 936 082,28
16	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	5876,4	256	1 504 358	4699,80	4699,80	1 203 148,80			80%	4699,80	1 203 148,80

	Тип 3	м2	**6655**										
17	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633						0%	0,00	-
18	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342						0%	0,00	-
19	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633						0%	0,00	-
20	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342						0%	0,00	-
21	песок h- 0,1 м	м3	665,5	5460	3 633 630						0%	0,00	-
22	фракционированный щебень (20-40, 40-70) h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633						0%	0,00	-
23	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342						0%	0,00	-
	Устройство водопропускных труб												
24	звено трубы ЗК 3.200	шт	6	67700	406 200						0%	0,00	-
25	откосная стенка СТ-4	шт	4	68000	272 000						0%	0,00	-
26	портальная стенка СТ-10	шт	2	73000	146 000						0%	0,00	-
27	работа				122 800						0%	0,00	-
28	прочий материал				68 060						0%	0,00	-
	Всего с учетом НДС				**210 825 489**			**38 924 707**		**-**			**38 924 707**

Заказчик:

Директор _____ **Хван С.М.**

Главный инженер _____ **Дёмин И.В.**

Зам.главного инженера _____ **Бенц А.В.**

Начальник ПТО _____ **Черняков А.В.**

Инженер ПТО _____ **Серикбай Ж.Е.**

Подрядчик:

Зам.директора _____ **А.Гюлбудагян**

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс. Участок № 4. Глава №7

АКТ
приемки выполненных работ за "ноябрь" 2018г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Срезка растительного грунта механизированным способом с дальнейшим вывозом на поля на расстояние до 1 км с разравниванием	м3	2691,66	794	2 137 178			-	510,00	404 940,00	19%	510,00	404 940,00
2	Выемка грунта под устройство дорожной одежды и кювета механизированным способом	м3	2063	445	918 035			-	2 063,00	918 035,00	100%	2063,00	918 035,00
3	Разработка грунта в карьере механизированным способом с погрузкой в а/с и транспортировкой в насыпь до 20 км с уплотнением грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов до проектной отметки	м3	25901,72	1970	51 026 388			-	25 901,72	51 026 388,40	100%	25901,72	51 026 388,40
4	Планировка земляного полотна автодороги механизированным способом	м2	25190,93	91	2 292 375			-	25 190,93	2 292 374,63	100%	25190,93	2 292 374,63
5	Планировка откосов и кюветов механизированным способом	м2	7709,93	327	2 521 147			-		-	0%	0,00	-
	Устройство дорог и площадок									-			
	Тип 1	м2	**7310**							-			
6	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1462	8443	12 343 666			-	1 462,00	12 343 666,00	100%	1462,00	12 343 666,00
7	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	8625,8	256	2 208 205			-	8 625,80	2 208 204,80	100%	8625,80	2 208 204,80
8	песок h- 0,1 м	м3	731	5460	3 991 260			-	599,32	3 272 287,20	82%	599,32	3 272 287,20
9	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	2259,4	8443	19 076 114	**275,00**	**275,00**	2 321 825,00	1 198,65	10 120 201,95	65%	1473,65	12 442 026,95
10	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	13330,46	256	3 412 598			-	5 993,25	1 534 272,00	45%	5993,25	1 534 272,00
11	Бутовый камень Н-0,9 м	м3	5335	6010	32 063 350			-	5 335,00	32 063 350,00	100%	5335,00	32 063 350,00
	Тип 4	м2	**16932**							-			
12	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	2191,2	8443	18 500 302			-	2 038,27	17 209 113,61	93%	2038,27	17 209 113,61
13	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	12928,08	256	3 309 588	**1375,00**	**1375,00**	352 000,00	8 875,57	2 272 145,92	79%	10250,57	2 624 145,92
14	песок h- 0,1 м	м3	498	5460	2 719 080			-	471,87	2 576 410,20	95%	471,87	2 576 410,20
15	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	996	8443	8 409 228			-	939,96	7 936 082,28	94%	939,96	7 936 082,28
16	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	5876,4	256	1 504 358			-	4 699,80	1 203 148,80	80%	4699,80	1 203 148,80

								-		-			
	Тип 3	м2	6655										
17	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633			-	1 113,42	9 400 605,06	84%	1113,42	9 400 605,06
18	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342			-	5 567,10	1 425 177,60	71%	5567,10	1 425 177,60
19	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633			-	976,20	8 242 056,60	73%	976,20	8 242 056,60
20	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342			-	4 881,00	1 249 536,00	62%	4881,00	1 249 536,00
21	песок h- 0,1 м	м3	665,5	5460	3 633 630			-	488,10	2 665 026,00	73%	488,10	2 665 026,00
22	фракционированный щебень (20-40, 40-70) h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633			-	1 149,86	9 708 267,98	86%	1149,86	9 708 267,98
23	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342			-	5 749,30	1 471 820,80	73%	5749,30	1 471 820,80
	Устройство водопропускных труб							-		-			
24	звено трубы ЗК 3.200	шт	6	67700	406 200			-		-	0%	0,00	-
25	откосная стенка СТ-4	шт	4	68000	272 000			-		-	0%	0,00	-
26	портальная стенка СТ-10	шт	2	73000	146 000			-		-	0%	0,00	-
27	работа				122 800			-		-	0%	0,00	-
28	прочий материал				68 060			-		-		0,00	-
	Всего с учетом НДС				**210 825 489**			**2 673 825**		**181 543 111**			**184 216 936**

Заказчик:

Директор _____ **Хван С.М.**

Главный инженер _____ **Дёмин И.В.**

Зам.главного инженера _____ **Бенц А.В.**

Начальник ПТО _____ **Черняков А.В.**

Инженер ПТО _____ **Серикбай Ж.Е.**

Подрядчик:

Зам.директора _____ **А.Гюлбудагян**

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс. Участок № 7. Глава №7

АКТ
приемки выполненных работ за "октябрь" 2018г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Вертикальная планировка												
1	Срезка растительного грунта механизированным способом с дальнейшим вывозом на поля на расстояние до 1 км с разравниванием	м3	1429,322	794	1 134 882			-			0%	0,00	-
2	Выемка грунта под устройство дорожной одежды и кювета механизированным способом	м3	3267	445	1 453 815			-			0%	0,00	-
3	Разработка грунта в карьере механизированным способом с погрузкой в а/с и транспортировкой в насыпь до 20 км с уплотнением грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов до проектной отметки	м3	11973,78	1970	23 588 347	3344,09	3344,09	6 587 857,30			28%	3344,09	6 587 857,30
4	Планировка земляного полотна автодороги механизированным способом	м2	15683	91	1 427 153			-			0%	0,00	-
5	Планировка откосов и кюветов механизированным способом	м2	3118,61	327	1 019 785			-			0%	0,00	-
	Устройство дорог и площадок												
	Тип 4	м2	**9028**										
6	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1168,33	8443	9 864 210			-			0%	0,00	-
7	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	6893,14	256	1 764 644			-			0%	0,00	-
8	песок h- 0,1 м	м3	265,53	5460	1 449 794			-			0%	0,00	-

9	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	531,06	8443	4 483 740			-			0%	0,00	-
10	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	3122,25	256	799 296			-			0%	0,00	-
	Тип 3	**м2**	**6655**					-					-
11	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633			-			0%	0,00	-
12	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342			-			0%	0,00	-
13	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633			-			0%	0,00	-
14	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342			-			0%	0,00	-
15	песок h- 0,1 м	м3	665,5	5460	3 633 630			-			0%	0,00	-
16	фракционированный щебень (20-40, 40-70) h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633			-			0%	0,00	-
17	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342			-			0%	0,00	-
	Всего с учетом НДС				**90 363 221**			**6 587 857**		**-**			**6 587 857**

Заказчик:

Директор _____ **Хван С.М.**

Главный инженер _____ **Дёмин И.В.**

Зам.главного инженера _____ **Бенц А.В.**

Начальник ПТО _____ **Черняков А.В.**

Инженер ПТО _____ **Серикбай Ж.Е.**

Подрядчик:

Зам.директора _____ **А.Гюлбудагян**

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс. Участок № 5. Глава №7

АКТ
приемки выполненных работ за "сентябрь" 2018г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Срезка растительного грунта механизированным способом с дальнейшим вывозом на поля на расстояние до 1 км с разравниванием	м3	904,3	794	718 014			-			0%	0,00	-
2	Выемка грунта под устройство дорожной одежды и кювета механизированным способом	м3	5693	445	2 533 385	4556,2	4556,2	2 027 509,00			80%	4556,20	2 027 509,00
3	Разработка грунта в карьере механизированным способом с погрузкой в а/с и транспортировкой в насыпь до 20 км с уплотнением грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов до проектной отметки Н=1м	м3	7321,38	1970	14 423 119	7321,38	7321,38	14 423 118,60			100%	7321,38	14 423 118,60
4	Планировка земляного полотна автодороги механизированным способом	м2	10824	91	984 984	9629,68	9629,68	876 300,88			89%	9629,68	876 300,88
5	Планировка откосов и кюветов механизированным способом	м2	1792,41	327	586 118	0,00	0,00	-			0%	0,00	-
	Устройство дорог и площадок												
	Тип 4	м2											
6	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	550	8443	4 643 650	540,48	540,32	4 561 921,76			98%	540,32	4 561 921,76
7	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	3245	256	830 720	2476,60	2476,60	634 009,60			76%	2476,60	634 009,60
8	песок h- 0,1 м	м3	125	5460	682 500	125,00	125,00	682 500,00			100%	125,00	682 500,00
9	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	250	8443	2 110 750	250	250	2 110 750,00			100%	250,00	2 110 750,00
10	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	1475	256	377 600	1475	1475	377 600,00			100%	1475,00	377 600,00
	Тип 3	м2						-					-
11	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633	1232,32	1232,32	10 404 477,76			93%	1232,32	10 404 477,76
12	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342	6161,60	6161,60	1 577 369,60			78%	6161,60	1 577 369,60
13	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633	960,00	960,00	8 105 280,00			72%	960,00	8 105 280,00
14	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342	4800,00	4800,00	1 228 800,00			61%	4800,00	1 228 800,00

15	песок h- 0,1 м	м3	665,5	5460	3 633 630	552,60	552,60	3 017 196,00			83%	552,60	3 017 196,00
16	фракционированный щебень (20-40, 40-70) h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633	1238,4	1238,4	10 455 811,20			93%	1238,40	10 455 811,20
17	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342	6192	6192	1 585 152,00			79%	6192,00	1 585 152,00
	Всего с учетом НДС				**71 268 396**			**62 067 796**		**-**			**62 067 796**

Заказчик:

Подрядчик:

Директор _____ **Хван С.М**

Зам.директора _____ **А.Гюлбудагян**

Главный инженер _____ **Дёмин И.В.**

Зам.главного инженера _____ **Бенц А.В.**

Начальник ПТО _____ **Черняков А.В.**

Инженер ПТО _____ **Серикбай Ж.Е.**

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс. Глава №2

АКТ
приемки выполненных работ за "декабрь" 2018г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обратная засыпка фундамента №8 привозным грунтом с уплотнением послойно до проектной отметки	м3	1 365,00	2000	2 730 000	965,80	965,80	1 931 600,00			71%	965,80	1 931 600,00
2	Обратная засыпка фундамента №7 привозным грунтом с уплотнением послойно до проектной отметки	м3	930,00	2000	1 860 000	930	930	1 860 000,00			100%	930,00	1 860 000,00
3	Обратная засыпка фундамента №6 привозным грунтом с уплотнением послойно до проектной отметки	м3	940,00	2000	1 880 000	925,2	925,2	1 850 400,00			98%	925,20	1 850 400,00
	Всего с учетом НДС				**6 470 000**			**5 642 000**					**5 642 000**

Заказчик:

Директор _____ **Хван С.М.**

Главный инженер _____ **Дёмин И.В.**

Зам.главного инженера _____ **Бенц А.В.**

Начальник ПТО _____ **Черняков А.В.**

Инженер ПТО _____ **Серикбай Ж.Е.**

Подрядчик:

Директор _____ **Э.Гюлбудагян**

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс. Участок № 7. Глава №7

АКТ
приемки выполненных работ за "декабрь" 2018г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Вертикальная планировка												
1	Срезка растительного грунта механизированным способом с дальнейшим вывозом на поля на расстояние до 1 км с разравниванием	м3	1429,322	794	1 134 882	175,42	175,42	139 283,48		0	12%	175,42	139 283,48
2	Выемка грунта под устройство дорожной одежды и кювета механизированным способом	м3	3267	445	1 453 815	3033,79	3033,79	1 350 036,55		0	93%	3033,79	1 350 036,55
3	Разработка грунта в карьере механизированным способом с погрузкой в а/с и транспортировкой в насыпь до 20 км с уплотнением грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов до проектной отметки	м3	11973,78	1970	23 588 347	8064,77	8064,77	15 887 596,90	3344,09	6587857,3	95%	11408,86	22 475 454,20
4	Планировка земляного полотна автодороги механизированным способом	м2	15683	91	1 427 153	12256,65	12256,65	1 115 355,15		0	78%	12256,65	1 115 355,15
5	Планировка откосов и кюветов механизированным способом	м2	3118,61	327	1 019 785			-		0	0%	0,00	-
	Устройство дорог и площадок									0			
	Тип 4	м2	**9028**							0			
6	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1168,33	8443	9 864 210	1168,33	1168,33	9 864 210,19		0	100%	1168,33	9 864 210,19
7	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	6893,14	256	1 764 644	5996,35	5996,35	1 535 065,60		0	87%	5996,35	1 535 065,60
8	песок h- 0,1 м	м3	265,53	5460	1 449 794	265,53	265,53	1 449 793,80		0	100%	265,53	1 449 793,80

9	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	531,06	8443	4 483 740	531,06	531,06	4 483 739,58		0	100%	531,06	4 483 739,58
10	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	3122,25	256	799 296	3122,25	3122,25	799 296,00		0	100%	3122,25	799 296,00
	Тип 3	**м2**	**6655**					-		0			-
11	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633	1119,46	1119,46	9 451 600,78		0	84%	1119,46	9 451 600,78
12	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342	5436,50	5436,50	1 391 744,00		0	69%	5436,50	1 391 744,00
13	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633	1331,00	1331,00	11 237 633,00		0	100%	1331,00	11 237 633,00
14	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342	5624,47	5624,47	1 439 864,32		0	72%	5624,47	1 439 864,32
15	песок h- 0,1 м	м3	665,5	5460	3 633 630	665,50	665,50	3 633 630,00		0	100%	665,50	3 633 630,00
16	фракционированный щебень (20-40, 40-70) h- 0,2 м	м3	1331	8443	11 237 633	1331	1331	11 237 633,00		0	100%	1331,00	11 237 633,00
17	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	7852,9	256	2 010 342	7224,66	7224,66	1 849 512,96		0	92%	7224,66	1 849 512,96
	Всего с учетом НДС				**90 363 221**			**76 865 995**		**6 587 857**			**83 453 853**

Заказчик:

Директор _____ **Хван С.М.**

Главный инженер _____ **Дёмин И.В.**

Зам.главного инженера _____ **Бенц А.В.**

Начальник ПТО _____ **Черняков А.В.**

Инженер ПТО _____ **Серикбай Ж.Е.**

Подрядчик:

Директор _____ **Э.Гюлбудагян**

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"
Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 1 пусковой комплекс. Ветровая турбина S1-08, S1-07. Глава №2

АКТ

приемки выполненных работ за "ноябрь" 2018г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ветровая турбина №7 мощностью 3,3 МВт								-					-
1	Щебень фракции С4, h-2,7 м, уплотнение через каждые 0,4 м	м3	1411	8443	11 913 073	1220,89	1220,89	10 307 974,27			87%	1220,89	10 307 974,27
2	Бутовый камень Н-1 м	м3	522	6010	3 137 220	516,15	516,15	3 102 061,50			99%	516,15	3 102 061,50
3	Водоотлив из котлована	м3	196,94	2655	522 876	196,94	196,94	522 875,70			100%	196,94	522 875,70
Ветровая турбина №8 мощностью 3,3 МВт								-					-
1	Щебень фракции С4, h-3 м, уплотнение через каждые 0,4 м	м3	1568	8443	13 238 624	1568,00	1568,00	13 238 624,00			100%	1568,00	13 238 624,00
2	Бутовый камень Н-1 м	м3	522	6010	3 137 220	505,44	505,44	3 037 694,40			97%	505,44	3 037 694,40
3	Водоотлив из котлована	м3	196,94	2655	522 876	196,94	196,94	522 875,70			100%	196,94	522 875,70
	Всего с учетом НДС				32 471 888			30 732 106		-			30 732 106

Заказчик:

Директор _____ **Хван Э.М.**

Главный инженер _____ **Дёмин И.В.**

Зам.главного инженера _____ **Бенц А.В.**

Начальник ПТО _____ **Черняков А.В.**

Подрядчик:

Зам.директора _____ **А.Гюлбудагян**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "САЭС СРЕДАЗЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра, д.506/99, помещение 6, офис 7001** — **980940003613**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АЖЭГ-Астана",г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 40. офис 210** — **060640009154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 84-п от 28.06.19г., приложение № 5 от 11.12.19г.

Номер документа	Дата составления
62	18.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка дресвяного грунта в карьере механиз. способом с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой в насыпь на объекте: Ст-во ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, 2 пуск.комплекс."Устройство временной дороги" за декабрь 19			м3	2 705,42	3 400,00	9 198 428,00
2	Уплотнение грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов			м3	2 705,42	100,00	270 542,00
3	Разравнивание грунта на обочинах бульдозером			м3	19 840,87	390,00	7 737 939,00
4	Планировка откосов и кюветов механизированным способом			м2	39 681,74	311,00	12 341 021,00
				Итого	64 933,45	x	29 547 930,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Гюлбудагян А.Ж. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____ — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2019

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"
Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая__2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 2 пусковой комплекс. Устройство временной дороги

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наменование	Код
		№ 84-п	28.06.2019				
		приложение № 5	11.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	26 382 081								3 165 850	29 547 930
в т.ч.:										
СМР	26 382 081									
Оборудование										
В отчётном месяце:		26 382 081							3 165 850	29 547 930
в т.ч.:										
СМР		26 382 081							3 165 850	29 547 930
Оборудование										

Заказчик:
Директор
_____ С. Хван
МП

Подрядчик:
Заместитель директора
_____ А. Гюлбудагян
МП

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 2 пусковой комплекс. Устройство временной дороги

АКТ

приемки выполненных работ за "декабрь" 2019 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ. объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Подготовительные работы												
3	Разработка дресвяного грунта в карьере механизированным способом с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	2705,42	3400	9 198 428	2705,42	2705,42	9 198 428		0	100%	2705,42	9 198 428
4	Уплотнение грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов	м3	2705,42	100	270 542	2705,42	2705,42	270 542		0	100%	2705,42	270 542
5	Разравнивание грунта на обочинах бульдозером	м3	19840,87	390	7 737 939	19840,87	19840,87	7 737 939		0	100%	19840,87	7 737 939
6	Планировка откосов и кюветов механизированным способом	м2	39681,74	311	12 341 021	39681,74	39681,74	12 341 021		0	100%	39681,74	12 341 021
	ВСЕГО				*29 547 930*			29 547 930					29 547 930

Заказчик:

Директор _____ **Хван С.М.**

Главный инженер _____ **Дёмин И.В.**

Зам.главного инженера _____ **Бенц А.В.**

Начальник ПТО _____ **Черняков А.В.**

Инженер ПТО _____ **Серикбай Ж.Е.**

Подрядчик:

Заместитель директора _____ **А.Г.Колбудагян**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "САЭС СРЕДАЗЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра, д.506/99, помещение 6, офис 7001**	**980940003613**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АЖЭГ-Астана",г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 40. офис 210**	**060640009154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№ 84-п от 28.06.19г., приложение № 3 от 22.10.19г.	

Номер документа	Дата составления
60	**27.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ по стр-ву"Ветровой электростанции "Астана EXPO-2017" мощностью100 МВт для преобразования энергии ветра, 2 пусковой комплекс., 14 участок (ПК 0+00-ПК 7+00) согласно справки о стоимости работ и затрат за ноябрь 19г.			услуг	1	62 065 480,00	62 065 480,00
				Итого	1	x	62 065 480,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Гюлбудагян А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2019

М.П.

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"
Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от " 02 "__мая__2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. Второй пусковой комплекс. 14 участок (ПК 0+00-ПК 7+00). Глава №7

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наменование	Код
		№ 84-п	28.06.2019				
		приложение №3	22.10.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**55 415 607**								**6 649 873**	62 065 480
в т.ч.:										
СМР	55 415 607									
Оборудование										
В отчётном месяце:		**55 415 607**							**6 649 873**	62 065 480
в т.ч.:										
СМР		55 415 607							6 649 873	62 065 480
Оборудование										

Заказчик:
Директор

_____ **Хван С.М.**

МП

Подрядчик:
Заместитель директора

_____ **Гюлбудагян А.Ж.**

МП

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. Второй пусковой комплекс.14 участок (ПК 0+00-ПК 7+00). Глава №7

АКТ
приемки выполненных работ за "ноябрь" 2019 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ. объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Подготовительные работы**												
	Вынос трассы в натуру	пм	700	950	665 000	700	700	665 000		0	100%	700,00	665 000
2	**Вертикальная планировка**												
	Срезка растительного грунта механизированным способом с дальнейшим вывозом на поля на расстояние до 1 км с разравниванием	м3	10921,11	1045	11 412 560	10029,26	10029,26	10 480 577		-	92%	10029,26	10 480 577
	Разработка грунта в карьере механизированным способом с погрузкой в а/с и транспортировкой в насыпь	м3	28010,65	1173	32 856 492	10313,77	10313,77	12 098 052		-	37%	10313,77	12 098 052
	Уплотнение грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов	м3	28010,65	698	19 551 434	10313,77	10313,77	7 199 011		-	37%	10313,77	7 199 011
	Планировка земляного полотна автодороги механизированным способом	м2	11454,95	85	973 671			-		-	0%	0,00	-
	Планировка откосов и кюветов механизированным способом	м2	4297,43	311	1 336 501			-		-	0%	0,00	-
	Устройство дорог и площадок												
3	***Устройство дорожного покрытия, тип 4***	м2	**2445,41**										
	щебень фракции 0-70 с уплотнением h- 0,2 м	м3	613,79	7695	4 723 114			-		-	0%	0,00	-
	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	2885,58	167	481 892			-		-	0%	0,00	-
	фракционированный щебень (20-40, 40-70) h- 0,2 м	м3	663,36	7695	5 104 555			-		-	0%	0,00	-
	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	3118,59	167	520 805			-		-	0%	0,00	-
	песок h- 0,1 м	м3	274,18	4973	1 363 497			-		-	0%	0,00	-
4	***Устройство дорожного покрытия, тип 3***	м2	**7 912,18**		-								
	щебень фракции 0-70 с уплотнением h- 0,2 м	м3	1985,95	7695	15 281 885			-		-	0%	0,00	-
	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160, запас на нахлест 18%	м2	9336,36	167	1 559 172			-		-	0%	0,00	-
	фракционированный щебень (20-40, 40-70) h- 0,2 м	м3	2022,96	7695	15 566 677			-		-	0%	0,00	-
	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	9510,36	167	1 588 230			-		-	0%	0,00	-
	песок h- 0,1 м	м3	813,36	4973	4 044 839			-		-	0%	0,00	-
	фракционированный щебень (20-40, 40-70) h- 0,2 м	м3	3187,25	7695	24 525 889	2712,61857	2712,61857	20 873 600		-	85%	2712,62	20 873 600
	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 170, запас на нахлест 18%	м2	14983,89	167	2 502 310	10764,31	10764,31	1 797 640		-	72%	10764,31	1 797 640
	геотекстиль, плотность 300 г/м2, запас на нахлест 10%	м2	13968,03	756	10 559 831	11840,741	11840,741	8 951 600		-	85%	11840,74	8 951 600
5	**Устройство обочин шириной 1,5 м**	м2	**2205,07**										
	фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки h- 0,2 м	м3	553,47	7695	4 258 952			-		-	0%	0,00	-
	трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX 160	м2	2601,99	167	434 532			-		-	0%	0,00	-

	дренирующий грунт, h- 0,3 м /дресва/	м3	1124,59	3840	4 318 426			-		-	0%	0,00	-
6	**Устройство водопропускных труб длиной 12 м /2шт/**												
	звено трубы ЗК 3.200, L-2000	шт	12	145250	1 743 000			-		-	0%	0,00	-
	откосная стенка СТ-4	шт	8	95200	761 600			-		-	0%	0,00	-
	портальная стенка СТ-10	шт	4	99100	396 400			-		-	0%	0,00	-
	работа	шт	2	500000	1 000 000			-		-	0%	0,00	-
	прочий материал	шт	2	485000	970 000			-		-	0%	0,00	-
	ВСЕГО				*168 501 263*			*62 065 480*		-			*62 065 480*

Заказчик:

Директор _____ **Хван С.М.**

Главный инженер _____ **Дёмин И.В.**

Зам.главного инженера _____ **Бенц А.В.**

Начальник ПТО _____ **Черняков А.В.**

Инженер ПТО _____ **Серикбай Ж.Е.**

Подрядчик:

Заместитель директора _____ **Гюлбудагян А.Ж.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "САЭС СРЕДАЗЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра, д.506/99, помещение 6, офис 7001	980940003613
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "АЖЭГ-Астана",г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 40. офис 210	060640009154
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 84-п от 28.06.19г., приложение № 2 от 03.09.19г.

Номер документа	Дата составления
59	20.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ по стр-ву"Ветровой электростанции "Астана EXPO-2017" мощностью100 МВт для преобразования энергии ветра, 2 пусковой комплекс. (Устройство временной дороги) согласно справки о стоимости работ и затрат за ноябрь 19г.			услуг	1	101 759 625,00	101 759 625,00
				Итого	1	x	101 759 625,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Гюлбудагян А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2019

М.П.

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"
Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая__2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 2 пусковой комплекс. Устройство временной дороги

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наменование	Код
		№ 84-п	28.06.2019				
		приложение № 2	03.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	205 105 883								24 612 706	229 718 589
в т.ч.:										
СМР	205 105 883									
Оборудование										
В отчётном месяце:		90 856 808							10 902 817	101 759 625
в т.ч.:										
СМР		90 856 808							10 902 817	101 759 625
Оборудование										

Заказчик:
Директор
_____ С. Хван
МП

Подрядчик:
Заместитель директора
_____ А. Гюлбудагян
МП

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 2 пусковой комплекс. Устройство временной дороги

АКТ
приемки выполненных работ за "ноябрь" 2019 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ. объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Подготовительные работы												
1	Вынос трассы в натуру	пм	4769,6	100	476 960			-	4769,6	476960	100%	4769,6	476 960
	Вертикальная планировка												
1	Срезка растительного грунта механизированным способом с перемещением на поля до 100 м, с окучиванием	м3	19723,14	600	11 833 884			-	19723,14	11833884	100%	19723,14	11 833 884
2	Разработка влагонасыщенных грунтов	м3	3200	850	2 720 000	3200	3200	2 720 000		0	100%	3200,0	2 720 000
3	Разработка дресвяного грунта в карьере механизированным способом с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	54473,07	3400	185 208 438	21430,75	21430,75	72 864 550	33042,32	112343888	100%	54473,07	185 208 438
4	Уплотнение грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов	м3	54473,07	100	5 447 307	21430,75	21430,75	2 143 075	33042,32	3304232	100%	54473,07	5 447 307
5	Стабилизация грунта бутовым камнем Н-1 м	м3	3200	6010	19 232 000	3200	3200	19 232 000		0	100%	3200	19 232 000
6	Устройство металлических водопропускных труб длиной 12 м диаметром 500 мм (в стоимость расценки включена стоимость трубы, доставка до объекта, подготовка основания, гидроизоляция поверхности трубы, укладка трубы, засыпка пазух, уплотнение.	шт	4	1 200 000	4 800 000	4	4	4 800 000		0	100%	4	4 800 000
	ВСЕГО				***229 718 589***			**101 759 625**		**127 958 964**			**229 718 589**

Заказчик:

Директор _____ Аван С.М.

Главный инженер _____ Дёмин Н.В.

Зам.главного инженера _____ Бенц А.В.

Начальник ПТО _____ Черняков А.В.

Инженер ПТО _____ Серикбай Ж.Е.

Подрядчик:

Заместитель директора _____ А.Гюлбудагян

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "САЭС СРЕДАЗЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра, д.506/99, помещение 6, офис 7001** — **980940003613**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АЖЭГ-Астана",г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 40. офис 210** — **060640009154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 84-п от 28.06.19г., приложение № 2 от 03.09.19г.

Номер документа	Дата составления
51	25.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ по строительству "Ветровой электростанции "Астана EXPO-2017" мощностью 100 МВт для преобразования энергии ветра, по акту приемки выполненных работ за октябрь2019г., справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 г.			услуг	1	127 958 964,00	127 958 964,00
				Итого	1	x	127 958 964,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Гюлбудагян А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Хван С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2019

М.П.

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"
Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая__2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 2 пусковой комплекс. Устройство временной дороги

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наменование	Код
		№ 84-п	28.06.2019				
		приложение № 2	03.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	114 249 075								13 709 889	127 958 964
в т.ч.:										
СМР	114 249 075									
Оборудование										
В отчётном месяце:		114 249 075							13 709 889	127 958 964
в т.ч.:										
СМР		114 249 075							13 709 889	127 958 964
Оборудование										

Заказчик:
Директор
_____ С. Кван
МП

Подрядчик
Заместитель директора
_____ А. Гюлбудагян
МП

Заказчик: ТОО "САЭС Средазэнергострой"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта: Строительство ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. 2 пусковой комплекс. Устройство временной дороги

АКТ
приемки выполненных работ за "октябрь" 2019 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость по договору	Физ. объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнение с начала строительства		
						предъявлено	принято ПО		Физ. объем	Стоимость	%	Физ. объем	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Подготовительные работы												
1	Вынос трассы в натуру	пм	4769,6	100	476 960	4769,6	4769,6	476 960		0	100%	4769,6	476 960
	Вертикальная планировка												
1	Срезка растительного грунта механизированным способом с перемещением на поля до 100 м, с окучиванием	м3	19840,87	600	11 904 522	19723,14	19723,14	11 833 884		-	99,4%	19723,14	11 833 884
2	Разработка влагонасыщенных грунтов	м3	3200	850	2 720 000			-			0%	0	-
3	Разработка дресвяного грунта в карьере механизированным способом с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	54473,07	3400	185 208 438	33042,32	33042,32	112 343 888			61%	33042	112 343 888
4	Уплотнение грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов	м3	54473,07	100	5 447 307	33042,32	33042,32	3 304 232			61%	33042	3 304 232
5	Стабилизация грунта бутовым камнем Н-1 м	м3	3200	6010	19 232 000			-			0%	0	-
6	Устройство водопропускной трубы диаметром 0,5 м, длиной 12 м, серия 3.501.1-144	шт	4					-					
	водопропускная труба диаметром 0,5 м, длиной 2,5 м	шт	20	59400	1 188 000			-			0%	0	-
	откосная стенка СТ-4	шт	16	77800	1 244 800			-			0%	0	-
	портальная стенка СТ-10	шт	8	83300	666 400			-			0%	0	-
	прочий материал	шт	4	300000	1 200 000			-			0%	0	-
	работа	шт	4	350000	1 400 000			-			0%	0	-
	ВСЕГО				*230 688 427*			127 958 964					127 958 964

Заказчик:

Директор _____

Главный инженер _____ Демин И.В.

Зам.главного инженера _____ Бенц А.В.

Начальник ПТО _____ Черняков А.В.

Инженер ПТО _____ Серикбай Ж.Е.

Подрядчик:

Заместитель директора _____ А.Ю.Будагян

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "САЭС СРЕДАЗЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра, д.506/99, помещение 6, офис 7001 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	980940003613
Исполнитель	ТОО "АЖЭГ-Астана",г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 40. офис 210 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060640009154

Договор (контракт) № 84-п от 28.06.19г., приложение № 2 от 03.09.19г.

Номер документа	Дата составления
51	25.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ по строительству "Ветровой электростанции "Астана EXPO-2017" мощностью 100 МВт для преобразования энергии ветра, по акту приемки выполненных работ за октябрь2019г., справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 г.			услуг	1	127 958 964,00	127 958 964,00	13 709 889,00
				Итого	1	x	127 958 964,00	13 709 889,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Гюлбудагян А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2019

М.П.