ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440000188-20191104-58667599
2. Дата выписки 04.11.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000381
3. Дата совершения оборота 25.10.2019
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440000188
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0054735
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК HSBKKZKX
13. ИИК KZ856010241000293145
15. Наименование банка АО НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 001140000362
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440000188
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 001140000362
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 297325/2019/1/18823.06
27.4 дата 19.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 381
32.2 дата 25.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Водопонижение Дренажная канализация.№6479			тенге	1	10 226 621	10 226 621	0	0	10 226 621	12%	1 227 194,52	11 453 815,52			1	
2	6	Водопонижение Дренажные насосные станции и водозаборные скважины.№6480			тенге	1	101 690	101 690	0	0	101 690	12%	12 202,8	113 892,8			1	
3	6	Водопонижение Дренажные насосные станции и водозаборные скважины.№6481			тенге	1	2 226 549	2 226 549	0	0	2 226 549	12%	267 185,88	2 493 734,88			1	
4	6	Водопонижение Электроснабжение насосных №6482			тенге	1	1 634 765	1 634 765	0	0	1 634 765	12%	196 171,8	1 830 936,8			1	
				Всего по счету				14 189 625			14 189 625		1 702 755	15 892 380				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. [illegible] юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
VLpg7viZc+fYPheRLjqB7Rvys5z//VwI1dxb0q6lzn1OQLGr03dtJ41kK/dM8vxi
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
N5p7If8Ht/ub4j8oVjxX5A==
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ДЖАКУДАЕВА ТОРГЫН ХАЛИЛУЛЛАЕВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод",Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1** — **001140000362**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс",Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1** — **040440000188**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

о (контракт) Договор № 297325/2019/1/18823.06 от 19.06.2019 года

Номер документа	Дата составления
381	25.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

/	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Водопонижение. Дренажная канализация.№6479			тенге	1,00	11 453 815,52	11 453 815,52
	Водопонижение. Дренажные насосные станции и водозаборные скважины.№6480			тенге	1,00	113 892,80	113 892,80
	Водопонижение. Дренажные насосные станции и водозаборные скважины.№6481			тенге	1,00	2 493 734,88	2 493 734,88
	Водопонижение. Электроснабжение насосных №6482			тенге	1,00	1 830 936,80	1 830 936,80
				Итого	4	x	15 892 380,00

я об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ние: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

полнитель) Директор / _____ / ПЛЯСУНОВ Е.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор департамента / _____ / Тлеубергенов М. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2019

М.П.

Начальник ОРПА Московченко В.В.
вед. инж. ОРПА Нымманова Т.К.

аказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод" БИН 001140000362
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Наименование объекта: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод".
Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
оговор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за октябрь 2019 года

тенге

Наименование пусковых компл., объектов, комплексов работ	№ строки	Код по ОКСН	План работ	Стоимость выполненных работ			Стоимость выполненных прочих затрат не вход. в стр. и монтажн. работы	Объем работ засчитываемый к выполнению. плата подл.оплате	
			с начала года по отч. месяц включительно	с нач.года по отчет. месяц включ.	из них эконом. от соз.проектн. решений	из гр.4 работы по монтажу оборудования		кап.рем. и др. подрядные работы	гр.8 и гр.9 подлежащая оплате за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
одопонижение. Дренажная канализация.№6479			52 562 774	10 226 621				10 226 621	10 226 621
одопонижение. Дренажные насосные станции и одозаборные скважины.№6480				101 690				101 690	101 690
одопонижение. Дренажные насосные станции и одозаборные скважины.№6481				2 226 549				2 226 549	2 226 549
одопонижение. Электроснабжение насосных 6482				1 634 765				1 634 765	1 634 765
ого:				14 189 625				14 189 625	14 189 625
ДС 12%									1 702 755,00
ЕГО с НДС:									**15 892 380,00**

КАЗЧИК
О "Павлодарский Нефтехимический Завод"
ректор департамента УТОРОПА
М.Ж.Тлепбергенов

ПОДРЯДЧИК
ТОО "МегаСтройПлюс"
Директор
Е.П.Плясунов

начальника ОРПА Матвеенко В.В.
вед. инж. ОРПА Ныгманова Т.К.

казчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
полнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
именование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимичекий завод", ул. Химкомбинатовская 1
именование объекта: Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
говор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

АКТ № 6479
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

на Водопонижение. Дренажная канализация.

ование : Смета 2-1-1

тавлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
фициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в енных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3											
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	2810,93		163,87	157,75	460623	443428	--	113293	619829
	НР - 72%; СП - 8%				6,12	49,86	17194	140157		45913	
1101-0101-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	2106,31		203,86	196,26	429397	413380	--	105607	577804
	НР - 72%; СП - 8%				7,60	62,03	16017	130659		42800	
1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	207,37		180,26	173,53	37380	35984	--	9194	50299
	НР - 72%; СП - 8%				6,73	54,85	1395	11374		3726	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101-0101-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	135,74	224,25	215,88	30439	29304	--	7486	40960
	НР - 72%; СП - 8%			8,36	68,24	1135	9262		3034	
1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	88,2	1861,68	--	164200	--	--	118224	305017
	НР - 72%; СП - 8%			1861,68	--	164200	--		22594	
1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	72,62	2998,02	--	217716	--	--	156756	404430
	НР - 72%; СП - 8%			2998,02	--	217716	--		29958	
1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,03	2140,93	--	12910	--	--	9295	23981
	НР - 72%; СП - 8%			2140,93	--	12910	--		1776	
1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,59	3597,63	--	12915	--	--	9299	23992
	НР - 72%; СП - 8%			3597,63	--	12915	--		1777	
1101-0205-0703 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к нормам эксплуатации машин - 1,2/ КНС	м3 грунта	75	6672,26	2028,60	500419	152145	--	331865	898867
	НР - 72%; СП - 8%			4643,66	1501,99	348274	112649		66583	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101-0102-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2									
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	264,914	307,24	294,81	81391	78100	30	20546	110092
				12,31	95,41	3261	25275		8155	
4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
	СП - 8%	т	519,231	83,00	--	43096	--		--	46544
				--	--	--	--		3448	
1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
	НР - 72%; СП - 8%	м3	2852,21	35,19	35,19	100355	100355	--	24669	135026
				--	12,01	--	34263		10002	
1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3									
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2487,31	41,12	41,12	102283	102283	--	25143	137620
				--	14,04	--	34921		10194	
1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
	НР - 72%; СП - 8%	м3	2852,2	151,02	72,15	430725	205781	--	229160	712676
				78,87	32,72	224944	93333		52791	
1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
	НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2573,12	180,09	85,89	463401	221007	--	246696	766904
				94,20	38,96	242394	100239		56808	
1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	122,69	809,29	--	99291	--	--	71490	184444
				809,29	--	99291	--		13663	
1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3									
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	110,44	1157,73	--	127859	--	--	92059	237512
				1157,73	--	127859	--		17593	
1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
	НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	6,51	3156,50	170,86	20549	1112	13084	6571	29289
				975,94	43,63	6353	284		2170	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3334951	1782880	13114	1577353	5305286
						1495861	692417	--	392985	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3334951				
Материалы		Тенге				13113				
Всего заработная плата		Тенге					2188278			
Транспортные расходы		Тенге				43096				
	Накладные расходы	Тенге				1577352				
	Сметная прибыль	Тенге				392984				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5305287				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2513
	Сметная заработная плата	Тенге					2188278			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5305287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2188278			2513
		РАЗДЕЛ 2.ВОДООТЛИВ. ДРЕНАЖНАЯ СЕТЬ.									
1	3205-0101-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Насос грязевый, 15 м3/час, напор 50 м	маш.-ч	208	366,00	366,00	76128	76128		--	82218
		СП - 8%			--	30,00	--	6240		6090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76128	76128	--	--	82218
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	6240	--	6090	
		Всего заработная плата	Тенге				76128				
		Сметная прибыль	Тенге					6240			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				82218				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6240			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				82218				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
								6240			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДООТЛИВ. КНС.									
	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3./ Устройство зумпфов 1,0х1,0х1,0 м- 1 шт. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1	2489,37	--	2489	--	--	1792	4624
		НР - 72%; СП - 8%			2489,37	--	2489	--		343	
	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2,176	2873,10	--	6252	--	--	4501	11613
		НР - 72%; СП - 8%			2873,10	--	6252	--		860	
	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	2,4	519,42	26,59	1247	64	532	487	1872
		НР - 72%; СП - 8%			271,19	10,53	651	25		139	
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ щебень в ЗУМПФе	м3 основания	1	5337,51	1670,03	5338	1670	2855	1401	7277
		НР - 93%; СП - 8%			813,28	692,67	813	693		539	
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ щебень в водоотводной канаве	м3 основания	2,176	5337,51	1670,03	11614	3634	6210	3048	15835
		НР - 93%; СП - 8%			813,28	692,67	1770	1507		1173	
	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (сбросной коллектор)	км трубопровода	0,2	3088543,24	111688,28	617709	22338	521534	80772	754359
		НР - 99%; СП - 8%			369184,50	38755,16	73837	7751		55878	
	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж (сбросной коллектор) /ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1/	км трубопровода	0,2	288523,67	67012,97	57705	13403	--	48463	114661

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 99%; СП - 8%			221510,70	23253,10	44302	4651		8493	
1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 корр.по весу ОП п.5.1 К=0,7	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования (Мо=0,022т)	шт.	4	19895,05	686,70	79580	2747	12932	39135	128212
	НР - 61%; СП - 8%			15975,23	63,59	63901	254		9497	
1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 корр.по весу ОП п.5.1 К=0,7 К=0,3	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Демонтаж оборудования (Мо=0,022т)	шт.	4	4998,58	206,01	19994	824	--	11740	34273
	НР - 61%; СП - 8%			4792,57	19,08	19170	76		2539	
3205-0101-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Насос грязевый, 15 м3/час, напор 50 м	маш.-ч	120	366,00	366,00	43920	43920		--	47434
	СП - 8%			--	30,00	--	3600		3514	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				845848	88599	544063	191339	1120160
Стоимость монтажных работ		Тенге				213185	18557	--	82975	
Материалы		Тенге				99575				
Всего заработная плата		Тенге				12933				
	Накладные расходы	Тенге					83402			
	Сметная прибыль	Тенге				50875				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12036				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				162486				
	Сметная заработная плата	Тенге								113
Стоимость общестроительных работ		Тенге					83402			
Материалы		Тенге				746273				
Всего заработная плата		Тенге				531131				
	Накладные расходы	Тенге					148341			
	Сметная прибыль	Тенге				140464				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70939				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				957676				
	Сметная заработная плата	Тенге								131
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					148341			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1120162				
	Сметная заработная плата	Тенге								244
							231743			
	РАЗДЕЛ 4.ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ - Д									
1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	537300,45	195539,81	8060	2933	124	5743	14907
	НР - 99%; СП - 8%			333504,60	53230,83	5003	798		1104	
2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,15	5337,00	--	80856	--	80856	--	87324
	СП - 8%			--	--	--	--		6468	
	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ВОДОПРОВОДНЫЕ									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие(КГН1, КГН2)	м3 конструкций колодца	4,51	31453,49	7207,64	141855	32506	59474	61556	219684
	НР - 99%; СП - 8%			11058,84	2727,73	49875	12302		16273	
2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069,00	--	30138	--	30138	--	32549
	СП - 8%			--	--	--	--		2411	
2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15107,00	--	60428	--	60428	--	65262
	СП - 8%			--	--	--	--		4834	
2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1,3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13917,00	--	27834	--	27834	--	30061
	СП - 8%			--	--	--	--		2227	
2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118,00	--	2118	--	2118	--	2287
	СП - 8%			--	--	--	--		169	
2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8373,00	--	16746	--	16746	--	18086
	СП - 8%			--	--	--	--		1340	
2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25405,00	--	50810	--	50810	--	54875
	СП - 8%			--	--	--	--		4065	
2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ Стремянка С1-03	т	0,0324	521272,00	--	16889	--	16889	--	18240
	СП - 8%			--	--	--	--		1351	
1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,046	34944,04	2374,70	1607	109	1227	272	2029
	НР - 93%; СП - 8%			5898,24	448,78	271	21		150	
2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4745,00	--	9490	--	9490	--	10249
	СП - 8%			--	--	--	--		759	
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутренняя)	м2 поверхности	22,61	855,61	21,25	19345	480	12978	5527	26863
	НР - 93%; СП - 8%			260,38	2,49	5887	56		1990	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				466176	36029	369112	73098	582416
Стоимость общестроительных работ		Тенге				61036	13178	--	43141	
Материалы		Тенге				449287				
Всего заработная плата		Тенге				73802				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					74214			
Местные материалы		Тенге				90346				
	Накладные расходы	Тенге				188074				
	Сметная прибыль	Тенге				73098				
						41791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				564176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					74214			71
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16889				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16889				
		Сметная прибыль	Тенге				1351				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				582416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					74214			71
		РАЗДЕЛ 5.ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ - ДН									
7	1122-1401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м(футляр)	м продавливания	20	10717,39	7495,97	214348	149919	1146	143526	386504
		НР - 99%; СП - 8%			3164,17	4084,63	63283	81693		28630	
8	1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м(футляр)	м продавливания	20	11993,24	8523,70	239865	170474	1279	156684	428273
		НР - 99%; СП - 8%			3405,61	4507,74	68112	90155		31724	
	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	-0,02	-1481325,10	-708010,91	-29627	-14160	-1684	-17862	-51288
		НР - 99%; СП - 8%			-689144,40	-212990,80	-13783	-4260		-3799	
	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	15410,00	--	309433	--	309433	--	334187
		СП - 8%			--	--	--	--		24755	
	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	4311960,94	313714,88	86239	6274	71343	9559	103462
		НР - 99%; СП - 8%			431077,50	51716,66	8622	1034		7664	
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (гильзы)	т стальных элементов	0,01223	72588,33	6873,93	888	84	103	846	1873
		НР - 118%; СП - 8%			57354,64	1284,00	701	16		139	
	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	3869,00	--	3095	--	3095	--	3343
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,064	297278,16	83982,80	19026	5375	55	14870	36607
		НР - 99%; СП - 8%			212437,20	22247,21	13596	1424		2712	
	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,64	753,00	--	48674	--	48674	--	52568
		СП - 8%			--	--	--	--		3894	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90,100 мм. Укладка	км трубопровода	0,121	338530,00	106372,48	40962	12871	232	30996	77715
	НР - 99%; СП - 8%			230239,20	28516,96	27859	3451		5757	
3 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1212,45	8,11	24249	162	3044	20874	48733
	НР - 99%; СП - 8%			1052,13	2,12	21043	42		3610	
5 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	142,41	1961,00	--	279266	--	279266	--	301607
	СП - 8%			--	--	--	--		22341	
3 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2054,66	1354,82	2055	1355	--	1038	3340
	НР - 99%; СП - 8%			699,84	348,19	700	348		247	
2302-0303-2603 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1227,00	--	1227	--	1227	--	1325
	СП - 8%			--	--	--	--		98	
1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1022,86	67,07	3069	201	185	2656	6182
	НР - 99%; СП - 8%			894,24	--	2683	--		458	
1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	5	782,58	50,30	3913	252	233	3394	7891
	НР - 99%; СП - 8%			685,58	--	3428	--		585	
2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2156,00	--	6468	--	6468	--	6985
	СП - 8%			--	--	--	--		517	
2302-0103-1608 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 63 ГОСТ 12816-80 (с ПП покрытием)	шт.	5	9887,00	--	49435	--	49435	--	53390
	СП - 8%			--	--	--	--		3955	
	Узлы прохода для полиэтиленовых труб д.110 в футляре									
1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (опоры)	т конструкций	0,119611	200789,96	63611,79	24017	7609	521	11258	38096
	НР - 69%; СП - 8%			132825,00	3580,07	15887	428		2822	
2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,086466	265757,00	--	22979	--	22979	--	24817
	СП - 8%			--	--	--	--		1838	
2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,010164	221887,00	--	2255	--	2255	--	2436
	СП - 8%			--	--	--	--		180	
2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002134	404706,00	--	864	--	864	--	933
	СП - 8%			--	--	--	--		69	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028345	194468,00	--	5512	--	5512	--	5953
	СП - 8%			--	--	--	--		441	
	КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ									
	Колодец водопроводный д.1500 мм, марки В-2(10шт)									
1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,885	43248,58	9432,58	81524	17780	32648	37372	128407
	НР - 99%; СП - 8%			16496,52	3529,81	31096	6654		9512	
2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069,00	--	15069	--	15069	--	16275
	СП - 8%			--	--	--	--		1206	
2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.66 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11946,00	--	35838	--	35838	--	38705
	СП - 8%			--	--	--	--		2867	
2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1,3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13917,00	--	13917	--	13917	--	15030
	СП - 8%			--	--	--	--		1113	
2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3884,00	--	3884	--	3884	--	4195
	СП - 8%			--	--	--	--		311	
2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373,00	--	8373	--	8373	--	9043
	СП - 8%			--	--	--	--		670	
2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25405,00	--	25405	--	25405	--	27437
	СП - 8%			--	--	--	--		2032	
2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ Стремянки С-5,С-6,С-7	т	0,027078	521272,00	--	14115	--	14115	--	15244
	СП - 8%			--	--	--	--		1129	
2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	4745,00	--	18980	--	18980	--	20498
	СП - 8%			--	--	--	--		1518	
1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,4391	34944,04	2374,70	15344	1043	11711	2592	19371
	НР - 93%; СП - 8%			5898,24	448,78	2590	197		1435	
2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	599,00	--	3594	--	3594	--	3882
	СП - 8%			--	--	--	--		288	
	Антикоррозийное покрытие м/к									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Скобы,стремянки и опоры. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,26	825,93	1,06	8474	11	1138	5864	15485
	НР - 80%; СП - 8%			713,93	0,48	7325	5		1147	
	Отмостка вокруг люков									
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг люков, бетон В7,5	м3	0,51	22190,42	1199,31	11317	612	10104	652	12926
	НР - 91%; СП - 8%			1178,35	226,01	601	115		958	
	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ									
	Асфальтобетонное покрытие									
1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	11,55	2733,12	1196,60	31567	13821	--	25300	61417
	НР - 108%; СП - 8%			1536,52	491,70	17747	5679		4549	
1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	21	367,55	265,43	7719	5574	--	3489	12104
	НР - 108%; СП - 8%			102,12	51,72	2145	1086		897	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1653331	379256	1000441	453108	2274951
						273634	188067	--	168517	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1615199				
Материалы		Тенге				131536				
Всего заработная плата		Тенге					445386			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				751782				
Местные материалы		Тенге				102486				
	Накладные расходы	Тенге				441850				
	Сметная прибыль	Тенге				164564				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2221613				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
	Сметная заработная плата	Тенге					445386			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38132				
Материалы		Тенге				521				
Всего заработная плата		Тенге					16316			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14115				
	Накладные расходы	Тенге				11258				
	Сметная прибыль	Тенге				3951				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53341				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата	Тенге					16316			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2274953				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
	Сметная заработная плата	Тенге					461701			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								9365031
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2043717				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2362892			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					918459			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1926730		
	- Перевозка грузов	Тенге				43096				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Накладные расходы	Тенге							2294898	
	- Сметная прибыль	Тенге							693708	
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,7*0,8=2,96%									
	Итого:									277 205
НДЗ РК 8.04-06-2015	Удорожание СМР В зимнее время 4%*1,1=4,4%									9 642 236
	Итого:									424 258
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									10 066 494
	Итого:									201 330
	Понижающий коэффициент, k	0,99598720946								10 267 824
Налоговый кодекс РК	НДС (12%)									10 226 621
	ИТОГО по АКТУ:									1 227 194,52
										11 453 815,52

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Директор департамента УТОРОПА
_____Тлепбергенов М.Ж

Начальник ОРПА_____Московченко В.В.

Вед.инженер по надзору за строительством_____Вакула В.П.

Вед.инженер ОРПА_____Ныгманова Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"

Директор
_____Плясунов Е.П.

Зам.главного инженера_____Юдаков Ю.В.

Зам.начальника РСЦ_____Турмагамбетов Т.Р.

И.о.начальника ПТО _____Галимов И.Н.

Инженер ПСР _____Ващенко Е.В.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимичекий завод", ул. Химкомбинатовская 1
Наименование объекта: Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
Договор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

АКТ № 6480
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

на Водопонижение. Дренажные насосные станции и водозаборные скважины.

снование : Смета 2-1-2

оставлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

эффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ в действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, если бочие, занятые на монтаже оборудования, переведены на сокращенный рабочий день: при 36-часовой рабочей неделе. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7,

РАЗДЕЛ 3.ВОДОЗАХВАТЫВАЮЩИЕ СКВАЖИНЫ (11шт)

7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка устья скважины,бетон В25 (М350) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,1	26536,64	1199,31	82264	3718	74893	3962	93123
					1178,35	226,01	3653	701		6898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82264	3718	74893	3962	93123
							3653	701	--	6898	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82264				
		Материалы	Тенге				74893				
		Всего заработная плата	Тенге					4354			
		Накладные расходы	Тенге				3962				
		Сметная прибыль	Тенге				6898				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				93123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4354			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								93123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3653				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3718			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					701			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74893		
		- Накладные расходы	Тенге							3962	
		- Сметная прибыль	Тенге							6898	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,7*0,8=2,96%		
	Итого:		2 756
НДЗ РК 8.04-06-2015	Удорожание СМР В зимнее время 4%*1,1=4,4%		95 879
	Итого:		4 219
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%		100 098
	Итого:		2 002
	Понижающий коэффициент, k	0,99598720946	102 100
Налоговый кодекс РК	НДС (12%)		101 690
	ИТОГО по АКТУ:		12 202,80
			113 892,80

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Директор департамента УТОРПТА
_____Тлепбергенов М.Ж

Начальник ОРПА_____Московченко В.В.

Вед.инженер по надзору за строительством_____Вакула В.П.

Вед.инженер ОРПА_____Ныгманова Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"

Директор
_____Плясунов Е.П.

Зам.главного инженера _____Юдаков Ю.В.

Зам.начальника РСЦ _____Турмагамбетов Т.Р.

И.о.начальника ПТО_____Галимов И.Н.

Инженер ПСР _____Ващенко Е.В.

аказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимичекий завод", ул. Химкомбинатовская 1
Наименование объекта: Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
Договор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

АКТ № 6481
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

на Водопонижение. Дренажные насосные станции и водозаборные скважины.

снование : Смета 2-1-3

оставлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		эффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в сненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 2-1-1										
		ПАВИЛЬОНЫ (11шт)										
	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное толщ.900 мм. Устройство	м3 основания	18,9		3751,46	990,96	70903	18729	38069	19815	97975
		НР - 93%; СП - 8%				746,30	381,02	14105	7201		7257	
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5	м3	2,1		22190,42	1199,31	46600	2519	41606	2684	53226
		НР - 91%; СП - 8%				1178,35	226,01	2475	475		3943	
	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство,бетон В25,сульфатостойкий (Пм1)	м3	5,4		26675,52	1835,07	144048	9909	124057	10963	167412
		НР - 91%; СП - 8%				1867,06	364,01	10082	1966		12401	
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,273		195527,00	--	53379	--	53379	--	57649
		СП - 8%				--	--	--	--		4270	
	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,347		61323,04	21784,95	82602	29344	8306	34908	126911
		НР - 69%; СП - 8%				33371,97	4186,95	44952	5640		9401	
	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,684		383019,00	--	261985	--	261985	--	282944
		СП - 8%				--	--	--	--		20959	

11	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка *СП - 8%*	т	0,588	373890,00 --	-- --	219847 --	-- --	219847	-- 17588	237435
12	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,075	243168,00 --	-- --	18238 --	-- --	18238	-- 1459	19697
13	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,042	531723,00 --	-- --	22332 --	-- --	22332	-- 1787	24119
14	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж, электроды Э46 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	60,3	2195,13 1076,68	976,56 247,79	132366 64924	58886 14941	8556	55107 14998	202471
15	2110-0103-0606 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	66,33	1490,00 --	-- --	98832 --	-- --	98832	-- 7907	106738
16	2113-0208-0201 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм *СП - 8%*	1000 шт.	0,288	5217,00 --	-- --	1502 --	-- --	1502	-- 120	1623
17	1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим..	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов (съемный щит). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), электроды Э46 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,7398	162087,00 144900,00	13010,85 4007,18	119912 107197	9625 2965	3090	76011 15674	211597
18	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,59443	262233,00 --	-- --	155879 --	-- --	155879	-- 12470	168349
19	2110-0103-0606 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	17,6472	1490,00 --	-- --	26294 --	-- --	26294	-- 2104	28398
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,02477	205591,00 --	-- --	5092 --	-- --	5092	-- 407	5500
21	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00048	637585,00 --	-- --	306 --	-- --	306	-- 24	331
22	1109-0401-0102 РСНБ РК 2015	Щиты покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали . Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,7398	23140,72 10783,09	8966,34 2045,34	17120 7977	6633 1513	2510	6548 1893	25561

23	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)-дверь Д1. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), электроды Э46	т конструкций	0,1068	342524,38	97481,39	36582	10411	1153	17650	58570
		НР - 69%; СП - 8%			234255,00	5253,78	25018	561		4339	
24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0722	205591,00	--	14844	--	14844	--	16031
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
25	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00013	233563,00	--	30	--	30	--	33
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
26	2110-0103-0606 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,4688	1490,00	--	6659	--	6659	--	7191
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
27	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00766	189401,00	--	1451	--	1451	--	1567
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
28	2109-0404-0804 РСНБ РК 2015 прим.	Шарнир	шт.	6	1681,00	--	10086	--	10086	--	10893
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
30	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2701,77	48,71	11347	205	1979	6377	19142
		НР - 69%; СП - 8%			2181,70	18,75	9163	79		1418	
1	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (Фэ-6)	м2 покрытия	8,1	1055,78	15,17	8552	123	217	7580	17423
		НР - 92%; СП - 8%			1013,84	3,37	8212	27		1291	
2	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03183	294136,00	--	9362	--	9362	--	10111
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
3	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	108	1,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Антикоррозийная защита м/к									
4	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,41	81,02	2,54	2059	65	933	737	3019
		НР - 69%; СП - 8%			41,76	0,25	1061	6		224	
5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	67,26	143,82	3,60	9674	242	6150	2288	12918

		НР - 69%; СП - 8%			48,79	0,50	3282	34		957		
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм2 (1шт)										
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5	м3	0,5	22190,42	1199,31	11095	600	9906	639	12673	
		НР - 91%; СП - 8%			1178,35	226,01	589	113		939		
39	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство,бетон В25,сульфатостойкий	м3	1,2	26675,52	1835,07	32011	2202	27569	2436	37203	
		НР - 91%; СП - 8%			1867,06	364,01	2240	437		2756		
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632	195527,00	--	12357	--	12357	--	13346	
		СП - 8%			--	--	--	--		989		
41	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство,бетон В30	м2	0,5	1030,06	5,81	515	3	276	216	790	
		НР - 91%; СП - 8%			472,86	2,05	236	1		58		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2038963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				301515					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					149496				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35958				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1192960			
		- Накладные расходы	Тенге							243959		
		- Сметная прибыль	Тенге							151036		

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,7*0,8=2,96%		
	Итого:		60 353
НДЗ РК 8.04-06-2015	Удорожание СМР В зимнее время 4%*1,1=4,4%		2 099 316
	Итого:		92 370
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%		2 191 686
	Итого:		43 834
	Понижающий коэффициент, k	0,99598720946	2 235 520
Налоговый кодекс РК	НДС (12%)		2 226 549
	ИТОГО по АКТУ:		267 185,88
			2 493 734,88

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Директор департамента УТОФОПА

_____Тлепбергенов М.Ж

Начальник ОРПА _____Московченко В.В.

Вед.инженер по надзору за строительством _____Вакула В.П.

Вед.инженер ОРПА _____Ныгманова Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"

Директор

_____Плясунов Е.П.

Зам.главного инженера _____Юдаков Ю.В.

Зам.начальника РСЦ _____Турмагамбетов Т.Р.

И.о.начальника ПТО _____Галимов И.Н.

Инженер ПСР _____Ващенко Е.В.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимичекий завод", ул. Химкомбинатовская 1
Наименование объекта: Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
Договор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

АКТ №6482
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

на Водопонижение. Электроснабжение насосных.

Основание : Смета 2-1-4

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ЭС1										
		эффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в есненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3										
		ОПОРЫ ПОД КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ										
		Опора тип 1 (13 шт)										
1	1133-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2										
		НР - 80%; СП - 8%	котлован	7		6556,47	5010,69	45895	35075	--	21425	72706
						1545,78	2280,13	10820	15961		5386	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.100 мм. Устройство										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,19782		5337,51	1670,03	1056	330	565	277	1440
						813,28	692,67	161	137		107	
	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий (стойки). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу, электроды Э46										
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,023748		38825,97	8913,31	117400	26952	2621	65618	197659
						29045,78	2404,65	87827	7271		14641	
	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 180 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м	59,67		4353,00	--	259744	--	259744	--	280523
						--	--	--	--		20779	
	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м	72,93		7401,00	--	539755	--	539755	--	582935
						--	--	--	--		43180	

8	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,1123915	221887,00 --	-- --	24938 --	-- --	24938	-- 1995	26933
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	99,84	81,02 41,76	2,54 0,25	8089 4169	253 25	3667	2894 879	11861
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	99,84	143,82 48,79	3,60 0,50	14359 4872	359 50	9128	3396 1420	19175
		Опора тип 2 (6 шт)									
14	1133-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2 *НР - 80%; СП - 8%*	котлован	2	6556,47 1545,78	5010,69 2280,13	13113 3092	10021 4560	--	6121 1539	20773
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.100 мм. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,02512	5337,51 813,28	1670,03 692,67	134 20	42 17	72	35 14	183
18	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий (стойки). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу, электроды Э46 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,80616	38825,97 29045,78	8913,31 2404,65	31300 23416	7186 1939	698	17494 3904	52698
19	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 180 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	45,9	4353,00 --	-- --	199803 --	-- --	199803	-- 15984	215787
20	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0254592	221887,00 --	-- --	5649 --	-- --	5649	-- 452	6101
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,58	81,02 41,76	2,54 0,25	2153 1110	67 7	976	770 234	3158
3	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,58	143,82 48,79	3,60 0,50	3823 1297	96 13	2430	904 378	5105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1267211	80381	1050046	118934	1497037
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				136784	29980	--	110892	
		Материалы	Тенге				1118511				
		Всего заработная плата	Тенге				16837				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					46312			
		Накладные расходы	Тенге				1029888				
		Сметная прибыль	Тенге				35823				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				92347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1246681				
		Сметная заработная плата	Тенге					46312			37

Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148700				
Материалы		Тенге				3320				
Всего заработная плата		Тенге					120452			
	Накладные расходы	Тенге				83112				
	Сметная прибыль	Тенге				18545				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				250357				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
	Сметная заработная плата	Тенге					120452			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1497038				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
	Сметная заработная плата	Тенге					166764			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1497037
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				136784				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80381			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29980			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1050046		
	- Накладные расходы	Тенге							118934	
	- Сметная прибыль	Тенге							110892	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,7*0,8=2,96%		
	Итого:		44 312
НДЗ РК 8.04-06-2015	Удорожание СМР В зимнее время 4%*1,1=4,4%		1 541 349
	Итого:		67 819
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%		1 609 168
	Итого:		32 183
	Понижающий коэффициент, k	0,99598720946	1 641 351
Налоговый кодекс РК	НДС (12%)		1 634 765
	ИТОГО по АКТУ:		196 171,80
			1 830 936,80

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Директор департамента УТОиОПА _____ Тлепбергенов М.Ж

Начальник ОРПА _____ Московченко В.В.

Вед.инженер по надзору за строительством _____ Вакула В.П.

Вед.инженер ОРПА _____ Ныгманова Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"

Директор _____ Плясунов Е.П.

Зам.главного инженера _____ Юдаков Ю.В.

Зам.начальника РСЦ _____ Турмагамбетов Т.Р.

И.о.начальника ПТО _____ Галимов И.Н.

Инженер ПСР _____ Ващенко Е.В.