ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-040440000188-20191205-36860084
2. **Дата выписки** 05.12.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 000004.6
3. Дата совершения оборота 20.11.2019
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440000188
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. номер 0054735
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник СРП
10.1 количество
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
H Международный перевозчик
I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК HSBKKZKX
13. ИИК KZ669010241000293145
15. Наименование банка АО НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 001140000362
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Плательщик-получатель
D Участник договора совместной деятельности
20.1 количество
E Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
I Резидент реализации
J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440000188
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 001140000362
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 297325/2019/1/18823.06
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 19.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный, ж.д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
31.1 Условия поставки (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 1
32.2 дата 20.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Разница оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары (заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ)	Номер в Декларации на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Дополнительная единица товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов			тенге	1	33 600 250	33 600 250	0	0	33 600 250	12%	4 032 030	37 632 280			1	
				Всего по счету				33 600 250			33 600 250		4 032 030	37 632 280				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
dGHN+FJTSjanMRT0ly3J2Pbob5BbWeaCbOaJVhsN6Q1TVwsjxD6oxRA3NLvY
wl2nNTmmbuMOVsu+xpMxfg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ДЖАКУДАЕВА ТОРГЫН ХАМИДУЛЛАЕВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод", Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **001140000362**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс",Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040440000188

Договор (контракт) Договор № 297325/2019/1/18823.06 от 19.06.2019 года

Номер документа	Дата составления
428	26.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов			тенге	1,00	37 632 280,00	37 632 280,00
				Итого	1	x	37 632 280,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ПЛЯСУНОВ Е.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор департамента / _____ / Плеенбергенов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2019

М.П.

Советник по обеспечению надежности и ремонтам Секембаев Е.Е. 29.11.19

начальник ОРПА Московченко В.В.

вед. инж. ОРПА Нымакова Т.К.

казчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод" БИН 001140000362
сполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
аименование объекта: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод".
роительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
оговор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2019 года

тенге

Наименование пусковых компл., объектов, комплексов работ	№ строки	Код по ОКСН	План работ	Стоимость выполненных работ			Стоимость выполненных прочих затрат не вход. в стр. и монтажн. работы	Объем работ засчитываемый к выполнению. плата подл.оплате	
			с начала года по отч. месяц включительно	с нач.года по отчет. месяц включ.	из них эконом. от соз.проектн. решений	из гр.4 работы по монтажу оборудования		кап.рем. и др. подрядные работы	гр.8 и гр.9 подлежащая оплате за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
допонижение. Дренажная канализация.№6783			87 605 841	19 399 970				19 399 970	19 399 970
допонижение. Дренажные насосные станции и озаборные скважины.№6784				10 916 861				10 916 861	10 916 861
допонижение. Дренажные насосные станции и озаборные скважины.№6785				2 393 656				2 393 656	2 393 656
допонижение. Электроснабжение насосных №6786				889 763				889 763	889 763
ого:				33 600 250				33 600 250	33 600 250
С 12%									4 032 030,00
ЕГО с НДС:									**37 632 280,00**

КАЗЧИК
О "Павлодарский Нефтехимический Завод"
ректор департамента УТОРОПА
М.Ж.Тлепбергенов

ПОДРЯДЧИК
ТОО "МегаСтройПлюс"
Директор
Е.П.Плясунов

етник по обеспечению надежности
ремонтам Сексенбаев Е.Е.
29.11.19.

Начальник ОРПА Московченко В.В.
вед. инж. ОРПА Нагманова Т.К.

казчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
сполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
именование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимичекий завод", ул. Химкомбинатовская 1
именование объекта: Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
говор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

АКТ№6783
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на Водопонижение. Дренажная канализация.

нование : Смета 2-1-1

ставлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		фициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в енных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1371,5		163,87 6,12	157,75 49,86	224746 8389	216356 68385	--	55278 22402	302425
	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1293,28		203,86 7,60	196,26 62,03	263651 9834	253816 80225	--	64843 26279	354773
	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	249,29		180,26 6,73	173,53 54,85	44936 1677	43258 13673	--	11052 4479	60467

7320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	157,21	224,25	215,88	35254	33939	--	8670	47439
					8,36	68,24	1315	10727		3514	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	42,42	1861,68	--	78972	--	--	56860	146699
					1861,68	--	78972	--		10867	
6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	40	2998,02	--	119921	--	--	86343	222765
					2998,02	--	119921	--		16501	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,71	2140,93	--	16507	--	--	11885	30663
					2140,93	--	16507	--		2271	
8	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,84	3597,63	--	21010	--	--	15127	39028
					3597,63	--	21010	--		2891	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1336,73	35,19	35,19	47033	47033	--	11561	63282
					--	12,01	--	16058		4688	
13	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1198,16	41,12	41,12	49271	49271	--	12112	66293
					--	14,04	--	16822		4911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1336,73	151,02	72,15	201866	96443	--	107400	334007
					78,87	32,72	105424	43742		24741	
15	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1209,01	180,09	85,89	217734	103843	--	115913	360339
					94,20	38,96	113891	47098		26692	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	334,18	809,29	--	270448	--	--	194722	502383
					809,29	--	270448	--		37214	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	302,25	1157,73	--	349923	--	--	251945	650017
					1157,73	--	349923	--		48149	
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	17,68	3156,50	170,86	55807	3021	35531	17846	79545
					975,94	43,63	17255	771		5892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1997078	846980	35531	1021557	3260125
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1114567	297502	--	241491	
	Материалы		Тенге				1997078				
	Всего заработная плата		Тенге				35531				
		Накладные расходы	Тенге					1412069			
		Сметная прибыль	Тенге				1021556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				241491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3260125				
		Сметная заработная плата	Тенге								1690
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1412069			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3260125				
		Сметная заработная плата	Тенге								1690
								1412069			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДООТЛИВ. ДРЕНАЖНАЯ СЕТЬ.									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2./ Устройство зумпфов 1,0х1,0х1,0 м- 28 шт. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,53	1545,82	--	16277	--	--	11720	30237
					1545,82	--	16277	--		2240	
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	164,14	1784,11	--	292843	--	--	210847	543985
					1784,11	--	292843	--		40295	
22	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3./ Устройство зумпфов 1,0х1,0х1,0 м- 28 шт. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,53	2489,37	--	26213	--	--	18873	48693
					2489,37	--	26213	--		3607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
23	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	164,14	2873,10	--	471591	--	--	339546	876028
		НР - 72%; СП - 8%			2873,10	--	471591	--		64891	
24	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	50,56	519,42	26,59	26262	1344	11206	10255	39439
		НР - 72%; СП - 8%			271,19	10,53	13712	532		2921	
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ щебень в ЗУМПФе	м3 основания	21,07	5337,51	1670,03	112461	35188	60137	29509	153328
		НР - 93%; СП - 8%			813,28	692,67	17136	14595		11358	
26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ щебень в водоотводной канаве	м3 основания	328,29	5337,51	1670,03	1752251	548254	937005	459781	2388994
		НР - 93%; СП - 8%			813,28	692,67	266992	227396		176963	
27	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (сбросной коллектор)	км трубопровода	2,02	3088543,24	111688,28	6238857	225610	5267494	815798	7619027
		НР - 99%; СП - 8%			369184,50	38755,16	745753	78285		564372	
28	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж (сбросной коллектор) /ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1/	км трубопровода	2,11	288523,67	67012,97	608785	141397	--	511287	1209678
		НР - 99%; СП - 8%			221510,70	23253,10	467388	49064		89606	
29	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 корр.по весу ОП п.5.1 К=0,7	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования (Мо=0,022т)	шт.	2	19895,05	686,70	39790	1373	6467	19567	64106
		НР - 61%; СП - 8%			15975,23	63,59	31950	127		4749	
30	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 корр.по весу ОП п.5.1 К=0,7 К=0,3	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Демонтаж оборудования (Мо=0,022т)	шт.	2	4998,58	206,01	9997	412	--	5870	17137
		НР - 61%; СП - 8%			4792,57	19,08	9585	38		1269	
31	3205-0101-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Насос грязевый, 15 м3/час, напор 50 м	маш.-ч	809	366,00	366,00	296094	296094		--	319782
		СП - 8%			--	30,00	--	24270		23688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9891423	1249673	6282309	2433053	13310434
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2359440	394307	--	985959	
	Материалы		Тенге				49787				
	Всего заработная плата		Тенге				6466				
		Накладные расходы	Тенге					41701			
		Сметная прибыль	Тенге				25438				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				81243				
		Сметная заработная плата	Тенге					41701			57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9841636				
		Материалы	Тенге				6275844				
		Всего заработная плата	Тенге					2712046			
		Накладные расходы	Тенге				2407616				
		Сметная прибыль	Тенге				979940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13229192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2712046			2660
		Сметная заработная плата	Тенге				13310435				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2753747			2716
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ - ДН									
148	1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м(футляр)	м продавливания	15	11993,24	8523,70	179899	127856	959	117513	321205
		НР - 99%; СП - 8%			3405,61	4507,74	51084	67616		23793	
150	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	15410,00	--	232075	--	232075	--	250641
		СП - 8%			--	--	--	--		18566	
154	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	4311960,94	313714,88	64679	4706	53507	7169	77597
		НР - 99%; СП - 8%			431077,50	51716,66	6466	776		5748	
159	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,175	297278,16	83982,80	52024	14697	150	40659	100097
		НР - 99%; СП - 8%			212437,20	22247,21	37177	3893		7415	
161	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	176,75	753,00	--	133093	--	133093	--	143740
		СП - 8%			--	--	--	--		10647	
162	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90,100 мм. Укладка	км трубопровода	0,086	338530,00	106372,48	29114	9148	165	22030	55236
		НР - 99%; СП - 8%			230239,20	28516,96	19801	2452		4092	
163	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	1212,45	8,11	18187	122	2283	15656	36550
		НР - 99%; СП - 8%			1052,13	2,12	15782	32		2707	
164	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	86,86	1318,00	--	114481	--	114481	--	123640
		СП - 8%			--	--	--	--		9159	
165	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,15	1961,00	--	29709	--	29709	--	32086
		СП - 8%			--	--	--	--		2377	
		Узлы прохода для полиэтиленовых труб д.110 в футляре									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
204	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (опоры)									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,089708	200789,96	63611,79	18012	5706	391	8443	28572
					132825,00	3580,07	11915	321		2116	
205	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,06485	265757,00	--	17234	--	17234	--	18613
					--	--	--	--		1379	
206	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%	т	0,007623	221887,00	--	1691	--	1691	--	1827
					--	--	--	--		135	
207	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,0016	404706,00	--	648	--	648	--	699
					--	--	--	--		52	
208	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,021259	194468,00	--	4134	--	4134	--	4465
					--	--	--	--		331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				894980	162234	590520	211470	1194968
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				142225	75091	--	88517	
		Материалы	Тенге				876968				
		Всего заработная плата	Тенге				57065				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					205079			
		Накладные расходы	Тенге				533065				
		Сметная прибыль	Тенге				203028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				86400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1166395				
		Сметная заработная плата	Тенге								181
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					205079			
		Материалы	Тенге				18012				
		Всего заработная плата	Тенге				391				
		Накладные расходы	Тенге					12237			
		Сметная прибыль	Тенге				8443				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28572				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12237			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1194967				
		Сметная заработная плата	Тенге								193
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					217315			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									17765527
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3616232				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2258887			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					766900			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6908360		
		- Накладные расходы	Тенге							3666080	
		- Сметная прибыль	Тенге							1315967	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,7*0,8=2,96%									
	Итого:									525 860
НДЗ РК 8.04-06-2015	Удорожание СМР В зимнее время 4%*1,1=4,4%									18 291 387
	Итого:									804 821
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									19 096 208
	Итого:									381 924
	Понижающий коэффициент, k		0,99598720946							19 478 132
Налоговый кодекс РК	НДС (12%)									19 399 970
	ИТОГО по АКТУ:									2 327 996,40 21 727 966,40

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Директор департамента УТОРОПА

_____Тлепбергенов М.Ж

Начальник ОРПА _____Московченко В.В.

Вед.инженер по надзору за строительством _____Вакула В.П.

Вед.инженер ОРПА _____Ныгманова Т.К.

Советник по обеспечению надежности и ремонтам Сексембаев Е.Е. 29.11.19

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"

Директор

_____ Плясунов Е.П.

Главный инженер _____ Фомин М.Н.

Зам.начальника РСЦ _____Турмагамбетов Т.Р.

Начальник ПТО _____Галимов И.Н.

Инженер ПСР _____Ващенко Е.В.

аказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимичекий завод", ул. Химкомбинатовская 1
Наименование объекта: Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
оговор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

АКТ №6784

приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на Водопонижение. Дренажные насосные станции и водозаборные скважины.

снование : Смета 2-1-2

оставлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		эффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ в действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, если бочие, занятые на монтаже оборудования, переведены на сокращенный рабочий день: при 36-часовой рабочей неделе. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7,										
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОРАЗБОРНЫЕ СКВАЖИНЫ ВЫШЕ ОТМ. 0,000-11шт										
		УСТРОЙСТВО ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ НИЖЕ ОТМ. 0,000										
1	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	32		2691,50	1795,90	86128	57469	3284	32409	128020
		НР - 85%; СП - 8%				792,97	398,55	25375	12754		9483	
2	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	м бурения	32		2202,14	1469,38	70468	47020	2687	26517	104744
		НР - 85%; СП - 8%				648,79	326,09	20761	10435		7759	
	1104-0101-1803 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	м бурения	88		8607,64	6141,50	757472	540452	3756	280251	1120741
		НР - 85%; СП - 8%				2423,45	1323,22	213264	116444		83018	

34	2403-0101-0111 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ *СП - 8%*	шт.	8	157355,00 --	-- --	1258840 --	-- --	1258840	-- 100707	1359547
35	1104-0201-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0 *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	32	2335,15 658,09	1665,22 375,23	74725 21059	53287 12007	379	28106 8226	111058
36	1104-0201-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9 *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	120	2102,82 592,28	1498,70 337,71	252338 71073	179844 40525	1421	94859 27776	374973
37	1104-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения *НР - 85%; СП - 8%*	м труб	48	1664,43 468,51	1162,89 259,48	79892 22488	55819 12455	1585	29702 8768	118362
38	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм (д.140х7) *СП - 8%*	м	156,8	9817,00 --	-- --	1539306 --	-- --	1539306	-- 123144	1662450
39	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм *СП - 8%*	м	4	13610,00 --	-- --	54440 --	-- --	54440	-- 4355	58795
40	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС *НР - 85%; СП - 8%*	м3	0,56	15117,63 11890,77	-- --	8466 6659	-- --	1807	5660 1130	15256
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (засыпка скважины глинистым грунтом) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,128	809,29 809,29	-- --	104 104	-- --	--	75 14	192
42	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 прим. К=0,5	Перфорация труб *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	960	29,14 28,63	0,51 --	27977 27486	491 --	--	19790 3821	51589
43	1115-0213-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обмотка сеткой трубы *НР - 80%; СП - 8%*	м2	25,6	1215,33 808,89	2,52 --	31112 20708	64 --	10340	16566 3814	51493
44	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,6192	369,00	--	1335	--	1335	--	1442

		СП - 8%										
45	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т(диафрагма). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02835	341879,16 234255,00	97481,39 5253,78	9692 6641	2764 149	287	4685 1150	15528
46	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0301644	221887,00 --	-- --	6693 --	-- --	6693	-- 535	7229
47	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (диафрагма) *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,02835	685319,01 220132,08	452647,29 114806,52	19429 6241	12833 3255	355	9401 2306	31136
48	1113-0301-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,04	362,51 75,54	5,08 0,50	377 79	5 1	293	55 35	466
49	1104-0201-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1 *НР - 85%; СП - 8%*	м труб, обжатых грунтами	32	2899,24 1436,93	1462,31 326,98	92776 45982	46794 10463	--	47978 11260	152014
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4371571	996842	2886808	596054	5365035
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				487919	218487	--	397408	
		Материалы	Тенге				4361879				
		Всего заработная плата	Тенге				25908				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					699616			
		Накладные расходы	Тенге				2860614				
		Сметная прибыль	Тенге				591369				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				396260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5349507				
		Сметная заработная плата	Тенге								634
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					699616			
		Материалы	Тенге				9692				
		Всего заработная плата	Тенге				288				
		Накладные расходы	Тенге					6790			
		Сметная прибыль	Тенге				4685				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15528				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6790			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5365035				
		Сметная заработная плата	Тенге								641
								706407			

РАЗДЕЛ 3.ВОДОЗАХВАТЫВАЮЩИЕ СКВАЖИНЫ (11шт)

53	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	24	2691,50	1795,90	64596	43102	2463	24307	96015
		НР - 85%; СП - 8%			792,97	398,55	19031	9565		7112	
54	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	м бурения	24	2202,14	1469,38	52851	35265	2015	19888	78558
		НР - 85%; СП - 8%			648,79	326,09	15571	7826		5819	
55	1104-0101-1803 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	м бурения	66	8607,64	6141,50	568104	405339	2817	210188	840556
		НР - 85%; СП - 8%			2423,45	1323,22	159948	87333		62263	
6	2403-0101-0111 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ	шт.	6	157355,00	--	944130	--	944130	--	1019660
		СП - 8%			--	--	--	--		75530	
7	1104-0201-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	24	2335,15	1665,22	56044	39965	285	21080	83293
		НР - 85%; СП - 8%			658,09	375,23	15794	9006		6170	
	1104-0201-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	90	2102,82	1498,70	189253	134883	1065	71144	281229
		НР - 85%; СП - 8%			592,28	337,71	53305	30394		20832	
	1104-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	36	1664,43	1162,89	59919	41864	1189	22276	88771
		НР - 85%; СП - 8%			468,51	259,48	16866	9341		6576	
	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм (д.140х7)	м	115,5	9817,00	--	1133864	--	1133864	--	1224573
		СП - 8%			--	--	--	--		90709	
	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС	м3	0,42	15117,63	--	6349	--	1355	4245	11442
		НР - 85%; СП - 8%			11890,77	--	4994	--		848	

62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (засыпка скважины глинистым грунтом)	м3 грунта	0,096	809,29	--	78	--	--	56	144
		НР - 72%; СП - 8%			809,29	--	78	--		11	
63	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 прим. К=0,5	Перфорация труб	отверстие	720	29,14	0,51	20983	368	--	14843	38692
		НР - 72%; СП - 8%			28,63	--	20615	--		2866	
64	1115-0213-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обмотка сеткой трубы	м2	19,2	1215,33	2,52	23334	48	7755	12425	38620
		НР - 80%; СП - 8%			808,89	--	15531	--		2861	
65	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,7144	369,00	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
66	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (диафрагма,защитный кожух,крышка). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,52704	341879,16	97481,39	180184	51377	5345	87099	288666
		НР - 69%; СП - 8%			234255,00	5253,78	123462	2769		21383	
67	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,15411	221887,00	--	34195	--	34195	--	36931
		СП - 8%			--	--	--	--		2736	
68	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6384	4871,00	--	3110	--	3110	--	3358
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
69	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8304	34618,00	--	132601	--	132601	--	143209
		СП - 8%			--	--	--	--		10608	
70	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (диафрагма)	т фасонных частей	0,0189	685319,01	452647,29	12953	8555	238	6267	20757
		НР - 99%; СП - 8%			220132,08	114806,52	4160	2170		1538	
	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж защитного кожуха и крышки	т конструкций	0,50808	92229,09	4772,44	46860	2425	926	30646	83707
		НР - 69%; СП - 8%			85634,41	1782,88	43509	906		6200	
	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	137,15	0,85	3292	20	--	2263	5999
		НР - 69%; СП - 8%			136,30	0,37	3271	9		444	
	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001656	617636,00	--	1023	--	1023	--	1105
		СП - 8%			--	--	--	--		82	

74	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,000792	720280,00 --	-- --	570 --	-- --	570	-- 46	616
75	1113-0301-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	22,38	362,51 75,54	5,08 0,50	8113 1691	114 11	6308	1174 743	10030
76	1104-0201-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1 *НР - 85%; СП - 8%*	м труб, обжатых грунтами	24	2899,24 1436,93	1462,31 326,98	69582 34486	35096 7847	--	35984 8445	114011
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка устья скважины,бетон В25 (М350) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,72	26536,64 1178,35	1199,31 226,01	98716 4383	4461 841	89872	4754 8278	111748
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3711705	802882	2372128	568639	4622772
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				536696	168018	--	342429	
		Материалы	Тенге				3481370				
		Всего заработная плата	Тенге				115362				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					530788			
		Накладные расходы	Тенге				2250494				
		Сметная прибыль	Тенге				448630				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				314400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4244400				
		Сметная заработная плата	Тенге								483
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					530788			
		Материалы	Тенге				230335				
		Всего заработная плата	Тенге				6271				
		Накладные расходы	Тенге					173926			
		Сметная прибыль	Тенге				120009				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				378372				
		Сметная заработная плата	Тенге								172
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					173926			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4622772				
		Сметная заработная плата	Тенге					704714			655

РАЗДЕЛ 4.ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕ СКВАЖИНЫ)

	2113-0804-0101 РСНБ РК 2015	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88 *СП - 8%*	т	0,0011208	1221980,00 --	-- --	1370 --	-- --	1370	-- 110	1479
	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 *СП - 8%*	т	0,001256	54214,00 --	-- --	68 --	-- --	68	-- 5	74
	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 *СП - 8%*	м3	8,936	219,00 --	-- --	1957 --	-- --	1957	-- 157	2114
	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 *СП - 8%*	т	0,00747	286679,00 --	-- --	2141 --	-- --	2141	-- 171	2313

82	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005516	404706,00	--	223	--	223	--	241
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
83	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	3,732	90,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
84	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	3,184	448,00	--	1426	--	1426	--	1541
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
85	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,1588	1152,00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
86	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	4,7714	147,00	--	701	--	701	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
87	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,324	658,00	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8619	--	8618	--	9311
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	690	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8619				
		Сметная прибыль	Тенге				8619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				690				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9309				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				9309				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									9997118
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1024615				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1799724			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					386505			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5267554		
		- Накладные расходы	Тенге							1164693	
		- Сметная прибыль	Тенге							740527	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,7*0,8=2,96%	
	Итого:	295 915
НДЗ РК 8.04-06-2015	Удорожание СМР В зимнее время 4%*1,1=4,4%	10 293 033
	Итого:	452 893
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	10 745 926
	Итого:	214 919
		10 960 845

Налоговый кодекс РК	Понижающий коэффициент, k НДС (12%)	0,99598720946
	ИТОГО по АКТУ:	10 916 861
		1 310 023,32 12 226 884,32

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Директор департамента УТОРОПА

_____ Тлепбергенов М.Ж

Начальник ОРПА _____ Московченко В.В.

Вед.инженер по надзору за строительством _____ Вакула В.П.

Вед.инженер ОРПА _____ Ныгманова Т.К.

Советник по обеспечению надежности и ремонтам Сексембаев Е.К. 29.11.19

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"

Директор

_____ Плясунов Е.П.

Главный инженер _____ Фомин М.Н.

Зам.начальника РСЦ _____ Турмагамбетов Т.Р.

Начальник ПТО _____ Галимов И.Н.

Инженер ПСР _____ Ващенко Е.В.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимичекий завод", ул. Химкомбинатовская 1
Наименование объекта: Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
Договор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

АКТ № 6785
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на Водопонижение. Дренажные насосные станции и водозаборные скважины.

Основание : Смета 2-1-3

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		эффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных ловиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3										
		ПАВИЛЬОНЫ (11шт)										
	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное толщ.900 мм. Устройство										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	18,9		3751,46	990,96	70903	18729	38069	19815	97975
						746,30	381,02	14105	7201		7257	
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,1		22190,42	1199,31	46600	2519	41606	2684	53226
						1178,35	226,01	2475	475		3943	
	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство,бетон В25,сульфатостойкий (Пм1)										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,4		26675,52	1835,07	144048	9909	124057	10963	167412
						1867,06	364,01	10082	1966		12401	
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,273		195527,00	--	53379	--	53379	--	57649
						--	--	--	--		4270	
	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство,бетон В30										
		НР - 91%; СП - 8%	м2	4,5		1030,06	5,81	4635	26	2481	1945	7106
						472,86	2,05	2128	9		526	

6	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (раствор М150/1:2)	м2 поверхности	6,78	987,52	11,32	6695	77	3917	2544	9978
		НР - 93%; СП - 8%			398,45	4,99	2701	34		739	
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича керамического М75 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м-цоколь	м3 кладки	1,068	33081,55	2638,56	35331	2818	27706	4965	43520
		НР - 93%; СП - 8%			4500,50	498,64	4807	533		3224	
8	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска цоколя кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	11,04	632,24	3,15	6980	35	5768	953	8568
		НР - 80%; СП - 8%			106,57	1,37	1177	15		635	
9	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,347	61323,04	21784,95	82602	29344	8306	34908	126911
		НР - 69%; СП - 8%			33371,97	4186,95	44952	5640		9401	
0	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,684	383019,00	--	261985	--	261985	--	282944
		СП - 8%			--	--	--	--		20959	
1	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка	т	0,588	373890,00	--	219847	--	219847	--	237435
		СП - 8%			--	--	--	--		17588	
2	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,075	243168,00	--	18238	--	18238	--	19697
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
3	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,042	531723,00	--	22332	--	22332	--	24119
		СП - 8%			--	--	--	--		1787	
	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж, электроды Э46	м2	60,3	2195,13	976,56	132366	58886	8556	55107	202471
		НР - 69%; СП - 8%			1076,68	247,79	64924	14941		14998	
	2110-0103-0606 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	66,33	1490,00	--	98832	--	98832	--	106738
		СП - 8%			--	--	--	--		7907	
	2113-0208-0201 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,288	5217,00	--	1502	--	1502	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
	1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим..	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов (съемный щит). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), электроды Э46	т конструкций	0,7398	162087,00	13010,85	119912	9625	3090	76011	211597
		НР - 69%; СП - 8%			144900,00	4007,18	107197	2965		15674	

18	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,594432	262233,00	--	155880	--	155880	--	168350
		СП - 8%			--	--	--	--		12470	
19	2110-0103-0606 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,6472	1490,00	--	26294	--	26294	--	28398
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024768	205591,00	--	5092	--	5092	--	5499
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
21	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	637585,00	--	306	--	306	--	331
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
22	1109-0401-0102 РСНБ РК 2015	Щиты покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали . Монтаж	т конструкций	0,7398	23140,72	8966,34	17120	6633	2510	6548	25561
		НР - 69%; СП - 8%			10783,09	2045,34	7977	1513		1893	
23	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)-дверь Д1. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), электроды Э46	т конструкций	0,1068	342524,38	97481,39	36582	10411	1153	17650	58570
		НР - 69%; СП - 8%			234255,00	5253,78	25018	561		4339	
24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0722031	205591,00	--	14844	--	14844	--	16032
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
25	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0001278	233563,00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
	2110-0103-0606 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,4688	1490,00	--	6659	--	6659	--	7191
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076608	189401,00	--	1451	--	1451	--	1567
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
	2109-0404-0804 РСНБ РК 2015 прим.	Шарнир	шт.	6	1681,00	--	10086	--	10086	--	10893
		СП - 8%			--	--	--	--		807	

30	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2701,77	48,71	11347	205	1979	6377	19142
		НР - 69%; СП - 8%			2181,70	18,75	9163	79		1418	
		Антикоррозийная защита м/к									
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,41	81,02	2,54	2059	65	933	737	3019
		НР - 69%; СП - 8%			41,76	0,25	1061	6		224	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	67,26	143,82	3,60	9674	242	6150	2288	12918
		НР - 69%; СП - 8%			48,79	0,50	3282	34		957	
		ФУНДАМЕНТ Фм1 (1шт)									
42	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное толщ.900 мм. Устройство	м3 основания	7,2	3751,46	990,96	27011	7135	14503	7549	37324
		НР - 93%; СП - 8%			746,30	381,02	5373	2743		2765	
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5	м3	0,8	22190,42	1199,31	17752	959	15850	1022	20277
		НР - 91%; СП - 8%			1178,35	226,01	943	181		1502	
44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство,бетон В25,сульфатостойкий	м3	1,8	39008,31	5113,56	70215	9204	44292	16698	93866
		НР - 91%; СП - 8%			9288,26	905,91	16719	1631		6953	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1139	195527,00	--	22271	--	22271	--	24052
		СП - 8%			--	--	--	--		1782	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2191991
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				324084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166823			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40526			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1269954		
		- Накладные расходы	Тенге							268764	
		- Сметная прибыль	Тенге							162372	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,7*0,8=2,96%	
	Итого:	64 883
НДЗ РК 8.04-06-2015	Удорожание СМР В зимнее время 4%*1,1=4,4%	2 256 874
	Итого:	99 302
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 356 176
	Итого:	47 124
		2 403 300

Налоговый кодекс РК	Понижающий коэффициент, k	0,99598720946	
	НДС (12%)		2 393 656
	ИТОГО по АКТУ:		287 238,72
			2 680 894,72

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Директор департамента УТОРПА

_____Тлепбергенов М.Ж

Начальник ОРПА _____Московченко В.В.

Вед.инженер по надзору за строительством _____Вакула В.П.

Вед.инженер ОРПА _____Ныгманова Т.К.

Советник по обеспечению надежности и ремонтам Сексембаев Е.Е. 25.11.19

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"

Директор

_____Плясунов Е.П.

Главный инженер _____Фомин М.Н.

Зам.начальника РСЦ _____Турмагамбетов Т.Р.

Начальник ПТО _____Галимов И.Н.

Инженер ПСР _____Ващенко Е.В.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимичекий завод", ул. Химкомбинатовская 1
Наименование объекта: Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
Договор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

АКТ № 6786
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на Водопонижение. Электроснабжение насосных.

Основание : Смета 2-1-4

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ЭС1										
		эффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в есненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3										
		ОПОРЫ ПОД КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ										
		Опора тип 1 (13 шт)										
	1133-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2										
		НР - 80%; СП - 8%	котлован	6		6556,47	5010,69	39339	30064	--	18364	62319
						1545,78	2280,13	9275	13681		4616	
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.100 мм. Устройство										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,16956		5337,51	1670,03	905	283	484	237	1234
						813,28	692,67	138	117		91	
	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В25,сульфатостойкий										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	12,48		28849,47	659,02	360041	8225	300026	49579	442391
						4149,83	215,79	51790	2693		32770	
	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
		СП - 8%	т	0,01469		212078,00	--	3115	--	3115	--	3365
						--	--	--	--		249	
	1133-0109-0113 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,3 т. Установка										
		НР - 80%; СП - 8%	т	3,023748		22463,66	9374,94	67924	28347	--	39780	116321
						13088,73	3356,06	39577	10148		8616	
		Опора тип 2 (6 шт)										

14	1133-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2										
		НР - 80%; СП - 8%	котлован	4	6556,47	5010,69	26226	20043	--	12243	41546	
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.100 мм. Устройство			1545,78	2280,13	6183	9121		3078		
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,05024	5337,51	1670,03	268	84	143	70	366	
16	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В25,сульфатостойкий			813,28	692,67	41	35		27		
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,58	28849,47	659,02	74432	1700	62025	10250	91456	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			4149,83	215,79	10707	557		6774		
		СП - 8%	т	0,00414	212078,00	--	878	--	878	--	948	
21	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка			--	--	--	--		70		
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,80616	41364,95	22303,70	33347	17980	--	17445	54855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		19061,25	7987,57	15366	6439		4063		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				606476	106727	366671	147968	814801	
	Материалы		Тенге				133076	42790	--	60354		
	Всего заработная плата		Тенге				606476					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				362679					
		Накладные расходы	Тенге					175867				
		Сметная прибыль	Тенге				3993					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147969					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60356					
		Сметная заработная плата	Тенге				814800					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									162
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					175867				
		Сметная заработная плата	Тенге				814800					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						175867				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									814801
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				133076					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106727				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					42790				
		- Накладные расходы	Тенге						366671			
		- Сметная прибыль	Тенге							147968		
										60354		

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,7*0,8=2,96%	
	Итого:	24 118
НДЗ РК 8.04-06-2015	Удорожание СМР В зимнее время 4%*1,1=4,4%	838 919
	Итого:	36 912
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	875 831
		17 517

	Итого:		893 348
Налоговый кодекс РК	Понижающий коэффициент, k НДС (12%)	0,99598720946	889 763
	ИТОГО по АКТУ:		106 771,56 996 534,56

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Директор департамента УТОРОГА

_____Тлепбергенов М.Ж

Начальник ОРГА _____Московченко В.В.

Вед.инженер по надзору за строительством _____Вакула В.П.

Вед.инженер ОРГА _____Ныгманова Т.К.

Советник по обеспечению надежности и ремонтам Сексембаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"

Директор

_____Плясунов Е.П.

Главный инженер _____Фомин М.Н.

Зам.начальника РСЦ _____Турмагамбетов Т.Р.

Начальник ПТО _____Галимов И.Н.

Инженер ПСР _____Ващенко Е.В.