ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-040440000188-20200529-43025999	1.1.	Номер учетной системы	00000128
2.	Дата выписки	29.05.2020	3.	Дата совершения оборота	29.05.2020
2.1	Дата выписки на бумажном носителе		5.	Дополнительный	5.1 Дата выписки
4.	Исправленный	4.1 Дата выписки	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер			

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 040440000188	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 60001	9.2.	номер 0054735
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лизингодатель
- E — Участник СРП
- 10.1. количество
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Экспортер
- H — Международный перевозчик
- I — Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ856010241000293145
14.	БИК HSBKKZKX	15.	Наименование банка АО НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 001140000362	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1		
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D — Участник договора совместной деятельности
- E — Государственное учреждение
- F — Нерезидент
- G — Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H — Доверитель
- I — Розничная реализация
- J — Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 040440000188	26.1	ИИН/БИН 001140000362
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"	26.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	297325/2019/1/18823.06	
	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	19.06.2019	
	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)			

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер, 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1

31.1 Условия поставки — (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 128
		32.2	дата 29.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов			тенге	1	6 895 361	6 895 361	0	0	6 895 361	12%	827 443,32	7 722 804,32			1	
2	6	Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов			тенге	1	2 397 151	2 397 151	0	0	2 397 151	12%	287 658,12	2 684 809,12			1	
				Всего по счету				9 292 512			9 292 512		1 115 101,44	10 407 613,44				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	0lxpKpMEbjCVRryaXPw4wy4Q7qcVbQmcRJ7dzD0fiUpP+qTCwyQtyAhh0MuchLVg1Gn91eC2Y9poJeVqFbchLw==
ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ДЖАКУДАЕВА ТОРГЫН ХАЛИЛУЛЛАЕВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

к **Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод",Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1** — **001140000362**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс",Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1** — **040440000188**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

(контракт) Договор № 297325/2019/1/18823.06 от 19.06.2019 года

Номер документа	Дата составления
128	29.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
2	3	4	5	6	7	8
Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов	29.05.2020		тенге	1,00	7 722 804,32	7 722 804,32
Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов	29.05.2020		тенге	1,00	2 684 809,12	2 684 809,12
			Итого	2	x	10 407 613,44

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

полнитель) Директор / _____ / ПЛЯСУНОВ Е.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Управляющий директор по обеспечению производства / _____ / Е. Сакенбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2020

М.П.

Начальник ОРПА Масловченко Б.В.

вед. инженер ОРПА А.О. Крутых

казчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод" БИН 001140000362
одрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
аименование объекта: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод".
троительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
оговор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май 2020 года

тенге

Наименование пусковых компл., объектов, комплексов работ	№ строки	Код по ОКСН	План работ	Стоимость выполненных работ			Стоимость выполненных прочих затрат не вход. в стр. и монтажн. работы	Объем работ засчитываемый к выполнению. плата подл.оплате	
			с начала года по отч. месяц включительно	с нач.года по отчет. месяц включ.	из них эконом. от соз.проектн. решений	из гр.4 работы по монтажу оборудования		кап.рем. и др. подрядные работы	гр.8 и гр.9 подлежащая оплате за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
допонижение. Дренажная канализация.№7431			6 895 361	6 895 361				6 895 361	6 895 361
допонижение. Дренажные насосные станции и юзаборные скважины.№7434			2 397 151	2 397 151				2 397 151	2 397 151
ого:			**9 292 512**	**9 292 512**				**9 292 512**	**9 292 512**
С 12%									**1 115 101,44**
ЕГО с НДС:									**10 407 613,44**

КАЗЧИК
О "Павлодарский Нефтехимический Завод"
равляющий директор
обеспечению производства
Е.Е.Сексембаев

ПОДРЯДЧИК
ТОО "МегаСтройПлюс"
Директор
Е.П.Плясунов

начальник ОРПА Московченко В.В.
вед. инженер ОРПА А.О. Крупых

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимичекий завод", ул. Химкомбинатовская 1
Наименование объекта: Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
Договор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

АКТ №7431
приемки выполненных работ
от _____ мая 2020 года

на Водопонижение. Дренажная канализация.

Основание : Смета 2-1-1

оставлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		эффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных ловиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1099,86	163,87 6,12	157,75 49,86	180232 6728	173505 54841	--	44329 17965	242527
	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1037,14	203,86 7,60	196,26 62,03	211434 7887	203547 64336	--	52001 21075	284509
	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	199,92	180,26	173,53	36037	34691	--	8863	48492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6,73	54,85	1345	10965		3592	
4	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	126,08	224,25	215,88	28273	27219	--	6954	38045
		НР - 72%; СП - 8%			8,36	68,24	1055	8603		2818	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	34,02	1861,68	--	63334	--	--	45601	117650
		НР - 72%; СП - 8%			1861,68	--	63334	--		8715	
	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,08	2998,02	--	96177	--	--	69247	178658
		НР - 72%; СП - 8%			2998,02	--	96177	--		13234	
	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,18	2140,93	--	13231	--	--	9526	24578
		НР - 72%; СП - 8%			2140,93	--	13231	--		1821	
	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,69	3597,63	--	16873	--	--	12148	31343
		НР - 72%; СП - 8%			3597,63	--	16873	--		2322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	22,01	307,24	294,81	6762	6489	2	1707	9147
		НР - 72%; СП - 8%			12,31	95,41	271	2100		678	
1	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	43,14	83,00	--	3581	--		--	3867
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	1116,57	35,19	35,19	39287	39287	--	9657	52859
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	13413		3916	
	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1000,82	41,12	41,12	41156	41156	--	10117	55374
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,04	--	14051		4102	
	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1116,56	151,02	72,15	168617	80558	--	89710	278994
		НР - 72%; СП - 8%			78,87	32,72	88060	36537		20666	
	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1009,88	180,09	85,89	181872	86739	--	96821	300989
		НР - 72%; СП - 8%			94,20	38,96	95133	39341		22295	
	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	279,33	809,29	--	226058	--	--	162762	419926
		НР - 72%; СП - 8%			809,29	--	226058	--		31106	
	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	252,64	1157,73	--	292488	--	--	210592	543326
		НР - 72%; СП - 8%			1157,73	--	292488	--		40246	
	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,18	3156,50	170,86	44759	2423	28497	14313	63798
		НР - 99%; СП - 8%			975,94	43,63	13839	619		4726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1650171	695612	28499	844348	2694082
							922478	244806	--	199563	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1650171				
		Материалы	Тенге				28500				
		Всего заработная плата	Тенге					1167284			
		Транспортные расходы	Тенге				3581				
		Накладные расходы	Тенге				844348				
		Сметная прибыль	Тенге				199562				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2694081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1167284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2694081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1399
		Сметная заработная плата	Тенге					1167284			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДООТЛИВ. ДРЕНАЖНАЯ СЕТЬ.									
0	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2./ Устройство зумпфов 1,0x1,0x1,0 м- 28 шт. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,39	1545,82 1545,82	-- --	2149 2149	-- --	--	1547 296	3991
	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,6	1784,11 1784,11	-- --	38537 38537	-- --	--	27746 5303	71586
	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3./ Устройство зумпфов 1,0x1,0x1,0 м- 28 шт. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,39	2489,37 2489,37	-- --	3460 3460	-- --	--	2491 476	6428
	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,6	2873,10 2873,10	-- --	62059 62059	-- --	--	44683 8539	115281
	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	м2 креплений	6,65	519,42 271,19	26,59 10,53	3454 1803	177 70	1474	1349 384	5187
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ щебень в ЗУМПФе *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,77	5337,51 813,28	1670,03 692,67	14785 2253	4626 1919	7906	3879 1493	20158
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ щебень в водоотводной канаве *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	43,2	5337,51 813,28	1670,03 692,67	230580 35134	72145 29923	123301	60503 23287	314370
	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (сбросной коллектор) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,28	3088543,24 369184,50	111688,28 38755,16	864792 103372	31273 10851	730147	113081 78230	1056103
	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж (сбросной коллектор) /ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,29	288523,67 221510,70	67012,97 23253,10	83672 64238	19434 6743	--	70272 12315	166259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	3205-0101-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Насос грязевый, 15 м3/час, напор 50 м	маш.-ч	166	366,00	366,00	60756	60756		--	65616
		СП - 8%			--	30,00	--	4980		4860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1364244	188411	862828	325551	1824979
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				313004	54487	--	135183	
		Материалы	Тенге				1364244				
		Всего заработная плата	Тенге				862829				
		Накладные расходы	Тенге					367491			
		Сметная прибыль	Тенге				325551				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				135184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1824979				
		Сметная заработная плата	Тенге								360
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					367491			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1824979				
		Сметная заработная плата	Тенге								360
								367491			

РАЗДЕЛ 4.ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ - Д

	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр)	км трубопровода	0,006	1977831,54	969349,42	11867	5816	620	7087	20470
		НР - 99%; СП - 8%			905185,70	287877,37	5431	1727		1516	
	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	21070,00	--	126926	--	126926	--	137080
		СП - 8%			--	--	--	--		10154	
	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	6008656,74	853903,87	36052	5123	28309	3795	43034
		НР - 99%; СП - 8%			436742,40	202065,02	2620	1212		3188	
	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	537300,45	195539,81	53730	19554	826	38287	99378
		НР - 99%; СП - 8%			333504,60	53230,83	33350	5323		7361	
	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1397,44	9,24	8385	55	1613	6665	16254
		НР - 99%; СП - 8%			1119,45	2,62	6717	16		1204	
	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	107,06	5337,00	--	571379	--	571379	--	617090
		СП - 8%			--	--	--	--		45710	
		Узлы прохода для полиэтиленовых труб д.225 в футляре									
	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (опоры)	т конструкций	0,038067	200789,96	63611,79	7643	2422	165	3583	12124
		НР - 69%; СП - 8%			132825,00	3580,07	5056	136		898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0285285	265757,00	--	7582	--	7582	--	8188
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
55	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0028329	221887,00	--	629	--	629	--	679
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
56	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005948	404706,00	--	241	--	241	--	260
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085035	194468,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ВОДОПРОВОДНЫЕ									
		Колодец канализационный д.1500 мм, марки К-3,К-5,К-4,К-3 (11шт)									
58	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,98	44480,89	7584,89	132553	22603	71858	46118	192965
		НР - 99%; СП - 8%			12782,66	2849,58	38092	8492		14294	
59	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069,00	--	30138	--	30138	--	32549
		СП - 8%			--	--	--	--		2411	
	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15107,00	--	60428	--	60428	--	65262
		СП - 8%			--	--	--	--		4834	
	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1,3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13917,00	--	27834	--	27834	--	30061
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2118,00	--	8472	--	8472	--	9150
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4745,00	--	4745	--	4745	--	5125
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8453,00	--	8453	--	8453	--	9129
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутренняя)	м2 поверхности	10,917	855,61	21,25	9341	232	6266	2669	12970
		НР - 93%; СП - 8%			260,38	2,49	2843	27		961	
		Отмостка вокруг люков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг люков, бетон В7,5	м3	0,45	22190,42	1199,31	9986	540	8916	575	11406
		НР - 91%; СП - 8%			1178,35	226,01	530	102		845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1118036	56345	967054	108779	1324960
							94640	17035	--	98145	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				983467				
		Материалы	Тенге				118406				
		Всего заработная плата	Тенге					106483			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				594682				
		Местные материалы	Тенге				126872				
		Накладные расходы	Тенге				105195				
		Сметная прибыль	Тенге				87093				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1175755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					106483			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7643				
		Материалы	Тенге				166				
		Всего заработная плата	Тенге					5193			
		Накладные расходы	Тенге				3583				
		Сметная прибыль	Тенге				898				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5193			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				126926				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				126926				
		Сметная прибыль	Тенге				10154				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				137080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1324959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					111676			

РАЗДЕЛ 5.ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ - ДН

1122-1401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м(футляр)	м продавливания	10	10559,10	7439,58	105591	74396	443	70769	190469
	НР - 99%; СП - 8%			3075,22	4073,18	30752	40732		14109	
2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	12746,00	--	127970	--	127970	--	138207
	СП - 8%			--	--	--	--		10238	
1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	3670560,52	283288,27	36706	2833	29973	4322	44309
	НР - 99%; СП - 8%			390022,50	46513,28	3900	465		3282	
1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1212,45	8,11	12125	81	1523	10437	24367
	НР - 99%; СП - 8%			1052,13	2,12	10521	21		1805	
2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	753,00	--	7605	--	7605	--	8214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
		Узлы прохода для полиэтиленовых труб д.63 в футляре									
99	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (опоры)	т конструкций	0,1074	200789,96	63611,79	21565	6832	468	10108	34207
		НР - 69%; СП - 8%			132825,00	3580,07	14265	384		2534	
00	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0766688	265757,00	--	20375	--	20375	--	22005
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
01	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0095176	221887,00	--	2112	--	2112	--	2281
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
2	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002044	404706,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0259728	194468,00	--	5051	--	5051	--	5455
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				339926	84142	196347	95636	470407
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59439	41603	--	34845	
		Материалы	Тенге				318361				
		Всего заработная плата	Тенге				31938				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					86392			
		Накладные расходы	Тенге				163940				
		Сметная прибыль	Тенге				85528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				436201				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					86392			
		Материалы	Тенге				21565				
		Всего заработная плата	Тенге				468				
		Накладные расходы	Тенге					14650			
		Сметная прибыль	Тенге				10108				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34207				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					14650			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				470408				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					101042			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									6314428
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1389561				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1024510			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					357931			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2054728		
	- Перевозка грузов	Тенге				3581				
	- Накладные расходы	Тенге							1374314	
	- Сметная прибыль	Тенге							467736	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,7*0,8=2,96%		
	Итого:		186 907
			6 501 335
НДЗ РК 8.04-06-2015	Удорожание СМР В зимнее время 4%*1,1=4,4%		
	Итого:		286 059
			6 787 394
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%		135 748
	Итого:		6 923 142
	Понижающий коэффициент, k	0,99598720946	6 895 361
Налоговый кодекс РК	НДС (12%)		827 443,32
	ИТОГО по АКТУ:		7 722 804,32

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Управляющий директор
по обеспечению производства _____ Сексембаев Е.Е.

Начальник ОРПА _____ Московченко В.В.

Вед.инженер по надзору за строительством _____ Крутых А.О.

Вед.инженер ОРПА _____ Анастасова Е.В.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"

Директор _____ Плясунов Е.П.

Главный инженер _____ Фомин М.Н.

Начальник РСЦ _____ Жумагазиев А.А.

Начальник ПТО _____ Галимов И.Н.

Инженер ПСР _____ Ващенко Е.В.

аказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский нефтехимичекий завод", ул. Химкомбинатовская 1
Наименование объекта: Строительство системы водопонижения территории наливных эстакад Комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов
оговор: №297325/2019/1/18823.06 от 19 .06. 2019 года

АКТ №7434
приемки выполненных работ
от _____ мая 2020 года

на Водопонижение. Дренажные насосные станции и водозаборные скважины.

снование : Смета 2-1-3

оставлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
эффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в сненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3												
		ПАВИЛЬОНЫ (11шт)										
	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное толщ.900 мм. Устройство	м3 основания	18,9		3751,46	990,96	70903	18729	38069	19815	97975
		НР - 93%; СП - 8%				746,30	381,02	14105	7201		7257	
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5	м3	2,1		22190,42	1199,31	46600	2519	41606	2684	53226
		НР - 91%; СП - 8%				1178,35	226,01	2475	475		3943	
	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство,бетон В25,сульфатостойкий (Пм1)	м3	5,4		26675,52	1835,07	144048	9909	124057	10963	167412
		НР - 91%; СП - 8%				1867,06	364,01	10082	1966		12401	
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,273		195527,00	--	53379	--	53379	--	57649
		СП - 8%				--	--	--	--		4270	
	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство,бетон В30	м2	2,25		1030,06	5,81	2318	13	1241	972	3553
		НР - 91%; СП - 8%				472,86	2,05	1064	5		263	
	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (раствор М150/1:2)	м2 поверхности	3,39		987,52	11,32	3348	38	1959	1272	4989

		НР - 93%; СП - 8%			398,45	4,99	1351	17		370		
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича керамического М75 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м-цоколь	м3 кладки	0,534	33081,55	2638,56	17666	1409	13854	2483	21760
		НР - 93%; СП - 8%			4500,50	498,64	2403	266		1612	
9	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,347	61323,04	21784,95	82602	29344	8306	34908	126911
		НР - 69%; СП - 8%			33371,97	4186,95	44952	5640		9401	
10	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,684	383019,00	--	261985	--	261985	--	282944
		СП - 8%			--	--	--	--		20959	
11	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка	т	0,588	373890,00	--	219847	--	219847	--	237435
		СП - 8%			--	--	--	--		17588	
12	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,075	243168,00	--	18238	--	18238	--	19697
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
14	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж, электроды Э46	м2	60,3	2195,13	976,56	132366	58886	8556	55107	202471
		НР - 69%; СП - 8%			1076,68	247,79	64924	14941		14998	
15	2110-0103-0606 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	66,33	1490,00	--	98832	--	98832	--	106738
		СП - 8%			--	--	--	--		7907	
16	2113-0208-0201 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,288	5217,00	--	1502	--	1502	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
7	1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим..	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов (съемный щит). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), электроды Э46	т конструкций	0,7398	162087,00	13010,85	119912	9625	3090	76011	211597
		НР - 69%; СП - 8%			144900,00	4007,18	107197	2965		15674	
8	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,594434	262233,00	--	155880	--	155880	--	168351
		СП - 8%			--	--	--	--		12470	
9	2110-0103-0606 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,6472	1490,00	--	26294	--	26294	--	28398
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	

20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024766	205591,00	--	5092	--	5092	--	5499
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
21	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	637585,00	--	306	--	306	--	331
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
22	1109-0401-0102 РСНБ РК 2015	Щиты покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали . Монтаж	т конструкций	0,7398	23140,72	8966,34	17120	6633	2510	6548	25561
		НР - 69%; СП - 8%			10783,09	2045,34	7977	1513		1893	
23	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)-дверь Д1. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), электроды Э46	т конструкций	0,1068	342524,38	97481,39	36582	10411	1153	17650	58570
		НР - 69%; СП - 8%			234255,00	5253,78	25018	561		4339	
24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0722062	205591,00	--	14845	--	14845	--	16033
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
25	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0001256	233563,00	--	29	--	29	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
26	2110-0103-0606 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,4688	1490,00	--	6659	--	6659	--	7191
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
27	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076616	189401,00	--	1451	--	1451	--	1567
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
	2109-0404-0804 РСНБ РК 2015 прим.	Шарнир	шт.	6	1681,00	--	10086	--	10086	--	10893
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Замок навесной	шт.	11	1736,00	--	19096	--	19096	--	20624
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2701,77	48,71	11347	205	1979	6377	19142
		НР - 69%; СП - 8%			2181,70	18,75	9163	79		1418	

31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (Фэ-6)	м2 покрытия	29,7	1055,78	15,17	31357	451	795	27794	63883
		НР - 92%; СП - 8%			1013,84	3,37	30111	100		4732	
32	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11671	294136,00	--	34329	--	34329	--	37075
		СП - 8%			--	--	--	--		2746	
33	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	396	1,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Антикоррозийная защита м/к									
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,41	81,02	2,54	2059	65	933	737	3019
		НР - 69%; СП - 8%			41,76	0,25	1061	6		224	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	67,26	143,82	3,60	9674	242	6150	2288	12918
		НР - 69%; СП - 8%			48,79	0,50	3282	34		957	
		Отмостка									
36	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное толщ.60 мм. Устройство	м3 основания	2,277	5337,51	1670,03	12154	3803	6499	3189	16570
		НР - 93%; СП - 8%			813,28	692,67	1852	1577		1227	
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная толщ.100 мм. Устройство,бетон В15	м3	3,795	23883,62	1199,31	90638	4551	81615	4850	103127
		НР - 91%; СП - 8%			1178,35	226,01	4472	858		7639	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2195192**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				331489				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156834			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38203			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1270618		
		- Накладные расходы	Тенге							273648	
		- Сметная прибыль	Тенге							162608	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,7*0,8=2,96%	
	Итого:	64 978
НДЗ РК 8.04-06-2015	Удорожание СМР В зимнее время 4%*1,1=4,4%	2 260 170
	Итого:	99 447
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 359 617
	Итого:	47 192
		2 406 809

Налоговый кодекс РК	Понижающий коэффициент, k	0,99598720946	
	НДС (12%)		2 397 151
	ИТОГО по АКТУ:		287 658,12
			2 684 809,12

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Управляющий директор
по обеспечению производства _____ Сексембаев Е.Е.

Начальник ОРПА _____ Московченко В.В.

Вед.инженер по надзору за строительством _____ Крутых А.О.

Вед.инженер ОРПА _____ Анастасова Е.В.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"

Директор _____ Плясунов Е.П.

Главный инженер _____ Фомин М.Н.

Начальник РСП _____ Жумагазиев А.А.

Начальник ПТО _____ Галимов И.Н.

Инженер ПСР _____ Ващенко Е.В.