Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"___"_____ 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» 161200. ЮКО г Шымкент мкр Казыгурт, ул Кунаева №89 БИН/ИИН 050540009941.

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Карсыбаев С.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Электроснабжения (основное и резервное) промышленного комплекса (Теплица) мощностью 13,77МВт, расположенного по адресу: ЗКО,р-н Байтерек,с.Мичуринское,уч.кв.106,уч.2257, в районе ТОО Фирма «Родник»»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом государственными нормативами в сфере архитектурной, строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

2.1.ТОО «Агат», БИН 901240000314 160000, г.Шымкент, Микрорайон Шугыла, дом № 9 директор Каримов О.Е

2.2 ТОО «Отырабат-Құрылыс» БИН 05044009968 Туркестанская область Казыгуртский район .Казыгурт №49 директор Утешов Р

2.3 ТОО «Ағатем» БИН 090140000386 Туркестанская область, Казыгуртский район,с.Казыгурт Уалиханова,102/2 директор Карсыбаев А.К

3. Проект (проектно-сметная документация): ИП «Асеке»,Кульшаров А.И №12007850,БИН 621210301597

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" №117 от 14.12.2021 г.

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина КЛ-10кВ (РУ-10кВ ГТЭС - ТП№3.3)	км	0,540		0,540	7
Строительная длина КЛ-10кВ (РУ-10 кВ ТП-3.3-ТП№3.5)	км	0,185		0,185	
Общая длина кабеля АПвП-1х300мм2	км	4,170		4,170	
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки типа 2КИПН-1250/10/0,4У1	к-т	2		2	
Шкаф К-104-КФ-У3, ячейка К-104 с выкатным элементом	шт	1		1	
Шинный мост 80/8 мм	м	17		17	
Реактор РТСТ-10-1000-0,7У1	шт	1		1	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Электроснабжение (основные и резервное) промышленного комплекса (теплица) мощностью 13,77 МВт, расположенного по адресу:ЗКО,р-н Байтерек,с.Мичуринское,уч.кв.106.уч.2257, в районе ТОО Фирма «Родник» согласно проекта .18-20;»*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *октябрь 2022 года;*

окончание работ: *декабрь 2022 года;*

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: *2;*

фактически, месяц: *2;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___ и фактически применено ___ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____не предусмотрено_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: **«Электроснабжения (основное и резервное) промышленного комплекса (Теплица) мощностью 13,77МВт, расположенного по адресу: ЗКО,р-н Байтерек,с.Мичуринское,уч.кв.106,уч.2257, в районе ТОО Фирма «Родник»,**
готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

Директор Карсыбаев С.К

Ф.И.О., (при наличии) подпись руководителя М.П.