Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«20» января 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Өскемен-пласт», г. Усть-Каменогорск, ул. П. Протазанова 47-23**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Шарова Максима Юрьевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетямив 3 квартале 19 жилого района г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области . Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121. Корректировка»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» в лице руководителя Кенесбаева Д. М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» лицензия №ГСЛ №11-00389 от 22.11.2006г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Нурпалиева Нуржана Мусулимовича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Жарма Құрылыс Газ» лицензия №17002182 от 08.02.2017г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Исабаева Виктора Серикгалиевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Big Build Street» лицензия № ГСЛ №09966 от 12.11.2012 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Аблкашева Асхата Кастеровича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Алтайстрой» лицензия № 001822 от 16.11.2000г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Искакова Бауржана Алибековича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ЦеСиО» лицензия № 16002069 от 05.02.2016г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Хамитова Азамата Кумаркановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация): **Восточно-Казахстанский филиал акционерного общества «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» ВКФ АО «КАЗНИИСА» 42-2017-121**

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден (а) **приказом ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» № 8 от 11.04.2018 года**

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Площадь отведенного участка	**га**	1,0152	-	1,0152	-
Протяженность сетей: **- водоснабжения** **- бытовой канализации** **- ливневой канализации** **- теплоснабжения** **-электроснабжения** **- телефонизации**	**м**	143 181 69 144		102,49 111,8 61 108	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
деревья	**шт.**	2	2
кустарники	**шт.**	243	243
газоны	**м2**	5500	5500

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение жилого дома поз. 121 выполнено магистральных сетей водопровода Ø200 мм 3 микрорайона 19 жилого района Система водоснабжения

хоз. питьевая и противопожарная. Наружные сети водоснабжения выполнены из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR11 Ø 110*10 и стальных электросварных труб Ø89х3,0 мм (Øусл=80 мм) по ГОСТ 10704-91 с "весьма усиленной" антикоррозийной изоляцией, ввод в здание.

Отвод хоз. бытовых сточных вод осуществляется самотеком в магистральную канализационную сеть Ø200 мм для 3 микрорайона 19 жилого района с подключением в колодце №1. Сети самотечной канализации выполнены из полиэтиленовых гофрированных труб Øусл=200, 160 мм о ТУ 2248-001-97718665 Канализационные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов по т. п. 902-09-22.84.

Сети электроснабжения 0,4 кВ проложены от РУ-0,4 кВ ТП-33а кабельными линиями 0,4 кВ .Кабельные линии выполняются кабелем марки ВБбШв-4*95 мм2. Кабели проложены в кабельных траншеях и защищены красным полнотелым кирпичом. При пересечениях с инженерными коммуникациями и дорогами прокладка кабеля осуществлялась в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземная в непроходных железобетонных каналах КЛ 60-45. Подключение осуществляется от проектируемой тепловой камеры УТ8 внутриквартальных сетей 3го квартала 19 жилого района. Трубы проложены электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91. Антикоррозионное покрытие трубопроводов выполнено согласно СНиП3.04.03-85.

Благоустройство и озеленение территории: покрытие основных проездов и стоянок автомобилей (Тип 1) выполнено из асфальтобетона, с установкой бортового камня БР100.30.15 1118 м2; покрытие тротуаров (Тип 2) выполнено из асфальтобетона, с установкой бортового камня БР100.20.8 1322,2 м^2; покрытие площадок для игр (Тип 3) выполнено из каменных высевок – 165 м^2; на площадках (тип 3) установлены малые архитектурные формы (скамьи, урны, стол со скамьями, столы для настольного тенниса, горки, дворики песочные, качели, спираль, шведская и гимнастическая стенки); выполнено озеленение с посевом газонов, саженцев деревьев и кустарников;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены: ДА.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2016 г.;**
(месяц, год)
окончание работ: **январь 2020 г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4 месяца;**
фактически **40 месяцев.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетямив 3 квартале 19 жилого района г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121. Корректировка»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Өскемен-пласт»**
(наименование организации)

Директор **Шаров Максим Юрьевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
Место печати (при наличии)