ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440000188-20181019-36700501
2. Дата выписки 19.10.2018 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000489
3. Дата совершения оборота 17.10.2018
5. Дополнительный — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440000188 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия 60001 — 9.2 номер 0064735
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1 количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК HSBKKZKX
13. ИИК KZ856010241000293145
15. Наименование банка АО НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 001140000362 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
18.1. Код страны KZ (12-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1 количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440000188
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 001140000362
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
26.4 Код страны KZ (12-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер 16201.06
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 20.09.2017
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Код отправления (аэропорт, автодорожный, код порта, железный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 489
32.2 дата 17.10.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по замене и ремонту системы коммуникации парка 28			тенге	1	55 666 369	55 666 369	0	0	55 666 369	12%	6 679 964,26	62 346 333,26			1	
				Всего по счету				55 666 369			55 666 369		6 679 964,26	62 346 333,26				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34 ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
vFZAgEeCJ8VNPLf65R3sgpxPCsNX0yWeX5BGa4x60QnLhBwzJ9hi217muvtfYc
gHexTTaEcB2LQ71yWVX5AQ==
35. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
36. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ДЖАКУДАЕВА ТОРГЫН ХАЛИЛУЛЛАЕВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод",Республика Казахстан, 140 000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1**	**001140000362**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс",Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1**	**040440000188**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор выполнения работ № 16201.06 от 29.09.2017 года	

Номер документа	Дата составления
489	**17.10.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по замене и ремонту системы коммуникаций парка 28. Технологические трубопроводы пожаротушения			тенге	1,00	48 192 466,56	48 192 466,56
2	Работы по замене и ремонту системы коммуникаций парка 28. Электроосвещение			тенге	1,00	133 278,87	133 278,87
3	Работы по замене и ремонту системы коммуникаций парка 28. Автоматизация пожаротушения			тенге	1,00	2 037 946,40	2 037 946,40
4	Работы по замене и ремонту системы коммуникаций парка 28. Силовое электрооборудование			тенге	1,00	602 474,87	602 474,87
5	Работы по замене и ремонту системы коммуникаций парка 28. Тепловые сети			тенге	1,00	10 157 689,92	10 157 689,92
6	Работы по замене и ремонту системы коммуникаций парка 28. Резерв средств на непредвиденные работы, 2%			тенге	1,00	1 222 476,64	1 222 476,64
				Итого	6	x	62 346 333,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ПЛЯСУНОВ Е.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. директора департамента / _____ / Шевченко С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.10.2018

М.П.

нач. ОРПА Маковченко В.В.
вед. инж. Колмакова Т.К.

Приложение № 4
к договору №16201.06 от 29.09.2017г.

Заказчик: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод" БИН 001140000362
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Наименование объекта: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод". Реконструкция объекта "Замены и ремонта системы коммуникаций парка 28"
Договор: №16201.06 от 29.09.2017г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018 года

тенге

Наименование пусковых компл., объектов, комплексов работ	№ строки	Код по ОКСН	План работ с начала года по отч. месяц включительно	Стоимость выполненных работ с нач.года по отчет. месяц включ.	из них эконом. от соз.проектн. решений	из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат не вход. в стр. и монтажн. работы	Объем работ засчитываемый к выполнению, плата подл.оплате: кап.рем. и др. подрядные работы	гр.8 и гр.9 подлежащая оплате за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сметная стоимость с НДС			358 159 305,00						
Насосная. Общестроительные работы				848 818					0
Насосная. Отопление и вентиляция				48 235					0
Технологические трубопроводы пожаротушения				89 730 919					43 028 988
Здания КПУ(15шт). Общестроительные работы				14 044 356					0
Здания КПУ(15шт). ОВ				2 209 847					0
Электроосвещение				1 029 608					118 999
Автоматизация пожаротушения				1 819 595					1 819 595
Силовое электрооборудование				5 049 263					537 924
Общестроительные работы. Опоры для тепловой сети				3 393 915					0
Тепловые сети				16 488 382					9 069 366
Итого:				134 662 938					54 574 872
Резерв средств на непредвиденные работы, 2%				2 693 259					1 091 497
НДС 12%				16 482 743,64					6 679 964,26
ВСЕГО с НДС:				**153 838 940,64**					**62 346 333,26**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод"
И.О. Директора департамента УТОРОПА
С.С. Шевченко

ЗАКАЗЧИК
ТОО "МегаСтройПлюс"
Директор
Е.П. Плясунов

нач. ОРПА Маковецкий В.В.
вед. инж. Нышанова Т.К.

Приложение № 3
к договору №16201.06 от
29.09.2017г.

Заказчик: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод" БИН 001140000362
Подрядчик: ТОО "МегаСтройПлюс", БИН 040440000188
Договор: №16201.06 от 29.09.2017г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод", ул. Химкомбинатовская 1
Наименование объекта: Реконструкция объекта "Замены и ремонта системы коммуникаций парка 28". Технологические трубопроводы пожаротушения

АКТ

выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2018г.

на Локальная смета № 2-3.Технологические трубопроводы пожаротушения

Основание: 02.089.15-ПТ

№ п.по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6					
62	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	шт	16		4613,00	73808
63	Фирма	Клапан дренчерный, фланцевый в комплекте DN200 Ру17 атм.	шт	16		2387745,13	38203922
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**38277730**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**44051**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**21049**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**6761**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**38212631**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**31554**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**38309284**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1532371**
	ИТОГО:		Тенге				**39841656**

Сметная прибыль	Тенге				3187332
ИТОГО по АКТУ:	Тенге				43 028 988
Резерв средств на непредвиденные работы, 2%	Тенге				860 580
Итого с непредвиденными	Тенге				43 889 568
Сумма НДС 12%	Тенге				5 266 748,16
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге				49 156 316,16

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Директора департамента УТОРОПА — **С.С. Шевченко**
ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод" — В.В. Московченко
И.о. начальника ОРПА

Ведущий инженер по надзору за строительством — В.П. Вакула
Ведущий инженер по ПСД — Т.К. Ныгманова

ПОДРЯДЧИК:

Директор — **Е.П. Плясунов**
ТОО "МегаСтройПлюс" — С. В. Кучерявский
Главный инженер

Начальник ПТО — А.С. Сунтаев
Зам.начальника РСЦ — Т.Р. Турмагамбетов
Инженер ПСД — А.Л. Молоткова

Приложение № 3
к договору №16201.06 от 29.09.2017г.

Заказчик: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод" БИН 001140000362
Подрядчик: ТОО "МегаСтройПлюс", БИН 040440000188
Договор: №16201.06 от 29.09.2017г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод", ул. Химкомбинатовская 1
Наименование объекта: Реконструкция объекта "Замены и ремонта системы коммуникаций парка 28". Электроосвещение

АКТ

выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2018г.

на Локальная смета №4-1. Электроосвещение

Основание: 02.089.15-ЭО

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6					
		Кабельные изделия и изделия для прокладки кабелей					
22	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	213		316,05	67319
24	23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15		60495,99	9074
25	23-060131-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005		213522,57	1068
26	23-060128-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008		147019,17	1176
27	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05		212514,11	10626
ИТОГО ПО АКТУ:							

Итого прямые затраты:	Тенге				89262
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				30316
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				26008
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8666
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				32937
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				16685
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				105947
Накладные расходы II уровня	Тенге				4238
ИТОГО:	Тенге				110184
Сметная прибыль	Тенге				8814
ИТОГО по АКТУ:	Тенге				118 999
Резерв средств на непредвиденные работы, 2%	Тенге				2 380
Итого с непредвиденными	Тенге				121 379
Сумма НДС 12%	Тенге				14 565,48
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге				135 944,48

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Директора департамента УТОРОПА — **С.С. Шевченко**
ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод"
И.о. начальника ОРПА — В.В. Московченко

Ведущий инженер по надзору за строительством — В.П. Вакула
Ведущий инженер по ПСД — Т.К. Ныгманова

ПОДРЯДЧИК:

Директор — **Е.П. Плясунов**
ТОО "МегаСтройПлюс"
Главный инженер — С. В. Кучерявский

Начальник ПТО — А.С. Сунтаев
Зам.начальника РСЦ — Т.Р. Турмагамбетов
Инженер ПСД — А.Л. Молоткова

Приложение № 3
к договору №16201.06 от 29.09.2017г.

Заказчик: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод" БИН 001140000362
Подрядчик: ТОО "МегаСтройПлюс", БИН 040440000188
Договор: №16201.06 от 29.09.2017г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод", ул. Химкомбинатовская 1
Наименование объекта: Реконструкция объекта "Замены и ремонта системы коммуникаций парка 28". Автоматизация пожаротушения

АКТ

выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2018г.

на Локальная смета № 5-2. Автоматизация пожаротушения

Основание: 02.089.15-АПТ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6					
55	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	406		316,05	128315
56	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1993		228,20	454807
60	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,513		238670,82	122438
61	23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,918		320663,93	294369
62	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,742		456417,94	338662
63	23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,226		618487,14	139778
ИТОГО ПО АКТУ:							

Итого прямые затраты:	Тенге				**1478370**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**246898**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**251131**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**84037**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**980341**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**141640**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1620010**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**64800**
ИТОГО:	Тенге				**1684810**
Сметная прибыль	Тенге				**134785**
ИТОГО по акту:	Тенге				**1 819 595**
Резерв средств на непредвиденные работы, 2%	Тенге				**36 392**
Итого с непредвиденными	Тенге				**1 855 987**
Сумма НДС 12%	Тенге				**222 718,42**
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге				**2 078 705,42**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Директора департамента УТОРОПА — **С.С. Шевченко**

ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод"

И.о. начальника ОРПА — В.В. Московченко

Ведущий инженер по надзору за строительством — В.П. Вакула

Ведущий инженер по ПСД — Т.К. Ныгманова

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "МегаСтройПлюс" — **Е.П. Плясунов**

Главный инженер — С. В. Кучерявский

Начальник ПТО — А.С. Сунтаев

Зам.начальника РСЦ — Т.Р. Турмагамбетов

Инженер ПСД — А.Л. Молоткова

Приложение № 3
к договору №16201.06 от
29.09.2017г.

Заказчик: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод" БИН 001140000362
Подрядчик: ТОО "МегаСтройПлюс", БИН 040440000188
Договор: №16201.06 от 29.09.2017г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод", ул. Химкомбинатовская 1
Наименование объекта: Реконструкция объекта "Замены и ремонта системы коммуникаций парка 28". Силовое электрооборудование

АКТ

выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2018г.

на Локальная смета №4-2-1. Силовое электрооборудование

Основание: 02.089.15-ЭМ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6					
		Кабельные изделия и изделия для прокладки кабелей					
87	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	172		228,20	39251
88	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18		318,52	5733
89	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	440		211,43	93027
90	13-080201-0802 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	40		274,35	10974
92	23-060202-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВГ 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,237		301134,24	71369
95	23-060202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,052		128589,35	6687
97	23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07		60495,99	4235

98	23-060131-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	83450,54	1669
99	23-060131-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	213522,57	7473
100	23-060131-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	85505,05	3677
101	23-060131-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	115284,49	3459
102	23-060131-1027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,125	873653,94	109207
103	23-060131-1028 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,058	1219342,97	70722
105	13-110601-0202 РСНБ РК 2015	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных	м	51	131,95	6729
106	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,033	38425,08	1268
107	23-060902-0315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	657529,80	1973
108	23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	112650,32	1690
ИТОГО ПО АКТУ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**439141**
	в том числе:					

- зарплата рабочих-строителей	Тенге				72255
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				61349
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				20501
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				305538
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				39780
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				478921
Накладные расходы II уровня	Тенге				19157
ИТОГО:	Тенге				498078
Сметная прибыль	Тенге				39846
ИТОГО по АКТУ:	Тенге				537924
Резерв средств на непредвиденные работы, 2%	Тенге				10 758
Итого с непредвиденными	Тенге				548 682
Сумма НДС 12%	Тенге				65 841,84
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге				614 523,84

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Директора департамента УТОРОПА — **С.С. Шевченко**
ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод"
И.о. начальника ОРПА — В.В. Московченко

Ведущий инженер по надзору за строительством — В.П. Вакула
Ведущий инженер по ПСД — Т.К. Ныгманова

ПОДРЯДЧИК:

Директор — **Е.П. Плясунов**
ТОО "МегаСтройПлюс"
Главный инженер — С. В. Кучерявский

Начальник ПТО — А.С. Сунтаев
Зам.начальника РСЦ — Т.Р. Турмагамбетов
Инженер ПСД — А.Л. Молоткова

Приложение № 3
к договору №16201.06 от 29.09.2017г.

Заказчик: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод" БИН 001140000362
Подрядчик: ТОО "МегаСтройПлюс", БИН 040440000188
Договор: №16201.06 от 29.09.2017г.
Наименование строительства и его адрес: ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод", ул. Химкомбинатовская 1
Наименование объекта: Реконструкция объекта "Замены и ремонта системы коммуникаций парка 28". Тепловые сети

АКТ

выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2018г.

на Локальная смета №6-2-2. Тепловые сети

Основание: 02.089.15-ТС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Производство строительных работ в стесненных условиях на территориях действующих предприятий. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.4			
31	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	56,3107		29087,09	1637914
32	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1192,8571		1612,02	1922904
33	21-110206-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	58,0000		26398,05	1531087
34	21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	5,5177		262462,71	1448185

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				6540090
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2728422
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				115385
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				46421
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3696282
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1534488
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8074578
	Накладные расходы II уровня		Тенге				322983
	ИТОГО:		Тенге				8397561
	Сметная прибыль		Тенге				671805
	ИТОГО по акту:		Тенге				**9069366**
	Резерв средств на непредвиденные работы, 2%		Тенге				**181 387**
	Итого с непредвиденными		Тенге				**9 250 753**
	Сумма НДС 12%		Тенге				**1 110 090,36**
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС		Тенге				**10 360 843,36**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Директора департамента УТОРОПА **С.С. Шевченко**
ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод"
И.о. начальника ОРПА В.В. Московченко

Ведущий инженер по надзору за строительством В.П. Вакула
Ведущий инженер по ПСД Т.К. Ныгманова

ПОДРЯДЧИК:

Директор **Е.П. Плясунов**
ТОО "МегаСтройПлюс"
Главный инженер С. В. Кучерявский

Начальник ПТО А.С. Сунтаев
Зам.начальника РСЦ Т.Р. Турмагамбетов
Инженер ПСД А.Л.Молоткова