Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Ажигалиев Ерхан Жаугаштыевич, Игисенова Айслу Кадырханкызы, Актюбинская область, г. Актобе, р-н.Астана, проспект Тауелсиздик, 18А.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная корпорация Монолит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция гаража с переоборудованием на магазин по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, р-н Астана, с.к. Саздинское Лесничество, уч.227А», вид строительства - переоборудование.

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 27.09.2024г

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 (месяц, год) на Архитектурное строительство работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Стены и перегородки (л.12 АС)										
			Подраздел 1: Кладка наружных и внутренних стен										
1	34	6105-0201-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м³	10	31065,00 24514,00	6549,00 1357,00	310649,99 245139,98	65489,99 13569,99	20,03		310649,99	
2	35	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	3	32700,00		98100,03		98100,03		98100,03	
3	36	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,5	53176,00		292467,96		292467,96		292467,96	
4	37	6105-0201-0503 ЕСН РСНБ РК 2023	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	м²	50	7260,00 6661,00	599,00 122,00	363000,00 333050,02	29949,98 6100,04			363000,00	
5	38	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	1,15	32700,00		37604,95		37604,95		37604,95	
6	39	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,5	53176,00		132939,91		132939,91		132939,91	
7	40	6103-0701-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м³	9	30593,00 4808,00	2510,00 459,00	275337,32 43272,47	22590,09 4130,79	209474,76		275337,32	
8	41	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1	321366,00		32136,73		32136,73		32136,73	
9	42	6111-0401-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м² поверхности	20	3450,00 459,00	10,00 2,00	69000,00 9179,92	200,00 40,15	59620,07		69000,00	
			Итого по подразделу 1: Кладка наружных и внутренних стен					1611236,89 630642,39	118230,06 23840,97	862364,44 0,00	0,00 0,00	1611236,89	
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки (л.12 АС)					1611236,89 630642,39	118230,06 23840,97	862364,44 0,00	0,00 0,00	1611236,89	
			ИТОГО по акту					1611236,89 630642,39	118230,06 23840,97	862364,44 0,00	0,00 0,00	1611236,89	

			Итого по смете									1 611 236,89	
			Итого в текущих ценах 2024 года									1 750 000,00	

Заказчик:

Ажгалиев Ерхан Жаугаштыевич

Игисенова Айслу Қадырханқызы

Технический надзор
ТОО «Прогресс технологии»

Шутов В.В.

(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор
ТОО«BatysJOBA»

Эксперт Койшыгул А. Б.

(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик
Директор
ТОО "Строительная компания Монолит"
Сеилбаев Д. М.

(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)