Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", БИН 220740036982, область Абай, район Аксуат, с.Аксуат, Аманкелди,1, тел.21479**

Поставщик : **ТОО "АльфаСтрой-KZ", БИН 070640025118, г.Шымкент, район Каратау, жилой массив Сайрам, здание 10/1**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Кызылжулдыз, района Аксуат, области Абай**

Договор (контракт) №167 от 01.07.2024г, доп.соглашение №167/01 от 08.08.2024г

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024года.

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор	доп.соглашение номер	доп.соглашение	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		167	01.07.2024г.	167/01	08.08.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Кызылжулдыз, района Аксуат, области Абай	**26 595 194,84**	**23 745 709,68**	**23 745 709,68**	**23 745 709,68**					**2 849 485,16**	**26 595 194,84**
ИТОГО по справке	**26 595 194,84**	**23 745 709,68**	**23 745 709,68**	**23 745 709,68**					**2 849 485,16**	**26 595 194,84**

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", БИН 220740036982

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Поставщик ТОО "АльфаСтрой-KZ", БИН 070640025118

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Технический надзор ТОО "DS&V", БИН 050140000110

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

SANA 2024.3 от 12.03.2024 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", БИН 220740036982, область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, Аманкелди,1, тел.21479
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик: ТОО "АльфаСтрой-KZ", БИН 070640025118, г.Шымкент, район Каратау, жилой массив Сайрам, здание 10/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Кызылжулдыз, района Аксуат, области Абай

Наименование объекта: Наружные сети электроснпбжения

Договор (контракт) №167 от 01.07.2024г, доп.соглашение №167/01 от 08.08.2024г

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2024года

о выполненных работах от 28 октября 2024года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Сети 10 кВт					
			Подраздел 1.1. Фундамент под КТПН/лист 7					
1	**1**	**6101-0101-0108**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 5**	**м3**	**0,3**	**21670**	**6 501**	
2	**2**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,3**	**21527**	**6 458**	
3	**3**	**6104-0101-0103**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**2**	**12029**	**24 058**	
			неучтенные ресурсы					
4	**4**	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**1 м3**	**1,64**	**58115**	**95 309**	**Казахстан**
			Подраздел 1.2. КТПН					
5	**5**	**6124-0101-1301**	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт.**	**1**	**287540**	**287 540**	

6	6	515-102-0804	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	1 комплект	1	5607781	5 607 781	
7	7	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	62464	62 464	
8	8	515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	1 комплект	1	167495	167 495	
9	9	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8909	8 909	
10	10	252-301-0949	Устройство на опору УОП	1 шт.	1	21283	21 283	Казахстан
			Подраздел 1.3. Ограждение КТПН					
11	11	6104-0801-0212	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	20	13096	261 920	
12	12	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм/стойки	1 т	0,26838	406292	109 041	Казахстан
13	13	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/сборка панелей ограждения	т конструкций	0,28246	779602	220 206	
14	14	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0238	420596	10 010	Казахстан
15	15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,19892	413612	82 276	Казахстан
16	16	214-401-0114	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	1 м2	29,87	1348	40 265	Казахстан
17	17	261-107-0997	Петля	1 шт.	2	389	778	
			Подраздел 1.4. Опоры СВ-105					
18	18	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	28625	143 125	

19	19	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	58968	176 904	
20	20	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	11	93148	1 024 628	Казахстан
21	21	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,3	37484	11 245	
22	22	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	6	9789	58 734	Казахстан
23	23	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	21725	21 725	Казахстан
24	24	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4126	4 126	Казахстан
25	25	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	17496	17 496	Казахстан
26	26	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2606	2 606	Казахстан
27	27	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3148	3 148	Казахстан
28	28	252-106-0201	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АII	1 шт.	18	8497	152 946	
29	29	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	1 шт.	18	3928	70 704	
30	30	252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	1 шт.	18	69	1 242	
31	31	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	19731	59 193	Казахстан
32	32	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	3908	11 724	Казахстан
33	33	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	8	2288	18 304	Казахстан
34	34	252-207-0245	Креплениеподкоса/прим.У1	1 шт.	3	8902	26 706	Казахстан
35	35	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1737	5 211	Казахстан
36	36	252-207-1230	Зажим плашечный типа CD 150	1 шт.	23	1994	45 862	
37	37	252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35	1 шт.	48	1038	49 824	
38	38	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	1 шт.	18	927	16 686	
39	39	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	18	1283	23 094	
40	40	252-207-1169	Зажим анкерный типа DN 70	1 шт.	18	780	14 040	
41	41	252-207-1050	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	1 шт.	6	2437	14 622	

42	42	252-207-0526	Траверс типа ТМ -2001, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	22083	110 415	Казахстан
43	43	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,342	419708	143 540	
44	44	243-701-0502	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х35-20	1 м	1026	362	371 412	Казахстан
			Раздел 2. Сети 0,4 кВт					
			Подраздел 2.1. Земляные работы и прокладка кабеля					
45	45	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	125,13	505	63 191	
46	46	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3,87	9575	37 055	
			неучтенные ресурсы					
47	47	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	305	827	252 235	
48	48	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	31	10894	337 714	Казахстан
49	49	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	98	98	9 604	
50	50	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	305	1120	341 600	
51	51	243-113-0802 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	1 м	188,7	441	83 217	Казахстан
52	52	243-113-0807 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	1 м	122,4	1549	189 598	Казахстан
53	53	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	305	24	7 320	
54	54	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	255	53	13 515	

55	55	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм/защитного кожуха	м	20	571	11 420	
56	56	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	20	1968	39 360	
			Подраздел 2.2. Опоры СВ-6					
57	57	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	6	32907	197 442	
58	58	247-306-0414	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	6	102326	613 956	
59	59	247-306-0924	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)	1 шт.	6	16518	99 108	
60	60	212-101-0601 Коб=6	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,352	35302	83 030	Казахстан
61	61	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	9	17252	155 268	
62	62	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	9	13138	118 242	Казахстан
63	63	247-103-2301	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP101 LED37/740 30W, мощность 30 Вт, IP 65	1 шт.	9	66069	594 621	
64	64	247-306-0914	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	1 шт.	3	8357	25 071	
65	65	247-202-1101	Коробка соединительная	1 шт.	9	21801	196 209	
66	66	6124-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	20	988	19 760	
67	67	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	20	306	6 120	Казахстан
68	68	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	24	1889	45 336	
69	69	241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	1 м	24	214	5 136	
70	70	243-902-0617	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ16-12	100 шт.	0,4	1238	495	

71	71	243-902-0605	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ2,5-7	100 шт.	0,2	1032	206	
72	72	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	18	7808	140 544	
73	73	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	9	1484	13 356	
74	74	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	1	16960	16 960	
75	75	247-203-0301	Ящик управления освещением ЩУНО	1 шт.	1	79102	79 102	
			Подраздел 2.4. Генератор					
76	76	1337-0101-0108	Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	568547	568 547	
77	77	515-103-0145	Дизель-генератор модель TTm 83TS, 83 кВа, 60 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	1 шт.	1	7137127	7 137 127	
			Итого:				21 113 021	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 100 958	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 055 878	
			машины и механизмы	Тенге			952 587	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			284 480	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			5 147 072	
			оборудование	Тенге			12 912 403	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			490	
Всего							21 113 021	
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)					688 852	
		Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке					21 801 873	
		Сметная прибыль 5%					444 473	
		Непредвиденные работы и затраты 3%					654 056	

		Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами					
		Итого в ценах 2024г (К=1,0368)				22 900 403	
		НДС 12%				23 745 709,68	
		Итого с НДС				2 849 485,16	
						26 595 194,84	

ИТОГО по АКТу **26 595 194,84**

Сдал (Поставщик)

ТОО "АльфаСтрой-KZ", БИН 070640025118

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Бахарами М. Y.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", БИН 220740036982

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Смагулов С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "DS&V", БИН 050140000110
Эксперт Берикбаев Е.Н..., аттестат эксперта №KZ26VJE00029508 от 09.08.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ASK PROJECT 1", БИН 060440001230
Кайрашева Н.А., главный инженер
ГСЛ №20001669, 29.01.2020 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)