Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Ходжаев Меирбек Базарбаевич, Семирханова Замира Кайырбаевна, Актюбинская область, г.Актобе, ж.м. Жарык, 289.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная корпорация Монолит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция автоматической телефонной станции с переоборудованием на ателье-парикмахерский по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, р-н. Алматы, раз.41, ул. Актогай, д.201, кв. 1», вид строительства - переоборудование.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№4** от **03.10.2024г**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **Архитектурное строительство** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Стены и перегородки (л.12 АС)										
			Подраздел 1: Кладка наружных и внутренних стен										
1	34	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	20	31065,00	6549,00	621299,99	130979,97	40,06		621299,99	
						24514,00	1357,00	490279,96	27139,98				
2	35	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4	32700,00		130800,05		130800,05		130800,05	
3	36	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4	53176,00		212703,97		212703,97		212703,97	
4	37	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	50	7260,00	599,00	363000,00	29949,98			363000,00	
						6661,00	122,00	333050,02	6100,04				
5	38	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,15	32700,00		37604,95		37604,95		37604,95	
6	39	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,5	53176,00		132939,91		132939,91		132939,91	
7	40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9	30593,00	2510,00	275337,32	22590,09	20947,76		275337,32	
						4808,00	459,00	43272,47	4130,79				
8	41	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1	321366,00		32136,73		32136,73		32136,73	
9	42	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	20	3450,00	10,00	69000,00	200,00	59620,07		69000,00	
						459,00	2,00	9179,92	40,15				
			Итого по подразделу 1: Кладка наружных и внутренних стен					1874822,92	183720,04	815320,50	0,00	1874822,92	
								875782,37	37410,96	0,00	0,00		
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки (л.12 АС)					1874822,92	183720,04	815320,50	0,00	1874822,92	
								875782,37	37410,96	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					1874822,92	183720,04	815320,50	0,00	1874822,92	
								875782,37	37410,96	0,00	0,00		
			Итого по смете									1 874 822,92	
			Итого в текущих ценах 2024 года									2 000 000,00	

Заказчик: **Технический надзор** **Подрядчик**

Ходжаев Меирбек Базарбаевич

Семирханова Замира Кайырбаевна

ТОО «Прогресс технологии»

Шутов В.В.

(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор ТОО«BatysJOBA»

Эксперт Койшыгул А. Б.

(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор ТОО «Строительная корпорация Монолит»

Гаишбаев Д. М.

(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)