Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Костанайская область, г.Костанай, ул.Дорожников 2
наименование организации, юридический адрес
в лице Жайнакова Жанболата Токболатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция сетей водоснабжения села Пригородное с подключением к системе централизованного водоснабжения города Житикара Житикаринского района Костанайской области
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района" Хакимов А.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно –сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПИП» Костанайводпроект»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность в том числе: Д25	м	4633,4		4533,4	
Д32	м	139		35,9	
Д50	м	1238,5		1324,2	
Д110	м	7516		7461,9	
Д140	м	15332,5		15518,5	

Д160	м	7240,0		7350.1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир. м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Город Житикара является районным центром Житикаринского района, население составляет 34,736 тысяч человек (на 01 января 2019 года).
Водоочистные сооружения ВОС-2 - построены в 1985 году. Площадка ВОС-2 включает в себя:
резервуар сырой воды; склад хлора;
блок фильтровальной станции;
помещение обеззараживания (хлораторная); резервуары чистой воды - 2 шт.;
насосная станция 2-го подъёма; резервуар промывной воды; канализационная насосная станция;
горизонтальный канализационный отстойник; административная часть в здании ФС.

Конструктивные решения
Конструктивные элементы приняты следующие:
стены камеры – из сборных бетонных блоков шириной 600 мм ГОСТ 13579-018; плиты ПО-4, ПНД-8 – сборные железобетонные по серии 3.006.1-2.87, вып. 6; плиты ПП10 – сборные железобетонные ГОСТ 18020-90;
кольца стеновые КС10.6 - сборные железобетонные ГОСТ 18020-90; кольца опорные - сборные железобетонные ГОСТ 18020-90;
люк «Лива» тип С - СТ KZ 20400216 с запорным устройством;
крышка – деревянная из доски толщиной 50 и 20 мм ГОСТ 8486-86, бруска сечением 60х25, 35х50 ГОСТ 8486-86$
стремянка – металлическая из стержневой арматуры диаметром 20А-I, 18А-I ГОСТ 5781-82*, листовой стали толщиной 8 и 6 мм ГОСТ 19913-74.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте не предусмотрено установка оборудования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __май 2020г.; окончание работ _декабрь 2020г.;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:_7; фактически, месяц: 7 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция сетей водоснабжения села Пригородное с подключением к системе централизованного водоснабжения города Житикара Житикаринского района Костанайской области» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жайнаков Ж.Т._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)