Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие «Мангистауский высший политехнический колледж имени Халела Узбекгалиева» Управление образования Мангистауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Меруерт LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт внутри здании ГККП "Мангистауский высший политехнический колледж имени Халела Узбекгалиева" Управления образования Мангистауской области, по адресу Мангистауская область, г.Актау, мкр.3Б,11**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт внутри здании ГККП "Мангистауский высший политехнический колледж имени Халела Узбекгалиева" Управления образования Мангистауской области, по адресу Мангистауская область, г.Актау, мкр.3Б,11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№157** от **2025-03-2020**

Акт выполненных работ №2

за **апрель 2025** (месяц, год) на **Работы по текущему ремонту**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**21 319 692**
		Раздел 4.	**IT коридор**					**9 307 891**
306	306	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**209**	**7 348**	**1 535 732**	
307	307	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм, цвет по согласованию с заказчиком**	**м²**	**288,66**	**7 520**	**2 170 723**	
308	308	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**178,9**	**1 629**	**291 428**	
309	309	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	**м**	**180,689**	**2 214**	**400 045**	
			Стены					
310	310	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Стены. Очистка вручную от старой краски**	**м²**	**478,6**	**923**	**441 748**	
311	311	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31*	**Поверхности внутри помещений. Огрунтовка стен бетонконтаком/прим.**	**м² окрашиваемой поверхности**	**478,6**	**696**	**333 106**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
312	312	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	167,51	722	120 942	
313	313	6112-0202-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм: крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	478,6	4 084	1 954 602	
314	314	236-107-0107 *СпрСЦ 10.2024*	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная фактурная для наружных и внутренних работ	кг	1 435,8	552	792 562	
315	315	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверх декоративной штукатурки - моющейся краской, стена	$м^2$	478,6	2 647	1 266 854	
316	316	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК, цвет по согласованию с заказчиком	кг	0,301518	493	149	
		Раздел 5.	**Ремонт кабинетов**				**12 011 801**	
			Полы					
317	317	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы из линолеума. Демонтаж	$м^2$	535,4	590	315 886	
318	318	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	2,51638			
319	319	1207-0101-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы из древесностружечных плит в один слой. Демонтаж	$м^2$	535,4	838	448 665	
320	320	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	6,6925			
321	321	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Демонтаж	м	298,4	196	58 486	
322	322	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,32824			
323	323	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	535,4	1 871	1 001 733	
324	324	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,92216	25 378	277 183	
325	325	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	535,4	3 029	1 621 727	
326	326	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	535,4	622	333 019	
327	327	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5 086,3	115	584 924	
328	328	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	535,4	1 779	952 477	
329	329	233-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	556,816	5 610	3 123 738	
330	330	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	298,4	649	193 662	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
331	331	Прайс	Заглушка плинтуса ПВХ правая и левая	шт	40	150	6 000	
332	332	Прайс	Соединительный элемент плинтуса ПВХ	шт	120	100	12 000	
333	333	Прайс	Угол внутренний плинтуса ПВХ	шт	50	170	8 500	
			Стены					
334	334	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Стены. Очистка вручную от старой краски	$м^2$	728,6	923	672 498	
335	335	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	728,6	1 725	1 256 835	
336	336	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 002,9214	77	154 225	
337	337	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	374,1	2 647	990 243	
			Итого				21 319 691,70	
			Сметная прибыль 5%				1 065 984,59	
			Итого				22 385 676,29	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2025 г. К=1,079				24 154 144,71	
			ИТОГО С УЧЕТОТ КОЭФ. СКИДКИ К=0,677984213460282				14 433 353,31	
			НДС 12%				1 732 002,40	
			Итого к оплате с НДС				*16 165 355,70*	

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Мангистауский высший политехнический колледж имени Халела Узбекгалиева» Управление образования Мангистауской области

Руководитель Шолтанова Зарина Есенбаевна

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меруерт LTD"

Директор Калмашов Сулеймен Нурлепесулы

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)