Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "BIGLOBAL", г. д Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, строение17М, почтовый индекс 010000**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО PGS-Astana г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 54/2, НП 24**	**210740007283**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № АБК1/Под/DLX/737 от 24.08.2022 года

Номер документа	Дата составления
65	18.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			услуга	1	23 950 190	23 950 190
				Итого	1	x	23 950 190

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС3

Утверждена **"Приказом"**
Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Заказчик: **ТОО "BIGLOBAL"**
Подрядчик: **ТОО PGS-Astana**

Наименование строительства: **Общеобразовательная школа "DeLuxe", расположенный в в районе пересечения улиц Т.Рыскулбекова и К.Кайсенова.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая норма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
ТОО "BIGLOBAL"	ТОО PGS-Astana	№ АБК1/Под/DLX/737	от 24.08.2022 года							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	из графы 1									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
Всего по объекту с начала года	38 916 691,33	22 383 355,28							1 566 834,87	23 950 190,15
Итого по объекту с начало года:	**38 916 691,33**	**22 383 355,28**							1 566 834,87	23 950 190,15

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик BIGLOBAL
Подрядчик PGS ASTANA TOO
Проект Школа ДеЛюкс
Договор подрядат № АБК1/Под/DLX/737 от 24.08.2022 года

Акт о приемке выполненных работ от 18.11.2022

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Образовательные учреждения												
Блок 1												
Фасад												
Направляющая подконструкция фасада												
	85-031301-0542-00	**Монтаж подконструкции (профильная система, крепежные и комплектующие элементы) под гранит на стены фасада**	**м2**	**340**		**5 927,577147**	**2 015 376,23**	**2 015 376,23**				**2 015 376,23**
		Материалы собственные										
	22-030102-0101-00	*Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001*	*м2*	*340*	*1*							
		Затраты труда										
	87-031301-0542-00	*Затраты труда рабочих по монтажу подконструкции (профильная система, крепежные и комплектующие элементы) под гранит на стены фасада*	*чел.-ч*	*340*	*1*	*5 927,577147*		*2 015 376,23*				
	85-031301-0542-00	**Монтаж подконструкции (профильная система, крепежные и комплектующие элементы) под гранит на стены фасада**	**м2**	**4,74**		**5 927,575949**	**28 096,71**	**28 096,71**				**28 096,71**
		Материалы собственные										
	22-030102-0101-00	*Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001*	*м2*	*4,74*	*1*							
		Затраты труда										
	87-031301-0542-00	*Затраты труда рабочих по монтажу подконструкции (профильная система, крепежные и комплектующие элементы) под гранит на стены фасада*	*чел.-ч*	*4,74*	*1*	*5 927,575949*		*28 096,71*				

	81-670107-0116-00	**Монтаж подконструкции (профильная система, крепежные и комплектующие элементы) под клинкерную плитку на стены фасада**	**м2**	**1 798,79**		**6 467,854802**	**9 835 522,54**	**9 835 522,54**				**9 835 522,54**
		Материалы собственные										
	22-030102-0415-00	*Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, для крепления клинкерной плитки*	*м2*	*1 798,79*	*1*							
		Затраты труда										
	02-670107-0116-00	*Затраты труда рабочих по монтажу подконструкции (профильная система, крепежные и комплектующие элементы) под клинкерную плитку на стены фасада*	*чел.-ч*	*1 082,152064*	*0,6016*	*9 088,854392*		*9 835 522,54*				
Отделочный материал												
	85-031301-0543-00	**Монтаж гранита на вентилируемые стены фасада**	**м2**	**340**		**2 107,140000**	**716 427,6**	**716 427,6**				**716 427,6**
		Материалы собственные										
	22-010101-0317-00	*Плиты из гранита облицовочные пиленые шлифованные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012*	*м2*	*363,799999*	*1,069999997059*							
		Затраты труда										
	87-031301-0543-00	*Затраты труда рабочих по монтажу гранита на вентилируемые стены фасада*	*чел.-ч*	*340*	*1*	*2 107,140000*		*716 427,6*				
	85-031301-0543-00	**Монтаж гранита на вентилируемые стены фасада**	**м2**	**4,74**		**2 107,139241**	**9 987,84**	**9 987,84**				**9 987,84**
		Материалы собственные										
	22-010101-0317-00	*Плиты из гранита облицовочные пиленые шлифованные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012*	*м2*	*5,0718*	*1,07*							
		Затраты труда										
	87-031301-0543-00	*Затраты труда рабочих по монтажу гранита на вентилируемые стены фасада*	*чел.-ч*	*4,74*	*1*	*2 107,139241*		*9 987,84*				
	81-670107-0216-00	**Монтаж клинкерной плитки на стены фасада [LOPO белый, терракотовый и тмно-серый цвета]**	**м2**	**1 698,79**		**3 504,461534**	**5 953 344,21**	**5 953 344,21**				**5 953 344,21**
		Материалы собственные										
	22-020202-0614-00	*Панели фасадные керамические толщиной 18 мм, высотой 300 мм типа LOPO Terracotta*	*м2*	*4 558,845944*	*2,6835841652*							
		Затраты труда										
	02-670107-0216-00	*Затраты труда рабочих по монтажу клинкерной плитки на стены фасада*	*чел.-ч*	*591,858436*	*0,3484*	*10 058,730007*		*5 953 344,21*				
	81-670112-0301-00	**Монтаж и демонтаж фасадных подъемников для плоских стен**	**м2**	**1 298,79**		**446,430000**	**579 818,82**	**579 818,82**				**579 818,82**
		Затраты труда										
	02-670112-0301-00	*Затраты труда рабочих по монтажу и демонтажу фасадных подъемников для плоских стен*	*чел.-ч*	*1 298,79*	*1*	*446,430000*		*579 818,82*				
Теплоизоляция и пароизоляция												
	81-670102-0903-00	**Устройство наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в один слой [по бетону п.п. 3]**	**м2**	**135,6**		**718,750664**	**97 462,59**	**97 462,59**				**97 462,59**
		Материалы собственные										
	21-110102-2202-00	*Плиты теплозвукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы Технофас D=80 кг/м3 (влаж) λ=0,046, толщиной 50 мм, типа Технониколь*	*м3*	*-8,4666*	*-0,062438053097*							
		Затраты труда										
	02-670102-0901-00	*Затраты труда рабочих по устройству наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением фишерами в один слой*	*чел.-ч*	*31,96092*	*0,2357*	*3 049,430054*		*97 462,59*				

	81-670103-0101-00	**Устройство пароизоляции стен фасада здания [Мембраной Изоспан AF+ п.п. 4 и 5.1]**	**м2**	**1 642,77**		**215,180293**	**353 491,73**	**353 491,73**				**353 491,73**
		Материалы собственные										
	21-100404-1008-00	*Мембраны гидро- и ветрозащитные негорючие, 200 г/м2 типа Изоспан AF+*	*м2*	*251,509141*	*0,153100641599*							
		Затраты труда										
	02-670103-0101-00	*Затраты труда рабочих по устройству пароизоляции стен фасада здания*	*чел.-ч*	*235,901772*	*0,1436*	*1 498,470007*		*353 491,73*				
	81-670102-0902-00	**Устройство наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением фишерами толщиной 40мм в один слой [по газоблоку п.п. 4]**	**м2**	**1 686**		**718,750652**	**1 211 813,6**	**1 211 813,6**				**1 211 813,6**
		Материалы собственные										
	21-110102-0704-00	*Плиты теплозвукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы Технонент Стандарт, толщиной 80 мм, типа Технониколь*	*м3*	*69,756088*	*0,041373717675*							
		Затраты труда										
	02-670102-0901-00	*Затраты труда рабочих по устройству наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением фишерами в один слой*	*чел.-ч*	*397,3902*	*0,2357*	*3 049,430006*		*1 211 813,6*				
	85-031301-0303-00	**Устройство наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением тарельчатыми держателями при укладке ПЕРВОГО слоя [по газоблоку П 4]**	**м2**	**284,46**		**718,751002**	**204 455,91**	**204 455,91**				**204 455,91**
		Затраты труда										
	87-031301-0303-00	*Затраты труда рабочих-строителей по устройству наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением тарельчатыми держателями при укладке ПЕРВОГО слоя*	*чел.-ч*	*284,46*	*1*	*718,751002*		*204 455,91*				
	81-670102-0903-00	**Устройство наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в один слой [из бетона п.п. 5.1]**	**м2**	**1 227,12**		**718,750652**	**881 993,3**	**881 993,3**				**881 993,3**
		Материалы собственные										
	21-110102-0701-00	*Плиты теплозвукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы Технонент Стандарт, толщиной 50 мм, типа Технониколь*	*м3*	*63,19668*	*0,0515*							
		Затраты труда										
	02-670102-0901-00	*Затраты труда рабочих по устройству наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением фишерами в один слой*	*чел.-ч*	*289,232184*	*0,2357*	*3 049,430004*		*881 993,3*				

	81-670102-0902-00	**Устройство наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением фишерами толщиной 40мм в один слой [из бетона п.п. 5.1]**	**м2**	**689,48**		**718,750653**	**495 564,2**	**495 564,2**				**495 564,2**
		Материалы собственные										
	21-110102-0704-00	*Плиты теплозвукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы Технонент Стандарт, толщиной 80 мм, типа Технониколь*	*м3*	*28,406576*	*0,0412*							
		Затраты труда										
	02-670102-0901-00	*Затраты труда рабочих по устройству наружной теплоизоляции стен вентилируемого фасада здания с креплением фишерами в один слой*	*чел.-ч*	*162,510436*	*0,2357*	*3 049,430007*		*495 564,2*				

Затраты труда рабочих (ЗП)		22 383 355,28
Материалы		
Итого прямые расходы:	**22 383 355,28**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**22 383 355,28**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**22 383 355,28**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 7%**	**1 566 834,87**	
Всего по смете	**23 950 190,15**	

Заказчик: _____ **Подрядчик:** _____

BiGlobal ЖСН/БИН 031240001439 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

PGS Astana БСН/БСН 210740007283