Генеральный подрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

БИН 060140000846

Субподрядчик: ТОО "DK Proekt"

БИН 970340000010

Договор № 9/20-6 от 15.05.2020 года

Наименование объекта: "Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуз. Жилой дом №6"

А К Т № 1

приёмки выполненных работ от 28 сентября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
1	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14,5	9055,21	2175,79	131301	31549	58163	43120	188374
					2868,2	329,39	41589	4776	–	13954	
2	1108-0301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	11,18	19082,31	433,07	213340	4842	169079	37414	270814
					3525,93	72,46	39420	810	–	20060	
3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,95	3381,84	225,98	30267	2023	19420	8496	41865
					986,01	34,75	8825	311	–	3101	
4	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,6	2773,27	24,97	115368	1039	80912	30353	157379
					803,31	7,4	33418	308	–	11658	
5	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	6	377,22	228,06	2263	1368	259	1002	3526

					106,07	35,41	636	212	–	261	
6	1107-0507-0113	Блоки перемычечные и подбалконные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2461,05	810,59	9844	3242	2101	5895	16998
					1125,32	123,64	4501	495	–	1259	
7	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными обоймами НР = 84 % К=4,000;	т	0,072	501397,08	28506,27	36101	2052	23196	13411	53472
					150727,41	7118,26	10852	513	–	3961	
8	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,2	30097,88	4192,5	96313	13416	63276	19598	125184
					6131,74	598,41	19622	1915	–	9273	
9	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3499,41	877,12	13998	3508	5032	7069	22752
					1364,23	133,4	5457	534	–	1685	
10	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	5264,34	1166,31	21057	4665	7761	11041	34666
					2157,9	181,33	8632	725	–	2568	
	Проемы										
	Двери										
11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11	1283,05	61,77	14114	679	5745	7131	22944
					699,02	21,27	7689	234	–	1700	
12	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,8	1991,59	148,85	5576	417	3348	1769	7933
					646,85	54,95	1811	154	–	588	
13	1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	8	1451,95	148,63	11616	1189	5984	4408	17306
					555,32	56,91	4443	455	–	1282	
14	1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	1,8	1844,69	38,05	3320	68	958	2085	5838
					1274,58	12,39	2294	22	–	432	
15	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	2	783,87	1,69	1568	3	0	1079	2859
					782,18	0	1564	0	–	212	

	Внутренняя отделка										
	Потолки										
16	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47	474,51	4,93	22302	232	6638	12423	37503
					328,34	2,07	15432	97	–	2778	
17	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	47	614,08	3,76	28862	177	13035	12555	44731
					332,98	0,94	15650	44	–	3313	
18	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	474,51	4,93	8541	89	2542	4758	14363
					328,34	2,07	5910	37	–	1064	
	Стены										
19	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	96	756,54	37,38	72628	3588	27916	35192	116445
					428,37	29,86	41124	2867	–	8626	
20	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	96	375,22	16,15	36021	1550	34471	0	38903
					0	12,95	0	1243	–	2882	
	Полы										
21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	24	613,78	22,12	14731	531	9182	4910	21212
					209,07	8,58	5018	206	–	1571	
22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	24	101,77	3,77	2442	90	2290	90	2735
					2,58	1,42	62	34	–	203	
		Итого по смете					**1 247 802**				
		Итого					**1 247 802**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					11 230				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**25 181**				
		Итого по сметному расчету:									

- в текущих ценах с 22.05.18 г.	**1 284 213**
- в текущих и прогнозных ценах	**1 348 424**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. (Иинф = 1,050)	1 348 424
Скидка	44 853
Итого с учетом скидки	1 303 571
Налог на добавленную стоимость (12%)	**156 429**
Всего по акту	**1 460 000**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

Директор

_____ **Ахметов С.К.**

м.п.

Субподрядчик:
ТОО "DK Proekt"

Директор

_____ **Шакиров М. А.**

м.п.