Генеральный подрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

БИН 060140000846

Субподрядчик: ТОО "DK Proekt"

БИН 970340000010

Договор № 9/20-2 от 15.05.2020 года

Наименование объекта: "Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуз. Жилой дом №2"

А К Т № 1

приёмки выполненных работ от 28 сентября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
1	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,7	9055,21	2175,79	78780	18929	34898	25872	113024
					2868,2	329,39	24953	2866	–	8372	
2	1108-0301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	6,5	19082,31	433,07	124035	2815	98302	21752	157450
					3525,93	72,46	22919	471	–	11663	
3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,7	3381,84	225,98	39568	2644	25387	11107	54728
					986,01	34,75	11536	407	–	4054	
4	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,4	2773,27	24,97	70441	634	49403	18533	96092
					803,31	7,4	20404	188	–	7118	

5	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	11	377,22	228,06	4149	2509	474	1836	6465
					106,07	35,41	1167	390	–	479	
6	1107-0507-0113	Блоки перемычечные и подбалконные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2461,05	810,59	19688	6485	4201	11790	33997
					1125,32	123,64	9003	989	–	2518	
7	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными обоймами НР = 84 % К=4,000;	т	0,08	501397,08	28506,27	40112	2281	25773	14901	59413
					150727,41	7118,26	12058	569	–	4401	
8	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	4,1	30097,88	4192,5	123401	17189	81072	25110	160392
					6131,74	598,41	25140	2453	–	11881	
9	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	3499,41	877,12	20996	5263	7548	10603	34128
					1364,23	133,4	8185	800	–	2528	
10	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	5264,34	1166,31	31586	6998	11641	16562	52000
					2157,9	181,33	12947	1088	–	3852	
	Проемы										
	Двери										
11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	9	1283,05	61,77	11547	556	4700	5834	18772
					699,02	21,27	6291	191	–	1391	
12	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	3,5	1991,59	148,85	6971	521	4186	2211	9916
					646,85	54,95	2264	192	–	734	
13	1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	8,2	1451,95	148,63	11906	1219	6134	4518	17738
					555,32	56,91	4554	467	–	1314	
14	1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	2,1	1844,69	38,05	3874	80	1117	2432	6811
					1274,58	12,39	2677	26	–	504	
15	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	3	783,87	1,69	2352	5	0	1619	4288

					782,18	0	2347	0	–	318	
	Внутренняя отделка										
16	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	474,51	4,93	14710	153	4378	8194	24736
					328,34	2,07	10179	64	–	1832	
17	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	31	614,08	3,76	19036	117	8598	8281	29503
					332,98	0,94	10322	29	–	2185	
18	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22	474,51	4,93	10439	108	3107	5815	17555
					328,34	2,07	7223	46	–	1300	
19	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	109	756,54	37,38	82463	4074	31696	39958	132214
					428,37	29,86	46692	3255	–	9794	
20	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	109	375,22	16,15	40899	1760	39139	0	44171
					0	12,95	0	1412	–	3272	
	Полы										
21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	48	613,78	22,12	29461	1062	18364	9820	42424
					209,07	8,58	10035	412	–	3143	
22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48	101,77	3,77	4885	181	4580	180	5471
					2,58	1,42	124	68	–	405	
		Итого по смете					**1 121 289**				
		Итого					**1 121 289**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					10 092				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**22 628**				
		Итого по сметному расчету:									

- в текущих ценах с 22.05.18 г.	**1 154 008**
- в текущих и прогнозных ценах	**1 211 709**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. (Иинф = 1,050)	1 211 709
Скидка	28 673
Итого с учетом скидки	1 183 036
Налог на добавленную стоимость (12%)	**141 964**
Всего по акту	**1 325 000**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

Директор

_____ **Ахметов С.К.**

м.п.

Субподрядчик:
ТОО "DK Proekt"

Директор

_____ **Шакиров М. А.**

м.п.