Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-111 БИН 190840009653, ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank" БИК BRKEKZKA
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутриплощадочных инженерных сети НАО "Медицинский университет Семей" по адресу ВКО ул.Абая Кунанбаева, 103. Корректировка сметной документации

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструтурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за 14 февраля 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		номер	дата						
		9	23.01.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутриплощадочных инженерных сети НАО "Медицинский университет Семей" по адресу ВКО ул.Абая Кунанбаева, 103. Корректировка сметной документации	11 727 836,96	10 471 283,00							1 256 553,96	11 727 836,96
Всего к оплате		**10 471 283,00**							**1 256 553,96**	**11 727 836,96**

Подрядчик:
ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ"
Директор _____ **А.У. Пшембаев**

Заказчик:
ТОО "AGM Service"
Директор _____ **М.А. Жанибеков**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-111 БИН 190840009653, ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank" БИК BRKEKZKA**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт внутриплощадочных инженерных сети НАО "Медицинский университет Семей" по адресу ВКО ул.Абая Кунанбаева, 103. Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт внутриплощадочных инженерных сети НАО "Медицинский университет Семей" по адресу ВКО ул.Абая Кунанбаева, 103. Корректировка сметной документации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **23.01.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **февраль 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0207-0502 *РСНБ РК 2022*	**Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м.**	дерево	15	555,87 130,32	425,55 172,64	8338,00 1955,00	6384,00 2590,00		3272,00 929,00	12539,00	
2	3	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка.**	$м^3$	85	5390,45 3194,84	2195,61 1022,80	458188,00 271561,00	186627,00 86938,00		258119,00 57304,00	773611,00	
3	4	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**прим.Демонтаж покрытия из брусчатки.**	$м^2$ покрытия	480	1915,50 1726,78	188,72 57,09	919440,00 828854,00	90585,00 27403,00		616507,00 122875,00	1658822,00	
4	5	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни . Разборка**	м	345	2012,26 1511,13	501,13 243,75	694230,00 521340,00	172890,00 84094,00		435911,00 90411,00	1220552,00	
5	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**	т	209	204,00		42636,00			3411,00	46047,00	
6	7	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км.**	т·км	3135	32,00		100320,00			8026,00	108346,00	
			ИТОГО					2223152,00 1623710,00	456486,00 201025,00	0,00 0,00	1313809,00 282956,00	3819917,00	
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.**	$м^3$ грунта	1679,87	361,54 0,00	361,54 94,79	607340,00 0,00	607340,00 159235,00		114651,00 57754,00	779745,00	
2	2	1101-0205-0208 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	$м^3$ грунта	12,42	7650,16 7650,16	0,00 0,00	95015,00 95015,00	0,00 0,00		68411,00 13074,00	176500,00	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.**	$м^3$ грунта	852,72	62,65 0,00	62,65 21,48	53423,00 0,00	53422,00 18316,00		13192,00 5330,00	71945,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.**	м³ грунта	365,45	1576,01 1576,01	0,00 0,00	575953,00 575953,00	0,00 0,00		414687,00 79251,00	1069891,00	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.**	м³ уплотненного грунта	852,72	311,33 168,74	142,59 69,94	265477,00 143888,00	121589,00 59639,00		146540,00 32958,00	444975,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**1597208,00** **814856,00**	**782351,00** **237190,00**	**0,00** **0,00**	**757481,00** **188367,00**	**2543056,00**	
			Раздел 2: Тепловые сети										
6	6	1124-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм(219мм). Прокладка.**	км трубопровода	0,0111	3613706,20 2058191,52	1494810,72 423980,49	40112,10 22845,90	16592,40 4706,20	673,80	19837,50 4796,00	64745,60	
7	7	1124-0101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм(159мм). Прокладка.**	км трубопровода	0,0208	3318298,51 1920404,64	1349326,76 372977,40	69020,60 39944,40	28066,00 7757,90	1010,20	34345,70 8269,30	111635,60	
8	8	1124-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм(133мм). Прокладка.**	км трубопровода	0,0072	2702092,88 1613464,16	1053963,85 304720,72	19455,10 11616,90	7588,60 2194,00	249,60	9943,90 2351,90	31750,90	
9	9	1124-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм(108мм). Прокладка.**	км трубопровода	0,03536	2286124,72 1367154,88	891033,98 256119,86	80837,40 48342,60	31507,00 9056,40	987,80	41327,30 9773,20	131937,90	
10	10	1124-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм(89мм). Прокладка.**	км трубопровода	0,0481	2023627,99 1195040,00	812241,05 251632,11	97336,50 57481,40	39068,80 12103,50	786,30	50101,10 11795,00	159232,60	
11	11	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80.**	м	11,1	15423,00		171195,30		171195,30	13695,60	184890,90	
12	12	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80.**	м	20,8	7392,00		153753,60		153753,60	12300,30	166053,90	
13	13	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80.**	м	7,2	5478,00		39441,60		39441,60	3155,30	42596,90	
14	14	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80.**	м	35,36	4372,00		154593,90		154593,90	12367,50	166961,40	
15	15	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80.**	м	48,581	2712,00		131751,70		131751,70	10540,10	142291,80	
16	16	1124-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм(114мм). Прокладка.**		0,00555	2286124,72	891033,98	12688,00	4945,30	155,00	6486,60	20708,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		1367154,88	256119,86	7587,70	1421,50		1534,00		
17	17	1124-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм(88,5мм). Прокладка.**	км трубопровода	0,00555	2023627,99 1195040,00	812241,05 251632,11	11231,10 6632,50	4508,00 1396,60	90,70	5780,90 1361,00	18373,00	
18	18	1124-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм(75,5мм). Прокладка.**	км трубопровода	0,0104	1970604,80 1162448,00	793158,67 249382,53	20494,30 12089,50	8248,90 2593,60	156,00	10571,80 2485,30	33551,40	
19	19	1124-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм(48-60мм). Прокладка.**	км трубопровода	0,10106	1947850,45 1151584,00	783170,93 245404,89	196849,80 116379,10	79147,20 24800,60	1323,40	101649,40 23879,90	322379,10	
20	20	241-101-0414 *РСНБ РК 2022*	**прим.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 114, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75.**	м	5,55	7562,00		41969,10		41969,10	3357,50	45326,60	
21	21	241-101-0410 *РСНБ РК 2022*	**прим.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 88, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75.**	м	5,6055	6953,00		38975,00		38975,00	3118,00	42093,00	
22	22	241-101-0410 *РСНБ РК 2022*	**прим.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 75,5, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75.**	м	10,504	6953,00		73034,30		73034,30	5842,70	78877,00	
23	23	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	**прим.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 60, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75.**	м	56,2873	3567,00		200776,80		200776,80	16062,10	216838,90	
24	24	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	**прим.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 48, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75.**	м	45,7833	4068,00		186246,50		186246,50	14899,70	201146,20	
25	25	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие.**	т	0,07178	1044650,00		74985,00		74985,00	5998,80	80983,80	
26	26	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**прим.Опорные подушки ОП-1,ОП-2 из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92.**	шт.	116	5809,00		673844,00		673844,00	53907,60	727751,60	
27	27	1113-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности. Оклейка Изолом в 1 слой.**	$м^2$	69,2113	4704,42 2507,94	155,61 71,55	325599,00 173577,80	10770,00 4952,10	141251,30	128541,30 36331,10	490471,40	
28	28	1113-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности. Оклейка Изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101.**	$м^2$	69,2113	2156,80 1067,21	155,61 71,55	149274,90 73863,00	10770,00 4952,10	64642,00	56747,00 16482,00	222503,90	
29	29	1122-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт.**	км трубопровода	0,0015	4372149,07 673142,40	13123,81 7289,42	6558,20 1009,70	19,70 10,90	5528,80	734,90 583,40	7876,50	
30	30	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	**прим.Термометры. Установка.**	комплект	32	931,91 779,80	0,00 0,00	29821,00 24954,00	0,00 0,00	4868,00	17967,00 3823,00	51611,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой.**	шт.	32	5655,00		180960,00		180960,00	14477,00	195437,00	
32	32	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Манометры с трехходовым краном. Установка.**	комплект	32	3488,52 593,53	0,00 0,00	111633,00 18993,00	0,00 0,00	92640,00	13675,00 10025,00	135333,00	
33	33	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм (159мм). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.**	км трубопровода	0,0007	7216962,15 660602,88	325142,47 76042,34	5051,90 462,40	227,60 53,20	4361,90	371,30 433,90	5857,10	
34	34	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм (108мм). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.**	км трубопровода	0,0016	4881105,12 528998,40	61849,76 479,61	7809,80 846,40	99,00 0,80	6864,40	610,00 673,60	9093,40	
			Итого по разделу 2: Тепловые сети					3305299,50 616626,30	241558,50 75999,40	2447116,00 0,00	498690,70 304319,80	4108310,00	
			ИТОГО					4902507,50 1431482,30	1023909,50 313189,40	2447116,00 0,00	1256171,70 492686,80	6651366,00	
			ИТОГО по акту					7125659,50 3055192,30	1480395,50 514214,40	2447116,00 0,00	2569980,70 775642,80	10471283,00	

Всего по акту	10 471 283,0
Всего по СМР	10 471 283
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,04%)	0
Всего	**10 471 283**
Затраты в зимнее время	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	
Итого	**10 471 283**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	0
Налог на добавленную стоимость	1 256 553,96
Всего по акту	**11 727 836,96**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — А.У. Пшембаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «AGM Service»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — М.А. Жанибеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)