Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«19» июля 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) _подрядчиком **ТОО «Казстрой ST» ГСЛ №20010647 от 23.07.2020 г., БИН 110140009990, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Алматова Айдоса Айдарбековича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство уличного освещения улицы Ленина села Алгабас Жаксынского района Акмолинской области»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", Руководитель Карашин Еламан Муратулы, БИН 040440005656, Акмолинская область, Жаксынский район, с. Жаксы, ул. Дружбы, 14**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями: **ТОО «Ai-Sultan Company» ГСЛ №19020387 от 08.10.2019 г., ТОО «Горизонт Строй Сервис» ГСЛ №22019380 от 18.10.2022 г., ТОО «Орда сервис-2020» ГСЛ №20018110 от 02.10.2020 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **Алматова Е.А., Айтмухамбет А.А., Айтмухамбет А.А.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алтын Проект», ГСЛ №17019013 от 08.11.2017 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", № 141 от 04.10.2023 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	пускового комплекса или очереди
«Строительство уличного освещения улицы Ленина села Алгабас Жаксынского района Акмолинской области»					
Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	1	1	1
Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	1	1	1
Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS RX608-R2	шт.	1	1	1	1
Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А// ЯУО 9601-3474	шт.	1	1	1	1
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	26	26	27	27
Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	26	26	27	27
Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм/ Кронштейн приставной , гор. цинк, вылет 1,5 м, К1П-1,5-1,5-0,150 г.ц.	шт.	26	26	27	27
Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,07956	0,07956	0,08262	0,08262
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,8	0,8	0,832	0,832
Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	26	26	27	27
Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	26	26	27	27
Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	26	26	27	27
Крюк типа SOT21.116 сквозной/ SOT21.116R	шт	26	26	27	27

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее - $м^3$)			
В том числе подземной части	$м^3$			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Категория надежности электроснабжения – III.

Напряжение сети – 220В.

Источник электроснабжения – КТП 10/0,4кВ №350.

Электроснабжение предусмотрено от существующей опоры ВЛ-0,4кВ Ф-р №1 от КТП 10/0,4кВ №350. Проектом предусмотрено: монтаж шкафа учета электроэнергии и ящика управления наружным освещением на проектируемой опоре освещения; строительство линии ВЛИ-0,4кВ для освещения улицы, выполненной проводом СИП-4 2×16. В качестве опор приняты железобетонные опоры, типа СВ-105. Освещение выполнено светодиодными светильниками типа SL-72, установленными на опорах при помощи кронштейнов. Подключение светильников предусмотрено кабелем ВВГнг-3×2,5 подключаемым к проводу СИП-4 через прокалывающие сжимы, на фазном проводнике дополнительно предусмотрен корпус предохранителя с плавкой вставкой. Освещенность проезжей части составляет не менее 6лк, в соответствии с таблицей 13 СП РК 2.04-104-2012. Установка опор освещения выполнена не менее 1,0м от края проезжей части, в соответствии с таблицей 1 СП РК 4.04-104-2013. Управление освещением предусмотрено через ЯУО в автоматическом режиме, через встроенное фотореле, в зависимости от уровня естественного освещения. В шкафу учета предусмотрена установка счетчика электроэнергии типа СО-Э711 и GSM-модема Teleofis для учета и передачи данных о потребленной электроэнергии в энергопередающую организацию. Строительная длина наружного освещения – 0,775км. Общая расчетная мощность наружного освещения – 2,314кВт.

В соответствии с п. 8 раздела 1 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен технически несложный 11 (нормальный) уровень ответственности.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2024 г.;**
месяц, год
окончание работ **июль 2024 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **1 месяц;**
фактический **1 месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *не предусмотрено*;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) *МП.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство уличного освещения улицы Ленина села Алгабас Жаксынского района Акмолинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Казстрой ST»
директор Алматов А.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.