Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", БИН 040440005656, Акмолинская область, Жаксынский район, с. Жаксы, Дружбы, 14**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казстрой ST», БИН 110140009990, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство уличного освещения улицы Ленина села Алгабас Жаксынского района Акмолинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
040440005656 .	110140009990.	54	06.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство уличного освещения улицы Ленина села Алгабас Жаксынского района Акмолинской области	**13660217,02**	**12196622,34**							**1463594,68**	**13660217,02**
	Итого за стройку										
	В том числе за июль	**13660217,02**	**12196622,34**							**1463594,68**	**13660217,02**
	Итого к оплате										**13660217,02**

М.П.

Заказчик

Руководитель, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", БИН 040440005656
Карашин Е.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик

Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью «Казстрой ST», БИН 110140009990
Алматов А.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл НҰ", БИН 160840025045
Жетеров С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", БИН 040440005656, Акмолинская область, Жаксынский район, с. Жаксы, ул. Дружбы, 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казстрой ST», БИН 110140009990, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличного освещения улицы Ленина села Алгабас Жаксынского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличного освещения улицы Ленина села Алгабас Жаксынского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№54** от **6 апреля 2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-01-01-01 Строительство уличного освещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	14753,00 10965,00	3505,00 1002,00	14753,00 10965,00	3505,00 1002,00	283,00		14753,00
2	2	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	12662,00		12662,00		12662,00		12662,00
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат, выключатель нагрузки. Установка	шт.	1	5678,00 5647,00	0,00 0,00	5678,00 5647,00	0,00 0,00	31,00		5678,00
4	4	247-204-2513 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 25 А	шт.	1	1339,00		1339,00		1339,00		1339,00
5	5	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2113,00 1864,00	209,00 62,00	2113,00 1864,00	209,00 62,00	40,00		2113,00
6	6	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	14098,00		14098,00		14098,00		14098,00
7	7	247-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS RX608-R2	шт.	1	58737,00		58737,00		58737,00		58737,00
8	8	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	14753,00 10965,00	3505,00 1002,00	14753,00 10965,00	3505,00 1002,00	283,00		14753,00
9	9	515-301-0116 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А// ЯУО 9601-3474	шт.	1	439620,00		439620,00		439620,00		439620,00
10	10	1133-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка	опора	26	80772,00 41789,00	38314,00 10819,00	2100072,00 1086514,00	996164,00 281294,00	17394,00		2100072,00
11	11	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	26	64914,00		1687764,00		1687764,00		1687764,00
12	12	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,755	291704,00 171742,00	78620,00 19643,00	220237,00 129665,00	59358,00 14830,00	31214,00		220237,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещении СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,8	284427,00		227542,00		227542,00		227542,00
14	14	243-904-0109 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	10,2	892,00		9098,00		9098,00		9098,00
15	15	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	26	14919,00 12216,00	2702,00 676,00	387894,00 317616,00	70252,00 17576,00			387894,00
16	16	247-103-0603 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	26	111946,00		2910596,00		2910596,00		2910596,00
17	17	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм/ Кронштейн приставной , гор. цинк, вылет 1,5 м, КПП-1,5-1,5-0,150 г.ц.	шт.	26	11173,00		290498,00		290498,00		290498,00
18	18	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,07956	480684,00		38243,00		38243,00		38243,00
19	19	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	13	1569,00 633,00	809,00 232,00	20397,00 8229,00	10517,00 3016,00	1651,00		20397,00
20	20	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод изолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,01339	1103827,00		14780,00		14780,00		14780,00
21	21	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	26	3467,00		90142,00		90142,00		90142,00
22	22	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	26	4091,00		106366,00		106366,00		106366,00
23	23	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	26	8286,00		215436,00		215436,00		215436,00
24	24	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной/ SOT21.116R	шт.	26	5786,00		150436,00		150436,00		150436,00
25	25	252-207-4402 *СпрСЦ 04.2023*	Корпус предохранители VO-25/ Корпус для предохранители с плавкой вставкой 25A SV29.25+ SVV10.25	шт.	26	1582,00		41132,00		41132,00		41132,00
26	26	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	4	235,00		940,00		940,00		940,00
27	27	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	52	3014,00		156728,00		156728,00		156728,00
28	28	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	26	7140,00 3578,00	368,00 87,00	185640,00 93028,00	9568,00 2262,00	83044,00		185640,00
			ИТОГО по акту					9417694,00 1664493,00	1153078,00 321044,00	6160477,00 439620,00	0,00 0,00	9417694,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы) 8,4%									754158,00
			Итого с затратами на организацию и управлению строительно-монтажными работами по стройке в целом									**10171852,00**
			Сметная прибыль 5%									486612,00
			Итого со сметной прибылью									**10658464,00**
			Непредвиденные работы и затраты-3%									305156,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**10963619,00**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163									**12750689**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №54 от 06.04.2024 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффициента к=0,956546147									**12196622,34**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1463594,68**
			ИТОГО									**13660217,02**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казстрой ST», БИН 110140009990
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", БИН 040440005656
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Карашин Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл НГ" БИН 160840025045
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жетеров С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Проект" БИН 170840037497
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор Маркин О.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)