Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта: "Работы по строительств освещение 10 улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за **сентябрь** месяц **2022 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		45	**07.04.2022 г.**				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Работы по строительств освещение 10 улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»	101 071 942,33	5 583 877,08	94 997 515			18 810 848			670 065,25	**6 253 942,33**

Место печати (при наличии)
Заказчик: _____ **050140008304**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрячик: **Директор Пазылов Ж.С.** _____ **051140008585**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **Технадзор Халықұлы А.** _____ **930540000893**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора: **Авторский надзор Ахметов З.** _____ **090940009190**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись, печать)

ФОРМА 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименования строительство и его адрес: "Работы по строительств освещение 10 улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области"

А К Т

приемки выполненных работ за **сентябрь** месяц **2022 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул. Абая, Отепбергенов, Уалиханов, Бекетай Би									
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления. Монтаж оборудования**	шкаф	1	25740,18	6447,20	25740	6447	2081	14244	4318
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	17212	2572		3199	
2	5108-0401-0270 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602**	шт.	1	96149,00	--	96149	--		--	9614
					--	--	--	--	96149	--	
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С одним светильником -133 шт									
31	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Сигнальная лента прокладка**	км кабеля	4,726	28204,84	19378,54	133296	91583	--	37954	1849
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	41713	20507		13700	
32	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	**Сигнальная лента**	км	4,726	22547,00	--	106557	--	106557	--	1150
		СП - 8%			--	--	--	--		8525	
33	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования**	шт.	160	1802,12	--	288339	--	156998	94565	4135
		НР - 72%; СП - 8%			820,88	--	131341	--		30632	
34	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	100 шт.	1,6	116287,00	--	186059	--	186059	--	2009
		СП - 8%			--	--	--	--		14885	
35	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	3	4264,00	--	12792	--	12792	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	

36	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	35898,20 7944,00	27898,32 9825,75	215389 47664	167390 58955	335	76765 23372	315527
37	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	6	13415,00 --	-- --	80490 --	-- --	80490	-- 6439	86929
		Заземление										
38	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	133	627,59 179,48	22,99 7,07	83470 23871	3057 941	56542	17864 8107	10944
39	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (длина 3м). Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	44,3333333	3280,06 897,40	155,50 45,01	145416 39785	6894 1995	98737	30082 14040	18953
		ул. Косаев, Рыскулбеков, Момышулы, Толыбеков										
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	25740,18 17212,00	6447,20 2572,00	25740 17212	6447 2572	2081	14244 3199	4318
2	5108-0401-0270 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602	шт.	1	96149,00 --	-- --	96149 --	-- --	96149	-- --	961
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С одним светильником -121 шт										
30	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	420	242,79 205,12	17,97 7,07	101974 86150	7546 2971	8278	64167 13291	1794
31	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм *СП - 8%*	м	420	350,00 --	-- --	147000 --	-- --	147000	-- 11760	158
32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента прокладка *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	4,325	28204,84 8826,30	19378,54 4339,13	121986 38174	83812 18767	--	34734 12538	169
33	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента *СП - 8%*	км	4,325	22547,00 --	-- --	97516 --	-- --	97516	-- 7801	10

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	в земле. Монтаж оборудования	шт.	145	1802,12	--	261307	--	142279	85700	37476
		НР - 72%; СП - 8%			820,88	--	119028	--		27761	
35	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	1,45	116287,00	--	168616	--	168616	--	18210
		СП - 8%			--	--	--	--		13489	
36	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,42	4264,00	--	10319	--	10319	--	1114
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
37	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	35898,20	27898,32	179491	139492	279	63971	26293
		НР - 72%; СП - 8%			7944,00	9825,75	39720	49129		19477	
38	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	13415,00	--	67075	--	67075	--	7244
		СП - 8%			--	--	--	--		5366	
		Заземление									
39	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	121	627,59	22,99	75938	2782	51439	16252	9956
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	21717	856		7375	
40	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (длина 3м). Монтаж оборудования	шт.	121	3280,06	155,50	396888	18815	269488	82103	51731
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	108585	5446		38319	
		ул. Казалы, ул. Булекбаева, ул. Рыскулбекова									
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	25740,18	6447,20	25740	6447	2081	14244	4318
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	17212	2572		3199	
2	5108-0401-0270 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602	шт.	1	96149,00	--	96149	--		--	9614
					--	--	--	--	96149	--	
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С одним светильником-94 шт									
28	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	140	242,79	17,97	33991	2515	2759	21389	5981
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	7,07	28717	990		4430	
29	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	140	350,00	--	49000	--	49000	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		3920	

30	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента прокладка *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	3,3	28204,84 8826,30	19378,54 4339,13	93076 29127	63949 14319	--	26502 9566	129144
31	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента *СП - 8%*	км	3,3	22547,00 --	-- --	74405 --	-- --	74405	-- 5952	80358
32	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	30	1802,12 820,88	-- --	54064 24626	-- --	29438	17731 5744	77538
33	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 *СП - 8%*	100 шт.	0,3	116287,00 --	-- --	34886 --	-- --	34886	-- 2791	3767
34	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные *СП - 8%*	100 шт.	1,9	4264,00 --	-- --	8102 --	-- --	8102	-- 648	875
35	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	35898,20 7944,00	27898,32 9825,75	215389 47664	167390 58955	335	76765 23372	3155
36	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	6	13415,00 --	-- --	80490 --	-- --	80490	-- 6439	869
		Заземление									
37	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	100	627,59 179,48	22,99 7,07	62759 17948	2299 707	42512	13432 6095	82
38	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (длина 3м). Монтаж оборудования	шт.	93,3333333	3280,06	155,50	306139	14513	207869	63330	39

НР - 72%; СП - 8%	
	67890
Итого	5290208
Временные здания и сооружения 1,3%	90463
Итого	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	101034
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	288447
	577015
Стоимость оборудование	10761
Итого	587776
Непредвиденные работы и затраты 2%	5583877,0
Итого	670065,2
Итого с понижающим коэф. К=0,95	6253942,3
Налог на добавленную стоимость 12 %	
ВСЕГО	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ Сарыкозов

Подрядчик:

ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор_____ **Пазылов Ж.С**

Технический надзор:

ТОО «Аймереке»

Технический надзор: _____ **Халықұлы А.**

Авторский надзор:

ТОО "КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Авторский надзор:_____ **Ахметов З.**