Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта: "Работы по строительств освещение 10 улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц **2022 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		45	**07.04.2022 г.**				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Работы по строительств освещение 10 улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»	94 818 000	54 743 750	94 997 515			18 810 848			6 569 250	**61 313 000**

Место печати (при наличии)
Заказчик: _____ 050140008304
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрячик: Директор Пазылов Ж.С. _____ 051140008585
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Технадзор Халыкулы А. _____ 930540000893
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата подпись, печать)

Авторский надзор: Ахметов З.

ОЗР 940 009190

ФОРМА 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименования строительство и его адрес: "Работы по строительств освещение 10 улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области"

А К Т

приемки выполненных работ за июнь месяц **2022 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул. Абая, Отепбергенов, Уалиханов, Бекетай Би									
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С одним светильником -133 шт									
3	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	133	663,98	542,54	88309	72158	--	37524	135899
		НР - 72%, СП - 8%			121,44	270,41	16151	35965		10067	
4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	47,88	8377,90	601,97	401134	28822	320230	58069	495939
		НР - 94%, СП - 8%			1087,77	202,44	52082	9693		36736	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	425,6	870,31	19,70	370402	8384	244362	110468	519340
		НР - 93%, СП - 8%			276,45	2,65	117656	1127		38470	
6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,5852	633849,00	--	370928	--	370928	--	400603
		СП - 8%			--	--	--	--		29674	
7	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	45,22	28466,87	1729,66	1287272	78215	988099	216985	1624598
		НР - 94%, СП - 8%			4886,28	386,72	220958	17487		120341	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,33	251794,00	--	334886	--	334886	--	361677
		СП - 8%			--	--	--	--		26791	
9	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	39,9	237,54	11,47	9478	458	836	6022	16740
		НР - 72%, СП - 8%			205,12	4,50	8184	180		1240	
10	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы из ПВХ диаметром 50 мм	м	40,698	269,00	--	10948	--	10948	--	11824
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
11	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	11,305	62446,36	2612,21	705956	29531	51803	434264	1231438
		НР - 69%, СП - 8%			55251,80	419,85	624622	4746		91218	

	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.	133	3027,20 2062,50	952,42 640,71	402618 274313	126672 85215	1633	258860 52918	714396
17	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	826,5564	204,09 10,66	193,43 47,28	168688 8812	159877 39075	--	34479 16253	219420
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,5636	1977,36 1977,36	-- --	50548 50548	-- --	--	36395 6955	93899
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	275,5188	49,84 --	49,84 18,19	13732 --	13732 5013	--	3609 1387	18728
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,5212	860,22 860,22	-- --	7330 7330	-- --	--	5278 1009	13616
21	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	568,08	2651,00	--	1505980	--	1505980	--	1626458
				Кабельная продукция							
22	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	6133	347,24 145,64	154,56 48,22	2129593 893210	947934 295709	288449	856022 238849	3224465
23	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	260	205,78 145,43	46,31 12,54	53503 37812	12040 3260	3651	29572 6646	89721
24	2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,69	1048230,00 --	-- --	723279 --	-- --	723279	-- 57862	781141
25	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,53	837006,00 --	-- --	1280619 --	-- --	1280619	-- 102450	1383069
26	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	2,195	589240,00 --	-- --	1293382 --	-- --	1293382	-- 103471	1396852
27	2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,515	456533,00 --	-- --	235114 --	-- --	235114	-- 18809	253924
28	2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,463	69773,00 --	-- --	102078 --	-- --	102078	-- 8166	110244
29	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	260	242,79 205,12	17,97 7,07	63127 53331	4671 1839	5125	39723 8228	111077
30	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	260	350,00	--	91000	--	91000	--	98280

		СП - 8%			--	--	--	--	7280	
		ул. Косаев, Рыскулбеков, Момышулы, Толыбеков								
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С одним светильником-121 шт								
3	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	121	663,98	542,54	80341	65648	--	34138	123638
		НР - 72%; СП - 8%			121,44	270,41	14694	32720		9158	
4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	43,56	8377,90	601,97	364941	26222	291336	52829	451192
		НР - 94%; СП - 8%			1087,77	202,44	47383	8818		33422	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	387,2	870,31	19,70	336982	7627	222314	100501	472482
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	107041	1025		34999	
6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,5324	633849,00	--	337461	--	337461	--	364458
		СП - 8%			--	--	--	--		26997	
7	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	41,14	28466,87	1729,66	1171127	71158	898947	197407	1478017
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	201022	15910		109483	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,21	251794,00	--	304671	--	304671	--	329044
		СП - 8%			--	--	--	--		24374	
9	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	36,3	237,54	11,47	8623	416	761	5479	15229
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	7446	163		1128	
10	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы из ПВХ диаметром 50 мм	м	37,026	269,00	--	9960	--	9960	--	10757
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
11	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	10,285	62446,36	2612,21	642261	26867	47129	395082	1120331
		НР - 69%; СП - 8%			55251,80	419,85	568265	4318		82987	
14	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	121	3027,20	952,42	366292	115243	1486	235504	649939
		НР - 72%; СП - 8%			2062,50	640,71	249563	77526		48144	
15	2307-0106-0324 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jarıq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	39,6709117	60246,00	--	2390014	--	2390014	--	2581215
		СП - 8%			--	--	--	--		191201	
		Земляные работы									
17	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	755,145	204,09	193,43	154114	146064	--	31500	200463
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	47,28	8050	35699		14849	

18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,355	1977,36	--	46181	--	--	33250	85786
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	46181	--		6355	
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	251,715	49,84	49,84	12546	12546	--	3297	17110
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	4579		1267	
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,785	860,22	--	6697	--	--	4822	12440
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	6697	--		921	
21	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	519	2651,00	--	1375869	--	1375869	--	1485939
		СП - 8%			--	--	--	--		110070	
		Кабельная продукция									
22	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5336	347,24	154,56	1852847	824748	250964	744780	2805437
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	777135	257281		207810	
23	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	420	205,78	46,31	86428	19450	5897	47770	144934
		НР - 72%; СП - 8%			145,43	12,54	61081	5266		10736	
24	2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,425	1048230,00	--	445498	--	445498	--	481138
		СП - 8%			--	--	--	--		35640	
25	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,535	837006,00	--	1284804	--	1284804	--	1387589
		СП - 8%			--	--	--	--		102784	
26	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,3	589240,00	--	766012	--	766012	--	827293
		СП - 8%			--	--	--	--		61281	
27	2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,09	456533,00	--	497621	--	497621	--	537431
		СП - 8%			--	--	--	--		39810	
28	2306-0137-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,075	257483,00	--	19311	--	19311	--	20856
		СП - 8%			--	--	--	--		1545	
29	2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,331	69773,00	--	92868	--	92868	--	100297
		СП - 8%			--	--	--	--		7429	
		ул. Казалы, ул. Булекбаева, ул. Рыскулбекова **УСТАНОВКА ОПОРЫ С одним светильником-94 шт**									
3	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	94	663,98	542,54	62414	50999	--	26520	96049
		НР - 72%; СП - 8%			121,44	270,41	11415	25419		7115	
4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	33,84	8377,90	601,97	283508	20371	226327	41041	350513
		НР - 94%; СП - 8%			1087,77	202,44	36810	6850		25964	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	300,8	870,31	19,70	261788	5925	172707	78075	367052

		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	83156	797		27189	
6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,4136	633849,00	--	262160	--	262160	--	283133
		СП - 8%			--	--	--	--		20973	
7	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	31,96	28466,87	1729,66	909801	55280	698355	153358	1148212
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	156166	12360		85053	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,94	251794,00	--	236686	--	236686	--	255621
		СП - 8%			--	--	--	--		18935	
9	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	28,2	237,54	11,47	6699	323	592	4256	11831
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	5784	127		876	
10	2301-1305-0106	Трубы из ПВХ диаметром 50 мм	м	28,764	269,00	--	7738	--	7738	--	8357
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
11	1109-0305-0302	Монтаж опор (стойка)	т	7,99	62446,36	2612,21	498946	20872	36612	306923	870339
		НР - 69%; СП - 8%			55251,80	419,85	441462	3355		64470	
12	ТТОО"ENERGY	Опора освещения СТВ 8м с покрытием "горячее	шт	94	51269,57	--	4819340	--	4819340	--	5204887
		СП - 8%			--	--	--	--		385547	
13	ТТОО"ENERGY System LLP"	Кронштейн ИВА вылет 1,5м угол накл.20гр.Ф60 "горячее цинкование"	шт	94	6591,75	--	619625	--	619625	--	669194
		СП - 8%			--	--	--	--		49570	
14	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	94	3027,20	952,42	284557	89528	1154	182953	504911
		НР - 72%; СП - 8%			2062,50	640,71	193875	60227		37401	
15	2307-0106-0324 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	94	60246,00	--	5663124	--	5663124	--	6116174
		СП - 8%			--	--	--	--		453050	
16	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели KOCMOCLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	94	531,00	--	49914	--	49914	--	53907
		СП - 8%			--	--	--	--		3993	
		Земляные работы									
17	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	577,4895	204,09	193,43	117857	111701	--	24089	153302
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	47,28	6156	27301		11356	
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,8605	1977,36	--	35317	--	--	25428	65604
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	35317	--		4860	
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	192,4965	49,84	49,84	9594	9594	--	2522	13085
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	3502		969	
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,9535	860,22	--	5121	--	--	3687	9513

		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	5121	--		705		
21	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	396,9	2651,00	--	1052182	--	1052182	--		1136356
		СП - 8%			--	--	--	--		84175		
		Кабельная продукция										
22	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4120	347,24	154,56	1430609	636799	193773	575055		2166117
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	600037	198650		160453		
23	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	140	205,78	46,31	28809	6483	1966	15923		48311
		НР - 72%; СП - 8%			145,43	12,54	20360	1755		3579		
24	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,3	589240,00	--	766012	--	766012	--		827293
		СП - 8%			--	--	--	--		61281		
25	2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,64	456533,00	--	748714	--	748714	--		808611
		СП - 8%			--	--	--	--		59897		
26	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,38	296788,00	--	112779	--	112779	--		121802
		СП - 8%			--	--	--	--		9022		
27	2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,94	69773,00	--	65587	--	65587	--		70834
		СП - 8%			--	--	--	--		5247		

Итого	51997371
Временные здания и сооружения 1,3%	675966
Итого	52673337
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	900714
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2979466
Итого	56553517
Непредвиденные работы и затраты-2%	1071481
Итого	57624998
Итого с понижающим коэф. К=0,95%	54743750,00
Налог на добавленную стоимость - 12 %	6569250,00
ВСЕГО ИТОГО	61313000,00

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Технический надзор:
ТОО «Аймерекеу»
Технический надзор: _____ **Халыкулы А.**

Подрячик:
ТОО «ГЕМАКАСЕС»
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**