Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«09» ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Каратас Майнинг", Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, квартал 160, строение 440*
наименование организации, юридический адрес

в лице *Директора Каримова Асета Динмухаметовича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *"Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 в Туркестанской области" - первая очередь., Туркестанская область, г. Туркестан*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», Руководитель Оспанов Турганбек Усенбекович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «KazStroy A&G Company»*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «ПРОЕКТ-А», проект №71.1-90.19/ГР1*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», Приказ №9-н/к от 13.01.2020 г.*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность проектного участка	км	59,375	59,375	59,375	59,375
Расчетный расход канала	м3/с	14,3-34,3	14,3-34,3	14,3-34,3	14,3-34,3
Ширина по дну	м	6-10	6-10	6-10	6-10
Заложение откосов, m		1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5
Шероховатость, n		0,014	0,014	0,014	0,014
Глубина h	м	1,9-2,43	1,9-2,43	1,9-2,43	1,9-2,43
Скорость	м/с	0,85-1,03	0,85-1,03	0,85-1,03	0,85-1,03
Строительная высота h	м	2,2-2,78	2,2-2,78	2,2-2,78	2,2-2,78

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В административном делении рассматриваемый проектом участок Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 (фактический ПК 496+00-ПК-1089+75) разделен на три гидроучастка Мынбулак, Икан и Шага, г.Кентау (бывший Туркестанский район) и г.Туркестан Туркестанской области. В проекте предусмотрена облицовка русла канала с заплечиками монолитным железобетоном на противофильтрационно-гидроизоляционной геомембране толщиной 0,5мм. Толщина бетонной облицовки дна по всей длине канала 12 см, откосов и заплечиков также 12 см, который армируется армосеткой шагом 20х20см, где предусмотрены поперечные арматуры диаметром Ø10 мм класса AIII и продольные диаметром Ø8 мм класса AI. По каналу через каждые 6 м предусмотрены поперечные температурно-усадочные швы, а с ПК-496+51 до ПК-736+27, при ширине канала по дну 9÷10м продольный температурно-усадочный шов по оси канала. Ширина шва 4см, в составе: рубероида шириной 15 см под шов, антисептированная (просмоленная - пропитанная) доска в шов на всю толщину бетонной облицовки.

На стыке под продольный шов канала предусмотрен монолитный железобетон (упор) шириной 24 см, толщиной 8см. Под бетонную облицовку канала предусматривается противофильтрационно-гидроизоляционная геомембрана толщиной 0,5мм, которая укладывается на хорошо уплотненную и спланированную земляную поверхность русла канала и под заплечики. Ширина дамб канала по 5м, где по левой дамбе предусмотрена эксплуатационная дорога протяженностью 51,375 км, проезжая часть которой из гравийно-песчаной смеси природной шириной 3,5 м и толщиной 15см.

По длине с ПК-867+74 до ПК-888+45 канал имеет существующую облицовку из сборно-монолитного железобетона протяженностью 2,071км хорошего качества, где ширина по дну в среднем 12,0м, глубина строительная по бетону в среднем 3,0м, что позволяет пропуск проектного расхода в количестве 19,3м3/с, в связи с чем сохраняется существующая облицовка без изменения на участке ПК-867+74 - ПК-880+62 , но с ПК-880+62 до ПК-888+45 по дну канала отсутствует бетонная облицовка, которая предусматривается проектом монолитным железобетоном толщиной 12 см, а существующая бетонная облицовка откосов сохраняется.

С ПК-919+52 до ПК-964+56 канал также облицован монолитным железобетоном протяженностью 4,504 км, шириной по дну в среднем 6,0м строительной глубиной в среднем 2,41м, капитальный ремонт которого предусмотрен следующей очередью

С ПК-965+10 до ПК-1001+05 протяженностью 3,595км канал устроен прямоугольного сечения, стены из сборных железобетонных блоков Г-30-1, а дно (вставка) между стенками из монолитного железобетона. Стенки канала имеют изгибы по вертикали во внутрь канала, а местами разрушены и упали в канал. На данном участке стены канала демонтируется, а вставку по дну остается, где устраивается согласно проектных отметок качественная насыпь методом раздельных дамб с устройством канала трапецеидального сечения с облицовкой монолитным железобетоном на противофильтрационно-гидроизоляционной геомембране толщиной 0,5мм. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *апрель 2020 г.*;
месяц, год

окончание работ *октябрь 2022 г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *13*;

фактически, месяц: *31*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *"Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 в Туркестанской области" - первая очередь.,*
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "Каратас Майнинг" Каримов А. Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)