Алтай

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ,г.Нур-Султан, р-н Алматы,ул.Токпанова д.10,н.п.19** ИИН/БИН **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Строительная компания "Алтай",Республика Казахстан, Нур-Султан, Токпанова, дом № 10, корпус НП23, к.блок 3** **040440033844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №ПЖО-03 от 01.03.2022г.

Номер документа	Дата составления
9	29.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей теплоснабжения (перемычка) в микрорайоне "Жас Оркен"в г.Петропавловск СКО			усл	1	42 769 496,00	42 769 496,00
				Итого	1	x	42 769 496,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сейдуалиев Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2022

М.П.

Генподрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Субподрядчик: ТОО "Строительная компания "Алтай"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей теплоснабжения (перемычка) в микрорайоне "Жас Оркен" в г. Петропавловске СКО

Справка КС-3
Приложение № 1 к Договору субподряда
№ 15/ПЖО-03 от 01.03.2022 года

Справка
о стоимости Выполненных работ и затрат
за Сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подряд	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 15 ПЖО-03	01.03.2022 года				

Стоимость выполненых работ и затрат										
Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базавом уровне цен 2001	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базавом уровне	дополнительные		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате (тенге)
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	79 662 672,00	38 187 050,00								
в том числе:										
Итого										42 769 496,00
Всего к оплате:									НДС 12%	4 582 446,00
										38 187 050,00

Генподрядчик: _____
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик: _____
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Наименование объекта:
Строительство сетей теплоснабжения (перемычка) в микрорайоне "Жас Оркен" в г. Петропавловске СКО
Генподрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Субподрядчик: ТОО "Строительная компания "Алтай"

Форма 2В Приложение № 2 к Договору субподряда
№ 15/ПЖО-03 от 01.03.2022 года

АКТ
о приемке выполненных работ за "Сентябрь" месяц 2022 г.

№ п/п	Наименование Работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. Объем работ		Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО
						Предъявленно	Принято ПТО		Физ. объём	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Земляные работы - доработка грунта вручную - уплотнение трамбовками - основание из песка под трубопровод - обратная засыпка канала песком - засыпка вручную	м	1 186,65	10 472	12 426 599	525,50	525,50	5 503 036,00	350,00	3 665 200,00	73,78	9 168 236,00	
	Итого по земляным работам:				12 426 599			**5 503 036,00**		**3 665 200,00**		**9 168 236,00**	
2	Устройства канала												
2.1	Монтаж лотков - щебеночная подготовка, пропитанная битумом - армирование каркаса лотков - устройство лотков	м	1186,65	30 800	36 548 820	525,50	525,50	16 185 400,00	350,00	10 780 000,00	73,78	26 965 400,00	
2.2	Монтаж плит перекрытия - монтаж плит перекрытия - обмазка битумом за 2 раза -защитный слой бетона - заделка швов бетоном	м	1186,65	15 400	18 274 410	525,50	525,50	8 092 700,00	350,00	5 390 000,00	73,78	13 482 700,00	
	Итого по устройству канала:				54 823 230			**24 278 100,00**		**16 170 000,00**		**40 448 100,00**	
3	Устройство камер ФБС												
3.1	- устройство основания камеры - установка ФБС - монтаж балок и плит перекрытия - бетонная стяжка - гидроизоляция обмазочная - установка люков и отмостка	шт	5	616 000	3 080 000		0,00	0,00			0,00	0,00	
	Итого по устройству камер ФБС:				**3 080 000**			**0,00**		**0,00**		**0,00**	
4	Прокладка трубопроводов (в две нитки)												
4.1	Подземная прокладка -монтаж трубопровода, арматуры, фасонный частей - установка полиэтиленовых матов Надземная прокладка - устройство скользящих и неподвижных опор, вертикального компенсатора -монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных частей	м	2658	9 240	24 559 920	1 051,00	1 051,00	9 711 240,00	892,00	8 242 080,00	73,10	17 953 320,00	
	Итого по прокладке трубопроводов (в две нитки):				24 559 920			**9 711 240,00**		**8 242 080,00**		**17 953 320,00**	
5	Монолитные работы (фундаменты)												

5.1	- неподвижные опоры - скользящая опора (СО-2) - вертикальный компенсатор (К12)	м3	19,8	24 640	487 872		0,00	0,00	19,80	487 872,00	100,00	487 872,00	
	Итого по монолитным работам (фундаменты):				487 872			0,00		487 872,00		487 872,00	
6	Изготовление и монтаж металлоконструкции (в т.ч. огрунтовка за 1 раз и окраска эмалями за 2 раза)												
6.1	- стойка С-1 под скользящую опору СО-2 - стойка С-1 под вертикальный компенсатор К12 - траверса, уголок, стремянка	тн	0,740	246 000	182 040		0,000	0,00	0,740	182 040,00	100,00	182 040,00	
	Итого по изготовлению и монтажу металлоконструкции (в т.ч. огрунтовка за 1 раз и окраска эмалями за 2 раза)				182 040			0,00		182 040,00		182 040,00	
7	Устройство дренажных колодцев	шт	4	184 800	739 200		0,00	0,00			0,00	0,00	
8	Устройство смотровых колодцев	шт	24	61 600	1 478 400		0,00	0,00			0,00	0,00	
	Итого по устройству дренажных и смотровых колодцев:				2 217 600			0,00		0,00		0,00	
9	Сварка трубы												
9.1	Сварка трубы ст. 89*4-2ППУ-ПЭ	стык	8	6 776	54 208		0,00	0,00			0,00	0,00	
9.2	Сварка трубы ст. 108*4-2-ППУ-ОЦ	стык	4	8 008	32 032		0,00	0,00			0,00	0,00	
9.3	Сварка трубы ст. 159*4,5-2ППУ-ПЭ	стык	2	11 334,40	22 669		0,00	0,00			0,00	0,00	
9.4	Сварка трубы ст. 219*6-ППУ-ПЭ (ОЦ)	стык	38	14 537,60	552 429		0,00	0,00			0,00	0,00	
9.5	Сварка трубы ст. 426*7-2-ППУ-ПЭ (ОЦ)	стык	538	27 104	14 581 952	70,00	70,00	1 897 280,00	174,00	4 716 096,00	45,35	6 613 376,00	
	Итого по сварке труб:		590		15 243 290			1 897 280,00		4 716 096,00		6 613 376,00	
10	Монтаж комплект стыка												
10.1	Монтаж комплекта стыка ст. 89*4-2-ППУ-ПЭ (180)	стык	8	6 160	49 280		0,00	0,00			0,00	0,00	
10.2	Монтаж комплекта стыка ст. 108*4-2-ППУ-ОЦ (200)	стык	4	7 392	29 568		0,00	0,00			0,00	0,00	
10.3	Монтаж комплекта стыка ст. 159*4,5-2-ППУ-ПЭ (280)	стык	2	8 624	17 248		0,00	0,00			0,00	0,00	
10.4	Монтаж комплекта стыка ст. 219*6-ППУ-ПЭ (ОЦ) (335)	стык	38	11 088	421 344		0,00	0,00			0,00	0,00	
10.5	Монтаж комплекта стыка ст. 426*7-2-ППУ-ПЭ (ОЦ) (560-630)	стык	538	19 712	10 605 056	70,00	70,00	1 379 840,00	174,00	3 429 888,00	45,35	4 809 728,00	
	Итого по монтажу комплекта стыка:		590		11 122 496			1 379 840,00		3 429 888,00		4 809 728,00	
	ИТОГО без учета НДС:				124 143 342,4			42 769 496,00		36 893 176,0		79 662 672,0	

Причины несоответствия:

1. Качество выполненых работ:
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций.
4. Этап работы

4.1 Завершен:
4.2 Не завершен:

5. Уборка строительного мусора

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО _____

М.П

СУБПОДРЯДЧИК: _____
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П