Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«29» 08 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ», г. Астана, ул. Аскара Токпанова, 10, н.п. 19**
Наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Джакипбекова А.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей теплоснабжения (перемычка) в микрорайоне "Жас Оркен" в г. Петропавловск СКО», СКО, г. Петропавловск**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания «Алтай»**
ТОО «AIDIYAR STROY GROUP»

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Севгражданпроект», проект №8140**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», дата утверждения – 04.05.2021 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	По факту
Подземная теплосеть в ППУ изоляции в железобетонном канале СТ426х7-2-ППУ-ПЭ	м	1377,85	1258,06
Надземная сеть в ППУ изоляции на низких опорах СТ 426х7-2-ППУ-ОЦ	м	96	99,33
Колодцы круглые смотровые	шт	29	26
Колодцы круглые дренажные	шт	5	4
Шаровые краны полнопроходные DN80-400	шт	36	32

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект сетей теплоснабжения (перемычка) выполнен согласно техническим условиям от 08 сентября 2020 года № ТУ-32-2020-00445, выданным ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», заданию на проектирование и в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан. Источник теплоснабжения - Петропавловская ТЭЦ-2. Точка подключения перемычки от ТК-8-23/18 теплопровода 2Ду500 в ТК-2-51/в. нов. теплопровода 2Ду200. Система теплоснабжения - закрытая. Устройство перемычки соответствует радиально-кольцевой схеме теплосети. Протяжённость теплосети: подземная – 1258,06 п.м.; надземная - 99,33 п.м. Параметры теплоносителя 100-60°С. Схема тепловой сети двухтрубная с качественно-количественным регулированием отпуска тепла. Общий расход тепловых нагрузок по тепломагистрали составляет 36,28 Мвт. В проекте разработана, прокладка теплосети, из труб с индустриальной ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020) - подземная – в непроходных монолитных каналах и частично - надземная на низких опорах из труб с индустриальной ППУ-изоляцией в спиральновитой оболочке из тонколистовой оцинкованной стали.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2022 г.**;

месяц, год

окончание работ **август 2023 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:7
по норме или по проекту организации строительства, месяц:7
фактически, месяц:18;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,64% и фактически применено 75,0% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей теплоснабжения (перемычка) в микрорайоне "Жас Оркен" в г. Петропавловск СКО»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работи принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Директор
ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» **Джакипбеков А.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата
Место печати (при наличии)